Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенбертальская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		16	28.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 000 155,36	892 995,85	892 995,85						107 159,50	1 000 155,36
Акт приемки выполненных работ №1		254 251,75	254 251,75		0				30 510,21	284 761,96
Акт приемки выполненных работ №2		638 744,11	638 744,11		0				76 649,29	715 393,40

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ Бакытжанулы Шапағат

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенбертальская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

(наименование)

Договор подряда № 16 от 28.08.2024

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети газопровода ЛС 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка котлована									
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от обьема котлована или его площади, применено Кзтр=1,2, Кэм=1,2	м3 грунта	16,20	248,30	233,59	4022	3784	0	910	5326
						14,71	63,28	238	1025		395	
2	2	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,02	37,74	37,74	605	604	--	149	814
						--	12,88	--	206		60	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,02	330,25	150,79	5291	2416	0	2929	8877
						179,46	74,45	2875	1193	0	658	
			Отвозка лишнего грунта									
4	4	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,18	169,16	160,26	30	29	0	7	40
						7,96	45,65	1	8		3	
5	5	411-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 /2,727/ км	т*км	0,216	512,68	--	111	--		--	120

						--	--	--	--		9	
6	6	1116-0601-0101	Работа в отвале 1 группы грунтов	м3	0,18	41,13	35,53	7	6		2	10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5,41	12,19	1	2		1	15187
			РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления									
			Укладка в траншею труб									
7	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0275	736836,80	310263,08	20263	8532		14749	37813
						426573,72	115167,17	11731	3167		2801	
9	9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	0,0275	48528,21	30137	1335	829		460	1939
						18391,21	9043,1	506	249		144	
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта, лист ГСН-5 2 шт									
13	13	1122-0301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0052	1153868,67	202838,21	6000	1054	579	4777	11639
						839759,4	88155,07	4367	458		862	
16	16	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	736836,80	310263,08	1960	825		1427	3658
						426573,72	115167,17	1135	306		271	
20	20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,002936	2405338,56	895599,32	7062	2629	1321	4007	11954
						1060034,24	318458,32	3112	935		886	
23	23	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0252302	86418,91	15046,64	2180	380	602	905	3332
						47489,02	4516,53	1198	114		247	
25	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7316758	146,19	2,6	107	2	67	27	144
						52,51	0,54	38	0		11	
26	26	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчанное. Устройство	м3 основания	0,2	15241,90	1939,85	3048	388	2320	477	3807
						1698,70	866,77	340	173		282	
			Испытание и контроль стыков									
28	28	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа	км трубопровода	0,0275	1635254,62	1309232,62	44970	36004	963	14808	64560

						291032,01	300698,5	8003	8269		4782	
				Опознавательный знак /Лит/ лист ГСН-4								
29	29	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
						15050,8	7463,44	60	30		22	
31	31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
						11628,58	567,69	2093	102		892	
32	32	1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	1	4709,58	--	4710	--	988	3387	8745
						3722,14	--	3722	--		648	
34	34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
						130436,54	2921,54	155	3		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								161834
				РАЗДЕЛ 3.Наземный газопровод высокого давления								
36	36	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	979384,69	126907,97	4407	571	295	3743	8803
						786885,66	53401,47	3541	240		652	
38	38	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3911,94	166,1	7824	332	1815	5789	14702
						2838,6	85,08	5677	170		1089	
40	40	1122-1201-0101	к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1368,72	55,54	5475	222	914	4296	10552
						1084,78	--	4339	--		782	
43	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	0,81	335,00	6,96	271	6	119	101	402
						179,72	1,07	146	1		30	
				Испытание и контроль стыков								
44	44	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			НР - 69%			1274,4		2549			340	

45	45	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа	км трубопровода	0,0045	1635254,62	1309232,62	7359	5891	158	2423	10565
			НР - 69%;			291032,01	300698,5	1310	1353		783	
46	46	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующий стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,00	20190,54	2793,1	20191	2793	1908	15335	38368
			НР - 80%;			15489,81		15490	3		2842	
					Молниеотвод							
47	47	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	1352,53	119,77	10820	958	1315	6435	18636
			НР - 80%;			1068,34	48,91	8547	391		1380	
					Заземлитель							
56	56	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	8325,57	322,17	74930	2900	50396	16401	98638
						2403,76	127,31	21634	1146		7307	
57	57	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1209,53	45,57	14514	547	8198	4298	20317
						480,75	16,75	5769	201		1501	
					Элементы фундамента							
58	58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,32	37754,66	1980,89	12081	634	10589	930	14052
			НР - 80%;			2680,82	514,18	858	165		1041	
59	59	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	м3	2,11	47511,19	3051,84	100249	6439	84847	9747	118795
						4247,99	828,12	8963	1747		8800	
					РАЗДЕЛ 4.Газорегуляторный пункт шкафного типа							
61	61	1119-0301-0101	Установка для редуцировангия давления газа. Устройство	установка	1,00	52544,59	1743,5	52545	1744	22201	28659	87701
						28600,3	643,79	28600	644		6496	
					Фундамент Фм-1, ГСН-9							
63	63	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5222,57	3366,47	1567	1010	2	956	2725
						1851,15	1575,78	555	473		202	

65	65	1127-0602-0901	Основание Розлив вяжущих материалов	т	0,0018						433
						220823,87	3948,1	397	8	389	4
						1966,17		4			32
66	66	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7000						35309
						42086,02	3051,84	29460	2137	24349	3233
						4247,99	828,12	2974	580		2615
68	68	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24м. Монтаж	т конструкций	0,04535						3293
						51712,88	20853,83	2345	945	717	705
						15050,8	7463,44	683	338		244
70	70	1113-0301-1406	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31515						259
						146,19	20853,83	192	4	119	48
						52,51	2,6	69	1		19
71	71	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,01722						38742
						1612492,50	2520,01	27767	44	18837	8105
						516043,44	1203,13	8886	21		2870
72	72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,20000						5780
						3904,19	34,47	4685	42	3933	667
						591,83	5,67	710	7		428
			Металлические ограждения для ГРПШ, ГСН-10								
73	73	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15000						1362
						5222,57	3366,47	783	505		478
						1851,15	1575,78	278	236		101
74	74	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,17250						1784
						9578,00		1652		1652	
											132
75	75	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В15/	м3	0,40000						19296
						40047,90	3051,84	16019	1220	13100	1848
						4247,99	828,12	1699	331		1429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге							555102
			РАЗДЕЛ 3.Наземный газопровод низкого давления								

79	79	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0065	979384,69	126907,97	6366	825	426	5407	12715
						786885,66	53401,47	5115	347		942	
81	81	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3911,94	166,1	7824	332	1815	5789	14702
						2838,6	85,08	5677	170		1089	
83	83	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1368,72	55,54	6844	278	1142	5370	13191
						1084,78	--	5424	--		977	
86	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	1,16	335,00	6,96	389	8	173	145	576
						179,72	1,07	208	1		43	
	Испытание и контроль стыков											
87	87	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			НР - 69%;			1274,4		2549			340	
88	88	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа	км трубопровода	0,0065	1635254,62	1309232,62	10629	8510	227	3500	15259
			НР - 69%;			291032,01	300698,5	1892	1955		1130	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								61031
	РАЗДЕЛ 6.Подземный газопровод низкого давления											
	Укладка в траншею труб											
89	89	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0085	736836,80	310263,08	6263	2637		4559	11687
						426573,72	115167,17	3626	979		866	
91	91	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	0,0085	48528,21	30137	412	256		142	599
			НР-61%			18391,21	9043,1	156	77		44	
95	95	1139-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1346,73	23,98	1347	24	49	777	2294
						1274,40	0,00	1274	0		170	

96	96	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0	1635254,62	1309232,62	13900	11129	297	4577	19955
						291032,01	300698,50	2474	2556		1478	
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта , лист ГСН-5 /2шт/									
97	97	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	1153868,67	202838,21	3000	527	290	2388	5820
			НР-99%			839759,4	88155,07	2183	229		431	
100	100	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	736836,80	310263,08	1960	825		1427	3658
			НР-99%			426573,72	115167,17	1135	306		271	
104	104	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,002936	2405338,56	895599,32	7062	2629	1321	4007	11954
			НР-99%			1060034,24	318458,32	3112	935		886	
107	107	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0252302	86418,91	15046,64	2180	380	602	905	3332
			НР-99%			47489,02	4516,53	1198	114		247	
109	109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7316758	146,19	2,6	107	2	67	27	144
			НР-99%			52,51	0,54	38	0		11	
110	110	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	15241,90	1939,85	3048	388	2320	477	3807
			НР-99%			1698,70	866,77	340	173		282	
			Опознавательный знак /1шт/ лист ГСН-4									
112	112	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
			НР-99%			15050,8	7463,44	60	30		22	
114	114	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
			НР-99%			11628,58	567,69	2093	102		892	
115	115	1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	3	4709,58	--	14129	--	2963	10161	26234
			НР-99%			3722,14	--	11166	--		1943	

117	117	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
						130436,54	2921,54	155	3		141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								103727
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								896881
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				0				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										**896881**
		В том числе оборудование										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										13453
		ИТОГО										910334
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										8193
		Итого										918527
		Непредвиденные работы и затраты-2%										18371
		ИТОГО										936898
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075										1007165
		Тендерная скидка 2%		0,6342								638 744,11
		Налог на добавленную стоимость - 12%										76 649,29
		ВСЕГО по АКТУ										**715 393,40**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____ **Мыстжанулы Шапагат**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенбертальская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

(наименование)

Договор подряда № 16 от 28.08.2024

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Внутренее устройство газоснабжения ЛС 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Внутренний газопровод низкого давления									
1	1	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях	шт.								17073
					2	4552,01	0,00	9104	0	164	6705	
						4469,77	0,00	8940	0		1265	
			Запорная арматура									
4	4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000							57623
						5314,50	154,54	31887	927	9215	21468	
						3624,14	26,83	21745	161		4268	
6	6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3							28812
						5314,50	154,54	15944	463	4609	10734	
						3624,14	26,83	10872	80		2134	
8	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2							19208
						5314,50	154,54	10629	309	3072	7156	
						3624,14	26,83	7248	54		1423	
10	10	1311-0201-0101	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях	шт.	1							5666
						3033,44	0,00	3033	0	82	2213	
						2951,20	0,00	2951	0		420	
			Газопровод									
15	15	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	7							23252
						1584,96	41,09	11095	288	223	10435	
						1512,01	9,12	10584	64		1722	
17	17	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	14							46504
						1584,96	41,09	22189	576	445	20870	
						1512,01	9,12	21168	128		3445	

19	19	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	3	1584,96	41,09	3962	103	79	3727	8304
						1512,01	9,12	3780	23		615	
21	21	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	2	1584,96	41,09	2377	62	47	2236	4982
						1512,01	9,12	2268	14		369	
			Прокладка газопровод в футляре через стену									
23	23	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	1	1577,26	47,09	1577	41	24	1491	3313
						1512,01	9,12	1512	9		245	
25	25	1116-0401-0103	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 80 мм. Прокладка	м	1	2172,41	140,86	2172	141	49	1990	4495
						1982,3	48,63	1982	49		333	
			Другие элементы									
27	27	1109-0305-0301	Конструкции опорные (ОП-2 2 шт) для крепления трубопроводов внутри здания и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03644	218548,57	11766,38	7964	429	545	4846	13834
						191822,21	899,31	6990	33		1025	
33	33	1120-1301-0101	Кронштейны. Установка	кг изделия	0,800	155,72	5,17	125	4	15	105	248
						132,28	1,12	106	1		18	
37	37	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	656,01	0	1312	0	50	1237	2753
						631,23	0	1262	0		204	
39	39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т	0,00306	1955633,56	895599,32	5984	2740	0	4176	10973
						1060034,24	318458,32	3244	974		812	
			Антикоррозийное покрытие трубопровода									
44	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (газопровод)	м2	2,95	167,50	3,48	494	11	218	184	732
						89,86	0,54	265	2		54	
45	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (опор)	м2	1,29	167,50	3,48	216	5	95	80	320
						89,86	0,54	116	1		24	
46	46	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (газопровод)	м2	2,95	1077,32	1,93	3178	6	584	2073	5671
						877,19	1,03	2588	3		420	
47	47	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (опор)	м2	1,29	1077,32	1,93	1390	2	256	906	2480
						877,19	1,03	1132	1		184	

48	48	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа	км	0,025	1635254,62	1309232,62	40881	32730	875	13462	58690
			НР - 91%			291032,01	300698,5	7276	7517		4347	
			Стыки подлежащие контролю									
49	49	1339-0201-0802	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	2	4454,33	652,02	8909	1304	511	4327	14295
			НР - 61%			3546,83	0	7094	0		1059	
50	50	1339-0201-0801	Трубопровод, диаметр 25 мм, толщина стенки до 4 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	3	3817,47	579,57	11452	1739	255	5770	18599
			НР - 61%			3152,74	0	9458	0		1378	
51	51	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1346,73	23,98	5387	96	193	3110	9176
			НР - 61%			1274,4	0	5098	0		680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								**357003**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**357003**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				0				

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**357003**
		В том числе оборудование				**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%				5355
		ИТОГО				362358
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%				3261
		Итого				365619
		Непредвиденные работы и затраты-2%				7312
		ИТОГО				372932
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075				400902
		Тендерная скидка 2%	0,6342			254 251,75
		Налог на добавленную стоимость - 12%				30 510,21
		ВСЕГО				**284 761,96**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

Директор _____Бакытжанулы Шапагат

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____Сакенова Г.Т.