Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«24» 09 2024 года

Заказчик **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области", 30100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы,проспект Абилхайыр хана 40.Руководитель Муздыбаев Ержан Муздыбайулы БИН160140010537**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «23» 09 2024 года, ТОО «ВЛАД», БИН: 980240002283, директор Бакытжан Шанагат, РК, Актюбинская обл., Шалкарский район, г Шалкар ул. Абдигали Толегенов, д.22, тел.: +7 706 679 77 77,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «23» 09 2024 года, ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016», БИН: 080340021473, Руководитель Кыдырали А.К., Эксперт Шадияров Н.М., аттестат №KZ68VJE00057270 от 19.09.2020**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «23» 09 2024 года, ТОО "РОСИЬ", БИН: 750825402013, Руководитель Дарханова А.Л.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Газификация КГУ "Шенбертальская общеобразовательная средняя школа"в селе Шенбертал Иргизского района Актюбинской области »

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

"Актюбинская область, г. Актобе, район Иргизского, Кызылжарский с.о.,с.Шенбертал"

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

« » 20 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Аким Кызылжарского с.о. Иргизского района № 59 от 20.11.2023 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), наименования которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации или ликвидации юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших права временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Актюбинской области» KZ19REA00413165 от 21.08.2024г.,**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "РОСИБ", 05-2022-531-ГСН от 31.08.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области», №372 от 20.11.2023г.;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 23 » августа 2024 года;**

окончание работ **« 13 » сентября 2024 года;**

при продолжительности строительства,месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и гомуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	метр в квадрате (далее $м^2$)				
Общий строительный объем	метр в кубе (далее $м^3$)				
В том числе подземной части	$м^3$				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод среднего давления PN-0,3 МПа Рабочий проект «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области», разработан всоответствии с техническими условиями № 03-ИГХ-2023-000000051 от 06.06.2023 года выданными АО "КазТрансГаз Аймак" Актюбинский производственный филиал и в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами:

- МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы";

- СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы";

- СП РК 4.03–101-2013 "Газораспределительные системы";

Данный объект относятся ко II уровню степени ответственности (нормального) и относящиеся к технически сложным проектируемым объектам. Проектом предусмотрено газоснабжение отдельно стоящей котельной на отопление и горячее водоснабжение, расположенный на территории общеобразовательной средней школы в Актюбинской области, Иргизском районе с.о. Кызылжарский с. Шербентал ул. Бейбитшилик №26. Врезка предусмотрена от действующего надземного газопровода среднего давления DN100мм (PN=0,3МПа), проложенного вне территории школы. Прокладка газопровода: от точки врезки до ввода в котельную проложен преимущественно подземным способом частично надземным для обвязки ГРПШ и ввод в котельную. На месте врезки предусматривается задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=1,6МПа DN50. Для снижения давления газа с высокого (PN=0,6МПа) на низкое (PN=0,003 МПа) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М на базе счетчика Common G16(1/50). На месте выхода газопровода из ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - кран шаровый фланцевый DN50 PN=1,6 МПа. Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ, ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнен на основании расчетов и требований СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб». Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 1,0 м. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Надземный газопровод запроектирован из стальной электросварной прямошовной трубы Ø57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91. цвета, а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75.После монтажа надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75.Все работы по монтажу газопровода (сварка, укладка, продувка и др.) контроль качества работ всех видов, испытание и приемка газопровода в эксплуатацию должны производиться в полном соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы". Сварку элементов и трубопроводов на монтаже производить при температуре окружающего воздуха не ниже 0°С. Контроль качества сварных соединений для надземных трубопроводов газа в объеме не менее 5%, (но не менее одного стыка) от общего числа однотипных стыков, сваренных каждым сварщиком по всей длине проверяемых соединений для подземных 100%, в соответствии с требованиями п. 10.3.1 МСН 4.03 01 2003 и п. 8.8 МСП 4.03 103 2005.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваютнормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **9 559,837** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **6 629,3** тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **2 389,848** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9 559,837** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **6 629,3** тысяч тенге;
Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 389,848** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах, финансируемых за счеттосударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания __;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Газификация КГУ "Шенбертальская общеобразовательная средняя школа"в село Шенбертал Иргизского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области» Руководитель Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Сана Құрылыс Инжиниринг 2016»**
Руководитель Қыдырәлі Т.Қ. _____
(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт Шадияров Н.М., аттестат №KZ68VJE00057270 от 19.09.2020 _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО «РОСИБ»**
Руководитель Дарханова А.Л. _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) организация _____
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ВЛАД»
Директор Бақытжан Шанағат _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)
Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта

3н	Отвод 90° PE 100 SDR 11 Ø63 электросварной	шт	3
2	Муфта PE 100 SDR 11 Ø63 электросварная	шт	8
3	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6МПа DN50	шт	2
4	Отвод 90° 57х3,0	шт	7
5	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN50	шт	2
6	Отвод 90° PE 100 SDR 11 Ø63электросварной	шт	2
7	Муфта PE 100 SDR 11 Ø63 электросварная	шт	6
8	Труба PE 100 SDR 17 Ø63х3,8	м	36
9	Труба Ø57х3,5	м	18
10	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	6
11	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	3
12	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра, Т до +130°С, PN16, DN15, марки 11Б38бк ГОСТ 21345-2005	шт	2
13	Труба Ø25х2,5	м	14
14	Труба Ø20х2,5	м	2,5
15	Труба Ø15х2,5	м	1,5
16	Отвод 90° Д57х3,5	шт	4
17	Отвод 90° Д25х2,5	шт	9
18	Заглушка Д57х3,0	шт	1
19	Тройник 20х20х2,0	шт	2

Горизонтальный разрез скважины
(колодца)

Масштаб _____

Вертикальный разрез скважины
(колодца)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Муздыбаев Е. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Ерлан Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. Место печати (при наличии)