Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в с.Макат Макатского района Атырауской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№33/2014/ОБ	10.12.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в с.Макат Макатского района Атырауской области	98 700 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000

Всего к оплате: Двадцать миллионов тенге

Заказчик:
Руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области
_____ Байшаханов А.К.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в с.Макат Макатского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2015 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	выполнено и освоено за 2014 год	всего с начала года	2015 год						
					апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	Строительство газопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в с.Макат Макатского района Атырауской области	109 053 218,78	4 900 000	98 700 000	20 000 000	20 000 000	18 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		

Заказчик:
Заместитель руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области
_____ Нургалиев А.С.
М.П.

Технадзор
ЖК Байменов Адил Жилкайдарович
_____ Байменов А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: Договор №33/2014/ОБ от 10 декабря 2014 года
Наименование объекта: Строительство газопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в с.Макат Макатского района Атырауской области

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года

Газопроводные линий

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Газопровод высокого давления										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4436	6,83	6,83	30280	30280	8032	--	--		
		м3		--	1,87	--	8280	97	0,01	27		
2	СПРАЙС Kazpipe Element	Арматура для врезки под давлением DAA-TL. D1 D225.Д2. Д160	1	6353,53	--	6354	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		Установка ГСГО в ограждений 5,5х4х2,2										
3	Е0124-13-4	Установка крана диаметром 150 мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10		
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2		
4	С130904-76 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Dy 150 мм	2	41495,00	--	82990	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 22х2,0 мм	2,5	148,00	--	370	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д 57х3	2	1950,00	--	3900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,5	1440,00	--	7920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов и переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
9	С130804-5195 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160	4	5793,00	--	23172	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 Д 150х50 мм	1	408,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,042192	70437,87	304,24	2972	13	434	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	408	5	105	0,56	--
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	1,7	4772,77	100,89	8114	172	325	0,85	1
		м3		123,75	38,25	210	65	118	0,18	--
13	Е0106-1-2	Устройство фундамента из бетона В15	1,2	16624,34	98,32	19949	118	923	4,41	5
		М3		695,25	37,15	834	45	105	0,18	--
14	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	18	709,95	243,27	12779	4379	8254	1,49	27
		м		261,00	66,53	4698	1198	140	0,24	4
15	С12068-36	Панели оград	39,6	1910,00	--	75636	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С143019-210прим	Столб для оград	0,5	19500,00	--	9750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
18	С12066-3	Полотна калиток	2,2	4580,00	--	10076	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-790	Навесы для калитки Шт	2	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из грунта Д150 2-шт								
20	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм км	0,0024	228191,27 103050,00	105803,64 39969,00	548 247	254 96	446 130	544,00 195,20	1 --
21	С130806-350 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д273х5 м	2,4	12500,00 --	-- --	30000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0122-33-6	Установка стальных патрубок из труб диаметром 282х4 мм L=50 мм т	0,00314	78096,82 30375,00	39324,82 14854,50	245 95	123 47	185 130	147,70 72,55	-- --
23	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубки D 282 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1,746	2145,00 --	-- --	3745 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0122-33-5	Установка стальных патрубок из труб диаметром 159х4мм (2шт) т	0,00628	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	762 394	310 117	665 130	312,70 91,12	2 1
25	С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Патрубок Д 159х4 /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ м	2,172	4710,00 --	-- --	10230 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов и патрубков шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
27	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый, DN 160х159 шт.	2	3328,00 --	-- --	6656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С130804-1255 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Патрубок разрезной из труб ПЭ 80 SDR 11 - 160х14,6 м	0,2	1780,00 --	-- --	356 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых соединении	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
30	С130804-5195 Изм. и доп.вып.18	Неразъемное соединение ПЭ 80 SDR 11, DN 160	2	5793,00	--	11586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкции	0,1063476	13864,97	4022,39	1475	428	973	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	967	114	90	3,81	--
32	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0349532	49389,00	--	1726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката из углеродистой стали, N8	0,0155806	70000,00	--	1091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
35	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000584	136500,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С143008-92	Песок природный	0,04	2170,00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-334	Лента поливинилхлоридная ПВХ-Л (липкая)	0,08	288,00	--	23	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-504	Пленка полиэтиленовая в 2 слоя	3,45	164,00	--	566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-505	ЗАЩИТНЫЙ ОБЕРТОЧНЫЙ СЛОЙ	1,5	123,00	--	185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-125	Грунтовка клеевая	0,294	689000,00	--	202566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
43	С130804-5195 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160	2	5793,00	--	11586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ А/Д								
44	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты ГАЗ	96	27,73	0,94	2662	90	2816	0,16	16
		м		24,08	0,36	2312	35	120	0,06	6
45	С11011-336	Лента полимерная для защиты труб ГАЗ	19,2	198,00	--	3802	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-34-3	Установка Кольца -спейсер для крепления трубопроводов	29	594,94	450,71	17253	13071	9670	0,83	24
		шт		138,83	117,67	4026	3412	130	0,45	13
47	СПрайс ЗАО "Пермснабсбыт"	Кольца -спейсер типа PSI Д280	29	1793,94	--	52024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0125-30-1	Изоляция стыков полимерной лентой	0,073	259650,57	83709,32	18954	6111	4212	143,00	10
		км		24075,00	24011,11	1757	1753	120	94,47	7
49	Е0122-34-3	Установка Кольца -спейсер для крепления трубопроводов	11	594,94	450,71	6544	4958	3668	0,83	9
		шт		138,83	117,67	1527	1294	130	0,45	5
50	СПрайс ЗАО "Пермснабсбыт"	Кольца -спейсер типа PSI Д315	11	1962,12	--	21583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0125-30-1	Изоляция стыков полимерной лентой	0,05	259650,57	83709,32	12983	4185	2885	143,00	7
		км		24075,00	24011,11	1204	1201	120	94,47	5
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ПОД КОВЕР НА 1 ШТУКУ, ВСЕГО - 5ШТ								
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубок и муфт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
53	С130805-2945Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок-накладка типа SA-TL DN 315/32	5	19764,00	--	98820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	208,00	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	5	1816,08	290,34	9080	1452	3876	2,74	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		486,00	110,25	2430	551	130	0,53	3
56	Е0124-114-1	Устройство ковера газовый	5	1361,67	290,34	6808	1452	3876	2,74	14
		шт		486,00	110,25	2430	551	130	0,53	3
57	СПРАЙС PE-HD.RU	Ковер газовый марки POLYTEC	5	12127,76	--	60639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-504	Пленка полиэтиленовая в 2 слоя	14,115	164,00	--	2315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-505	ЗАЩИТНЫЙ ОБЕРТОЧНЫЙ СЛОЙ	6,1	123,00	--	750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-125	Грунтовка клеевая	0,55	689000,00	--	378950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА задвижки Д150 в ограждений 3х2х1,75= 1шт								
61	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
62	С130904-76 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	1	41495,00	--	41495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
64	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	3360,00	--	6720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 150 мм	1	1595,57	27,87	1596	28	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	--
66	С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/,Д 159х4	1	4710,00	--	4710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей	0,004	78096,82	39324,82	312	157	235	147,70	1
		т		30375,00	14854,50	122	59	130	72,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711,00	--	1422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,006	78245,00	36133,62	469	217	401	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	251	58	130	37,30	--
70	С130804-1255 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	0,006	1780,00	--	11	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
72	С130804-5195 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160	2	5793,00	--	11586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0107-24-11	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	11	695,67	240,24	7652	2643	4853	1,42	16
		м		249,75	65,38	2747	719	140	0,24	3
74	С12068-36	Панели оград	19,25	1910,00	--	36768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С143019-210прим	Столб для оград	0,12	19500,00	--	2340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
77	С12066-3	Полотна калиток	1,75	4580,00	--	8015	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-790	Навесы для калитки	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-2-4	Устройство отсыпки площадки из слоев щебеночных	0,6	5483,10	--	3290	--	392	3,24	2
		м3		531,00	--	319	--	123	--	--
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЫТЯЖНАЯ СВЕЧА 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0124-110-2	Установка вытяжной свечи диаметром более 40 мм	2	1114,70	49,32	2229	99	491	0,94	2
		свеча		171,00	18,00	342	36	130	0,09	--
81	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм	36	410,00	--	14760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Круг	0,00144	50642,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Уголок 40х40х3	0,00372	58700,00	--	218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-3-1	Устройство бетона	1,6	15678,31	260,48	25085	417	1182	3,94	6
		м3		614,25	89,46	983	143	105	0,35	1
85	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0016	204796,82	39324,82	328	63	94	147,70	--
		т		30375,00	14854,50	49	24	130	72,55	--
86	С130810-76	Отводы 90° Dy 57х3,5 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
87	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
88	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2082,00	--	6246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	514,00	--	3084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников и переходов	30	440,21	332,43	13206	9973	7381	0,61	18
		шт		102,38	86,87	3071	2606	130	0,33	10
91	С130804-3038 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110-2010	1	3416,00	--	3416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый неравнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110	6	1150,00	--	6900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С130804-3018 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый неравнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40	16	982,00	--	15712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый неравнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40	6	1150,00	--	6900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С130804-2833 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 40	1	349,00	--	349	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА Д125 - 2шт								
96	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0024	228191,27	105803,64	548	254	446	544,00	1
		км		103050,00	39969,00	247	96	130	195,20	--
97	С130806-350 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д273x5	2,4	12500,00	--	30000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-33-6	Установка стальных патрубок из труб диаметром 282x4 мм L=50 мм	0,00314	78096,82	39324,82	245	123	185	147,70	--
		т		30375,00	14854,50	95	47	130	72,55	--
99	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубки D 282 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,746	2145,00	--	3745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-33-5	Установка стальных патрубок из труб диаметром 133x4мм (2шт)	0,00628	121294,13	49389,75	762	310	665	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	394	117	130	91,12	1
101	С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Патрубок Д133x4 /ГОСТ 10704-91, 10705-80/-2шт	2,172	4710,00	--	10230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов и патрубков	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
103	С130804-3208 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый DN 125x133	2	1556,00	--	3112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С130804-1253 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Патрубок разрезной из труб ПЭ 80 SDR 11 - Д 125х14	0,2	1087,00	--	217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых соединении	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
106	С130804-5195 Изм. и доп.вып.18	Неразъемное соединение ПЭ 100 SDR 11, DN 125	2	5793,00	--	11586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкции	0,1063476	13864,97	4022,39	1475	428	973	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	967	114	90	3,81	--
108	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0349532	49389,00	--	1726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката из углеродистой стали, N8	0,0155806	70000,00	--	1091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
111	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000584	136500,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С143008-92	Песок природный	0,04	2170,00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-334	Лента поливинилхлоридная ПВХ-Л (липкая)	0,08	288,00	--	23	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-504	Пленка полиэтиленовая в 2 слоя	3,45	164,00	--	566	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-505	ЗАЩИТНЫЙ ОБЕРТОЧНЫЙ СЛОЙ	1,5	123,00	--	185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-125	Грунтовка клеевая	0,294	689000,00	--	202566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
119	С130804-2787 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	188	56	130	91,12	--
121	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-57х3,0 мм	1	391,00	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	1	347,00	--	347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57, 89,133 мм	2,4	229,57	27,87	551	67	586	1,04	2
		м		180,23	10,44	433	25	128	0,05	--
124	С130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д 57х4	0,6	1950,00	--	1170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	С130806-347 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д 133х5	1,4	3530,00	--	4942	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	С130806-345 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д 89х4	0,4	2630,00	--	1052	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,004	121294,13	49389,75	485	198	423	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	251	75	130	91,12	--
128	С130810-76	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 57х3 мм	6	227,00	--	1362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С130810-78	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0124-13-1	Установка крана шаровых диаметром 50 мм	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	--
131	Е0124-13-2	Установка крана шаровых диаметром до 80 мм	1	675,90	94,27	676	94	673	2,76	3
		компл		501,75	15,75	502	16	130	0,63	1
132	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Dy 50 мм	1	6719,00	--	6719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С130904-86 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Dy 80 мм	1	14000,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА Д125 - 2шт								
134	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0024	228191,27	105803,64	548	254	446	544,00	1
		км		103050,00	39969,00	247	96	130	195,20	--
135	С130806-350 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д273х5	2,4	12500,00	--	30000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0122-33-6	Установка стальных патрубок из труб диаметром 282х4 мм L=50 мм	0,00314	78096,82	39324,82	245	123	185	147,70	--
		т		30375,00	14854,50	95	47	130	72,55	--
137	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубки D 282 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,746	2145,00	--	3745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0122-33-5	Установка стальных патрубок из труб диаметром 133х4мм (2шт)	0,00628	121294,13	49389,75	762	310	665	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	394	117	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Патрубок Д133х4 /ГОСТ 10704-91, 10705-80/-2шт	2,172	4710,00	--	10230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов и патрубков	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
141	С130804-3208 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый DN 125х133	2	1556,00	--	3112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С130804-1253 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Патрубок разрезной из труб ПЭ 80 SDR 11 - Д 125х14	0,2	1087,00	--	217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых соединении	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
144	С130804-5195 Изм. и доп.вып.18	Неразъемное соединение ПЭ 100 SDR 11, DN 125	2	5793,00	--	11586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкции	0,1063476	13864,97	4022,39	1475	428	973	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	967	114	90	3,81	--
146	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0349532	49389,00	--	1726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката из углеродистой стали, N8	0,0155806	70000,00	--	1091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
149	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000584	136500,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С143008-92	Песок природный	0,04	2170,00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	С11011-334	Лента поливинилхлоридная ПВХ-Л (липкая)	0,08	288,00	--	23	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С11011-504	Пленка полиэтиленовая в 2 слоя	3,45	164,00	--	566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	С11011-505	ЗАЩИТНЫЙ ОБЕРТОЧНЫЙ СЛОЙ	1,5	123,00	--	185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	С11011-125	Грунтовка клеевая	0,294	689000,00	--	202566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
157	С130804-2787 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	188	56	130	91,12	--
159	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-57х3,0 мм	1	391,00	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	1	347,00	--	347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57, 89,133 мм	2,4	229,57	27,87	551	67	586	1,04	2
		м		180,23	10,44	433	25	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д 57х4	0,6	1950,00	--	1170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	С130806-347 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д 133х5	1,4	3530,00	--	4942	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	С130806-345 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ Д 89х4	0,4	2630,00	--	1052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,004	121294,13	49389,75	485	198	423	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	251	75	130	91,12	--
166	С130810-76	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 57х3 мм	6	227,00	--	1362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	С130810-78	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0124-13-1	Установка крана шаровых диаметром 50 мм	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	--
169	Е0124-13-2	Установка крана шаровых диаметром до 80 мм	1	675,90	94,27	676	94	673	2,76	3
		компл		501,75	15,75	502	16	130	0,63	1
170	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Dy 50 мм	1	6719,00	--	6719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С130904-86 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Dy 80 мм	1	14000,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ 2ШТ размер 4,63х2,5х2,2								
172	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	26,52	709,95	243,27	18828	6451	12161	1,49	40
		м		261,00	66,53	6922	1764	140	0,24	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
173	С12068-36	Панели оград	м2	58,344	1910,00	--	111437	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
174	С143019-210прим	Столб для оград	м3	0,4	19500,00	--	7800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
175	Е0107-25-9	Устройство калиток	Шт	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
					112,50	4,59	225	9	140	0,02	--
176	С12066-3	Полотна калиток	м2	4,4	4580,00	--	20152	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
177	С11011-790	Навесы для калитки	Шт	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА отключающего крана Д50. Всего-4шт									
178	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых п/э диам. 50 мм	1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
179	СПРАЙС PE-HD.RU	Краны шаровых п/э, Dy 50 мм POLYTEC	шт	4	13174,22	--	52697	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
180	СПРАЙС PE-HD.RU	Телескопич приводная штанга, L 1050 м POLYTEC	шт	4	15977,25	--	63909	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
181	СПРАЙС PE-HD.RU	Т-образный ключ для управления приводной штангой марки POLYTEC	шт	4	7568,17	--	30273	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
182	Е0124-114-1	Устройство ковера газовый	шт	4	1361,67	290,34	5447	1161	3100	2,74	11
					486,00	110,25	1944	441	130	0,53	2
183	СПРАЙС PE-HD.RU	Ковер газовый марки POLYTEC	шт	4	12127,76	--	48511	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
184	С130804-1249 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 9 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6	278,00	--	1668	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
185	СПРАЙС КАЗПАЙП	МУФТ ЗАГЛУШКА MV D63 PE100 SDR11	шт	4	1719,19	--	6877	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
186	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм		8,386	92630,43	67711,68	776799	567830	207562	43,50	365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		9000,00	11625,86	75474	97494	120	43,04	361
187	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	7,696432	283280,36	236491,61	2180248	1820142	520846	129,00	993
		км		24525,00	31869,79	188755	245284	120	125,05	962
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			5472870	2494491			1678
			Тенге			319332	372300			1441
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2662				
	Материалы -		Тенге			260				
	Всего заработная плата -		Тенге				2347			
		Накладные расходы -	Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				2769			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4858788				
	Материалы -		Тенге			338328				
	Всего заработная плата -		Тенге				683618			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1628626				
	Местные материалы -		Тенге			87220				
		Накладные расходы -	Тенге			825870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6025738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3478
		Сметная заработная плата -	Тенге				807498			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4665				
	Материалы -		Тенге			240				
	Всего заработная плата -		Тенге				3482			
		Накладные расходы -	Тенге			3134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3952			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			606755				
	Материалы -		Тенге			2210				
	Всего заработная плата -		Тенге				2186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			602163				
		Накладные расходы -	Тенге			2798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				420			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36573				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			646126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2606			
		ИТОГО :	Тенге			6685938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3537
		Сметная заработная плата -	Тенге				816825			
Временные здания и сооружения 3,4%			Тенге			227322				
Итого			Тенге			6913260				
Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время 2,17%			Тенге			150018				
Затраты на выслугу лет 1%			Тенге			69133				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			27653				
Итого в базисных ценах 2001 года			Тенге			7160064				
Итого в текущих ценах К=2,5574194			Тенге			18311286				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%			Тенге			366226				
Итого			Тенге			18677511				
Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене К=0,9560772102			Тенге			17 857 143				
НДС 12%			Тенге			2 142 857				
Всего по акту к оплате за август 2015 года			Тенге			20 000 000				

Заказчик
Заместитель руководителя Управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области
_____ Нургалиев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Зулхашев Д.Е.

Технадзор
ЖК Байменов Адил Жилкайдарович
_____ Батталов С.Т.