Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Зулхашев Д. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство газопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в с.Макат Макатского района Атырауской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **частная;**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «ИндерГазСтройСервис»;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления	метр	6930	6930	6930	6930
Газопровод среднего давления	метр	1154	1154	1154	1154
Газопровод низкого давления	метр	2302	2302	2302	2302
УГРШ (К)	комплект	2	2	2	2
ГСГО-50-СГ	комплект	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
в том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   Газопровод высокого давления из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR9 160х17,9мм протяженностью 6930м;
   Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 d125х11,4мм протяженностью 1154м;
   Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 d110х10,4мм протяженностью 915,1м;
   Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 d63х5,8мм протяженностью 1197,5м;
   Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 х40х3,7мм протяженностью 189,5м;
   Газорегуляторный пункт шкафного УГРШ(К)-50-2Н производительностью 150м3/час - 2 комплекта;
   Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-50-СГ производительностью 350м3/час - 1 комплект;
   Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-50-СГ производительностью 350м3/час - 1 комплект.

   краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: **декабрь 2014 г.;**
   месяц, год
   окончание работ: **октябрь 2015 г.;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 месяцев**;
   фактически, месяц: **11 месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство газопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в с.Макат Макатского района Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д»** _____ **Зулхашев Д.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.