Заказчик: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.
Договор: №20 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20	06.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар	205 220 000,00	61 357 142,86							7 362 857,14	**68 720 000,00**

Всего к оплате: 68 720 000 (шестьдесят восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"
Руководитель Нарикова Д.А.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель Асан Н.Ж.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"
Гурмагамбетов С.К.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "Build Project"
Таран В.В.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за август месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 858 936**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**35 804**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**35 804**
14	**1107-0102-0104 Кклим = 1,11 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Плиты перекрытий площадью до 5м2. Укладка при небольшой массе монтажных элементов до 5т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**8951**	**35 804**
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			**4 340 037**
		Подраздел 3.2. 1 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**1 109 153**
35	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**66,5**	**6070**	**403 655**
36	**233-202-0102**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1м2**	**66,5**	**4293**	**285 485**
37	**6109-0401-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**85**	**1372**	**116 620**
		неучтенные ресурсы				
37.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	85,85	3534	303 394

		Подраздел 3.3. 1 этаж. Тип 3, ИТОГО:	тенге			**2 620 577**
40	**6109-0306-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**164**	**6109**	**1 001 876**
		неучтенные ресурсы				
40.13	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	167,28	5598	936 433
41	**6109-0401-0402 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**140**	**1304**	**182 560**
		неучтенные ресурсы				
41.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м2	141,4	3534	499 708
		Подраздел 3.7. 2 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**324 542**
69	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**19,4**	**6070**	**117 758**
69,8	**233-202-0102**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1м2**	**19,788**	**4293**	**84 950**
70	**6109-0401-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**25**	**1304**	**32 600**
		неучтенные ресурсы				
70.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	3534	89 234
		Подраздел 3.8. 2 этаж. Тип 3, ИТОГО:	тенге			**285 764**
71	**6110-0302-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**13,5**	**1931**	**26 069**
72	**6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**13,5**	**198**	**2 673**
73	**6109-0306-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**13,5**	**6109**	**82 472**
		неучтенные ресурсы				
73.13	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	13,77	5598	77 084
74	**6109-0401-0402 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**20**	**1304**	**26 080**
		неучтенные ресурсы				
74.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м2	20,2	3534	71 387
		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**6 980 941**
		Подраздел 4.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**6 980 941**
75	**6107-0203-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2**	**35,8**	**7834**	**280 457**

76	**6112-0301-0301 Кклим = 1,05**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**274,6**	**2305**	**632 953**
		неучтенные ресурсы				
76.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	754,8754	112	84 546
79	**6112-0202-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**528,5439**	**2945**	**1 556 562**
		неучтенные ресурсы				
80	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**1372,27**	**2104**	**2 887 256**
		неучтенные ресурсы				
80.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8645301	250310	216 401
82	**6112-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**75,8**	**8313**	**630 125**
		неучтенные ресурсы				
82.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	77,316	2523	195 068
84	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**220**	**2104**	**462 880**
		неучтенные ресурсы				
84.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1386	250310	34 693
		Подраздел 4.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			**3 591 666**
86	**6112-0302-0104 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**343,1**	**2620**	**898 922**
		неучтенные ресурсы				
86.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,236739	250310	59 258
88	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**774,5**	**2104**	**1 629 548**
		неучтенные ресурсы				
88.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,487935	250310	122 135
89	**6112-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**81**	**8313**	**673 353**
		неучтенные ресурсы				
89.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	82,62	2523	208 450
		Раздел 8. ФАСАД, ИТОГО:	тенге			**5 502 153**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 502 153**
114	**6112-0201-0703 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 3,5 мм**	**м2**	**714,819**	**3472**	**2 481 852**
		неучтенные ресурсы				

АКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад

117	1115-0203-0302 Кклим = 1,05	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,8	4841	633 203
118	6112-0102-0102 Кклим = 1,05	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе	м2	130,8	15374	2 010 919
		неучтенные ресурсы				
118.8	232-201-0102	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м2	130,8	2876	376 181

	ИТОГО:	16 858 936,48
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%	994 677
	Итого с затратами:	17 853 614
	Сметная прибыль 5%	892 681
	Непредвиденные работы и затраты 2%	357 072
	ИТОГО с непредвиденными:	19 103 367
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075	20 536 119
	Договорная стоимость К=0,98000000234	20 125 396,86
	НДС 12%	2 415 047,62
	ВСЕГО по акту:	22 540 444,48

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли-сад Бебежай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Нарикова Д.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ Турмаганбетов С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г. Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за август месяц 2024 год
Локальная смета 7-01-00-10 Генеральный план

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**34 539 611**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 279 200**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 279 200**
1	**1207-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**842**	**2221**	**1 870 082**
2	**1220-0501-0101**	**1220-0501-0101 Ограждения металлические. Демонтаж**	**м**	**313,5**	**1305**	**409 118**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 168 504**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 168 504**
3	**6101-0209-0102 Кклим = 1,11**	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1564**	**679**	**1 061 956**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**156**	**683**	**106 548**
		Раздел 3. МАФы, ИТОГО:	тенге			**20 380 305**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**20 380 305**
5	**8601-0302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**146347**	**585 388**

6	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	46811	93 622
7	8601-0109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик" аппарата 2х250 А	комплект	2	524776	1 049 552
8	8601-0102-0110	Горка "Теремок-1"	комплект	2	812244	1 624 488
9	8601-0104-0301	Балансир, тип 1	конструкция	2	153812	307 624
10	8601-0104-0404	Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки	комплект	2	239508	479 016
11	8601-0202-0104	Турник одинарный	комплект	2	151662	303 324
12	8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.15	секция	105	138171	14 507 955
13	8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	2	233106	466 212
14	8601-0605-0501	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	2	155245	310 490
15	8601-0307-0102	Навес	шт.	2	326317	652 634
		Раздел 4. Покрытие брусчаткой, ИТОГО:	тенге			331 096
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			331 096
16	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2	683	1 366
17	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	2	15999	31 998
		неучтенные ресурсы				
17.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,24	6735	15 086
18	1111-0101-2501 Кклим = 1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20	4937	98 740
19	255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	20	4557	91 140
20	7101-0301-0601 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	15	5271	79 065
21	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,225	60895	13 701
		Раздел 5. Асфальтовой покрытие, ИТОГО:	тенге			9 227 283

		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 227 283**
22	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**90**	**683**	**61 470**
23	**6109-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**90**	**15999**	**1 439 910**
		неучтенные ресурсы				
23.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	100,8	6735	678 888
24	**6109-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**135**	**19379**	**2 616 165**
		неучтенные ресурсы				
24.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	39,15	8295	324 749
24.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,15	8177	99 351
24.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	135	6524	880 740
28	**7101-0301-0601 Кклим = 1,11**	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**420**	**5271**	**2 213 820**
29	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**18,9**	**48264**	**912 190**
		Раздел 6. Конструкция покрытия групповой площадки, ИТОГО:	тенге			**1 153 224**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 153 224**
30	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**30**	**683**	**20 490**
31	**6109-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**39**	**19379**	**755 781**
		неучтенные ресурсы				
31.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	11,31	8295	93 816
31.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,51	8177	28 701
31.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	39	6524	254 436

	ИТОГО:	**34 539 611,40**

	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%		2 037 837
	Итого с затратами:		36 577 448
	Сметная прибыль 5%		1 828 872
	Непредвиденные работы и затраты 2%		731 549
	ИТОГО с непредвиденными:		39 137 870
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		42 073 210
	Договорная стоимость К=0,98000000234		41 231 746,00
	НДС 12%		4 947 809,52
	ВСЕГО по акту:		46 179 555,52

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нарикова Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бөбекжай" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030711, Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский сельский округ, село Мугалжар, ул. Наурыз, ст-е 2А** — **110940017940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 06.05.,2024г.

Номер документа	Дата составления
25	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская обл, Мугалжарский район, село Мугалжар			Работа	1	68 720 000,00	68 720 000,00	7 362 857,14
				Итого	1	x	68 720 000,00	7 362 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Нарикова Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бөбекжай" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030711, Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский сельский округ, село Мугалжар, ул. Наурыз, ст-е 2А** — **110940017940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 06.05.,2024г.

Номер документа	Дата составления
25	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская обл, Мугалжарский район, село Мугалжар			Работа	1	68 720 000,00	68 720 000,00	7 362 857,14
				Итого	1	x	68 720 000,00	7 362 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — Асан Н.Ж.
должность — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нарикова Д.
должность — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.