Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

110940017940

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бөбекжай" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030711, Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский сельский округ, село Мугалжар, ул. Наурыз, ст-е 2А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 06.05.,2024г.

Номер документа	Дата составления
39	**23.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская обл, Мугалжарский район, село Мугалжар			Работа	1	78 741 199,66	78 741 199,66	8 436 557,11
				Итого	1	x	78 741 199,66	8 436 557,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

Scanned with ACE Scanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бөбекжай" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030711, Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский сельский округ, село Мугалжар, ул. Наурыз, ст-е 2А** — **110940017940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 06.05.,2024г.

Номер документа	Дата составления
39	23.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская обл, Мугалжарский район, село Мугалжар			Работа	1	78 741 199,66	78 741 199,66	8 436 557,11
				Итого	1	x	78 741 199,66	8 436 557,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

Scanned with ACE Scanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бөбекжай" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030711, Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский сельский округ, село Мугалжар, ул. Наурыз, ст-е 2А** — **110940017940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 06.05.,2024г.

Номер документа	Дата составления
39	23.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская обл, Мугалжарский район, село Мугалжар			Работа	1	78 741 199,66	78 741 199,66	8 436 557,11
				Итого	1	x	78 741 199,66	8 436 557,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

Scanned with ACE Scanner

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.
Договор: №20 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20	06.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар	303 161 199,66	70 304 642,55							8 436 557,11	**78 741 199,66**

Всего к оплате: 78 741 199,66 (семьдесять восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять) тенге, 66 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

И.о. заведующей **Алдабергенова Г.М.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"**
Турмаганбетов С.К.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**
Таран В.В.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Scanned with ACE Scanner

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
за октябрь месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**24 670 916**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 710 047**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 710 047**
6	**1207-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**35,8**	**2221**	**79 512**
11	**1208-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**686**	**682**	**467 852**
12	**6111-0403-0503 Кклим = 1,05 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**137,2**	**15763**	**2 162 684**
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			**3 738 820**
		Подраздел 3.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**860 569**
29	**6109-0308-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**136,4**	**1985**	**270 754**
		неучтенные ресурсы				

Scanned with ACE Scanner

29.6	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	139,128	3354	466 635
30	**6109-0401-0802 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**205,3**	**600**	**123 180**
		неучтенные ресурсы				
30.8	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	0	0	0
		Подраздел 3.4. 1 этаж. Тип 4, ИТОГО:	тенге			**209 018**
48	**6109-0308-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**35,8**	**1985**	**71 063**
		неучтенные ресурсы				
48.6	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33,34	м2	36,516	3354	122 475
49	**6109-0401-0802 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезащих винтах**	**м**	**25,8**	**600**	**15 480**
		неучтенные ресурсы				
49.7	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	0	0	0
		Подраздел 3.5. 1 этаж. Тип 5, ИТОГО:	тенге			**403 834**
61	**6109-0308-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	74,7	1985	**148 280**
		неучтенные ресурсы				
61.6	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33,34	м2	76,194	3354	255 555
		Подраздел 3.6. 2 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**2 265 399**
63	**6109-0308-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**391,3**	**1985**	**776 731**
		неучтенные ресурсы				
63.6	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33,34	м2	399,126	3354	1 338 669
64	**6109-0401-0802 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезащих винтах**	**м**	**250**	**600**	**150 000**
		неучтенные ресурсы				
64.8	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	0	0	0
		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**6 951 259**
		Подраздел 4.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**3 359 593**
77	**6112-0302-0104 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**549,2**	**5239**	**2 877 259**
		неучтенные ресурсы				

Scanned with ACE Scanner

77.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,757896	250310	189 709
81	**6112-0302-0301 Кклим = 1,05**	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	**м2**	**236,44**	**1055**	**249 444**
		неучтенные ресурсы				
81.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71мм	кг	63,12948	684	43 181
		Подраздел 4.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			**3 591 666**
86	**6112-0302-0104 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**343,1**	**2620**	**898 922**
		неучтенные ресурсы				
86.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,236739	250310	59 258
88	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**774,5**	**2104**	**1 629 548**
		неучтенные ресурсы				
88.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,487935	250310	122 135
89	**6112-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**81**	**8313**	**673 353**
		неучтенные ресурсы				
89.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	82,62	2523	208 450
		Раздел 5. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**2 476 618**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 476 618**
102	**6108-0301-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м2**	**54**	**6691**	**361 314**
		неучтенные ресурсы				
102.10	223-203-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	24,568271	86099	2 115 304
		Раздел 6. Перегородки, ИТОГО:	тенге			**191 242**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**191 242**
111	**6108-0301-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м2**	**25,32**	**6102**	**154 503**
		неучтенные ресурсы				
111.10	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	25,32	0	0
112	**232-105-0301**	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x250x6 мм**	**1м2**	**25,32**	**1451**	**36 739**

Scanned with ACE Scanner

		Раздел 7. Ограждение лестницы, ИТОГО:	тенге			**1 369 676**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 369 676**
113	**6106-0304-0201 Кклим = 1,11**	**Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород**	**м ограждения**	**35**	**15190**	**531 650**
		неучтенные ресурсы				
113.10	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7315	1145627	838 026
		Раздел 10. КРОВЛЯ, ИТОГО:	тенге			**7 006 686**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 006 686**
		неучтенные ресурсы				
127.9	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	м3	61,18833	78971	4 832 104
128	**6110-0302-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**686**	**1931**	**1 324 666**
129	**6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,** Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения **толщины к норме 6110-0302-0201**	м2	686	594	407 484
130	**6111-0403-0203** Кклим = 1,05	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	892	496	442 432
		Раздел 11. Входная группа, ИТОГО:	тенге			226 568
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			226 568
154	**6109-0306-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**24**	**6109**	**146 616**
		неучтенные ресурсы				
154.13	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м2	24,48	3266	79 952

	ИТОГО:	**24 670 915,52**
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	**0,00**
	Общеплощадочные затраты 5,9%	**1 455 584**
	Итого с затратами:	**26 126 500**
	Сметная прибыль 5%	**1 306 325**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**522 530**
	ИТОГО с непредвиденными:	**27 955 354**

Scanned with ACE Scanner

	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		30 052 006
	Договорная стоимость К=0,98000000234		29 450 966,03
	НДС 12%		3 534 115,92
	ВСЕГО по акту:		32 985 081,96

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бебекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

И.о. заведующей _____ **Алдабергенова Г.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварн-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

Scanned with ACE Scanner