Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Форма

Декларация о соответствии

«__17__» _июля_ 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261_____**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство областной детско-юношеской спортивной школы в с.Каргалинское г.Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Управление строительства Актюбинской области " руководитель - Нуршин К.К**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПР.К «Актюбгражданпроект»**

РП№18724083

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Управление строительством Актюбинской области» 14.02.2011 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	эт	2		2	
Площадь застройки	м2	2370		2370	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4468,4	4468,4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	21330	21330
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) решена в едином, прямоугольном плане в объеме с техническим подвалом и состоит из двух спортзалов, объединенных между собой административно-бытовым блоком с размерами в осях 30х60. Высота этажей принята в спортзалах до низа неущих конструкций-7,0 м, высота вспомогательных помещений 1-го этажа 3,6м, второго этажа -3,4 м до низа подвесных потолков. Для мобильных групп предусмотрен пандус. Центром композиции здания является двухсветный вестибюль-холл, освещаемый перамидальным фонарем, который обогащает пластику фасада школы, придавая ему цельности завершенность. Предусмотрены выходы из залов и лестниц непосредственно наружу. Выходы на кровлю предусмотрены по внутренним пожарным лестницам через люк. На первом этаже размещены: тамбур, комнатаохраны, санузлы, коридоры, лестнмчные клетки, вестибюль, тренажерный зал, зал борьбы, раздевальные мужские и женские, бассейн (1,5х3) и сауна с массажным кабинетом, тренерские, гардеробная, игровой зал, инвентарная. На втором этаже размещены лестничные клетки, коридоры, фойе, смотровые площадки, администрация и кабинеты тренеров, медицинский кабинет, кладовые. Наружная отделка-кладка из отборного кирпича с расшивкой швов, часть фасадной чати-панель фасадная металлическая светло-голубая. Зенитный фонарь-поликарбонатное покрытие. Колонны, поколь, крыльца и пандус облицовка под натуральный камень. Кровля -рулонная с

внутренним водостоком. Внутренняя отделка предусмотрена согласно функциональным назначениям помещений. Стены и перегородки- заделка швов ГКЛ, улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска, в санузле и душевой-облицовка глазурованной плиткой на всю высоту. Полы керамические, линолиумные, ламинат и деревянные (палубный брус)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**июнь 2014г.**_____;

месяц, год

окончание работ _____**август 2015г.**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ___;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____**14**_____;

фактически, месяц: ____**14**___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, и приняты поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

11.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов выполнены.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _« **«Строительство областной детско-юношеской спортивной школы в с.Каргалинское г.Актобе»**_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_**Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «АЛИХАН ОЙЛ 3» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан