Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бөбекжай" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030711, Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский сельский округ, село Мугалжар, ул. Наурыз, ст-е 2А** — **110940017940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 06.05.,2024г.

Номер документа	Дата составления
15	17.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская обл, Мугалжарский район, село Мугалжар			Работа	1	68 250 000,00	68 250 000,00	7 312 500,00
				Итого	1	x	68 250 000,00	7 312 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный специалист / _____ / Нарикова Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2024

М.П.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар
Договор: №20 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20	06.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар	68 250 000,00	60 937 500,00							7 312 500,00	**68 250 000,00**

Всего к оплате: 68 250 000 (шестьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

Руководитель **Нарикова Д.А.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "Сан Тех Монтаж Актобе"**

Турмаганбетов С.К.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**

Таран В.В.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**28 768 374**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**5 726 735**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 726 735**
1	**1206-0101-0901 Кклим = 1,08**	**Коробка дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**47**	**8475**	**398 325**
2	**1206-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Коробка оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**15**	**5701**	**85 515**
3	**1208-0101-1804 Кклим = 1,08**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство пояской, сандриков, подоконных отливов**	**м2**	**110,2**	**2433**	**268 117**
4	**1207-0101-0301 Кклим = 1,08**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м2**	**530**	**148**	**78 440**
5	**1207-0101-0205 Кклим = 1,08**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**674,2**	**454**	**306 087**
7	**1207-0101-0207 Кклим = 1,08**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**263,4**	**3360**	**885 024**
8	**1207-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**270**	**559**	**150 930**
9	**1212-01041-0501 Кклим = 1,08**	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**3344,17**	**697**	**2 330 886**
10	**1213-0103-0105 Кклим = 1,08**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2**	**9,3146**	**3134**	**29 192**

13	1205-0101-0301 Кклим = 1,08	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	50,46	7205	363 564
15	1203-0101-0201 Кклим = 1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,75	94932	830 655
		Раздел 2. Закладка проемов, ИТОГО:	тенге			1 528 003
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 528 003
16	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,14055	325829	45 795
		неучтенные ресурсы				
16.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14055	442414	62 181
17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14055	442414	62 181
18	6105-0201-0301 Кклим = 1,11	Кладка стен внутренней	м3	13,7	37177	509 325
		неучтенные ресурсы				
18.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,288	37711	123 994
18.6	2132-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	5,206	105159	547 458
19	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1т	0,0253	332810	8 420
20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1т	0,14513	453626	65 835
21	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1т	0,1763	458762	80 880
22	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1т	0,04563	378552	17 274
23	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,81	269	2 639
24	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9,81	206	2 021
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			4 640 172
		Подраздел 3.2. 1 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			805 648
31	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	66,5	1931	128 412

32	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=25;К1трм=25;К1экс=25;К1мат=25;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	66,5	991	65 902
33	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	66,5	5782	384 503
34	6111-0403-0102 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	66,5	3411	226 832
		Подраздел 3.3. 1 этаж. Тип 3, ИТОГО:	тенге			349 156
38	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	164	1931	316 684
39	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	164	198	32 472
		Подраздел 3.4. 1 этаж. Тип 4, ИТОГО:	тенге			756 050
42	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,8	404	14 463
		неучтенные ресурсы				
42.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,8258	6524	11 912
43	6103-0701-0101 Кклим = 1,05	Устройство бетонной подготовки	м2	2,864	10839	31 043
		неучтенные ресурсы				
43.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,92128	28903	84 434
44	6111-0403-0601 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	35,8	1336	47 829
45	234-101-0119	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200	1 м3	5,37	86416	464 054
46	6109-0201-0201 Кклим = 1,05	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	35,8	2093	74 929
47	6109-0201-0202 Кклим = 1,05 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	35,8	765	27 387
		Подраздел 3.5. 1 этаж. Тип 5, ИТОГО:	тенге			1 661 939
50	6103-0701-0101 Кклим = 1,05	Устройство бетонной подготовки	м2	11,72	10839	127 033
		неучтенные ресурсы				
50.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,9544	28903	345 518
51	6109-0201-0201 Кклим = 1,05	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	146,5	2093	306 625

52	6109-0201-0202 Кклим = 1,05 :К1трр=4;К1трм=4;К1эк с=4;К1мат=4;	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	146,5	765	112 073
55	6109-0201-0201 Кклим = 1,05	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	146,5	2093	306 625
56	6109-0201-0202 Кклим = 1,05 :К1трр=4;К1трм=4;К1эк с=4;К1мат=4;	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	146,5	765	112 073
59	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1т	0,10255	442414	45 370
60	6109-0201-0201 Кклим = 1,05	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	146,5	2093	306 625
		Подраздел 3.6. 2 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			818 991
62	6109-0201-0201 Кклим = 1,05	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	391,3	2093	818 991
		Подраздел 3.7. 2 этаж. Тип 2, ИТОГО:	тенге			219 647
65	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	19,4	1931	37 461
66	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1эк с=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	19,4	198	3 841
67	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	19,4	5782	112 171
68	6111-0403-0102 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	19,4	3411	66 173
		Подраздел 3.8. 2 этаж. Тип 3, ИТОГО:	тенге			28 742
71	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	13,5	1931	26 069
72	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1эк с=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	13,5	198	2 673
		Раздел 10. КРОВЛЯ, ИТОГО:	тенге			16 873 464
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			16 873 464
124	6107-0101-0214 Кклим = 1,11	Установка стропилы с изготовлением	м3	56,5	274195	15 492 018
125	6107-0115-0104 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	56,5	4443	251 030
		неучтенные ресурсы				
125.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,09605	120106	11 536

125.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,37855	1629070	616 684
125.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0565	107485	6 073
126	**6107-0115-0106 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**892**	**170**	**151 640**
		неучтенные ресурсы				
126.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,05352	120106	6 428
126.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,20516	1629070	334 220
126.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,03568	107485	3 835

	ИТОГО:	**28 768 374,20**
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	**0,00**
	Общеплощадочные затраты 5,9%	**1 697 334**
	Итого с затратами:	**30 465 708**
	Сметная прибыль 5%	**1 523 285**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**609 314**
	ИТОГО с непредвиденными:	**32 598 308**
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075	**35 043 181**
	Договорная стоимость К=0,98000000234	**34 342 317,41**
	НДС 12%	**4 121 078,09**
	ВСЕГО по акту:	**38 463 395,50**

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бебекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нарикова Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан-Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за июль месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-02 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 522 710**
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			**5 612 272**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 612 272**
2	**6114-0103-0301 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**200**	**5798**	**1 159 600**
3	**241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**1м**	**200**	**264**	**52 800**
4	**6114-0103-0302 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**180**	**6262**	**1 127 160**
5	**241-201-0102**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	**1м**	**180**	**406**	**73 080**

6	6114-0103-0303 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	150	6835	1 025 250
7	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	1м	150	664	99 600
8	6114-0103-0304 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	20	7562	151 240
9	241-201-0104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	1м	20	1028	20 560
10	6114-0103-0305 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	5	8205	41 025
11	241-201-0105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм	1м	5	2155	10 775
12	6114-0102-0103 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	5	2526	12 630
13	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1м	5	724	3 620
14	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	140	9625	1 347 500
15	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1шт	122	2805	342 210
16	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1шт	2	3588	7 176
17	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1шт	6	5588	33 528
18	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1шт	10	320	3 200
19	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9714	19 428
20	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1шт	2	16165	32 330
21	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1кг	70	708	49 560
		Раздел 2. Теплый пол, ИТОГО:	тенге			4 910 438

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 910 438
29	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	630	5798	3 652 740
30	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1м	80	264	21 120
31	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм	1м	550	565	310 750
32	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	10	9625	96 250
33	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1шт	10	2805	28 050
34	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1шт	5	1602	8 010
35	6119-0602-0103 Кклим = 1,11	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	22155	44 310
36	245-405-1901	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 3 отвода	1шт	2	337553	675 106
37	245-509-0102	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 173 мм	1шт	2	27445	54 890
38	245-509-0202	Коллектор для теплых полов на три ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 149 мм	1шт	2	9606	19 212

	ИТОГО:	10 522 710,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%	620 840
	Итого с затратами:	11 143 550
	Сметная прибыль 5%	557 177
	Непредвиденные работы и затраты 2%	222 871

	ИТОГО с непредвиденными:		11 923 598
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		12 817 868
	Договорная стоимость К=0,98000000234		12 561 510,93
	НДС 12%		1 507 381,31
	ВСЕГО по акту:		14 068 892,24

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нарикова Д.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

ЗАКАЗЧИК:ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за июль месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-03 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 761 290**
		Раздел 1. Система В1 (Холодное водоснабжение), ИТОГО:	тенге			**1 516 610**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 516 610**
4	**6114-0103-0301 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**70,6**	**5798**	**409 339**
5	**241-205-2101**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**1м**	**70,6**	**273**	**19 274**
6	**6114-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм**	**м**	**3,3**	**3903**	**12 880**
7	**6114-0102-0204 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**21,6**	**4221**	**91 174**
8	**6114-0102-0205 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**1,3**	**4811**	**6 254**
9	**6114-0102-0206 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**3,3**	**6541**	**21 585**

10	6114-0102-0207 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	0,8	6633	5 306
11	6114-0102-0208 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	14,3	9943	142 185
12	6114-0401-0102 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м	115,2	362	41 702
13	6121-0301-0103 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1152	295965	34 095
14	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	58	62	3 596
15	241-216-0202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	1 шт.	9	133	1 197
16.	241-105-0140	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х3,0 мм	1 м	5,2	8293	43 124
21	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1шт	12	39	468
22	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	1шт	6	331	1 986
23	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1шт	4	331	1 324
24	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	1шт	1	331	331
25	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	1шт	1	477	477
26	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	1шт	1	585	585

27	241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	1шт	1	889	889
28	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм	1шт	11	2138	23 518
29	241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	1шт	25	103	2 575
30	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1шт	4	982	3 928
31	6114-0601-0102 Кклим = 1,05	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	29421	58 842
32	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1шт	2	5340	10 680
33	261-107-0882	Шланги	1 м	100	594	59 400
34	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	45	9625	433 125
35	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1шт	45	883	39 735
36	261-107-0882	Шланги	1 м	45	594	26 730
40	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 размерами 150х150 мм	1шт	1	20305	20 305
		Раздел 2. Водомерный узел, ИТОГО:	тенге			107 780
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			107 780
41	6114-0501-0201 Кклим = 1,05	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	46392	46 392
42	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	1 шт	1	36040	36 040

43	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1	20305	20 305
44	6116-0701-0103 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	1	1870	1 870
		неучтенные ресурсы				
44.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173	3 173
		Раздел 4. Система Т3, Т4 (горячее водоснабжение), ИТОГО:	тенге			1 352 840
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 352 840
61	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	64	6146	393 344
62.	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	1 м	64	273	17 472
63	6114-0102-0203 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм	м	50,6	3903	197 492
64	6114-0102-0205 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	9,2	4811	44 261
65	6114-0102-0206 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. размерами 400х300 мм	м	21	6541	137 361
66	6114-0401-0102 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	144,8	362	52 418
67	6121-0301-0103 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм ГОСТ 5762-2002 DN 65	км	0,1448	295965	42 856
68	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт	57	62	3 534
69	241-105-0140	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х3,0 мм	м	10,4	8293	86 247
70	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	29	9625	279 125
71	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт	29	883	25 607
72	261-107-0882	Шланги	м	29	594	17 226
73	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт	12	39	468

74	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	6	331	1 986
75	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	4	331	1 324
76	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	1шт	1	331	331
77	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	1шт	1	477	477
78	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм	1шт	22	2138	47 036
79	241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	1шт	25	103	2 575
80	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1шт	4	425	1 700
		Раздел 5. Система К1 (Бытовая канализация), ИТОГО:	тенге			784 060
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			784 060
81	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	103	3438	354 114
82	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	103	1917	197 451
83	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	34	3560	121 040
84	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	34	335	11 390
85	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	62	1 240
86	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	62	179	11 098

87	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	5	9900	49 500
88	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт	23	164	3 772
89	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт	18	589	10 602
90	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт	2	354	708
91	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1шт	3	176	528
92	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	1шт	3	468	1 404
93	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1шт	3	807	2 421
94	241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1шт	6	475	2 850
95	241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50 мм, переходная	1шт	1	431	431
96	241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1шт	1	253	253
97	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1шт	3	397	1 191
98	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1шт	2	802	1 604
99	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1шт	34	107	3 638
100	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1шт	25	353	8 825

	ИТОГО:	3 761 290,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%	221 916
	Итого с затратами:	3 983 206

	Сметная прибыль 5%		199 160
	Непредвиденные работы и затраты 2%		79 664
	ИТОГО с непредвиденными:		4 262 031
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		4 581 683
	Договорная стоимость К=0,98000000234		4 490 049,18
	НДС 12%		538 805,90
	ВСЕГО по акту:		5 028 855,08

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бөбекжай"ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нарикова Д.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай"ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за июль месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-05 Электросиловое оборудование

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 391 966**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 391 966**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 391 966**
1	**6119-0602-0102 Кклим = 1,11**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**6**	**20446**	**122 676**
2	**247-201-0101**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1шт.**	**1**	**6763**	**6 763**
3	**247-201-0102**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1шт.**	**2**	**6763**	**13 526**
4	**247-201-0104**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1шт.**	**2**	**8377**	**16 754**
5	**515-301-1001**	**Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР**	**1шт.**	**1**	**2261299**	**2 261 299**

6	6119-0501-0101 Кклим = 1,11	Монтаж устройства вводно-распределительного	1шт.	1	55713	55 713
7	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт	1	1718377	1 718 377
29	6119-0301-0205 Кклим = 1,11	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1400	938	1 313 200
30	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	1400	161	225 400
31	6119-0301-0203 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	86	1847	158 842
32	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	86	447	38 442
33	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1486	475	705 850
34	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	249	1634	406 866
35	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,75	319368	239 526
36	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,8	491703	393 362
37	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,095	1274152	121 044
38	243-106-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,06	5886367	353 182
37	243-106-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	1 км	0,03	8038130	241 144

	ИТОГО:		8 391 966,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		3 979 676,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%		260 325
	Итого с затратами:		8 652 291
	Сметная прибыль 5%		233 631
	Непредвиденные работы и затраты 2%		173 046
	ИТОГО с непредвиденными:		9 058 968
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		9 738 390
	Договорная стоимость К=0,98000000234		9 543 622,48
	НДС 12%		1 145 234,70
	ВСЕГО по акту:		10 688 857,18

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нарикова Д.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**