Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Актау Таскалинского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №14	Договор от 27. 02. 2023года	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
Всего по стройке: АКТ-1 на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Актау	88660389,46									
В том числе: в текущем месяце	88660389,46	79161062,02							9499327,44	88660389,46
Выплата аванса										
Удержание аванса	26598116,84	23748318,61							2849798,23	26598116,84
Итого к оплате	62062272,62	55412743,41							6649529,21	62062272,62

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ **Айнодаев Б.Т.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Актау Таскалинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 14 от 27. 02. 2023года)

АКТ № 1

выполненных работ за 27 октября 2023г на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Актау Таскалинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	1,6		14068,00	--	22509	--	--	--	22509	
							--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 1. Срезка											
2	2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3037,69		50,88	50,88	154558	154557	--	43721	214141	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,99	--	60723		15862		
3	3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3037,69		43,53	43,53	132231	132230	--	37400	183201	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,10	--	51944		13570		
4	4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3037,69		241,28	233,39	732934	708967	--	116749	917658	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	23967	138185		67975		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	4.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	0,3645	--				--			

5	5	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км		14580,91	76,00 --	-- --	1108149 --	-- --		-- 88652	1196801
			Подвоз грунта										
6	6	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		5741,243	183,93 5,07	178,86 29,22	1055987 29108	1026879 167759	--	141744 95818	1293550
	6.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0001	0,6889	--				--		
7	7	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км *СП - 8%*	т·км		388824,3	23,00 --	-- --	8942959 --	-- --		-- 715437	9658396
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12126818	2022633	--	339614	13486256
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					53075	418611	--	997314	
			Всего заработная плата	Тенге					12126818				
			Транспортные расходы	Тенге						471686			
			Накладные расходы	Тенге					10051109				
			Сметная прибыль	Тенге					339614				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					997314				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					13463746				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									266
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						471686			
			Нормативная трудоемкость	Тенге					13463746				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									266
				Тенге						471686			
			РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно										
8	8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		5467,85	77,69 --	77,69 32,08	424797 --	424798 175409	--	126294 44087	595179
9	9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		5467,85	36,94 --	36,94 11,91	201982 --	201982 65122	--	46888 19910	268780
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					626779	626780	--	173182	863959
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	240531	--	63997	
			Всего заработная плата	Тенге					626779				
			Накладные расходы	Тенге						240531			
			Сметная прибыль	Тенге					173182				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					63997				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					863958				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									123
				Тенге						240531			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				863958					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123	
			Сметная заработная плата	Тенге					240531				
			РАЗДЕЛ 3. Устройство дополнительного слоя										
10	10	E11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	13286,3	199,62	150,74	2652211	2002777	--	1321275	4291365	
			НР - 108%; СП - 8%			48,88	43,20	649434	573968		317879		
11	11	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	2515,097	10270,00	--	25830042	--	25830042	--	27896445	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2066403		
12	12	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2015	**Вода с открытых источников**	м3	139,5062	80,00	--	11160	--	11160	--	12053	
			СП - 8%			--	--	--	--		893		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28493413	2002777	25841202	1321275	32199863	
								649434	573968	--	2385175		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				28493413					
			Всего заработная плата	Тенге					1223402				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11160					
			Местные материалы	Тенге				25830042					
			Накладные расходы	Тенге				1321275					
			Сметная прибыль	Тенге				2385175					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32199863					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874	
			Сметная заработная плата	Тенге					1223402				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32199863					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874	
			Сметная заработная плата	Тенге					1223402				
			РАЗДЕЛ 4. Устройство основания										
13	13	E11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	11031,3	215,45	178,59	2376694	1970080	--	1091900	3746082	
			НР - 108%; СП - 8%			36,86	54,79	406614	604405		277487		
14	14	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	2084,916	10116,00	--	21091007	--	21091007	--	22778288	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1687281		
15	15	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	225,5901	11621,00	--	2621582	--	2621582	--	2831309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		209727		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26089283	1970080	23712589	1091900	29355679	
								406614	604405	--	2174495		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26089283					
			Всего заработная плата	Тенге					1011019				

Местные материалы		Тенге				23712589				
	Накладные расходы	Тенге				1091900				
	Сметная прибыль	Тенге				2174495				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29355678				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
	Сметная заработная плата	Тенге					1011019			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				29355678				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
	Сметная заработная плата	Тенге					1011019			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**75905754**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1109123				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					6622270			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1837515			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						49576300		
- Перевозка грузов		Тенге				10051108				
- Накладные расходы		Тенге							2925971	
- Сметная прибыль		Тенге							5620981	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										789420
ИТОГО										76695174
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%										1104411
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										77799584
Непредвиденные работы и затраты 2%										1555992
ИТОГО										79355576,03
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										83327433,71
ИТОГО СО СКИДКОЙ (Договор № 14 от 27. 02. 2023года)		К=*0,95								79161062,02
НДС 12%										9499327,44
ИТОГО с НДС 12%										88660389,46

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ **Аймоканов Б.Т.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М. _____

М.П.