Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бебекжай" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030711, Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский сельский округ, село Мугалжар, ул. Наурыз, ст-е 2А** — **110940017940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №20 от 06.05..2024г.

Номер документа	Дата составления
20	09.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская обл, Мугалжарский район, село Мугалжар			Работа	1	68 250 000,00	68 250 000,00	7 312 500,00
				Итого	1	x	68 250 000,00	7 312 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / Нарикова Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 09.08.2024

М.П.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.
Договор: №20 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20	06.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар	136 500 000,00	60 937 500,00							7 312 500,00	**68 250 000,00**

Всего к оплате: 68 250 000 (шестьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Бобекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель Нарикова Д.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"
Сулеймаметов С.К.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель Асан Н.Ж.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "Build Project"
Таран В.В.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за август месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**47 157 629**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**462 219**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**462 219**
10	**1213-0103-0105 Кклим = 1,08**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2**	**147,4854**	**3134**	**462 219**
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			**6 398 722**
		Подраздел 3.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**2 340 133**
25	**6111-0403-0601 Кклим = 1,05**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**136,4**	**1336**	**182 230**
26	**234-101-0119**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**	**1м3**	**20,46**	**86416**	**1 768 071**
27	**6109-0201-0201 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	**м2**	**136,4**	**2093**	**285 485**

28	6109-0201-0202 Кклим = 1,05 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	136,4	765	104 346
		Подраздел 3.5. 1 этаж. Тип 5, ИТОГО:	тенге			4 058 589
53	6111-0403-0601 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	146,5	1336	195 724
54	234-101-0119	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200	1 м3	21,975	86416	1 898 992
57	6111-0403-0201 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м2	146,5	11094	1 625 271
58	6103-0101-0211 Кклим = 1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	7,325	13574	99 430
		неучтенные ресурсы				
58.16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,434875	32169	239 172
		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			10 717 847
		Подраздел 4.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:	тенге			6 924 690
76	6112-0301-0301 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	274,6	2305	632 953
		неучтенные ресурсы				
76.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	754,8754	112	84 546
78	1114-0302-0103 Кклим = 1,11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,44	4196	270 390
79	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1178,1661	2945	3 469 699
		неучтенные ресурсы				
79.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	19111,73858	71	1 356 933
83	6112-0202-0703 Кклим = 1,05	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	220	4136	909 920
		неучтенные ресурсы				
83.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2820,4	71	200 248
		Подраздел 4.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			3 793 157
85	6112-0301-0301 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	343,1	2305	790 846
		неучтенные ресурсы				

85.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	943,1819	112	105 636
87	**6112-0202-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**774,5**	**2945**	**2 280 903**
		неучтенные ресурсы				
87.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	8672,851	71	615 772
		Раздел 5. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**13 144 708**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 144 708**
90	**6108-0102-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой**	**м2**	**0,8436**	**12518**	**10 560**
91	**223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**1м2**	**0,8436**	**36353**	**30 667**
92	**6108-0102-0103 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**19,034**	**11033**	**210 002**
93	**223-102-0206**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**1м2**	**15,354**	**37698**	**578 815**
94	**223-102-0208**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**1м2**	**3,68**	**54922**	**202 113**
95	**6108-0102-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**179,296**	**9561**	**1 714 249**
96	**223-102-0309**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**1м2**	**107,352**	**57272**	**6 148 264**
97	**223-102-0310**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**1м2**	**71,94**	**48321**	**3 476 213**

98	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	110,2	4426	487 745
99	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	1м	110,2	2596	286 079
		Раздел 10. КРОВЛЯ, ИТОГО:	тенге			16 434 133
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			16 434 133
131	6110-0101-0505 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	892	8354	7 451 768
		неучтенные ресурсы				
131.12	224-101-0503	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	986,552	5612	5 536 530
132	6110-0202-0203 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	66	2428	160 248
133	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1м	66	2042	134 772
134	6110-0202-0201 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	66	6476	427 416
135	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1м	33	1516	50 028
136	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1м	33	2919	96 327
137	6110-0202-0202 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	189,6	4843	918 233
138	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1м	189,6	893	169 313
139	6107-0101-0213 Кклим = 1,11	Устройство слуховых окон	шт.	3	61502	184 506
140	6110-0101-0505 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	13,5	8354	112 779
		неучтенные ресурсы				
140.12	224-101-0503	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	14,931	5612	83 793
141	6110-0402-0301 Кклим = 1,11	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	189,6	3878	735 269
142	6110-0402-0401 Кклим = 1,11	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	156	1293	201 708
143	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1м	156	1099	171 444

ИТОГО:		47 157 628,79
в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0,00

	Общеплощадочные затраты 5,9%		2 782 300
	Итого с затратами:		49 939 929
	Сметная прибыль 5%		2 496 996
	Непредвиденные работы и затраты 2%		998 799
	ИТОГО с непредвиденными:		53 435 724
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		57 443 403
	Договорная стоимость К=0,98000000234		56 294 535,27
	НДС 12%		6 755 344,23
	ВСЕГО по акту:		63 049 879,51

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бобекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нарикова Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бебежай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобежай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за август месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-02 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 862 070**
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			**2 862 070**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 862 070**
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,05**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**75**	**4280**	**321 000**
		неучтенные ресурсы				
1.10	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	75	18092	1 356 900
22	**6111-0101-1701 Кклим = 1,11**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**535**	**1886**	**1 009 010**
23	**234-303-0207**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм**	**1м**	**180**	**247**	**44 460**
24	**234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм**	**1м**	**180**	**333**	**59 940**

25	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1м	150	392	58 800
26	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	1м	20	439	8 780
27	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	1м	5	636	3 180

	ИТОГО:		2 862 070,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%		168 862
	Итого с затратами:		3 030 932
	Сметная прибыль 5%		151 547
	Непредвиденные работы и затраты 2%		60 619
	ИТОГО с непредвиденными:		3 243 097
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		3 486 330
	Договорная стоимость К=0,98000000234		3 416 603,10
	НДС 12%		409 992,37
	ВСЕГО по акту:		3 826 595,47

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бобежкай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Нарикова Д.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ Турганбаев С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

ЗАКАЗЧИК:ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за август месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-03 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 030 855**
		Раздел 1. Система В1 (Холодное водоснабжение), ИТОГО:	тенге			**178 241**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**178 241**
1	**6114-0202-0103 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**17644**	**17 644**
2	**242-101-0602**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**1шт.**	**1**	**42054**	**42 054**
3	**242-108-0102**	**Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150**	**1шт.**	**1**	**15244**	**15 244**
37	**6114-0202-0103 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**16816**	**16 816**

38	246-302-1501	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 150х150 мм	1шт	1	28552	28 552
39	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,022	56684	57 931
		Раздел 2. Водомерный узел, ИТОГО:	тенге			277 500
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			277 500
45	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1шт	3	73055	219 165
46	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	1шт	2	585	1 170
47	261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт	1	20845	20 845
48	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	1шт	1	22052	22 052
49	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1м	4	3567	14 268
		Раздел 3. Водомерный узел. Столовая, ИТОГО:	тенге			150 557
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			150 557
50	6114-0501-0201 Кклим = 1,05	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	46392	46 392
51	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36040	36 040
52	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20305	20 305
53	6116-0701-0103 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	1	1870	1 870
		неучтенные ресурсы				
53.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173	3 173
54	246-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	1кг	3	4517	13 551

55	261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20845	20 845
56	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677	2 677
57	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм размерами 150х150 мм	1м	4	1426	5 704
		Раздел 4. Система Т3, Т4 (горячее водоснабжение), ИТОГО:	тенге			105 115
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			105 115
58	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	16816	16 816
59	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт	1	73055	73 055
60	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	1 шт	1	15244	15 244
		Раздел 6. В2, ИТОГО:	тенге			319 442
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			319 442
124	6114-0102-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	46	3449	158 654
125	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	46	1696	78 016
126	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9714	9 714
127	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	27902	27 902
128	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9714	9 714
129	519-301-0301	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 50	1кг	1	35442	35 442

	ИТОГО:	995 413,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	35 442,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%	58 729

	Итого с затратами:		1 089 584
	Сметная прибыль 5%		52 707
	Непредвиденные работы и затраты 2%		21 792
	ИТОГО с непредвиденными:		1 164 083
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		1 251 389
	Договорная стоимость К=0,98000000234		1 226 361,63
	НДС 12%		147 163,40
	ВСЕГО по акту:		1 373 525,02

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бебеюкай"ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель_____ Нарикова Д.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель_____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ Турмаганбетов С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.