Форма по приложению 4-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**

Плательщик: **ТОО "Арыснұр"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Мырзахметов, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№7	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Мырзахметов, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»	**234581**	**209447**							**25134**	**234581**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**234581**	**209447**							**25134**	**234581**
											0
	Итого	234581	209447							25134	**234581**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Аким поселка **Өмірәлі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шыңғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Тех.надзор: **ТОО "Орда услуг"**
Эксперт: **Есимов Г.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманқулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Плательщик: **ТОО "Арыснұр"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арыснұр", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Мырзахметов, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Мырзахметов, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -5шт.										
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	5		39 824	12 709	199120	63545	51035	--	199120
						16 908	3 912	84540	19560		--	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	5		77 315	--	386575	--	386575	--	386575
						--	--	--	--		--	
3	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	5		22 715	--	113575	--	113575	--	113575
						--	--	--	--		--	

4	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	5	11 083	--	55415	--	55415	--	55415
					--	--	--	--		--	
5	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	5	14 235	3 686	71175	18430	17120	--	71175
					7 125	1 197	35625	5985		--	
6	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	5	40 045	--	200225	--	200225	--	200225
					--	--	--	--		--	
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5 476	--	27380	--	27380	--	27380
					--	--	--	--		--	
8	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5	1 365	--	6825	--	6825	--	6825
					--	--	--	--		--	
9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	270	--	2700	--	2700	--	2700
					--	--	--	--		--	
10	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	5	4 004	--	20020	--	20020	--	20020
					--	--	--	--		--	
11	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	15	3 381	--	50715	--	50715	--	50715
					--	--	--	--		--	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	12,5	325	--	4063	--	4063	--	4063
					--	--	--	--		--	
13	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	5	7 187	367	35935	1835	15285	--	35935
					3 763	92	18815	460		--	
14	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	10	1 516	55	15160	550	7080	--	15160
					753	14	7530	140		--	

15	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	5	9 779	--	48895	--	48895	--	48895
					--	--	--	--		--	
16	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	5	2 139	--	10695	--	10695	--	10695
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				146510				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84360			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26145			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1017603		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1248473
		Подраздел 2. Кабельные изделия									
17	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,162	346 247	77 908	56092	12621	14463	--	56092
					179 063	20 484	29008	3318		--	
18	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	165,24	234	--	38666	--	38666	--	38666
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29008				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12621			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3318			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						53129		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								94758
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1343231**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175518				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29463			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1070732		
	монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			5,7%	76564				
	Итого с временными								1419795,2
	Экология			0	0				
	Итого с экологического бедствия и радиационного диска								1419795,2
	Сметная прибыль 5%			5%	70990				
	Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%	42594				
	Итого с непредвиденными работами и затратами								1533378,8
	Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэффициент К=	0,1366		0,14					209447,3
	НДС			12 %	25133,68				
	Итого с НДС								234581,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шынғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким поселка Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Орда услуг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Есимов Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Арыстау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)