*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное управление Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области ",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, Микрорайон Жастык, 2Д** — **110140003535**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №211 от 11.06.2024г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 14 | 17.07.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт здания ООСШ им.А.Жубанова, по адресу Актюбинской области, Мугалжарский район, с/о им.К.Жубанова, с.Караколь, Ул.Мектеп зд.34"" | | | Работа | 1 | 52 508 400,00 | 52 508 400,00 | 5 625 900,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 52 508 400,00 | 5 625 900,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Асан Н.Ж. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель — *должность* — *подпись* — Алмагамбет Б.Ж. — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2024

М.П.

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.**

Форма 4

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 1).**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

**за июль месяц 2024 год**

**Локальная смета 2-01-00-05 Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **5 029 654** |
| | | **Раздел 1. Демонтаж, ИТОГО:** | тенге | | | **494 296** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **494 296** |
| 1 | 1215-0102-0801<br>Кклим = 1,08 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 43 | 4532 | 194 876 |
| 2 | 1215-0101-0102<br>Кклим = 1,08 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 110 | 2722 | 299 420 |
| | | **Раздел 2. Отопление, ИТОГО:** | тенге | | | **4 535 358** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **4 535 358** |
| 5 | 6114-0202-0101<br>Кклим = 1,05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 131 | 9168 | 1 201 008 |
| 6 | 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 41 | 320 | 13 120 |
| 7 | 245-510-0205 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | 1 шт. | 41 | 6365 | 260 965 |
| 8 | 242-309-0101 | Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15 | 1 шт. | 41 | 2550 | 104 550 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 242-202-0401 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 4 | 18115 | 72 460 |
| 10 | 245-506-0106 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 | 1 шт. | 3 | 26315 | 78 945 |
| 11 | 245-506-0105 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20 | 1 шт. | 1 | 23893 | 23 893 |
| 12 | 245-405-0911 | Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с жидкостным датчиком (гидросенсором), диапазон регулирования от 12°С до 28°С | 1 шт. | 41 | 3936 | 161 376 |
| 13 | 6116-0701-0202 Кклим = 1,05 | Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры | шт. | 2 | 22317 | 44 634 |
| 14 | 245-509-0403 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм | 1 шт. | 2 | 50202 | 100 404 |
| 15 | 6114-0103-0301 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 167,6 | 5798 | 971 745 |
| 16 | 241-205-0111 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16x2,0 | 1 м | 113,1 | 516 | 58 360 |
| 17 | 241-205-0102 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10 | 1 м | 54,5 | 378 | 20 601 |
| 18 | 6114-0103-0302 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 82,7 | 6262 | 517 867 |
| 19 | 241-205-0103 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25x2,5; PN 10 | 1 м | 82,7 | 411 | 33 990 |
| 20 | 6114-0103-0303 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. | м | 101,4 | 6835 | 693 069 |
| 21 | 241-205-0108 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32x2,9; PN 10 | 1 м | 101,4 | 525 | 53 235 |
| 22 | 6114-0102-0105 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. | м | 7,8 | 3081 | 24 032 |
| 23 | 6111-0501-0205 Кклим = 1,05 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 1,18 | 257 | 303 |
| 24 | 6111-0501-0505 Кклим = 1,05 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 1,18 | 199 | 235 |
| 25 | 241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | 1 шт. | 189 | 24 | 4 536 |
| 26 | 241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | 1 шт. | 7 | 43 | 301 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 241-208-2503 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | 1 шт. | 31 | 70 | 2 170 |
| 28 | 241-209-1901 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | 1 шт. | 36 | 39 | 1 404 |
| 29 | 241-209-1902 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | 1 шт. | 27 | 57 | 1 539 |
| 30 | 241-209-1903 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм | 1 шт. | 11 | 111 | 1 221 |
| 31 | 241-112-0117 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм | 1 шт. | 10 | 477 | 4 770 |
| 32 | 245-501-0105 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40 | 1 шт. | 1 | 84625 | 84 625 |
| | | | | | | |
| | ИТОГО: | | | | | 5 029 654,00 |
| | в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | 0,00 |
| | Сметная прибыль 5% | | | | | 249 803 |
| | Итого со сметной прибылью | | | | | 5 279 457 |
| | Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075 | | | | | 5 675 416 |
| | Договорная стоимость К=0,97999999534 | | | | | 5 561 908,04 |
| | НДС 12% | | | | | 667 428,96 |
| | ВСЕГО по акту: | | | | | 6 229 337,0 |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____ Идирисов Н.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____ Жалгас Б.Н.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.**

Форма 4

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 3).**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

**за июль месяц 2024 год**

**Локальная смета 2-03-00-01 Архитектурно-строительная часть**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **11 546 076** |
| | | **Раздел 1. Отделка помещений, ИТОГО:** | тенге | | | **3 915 118** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **3 915 118** |
| 1 | 1212-0104-0501 Кклим = 1,08 | Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 1532,8 | 445 | 682 096 |
| 5 | 6112-0202-0701 Кклим = 1,05 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м2 | 1519,5 | 1750 | 2 659 125 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 5.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 17015,361 | 21,3 | 362 427 |
| 9 | 6112-0202-0703 Кклим = 1,05 | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м2 | 73,4 | 2608 | 191 427 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 9.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 940,988 | 21,3 | 20 043 |
| | | **Раздел 2. Полы, ИТОГО:** | тенге | | | **4 941 567** |
| | | **Подраздел 2.1. Демонтажные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **1 044 538** |
| 11 | 1207-0101-0205 Кклим = 1,08 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 661,1 | 290 | 191 719 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1207-0101-0210<br>Кклим = 1,08 | Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия | м2 | 661,1 | 411 | 271 712 |
| 13 | 1207-0101-0201<br>Кклим = 1,08 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 661,1 | 879 | 581 107 |
| | | **Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО:** | тенге | | | **1 014 374** |
| 14 | 6109-0101-0102<br>Кклим = 1,05 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 171,9 | 256 | 44 006 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 14.7 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 8,7669 | 1957,2 | 17 159 |
| 15 | 1114-0101-2101<br>Кклим = 1,11 | Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство | м3 подстилающего слоя | 17,19 | 14635 | 251 576 |
| 16 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,13116 | 132724 | 17 408 |
| 17 | 6111-0403-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 171,9 | 2681 | 460 864 |
| 18 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 171,9 | 933 | 160 383 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 18.5 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 3,50676 | 10600,2 | 37 172 |
| 19 | 6109-0201-0102<br>Кклим = 1,05<br>:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 171,9 | 42 | 7 220 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 19.4 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,75338 | 10600,2 | 18 586 |
| | | **Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО:** | тенге | | | **2 882 655** |
| 22 | 6109-0101-0102<br>Кклим = 1,05 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 489,2 | 256 | 125 235 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 22.7 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 24,9492 | 1957,2 | 48 831 |
| 23 | 1114-0101-2101<br>Кклим = 1,11 | Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство | м3 подстилающего слоя | 48,92 | 14635 | 715 944 |
| 24 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,34244 | 132724 | 45 450 |
| 25 | 6111-0403-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 489,2 | 2681 | 1 311 545 |
| 26 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 489,2 | 933 | 456 424 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 26.5 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 9,97968 | 10600,2 | 105 787 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **489,2** | **42** | **20 546** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 27.4 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 4,98984 | 10600,2 | 52 893 |
| | | **Раздел 3. Кровля, ИТОГО:** | тенге | | | **2 689 391** |
| | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **2 689 391** |
| **30** | **6107-0101-0214 Кклим = 1,11** | **Установка стропилы с изготовлением** | **м3** | **9,63341** | **113770** | **1 095 993** |
| **31** | **6107-0115-0104 Кклим = 1,11** | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | **м3** | **35,865** | **2542** | **91 169** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 31.5 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0609705 | 36031,8 | 2 197 |
| 31.6 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,2402955 | 488721 | 117 437 |
| 31.7 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,035865 | 32245,5 | 1 156 |
| **32** | **6105-0201-0101 Кклим = 1,11** | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой** | **м3** | **16,53** | **23457** | **387 744** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 32.5 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 3,9672 | 11061,9 | 43 885 |
| 32.6 | 213-102-0202 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | 1000 шт. | 6,2814 | 26162,7 | 164 338 |
| **33** | **6105-0201-0301 Кклим = 1,11** | **Кладка стены внутренней** | **м3** | **5,2** | **22563** | **117 328** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 33.5 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 1,248 | 11313,3 | 14 119 |
| 33.6 | 213-102-0202 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | 1000 шт. | 1,976 | 26162,7 | 51 697 |
| **34** | **6111-0403-0101 Кклим = 1,05** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | **м2** | **94,65** | **2681** | **253 757** |
| **35** | **6111-0403-0102 Кклим = 1,05** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой** | **м2** | **94,65** | **1583** | **149 831** |
| **36** | **6111-0403-0203 Кклим = 1,05** | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой** | **м2** | **993,7** | **200** | **198 740** |

| | | |
|---|---|---|
| | ИТОГО: | **11 546 076,05** |
| | в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ | **0,00** |
| | Сметная прибыль 5% | **573 448** |
| | Итого со сметной прибылью | **12 119 524** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075 | | 13 028 489 |
| | Договорная стоимость К=0,97999999534 | | 12 767 918,67 |
| | НДС 12% | | 1 532 150,24 |
| | ВСЕГО по акту: | | 14 300 068,91 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**Руководитель** _____ **Аманжол Б.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Руководитель** _____ **Асан Н.Ж.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "KA Building Group"**

_____ **Идирисов Н.Т.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ARDAK Building"**

_____ **Жалгас Б.Н.**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.**

Форма 4

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 3).**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

**за июль месяц 2024 год**

**Локальная смета 2-03-00-04 Электротехническая часть**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **1 342 233** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **1 342 233** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **1 342 233** |
| 9 | 6119-0301-0201 Кклим = 1,11 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 167,37 | 1367 | 228 795 |
| 10 | 241-207-0101 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | 1 м | 167,37 | 120 | 20 084 |
| 11 | 6119-0301-0202 Кклим = 1,11 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм | м | 285,24 | 1613 | 460 092 |
| 12 | 241-207-0103 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | 1 м | 285,24 | 224 | 63 894 |
| 13 | 6119-0101-0102 Кклим = 1,11 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 452,61 | 425 | 192 359 |
| 14 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,45261 | 319368 | 144 549 |
| 15 | 6119-0602-0102 Кклим = 1,11 | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг | шт. | 1 | 18639 | 18 639 |
| 16 | 247-201-1004 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 | 1 шт. | 1 | 2516 | 2 516 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6124-0302-0301<br>Кклим = 1,08 | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А | шт. | 7 | 8468 | 59 276 |
| 18 | 6124-0302-0302<br>Кклим = 1,08 | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А | шт. | 6 | 16023 | 96 138 |
| 19 | 247-204-2528 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А | 1 шт. | 1 | 2965 | 2 965 |
| 20 | 247-204-0354 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА | 1 шт. | 5 | 4911 | 24 555 |
| 21 | 247-204-0362 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА | 1 шт. | 5 | 5395 | 26 975 |
| 22 | 247-204-1610 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 2 | 698 | 1 396 |
| | | | | | | |
| | ИТОГО: | | | | | 1 342 233,00 |
| | в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | 0,00 |
| | Сметная прибыль 5% | | | | | 66 663 |
| | Итого со сметной прибылью | | | | | 1 408 896 |
| | Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075 | | | | | 1 514 564 |
| | Договорная стоимость К=0,97999999534 | | | | | 1 484 272,38 |
| | НДС 12% | | | | | 178 112,69 |
| | ВСЕГО по акту: | | | | | 1 662 385,07 |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____ Идирисов Н.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____ Жалгас Б.Н.

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.**

Форма 4

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 3).**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

**за июль месяц 2024 год**

**Локальная смета 2-03-00-05 Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **5 299 749** |
| | | **Раздел 1. Демонтаж, ИТОГО:** | тенге | | | **647 570** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **647 570** |
| 1 | 1215-0102-0801<br>Кклим = 1,08 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 57 | 4532 | 258 324 |
| 2 | 1215-0101-0102<br>Кклим = 1,08 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 143 | 2722 | 389 246 |
| | | **Раздел 2. Отопление, ИТОГО:** | тенге | | | **4 652 179** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **4 652 179** |
| 5 | 6114-0202-0101<br>Кклим = 1,05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 117 | 9168 | 1 072 656 |
| 6 | 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 37 | 320 | 11 840 |
| 7 | 245-510-0205 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | 1 шт. | 37 | 6365 | 235 505 |
| 8 | 242-309-0101 | Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15 | 1 шт. | 37 | 2550 | 94 350 |

**Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**
**Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4**
**Договор: №211 от 11.06.2024 г.**

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
( по ресурсному методу)
**за июль месяц 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 | 11.06.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | | | НДС | к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 | 52 508 400,00 | 46 882 500,00 | | | | | | | 5 625 900,00 | **52 508 400,00** |

***Всего к оплате: 52 508 400 (пятьдесят два миллиона пятьсот восемь тысяча четыреста) тенге.***

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"
**Руководитель** Аманжол Б.К.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Подрядчик:** ТОО "Кварц-Спецсервис"
**Руководитель** Асан Н.Ж.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Технадзор:** ТОО ""KA Building Group"
Идирисов Н.Т.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Авторский надзор:** ТОО "ARDAK Building"
Жалгас Б.Н.
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 242-202-0402 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 4 | 23018 | 92 072 |
| 10 | 242-312-0105 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 | 1 шт. | 1 | 129019 | 129 019 |
| 11 | 242-312-0104 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | 1 шт. | 1 | 121613 | 121 613 |
| 12 | 245-405-0911 | Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с жидкостным датчиком (гидросенсором), диапазон регулирования от 12°С до 28°С | 1 шт. | 37 | 3936 | 145 632 |
| 13 | 6116-0701-0202 Кклим = 1,05 | Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры | шт. | 2 | 22317 | 44 634 |
| 14 | 245-509-0401 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм | 1 шт. | 2 | 37342 | 74 684 |
| 15 | 6114-0103-0301 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 104,2 | 5798 | 604 152 |
| 16 | 241-205-0111 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16x2,0 | 1 м | 92,6 | 516 | 47 782 |
| 17 | 241-205-0102 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10 | 1 м | 11,6 | 378 | 4 385 |
| 18 | 6114-0103-0302 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 37,4 | 6262 | 234 199 |
| 19 | 241-205-0103 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25x2,5; PN 10 | 1 м | 37,4 | 411 | 15 371 |
| 20 | 6114-0103-0303 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. | м | 78,2 | 6835 | 534 497 |
| 21 | 241-205-0108 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32x2,9; PN 10 | 1 м | 78,2 | 525 | 41 055 |
| 22 | 6114-0103-0304 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм. | м | 99,8 | 7562 | 754 688 |
| 23 | 241-205-0210 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x3,5 мм | 1 м | 99,8 | 3678 | 367 064 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6114-0102-0106<br>Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. | м | 7 | 3773 | 26 411 |
| 25 | 6111-0501-0205<br>Кклим = 1,05 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 1,25 | 257 | 321 |
| 26 | 6111-0501-0505<br>Кклим = 1,05 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 1,25 | 199 | 249 |
| | | | | | | |
| | ИТОГО: | | | | | 5 299 749,00 |
| | в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | 0,00 |
| | Сметная прибыль 5% | | | | | 263 218 |
| | Итого со сметной прибылью | | | | | 5 562 967 |
| | Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075 | | | | | 5 980 189 |
| | Договорная стоимость К=0,97999999534 | | | | | 5 860 585,36 |
| | НДС 12% | | | | | 703 270,24 |
| | ВСЕГО по акту: | | | | | 6 563 855,60 |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KA Building Group"

_____ Идирисов Н.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ARDAK Building"

_____ Жалгас Б.Н.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Форма 4

**Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 1).**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

**за июль месяц 2024 год**

**Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **18 655 825** |
| | | **Раздел 1. Отделка помещений, ИТОГО:** | тенге | | | **3 458 970** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **3 458 970** |
| **1** | **1212-0104-0501** Кклим = 1,08 | **Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** | **м2** | **1376,01** | **451** | **620 581** |
| **3** | **6112-0202-0701** Кклим = 1,05 | **Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м2** | **1302,61** | **1776** | **2 313 435** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 3.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 14586,62678 | 21,3 | 310 695 |
| **6** | **6112-0202-0703** Кклим = 1,05 | **Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м2** | **73,4** | **2646** | **194 216** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 6.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 940,988 | 21,3 | 20 043 |
| | | **Раздел 2. Полы, ИТОГО:** | тенге | | | **3 951 295** |
| | | **Подраздел 2.1. Демонтажные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **820 896** |
| **8** | **1207-0101-0205** Кклим = 1,08 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | **м2** | **512,1** | **295** | **151 070** |
| **9** | **1207-0101-0210** Кклим = 1,08 | **Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия** | **м2** | **512,1** | **417** | **213 546** |
| **10** | **1207-0101-0201** Кклим = 1,08 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **512,1** | **891** | **456 281** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 842 023 |
| | | **Подраздел 2.2. Тип 1, ИТОГО:** | тенге | | | |
| **11** | **6109-0101-0102** Кклим = 1,05 | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **141,7** | **259** | **36 700** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 11.7 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 7,2267 | 1957,2 | 14 144 |
| **12** | **1114-0101-2101** Кклим = 1,11 | **Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **14,17** | **14712** | **208 469** |
| **13** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,09919** | **132724** | **13 165** |
| **14** | **6111-0403-0101** Кклим = 1,05 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | **м2** | **141,7** | **2707** | **383 582** |
| **15** | **6109-0201-0101** Кклим = 1,05 | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **141,7** | **946** | **134 048** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 15.5 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 2,89068 | 10600,2 | 30 642 |
| **16** | **6109-0201-0102** Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2; | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **141,7** | **42** | **5 951** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 16.4 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,44534 | 10600,2 | 15 321 |
| | | **Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО:** | тенге | | | **2 288 376** |
| **19** | **6109-0101-0102** Кклим = 1,05 | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **385,1** | **259** | **99 741** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 19.7 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 19,6401 | 1957,2 | 38 440 |
| **20** | **1114-0101-2101** Кклим = 1,11 | **Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **38,51** | **14712** | **566 559** |
| **21** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,26957** | **132724** | **35 778** |
| **22** | **6111-0403-0101** Кклим = 1,05 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | **м2** | **385,1** | **2707** | **1 042 466** |
| **23** | **6109-0201-0101** Кклим = 1,05 | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **385,1** | **946** | **364 305** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 23.5 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 7,85604 | 10600,2 | 83 276 |
| **24** | **6109-0201-0102** Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2; | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **385,1** | **42** | **16 174** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 24.4 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 3,92802 | 10600,2 | 41 638 |
| | | **Раздел 3. Заполнение проемов, ИТОГО:** | тенге | | | **154 276** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **154 276** |
| **35** | **6108-0201-0105** Кклим = 1,11 | **Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2** | **м2** | **15,12** | **3646** | **55 128** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 35.12 | 261-104-0121 | Блоки дверные | м2 | 15,12 | 0 | 0 |
| 35.13 | 261-107-0628 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **223-201-0201** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | **1 м2** | **15,12** | **6557** | **99 148** |
| | | **Раздел 4. Кровля, ИТОГО:** | тенге | | | **11 091 284** |
| | | **Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **11 091 284** |
| **37** | **6107-0101-0214** Кклим = 1,11 | **Установка стропилы с изготовлением** | **м3** | **31,165** | **114727** | **3 575 467** |
| **38** | **6107-0115-0104** Кклим = 1,11 | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | **м3** | **31,165** | **2578** | **80 343** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 38.5 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0529805 | 36031,8 | 1 909 |
| 38.6 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,2088055 | 488721 | 102 048 |
| 38.7 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,031165 | 32245,5 | 1 005 |
| **39** | **6105-0201-0101** Кклим = 1,11 | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой** | **м3** | **16,53** | **23741** | **392 439** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 39.5 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 3,9672 | 11061,9 | 43 885 |
| 39.6 | 213-102-0202 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | 1000 шт. | 6,2814 | 26162,7 | 164 338 |
| **40** | **6105-0201-0301** Кклим = 1,11 | **Кладка стены внутренней** | **м3** | **5,2** | **22834** | **118 737** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 40.5 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 1,248 | 11313,3 | 14 119 |
| 40.6 | 213-102-0202 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | 1000 шт. | 1,976 | 26162,7 | 51 697 |
| **41** | **6111-0403-0101** Кклим = 1,05 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | **м2** | **94,65** | **2707** | **256 218** |
| **42** | **6111-0403-0102** Кклим = 1,05 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой** | **м2** | **94,65** | **1599** | **151 345** |
| **43** | **6111-0403-0203** Кклим = 1,05 | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой** | **м2** | **857,8** | **202** | **173 276** |
| **44** | **6110-0101-0512** Кклим = 1,11 | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | **м2** | **857,8** | **2984** | **2 559 675** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.12 | 224-103-0904 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 986,47 | 1128,3 | 1 113 034 |
| **45** | **6107-0104-0213 Кклим = 1,11** | **Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву** | **м2** | **95,15** | **718** | **68 318** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 45.4 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,39963 | 168570,9 | 67 366 |
| **46** | **6110-0202-0203 Кклим = 1,11** | **Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых** | **м** | **62** | **1166** | **72 292** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 46.9 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **47** | **224-105-0112** | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **62** | **446** | **27 621** |
| **48** | **6110-0202-0202 Кклим = 1,11** | **Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных** | **м** | **130** | **3304** | **429 520** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 48.10 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **49** | **224-105-0103** | **Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **130** | **268** | **34 827** |
| **50** | **6110-0202-0201 Кклим = 1,11** | **Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)** | **м** | **261,6** | **4589** | **1 200 482** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 50.9 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **224-105-0105** | **Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **130,8** | **329** | **43 046** |
| **52** | **224-105-0106** | **Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **130,8** | **329** | **43 046** |
| **53** | **6110-0202-0202 Кклим = 1,11** | **Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных** | **м** | **84** | **3304** | **277 536** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 53.10 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **54** | **224-105-0114** | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **84** | **330** | **27 695** |

| | | |
|---|---|---|
| | **ИТОГО:** | **18 655 825,00** |
| | **в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль 5% | | 926 561 |
| | Итого со сметной прибылью | | 19 582 386 |
| | Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075 | | 21 051 065 |
| | Договорная стоимость К=0,97999999534 | | 20 630 043,95 |
| | НДС 12% | | 2 475 605,27 |
| | ВСЕГО по акту: | | 23 105 649,22 |

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____ Идирисов Н.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____ Жалгас Б.Н.

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.** Форма 4

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 1).**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

**за июль месяц 2024 год**

**Локальная смета 2-01-00-04 Электротехническая часть**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **522 481** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **522 481** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **522 481** |
| 13 | 6119-0101-0102 Кклим = 1,11 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 389,62 | 425 | 165 589 |
| 14 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,38962 | 319368 | 124 432 |
| 15 | 6119-0602-0102 Кклим = 1,11 | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг | шт. | 1 | 18639 | 18 639 |
| 16 | 247-201-1004 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 | 1 шт. | 1 | 2516 | 2 516 |
| 17 | 6124-0302-0301 Кклим = 1,08 | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А | шт. | 7 | 8468 | 59 276 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6124-0302-0302<br>Кклим = 1,08 | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А | шт. | 6 | 16023 | 96 138 |
| 19 | 247-204-2528 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А | 1 шт. | 1 | 2965 | 2 965 |
| 20 | 247-204-0354 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА | 1 шт. | 5 | 4911 | 24 555 |
| 21 | 247-204-0362 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА | 1 шт. | 5 | 5395 | 26 975 |
| 22 | 247-204-1610 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 2 | 698 | 1 396 |
| | | | | | | |
| | ИТОГО: | | | | | 522 481,00 |
| | в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | 0,00 |
| | Сметная прибыль 5% | | | | | 25 950 |
| | Итого со сметной прибылью | | | | | 548 431 |
| | Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075 | | | | | 589 563 |
| | Договорная стоимость К=0,97999999534 | | | | | 577 771,61 |
| | НДС 12% | | | | | 69 332,59 |
| | ВСЕГО по акту: | | | | | 647 104,20 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

**Руководитель** _____ **Аманжол Б.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Руководитель** _____ **Асан Н.Ж.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "KA Building Group"**

_____ **Идирисов Н.Т.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ARDAK Building"**

_____ **Жалгас Б.Н.**