Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное управление Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области ",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, Микрорайон Жастык, 2Д** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140003535**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор №211 от 11.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
26	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ООСШ им.А.Жубанова, по адресу Актюбинской области, Мугалжарский район, с/о им.К.Жубанова, с.Караколь, Ул.Мектеп зд.34""			Работа	1	57 300 000,00	57 300 000,00	6 139 285,71
				Итого	1	x	57 300 000,00	6 139 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов, о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стр.

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Дюсембаев Б. К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4
Договор: №211 от 11.06.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		211	11.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4	146 558 400,00	51 160 714,29							6 139 285,71	**57 300 000,00**

Всего к оплате: 57 300 000 (пятьдесят семь миллионов триста тысяч) тенге.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

Руководитель **Аманжол Б.К.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "KA Building Group"**

Идирисов Н.Т.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "ARDAK Building"**

Жалгас Б.Н.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

27	6108-0102-0107 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	70,35	3963	278 797
28	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	70,35	16477	1 159 129
29	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	44,2	1619	71 560
30	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	1 м	44,2	692	30 591

	ИТОГО:		4 184 629,15
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0,00
	Сметная прибыль 5%		207 834
	Итого со сметной прибылью		4 392 463
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		4 721 898
	Договорная стоимость К=0,97999999534		4 627 459,96
	НДС 12%		555 295,20
	ВСЕГО по акту:		5 182 755,15

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель_____ **Аманжол Б.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Идирисов Н.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____ **Жалгас Б.Н.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 1).

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за август месяц 2024 год

Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 184 629**
		Раздел 1. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**1 776 853**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 776 853**
5	**6112-0302-0103** Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**1302,61**	**1244**	**1 620 447**
		неучтенные ресурсы				
5.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8206443	75093	61 625
7	**6112-0302-0103** Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**73,4**	**1244**	**91 310**
		неучтенные ресурсы				
7.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,046242	75093	3 472
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**867 699**
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**867 699**
25	**6109-0308-0104** Кклим = 1,05	**Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках**	**м2**	**385,1**	**836**	**321 944**
		неучтенные ресурсы				
25.5	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	392,802	1212,6	476 312
26	**6109-0401-0802** Кклим = 1,05	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**236,2**	**294**	**69 443**
		Раздел 3. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**1 540 077**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 540 077**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 1).

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №16

за август месяц 2024 год

Локальная смета 2-01-00-04 Электротехническая часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 841 620**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 841 620**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 841 620**
1	**6119-0401-0105** Кклим = 1,11	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**87**	**3127**	**272 049**
		неучтенные ресурсы				
1.7	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,8874	0	0
1.8	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
1.9	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
2	**247-102-0160**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	**79**	**29237**	**2 309 723**
3	**247-102-0115**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	**8**	**28297**	**226 376**
4	**6119-0402-0102** Кклим = 1,11	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**15**	**990**	**14 850**

		неучтенные ресурсы				
4.7	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	15,3	0	0
5	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	15	408	6 120
6	6119-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	36	1158	41 688
		неучтенные ресурсы				
6.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	36,72	0	0
7	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	16	490	7 840
8	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	20	677	13 540
9	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	161,94	1367	221 372
		неучтенные ресурсы				
9.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	163,5594	0	0
9.10	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
9.11	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
10	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	161,94	120	19 433
11	6119-0301-0202 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	227,68	1613	367 248
		неучтенные ресурсы				
11.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	229,9568	0	0
11.10	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
11.11	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
12	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	227,68	224	51 000
23	6124-0203-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7409	22 227
24	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1513	18 156
25	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	1 м	1	3835	3 835
26	6124-0203-0303 Кклим = 1,08	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	40	1335	53 400
27	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	74	1513	111 962
28	6124-0203-0307 Кклим = 1,08	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	56	1403	78 568

29	243-907-6121	Зажим	1 шт.	2	1117	2 234

	ИТОГО:	3 841 620,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
	Сметная прибыль 5%	190 798
	Итого со сметной прибылью	4 032 418
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075	4 334 850
	Договорная стоимость К=0,97999999534	4 248 152,49
	НДС 12%	509 778,30
	ВСЕГО по акту:	4 757 930,79

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель_____ **Аманжол Б.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____**Идирисов Н.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____**Жалгас Б.Н.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 2).

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17

за август месяц 2024 год

Локальная смета 2-02-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**17 465 694**
		Раздел 1. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**4 479 735**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 479 735**
3	**6112-0301-0301** Кклим = 1,05	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**103,3**	**1379**	**142 451**
		неучтенные ресурсы				
3.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	283,9717	33,6	9 541
5	**6112-0202-0701** Кклим = 1,05	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**1439**	**1775**	**2 554 225**
		неучтенные ресурсы				
5.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	16113,922	21,3	343 227
6	**6112-0301-0203** Кклим = 1,05	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**1241,8**	**887**	**1 101 477**
		неучтенные ресурсы				
6.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3413,7082	33,6	114 701
9	**6112-0202-0703** Кклим = 1,05	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**73,4**	**2644**	**194 070**
		неучтенные ресурсы				
9.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	940,988	21,3	20 043

		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**2 122 601**
		Подраздел 2.1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**541 352**
16	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,0934**	**132724**	**12 396**
17	**6111-0403-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**131,7**	**2705**	**356 249**
18	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**131,7**	**945**	**124 457**
		неучтенные ресурсы				
18.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,68668	10600,2	28 479
19	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**131,7**	**42**	**5 531**
		неучтенные ресурсы				
19.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,34334	10600,2	14 240
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**1 581 249**
24	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,26936**	**132724**	**35 751**
25	**6111-0403-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**384,8**	**2705**	**1 040 884**
26	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**384,8**	**945**	**363 636**
		неучтенные ресурсы				
26.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,84992	10600,2	83 211
27	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**384,8**	**42**	**16 162**
		неучтенные ресурсы				
27.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,92496	10600,2	41 605
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			**10 863 358**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**10 863 358**
30	**6107-0101-0214 Кклим = 1,11**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**30,165**	**114674**	**3 459 141**
31	**6107-0115-0104 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**30,165**	**2576**	**77 705**
		неучтенные ресурсы				
31.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0512805	36031,8	1 848
31.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2021055	488721	98 773

27	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,030165	32245,5	973
32	**6105-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**16,53**	**23725**	**392 174**
		неучтенные ресурсы				
32.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,9672	11061,9	43 885
32.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	6,2814	26162,7	164 338
33	**6105-0201-0301 Кклим = 1,11**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**5,2**	**22818**	**118 654**
		неучтенные ресурсы				
33.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,248	11313,3	14 119
33.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,976	26162,7	51 697
34	**6111-0403-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**94,65**	**2705**	**256 028**
35	**6111-0403-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**94,65**	**1598**	**151 251**
36	**6111-0403-0203 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**834,9**	**202**	**168 650**
37	**6110-0101-0512 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**834,9**	**2982**	**2 489 672**
		неучтенные ресурсы				
37.12	224-103-0904	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	960,135	1128,3	1 083 320
38	**6107-0104-0213 Кклим = 1,11**	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2**	**95,15**	**717**	**68 223**
		неучтенные ресурсы				
38.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,39963	168570,9	67 366
39	**6110-0202-0203 Кклим = 1,11**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**62**	**1166**	**72 292**
40	**224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**62**	**446**	**27 621**
41	**6110-0202-0202 Кклим = 1,11**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**130**	**3304**	**429 520**
42	**224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**130**	**268**	**34 827**
43	**6110-0202-0201 Кклим = 1,11**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)**	**м**	**261,6**	**4587**	**1 199 959**
44	**224-105-0105**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**130,8**	**329**	**43 046**

45	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	130,8	329	43 046
46	6110-0202-0202 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	84	3304	277 536
47	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	84	330	27 695

	ИТОГО:	17 465 694,40
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
	Сметная прибыль 5%	867 452
	Итого со сметной прибылью	18 333 147
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075	19 708 133
	Договорная стоимость К=0,97999999534	19 313 969,93
	НДС 12%	2 317 676,39
	ВСЕГО по акту:	21 631 646,32

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KA Building Group"

_____ Идирисов Н.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ARDAK Building"

_____ Жалгас Б.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Корпус 3).

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18

за август месяц 2024 год

Локальная смета 2-03-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 377 107**
		Раздел 1. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**7 293 895**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 293 895**
2	**6112-0501-0105** Кклим = 1,05	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м2**	**647,8**	**3673**	**2 379 369**
		неучтенные ресурсы				
2.5	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	647,8	1883,1	1 219 872
2.6	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	0	219,3	0
3	**6112-0301-0301** Кклим = 1,05	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**13,3**	**1360**	**18 088**
		неучтенные ресурсы				
3.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	36,5617	33,6	1 228

4	6112-0302-0104 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	13,3	1532	20 376
		неучтенные ресурсы				
4.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,009177	75093	689
6	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1350,5	875	1 181 688
		неучтенные ресурсы				
6.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3712,5245	33,6	124 741
7	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	1350,5	1227	1 657 064
		неучтенные ресурсы				
7.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,850815	75093	63 890
8	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	95,6	4807	459 549
		неучтенные ресурсы				
8.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	97,512	756,9	73 807
10	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	73,4	1227	90 062
		неучтенные ресурсы				
10.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,046242	75093	3 472
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			1 083 212
		Подраздел 2.3. Тип 2, ИТОГО:	тенге			1 083 212
28	6109-0308-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2	489,2	825	403 590
		неучтенные ресурсы				
28.5	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	498,984	1212,6	605 068
29	6109-0401-0802 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	256,2	291	74 554
	ИТОГО:					8 377 107,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ					0,00
	Сметная прибыль 5%					416 058
	Итого со сметной прибылью					8 793 165

	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		9 452 652
	Договорная стоимость К=0,97999999534		9 263 599,20
	НДС 12%		1 111 631,90
	ВСЕГО по акту:		10 375 231,11

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель_____ **Аманжол Б.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____**Идирисов Н.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____**Жалгас Б.Н.**

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №211 от 11.06.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ООСШ им. А.Жубанова, по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о им. К. Жубанова, с. Караколь, ул.Мектеп зд.4 (Благоустройство и озеленение).

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19

за август месяц 2024 год

Локальная смета 7-01-00-01 Генеральный план

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 395 772**
		Раздел 1. Покрытие, ИТОГО:	тенге			**12 395 772**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 395 772**
1	**6109-0102-0104** Кклим = 1,05	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**131,2128165**	**18283**	**2 398 964**
		неучтенные ресурсы				
1.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	35,5288425	8295	294 712
1.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11,0261925	8177	90 161
1.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	122,51325	6524	799 276
2	**1111-0101-2501** Кклим = 1,05	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**828,61277**	**4937**	**4 090 861**
3	**255-102-0603**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**828,61277**	**2793**	**2 314 315**
4	**7101-0301-0601** Кклим = 1,11	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**412,5**	**4862**	**2 005 575**
		неучтенные ресурсы				
5	**255-101-0102**	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**6,6**	**60895**	**401 907**

	ИТОГО:		12 395 772,49
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0,00
	Сметная прибыль 5%		615 649
	Итого со сметной прибылью		13 011 422
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		13 987 278
	Договорная стоимость К=0,97999999534		13 707 532,70
	НДС 12%		1 644 903,92
	ВСЕГО по акту:		15 352 436,63

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Руководитель_____ **Аманжол Б.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KA Building Group"

_____**Идирисов Н.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARDAK Building"

_____**Жалгас Б.Н.**