Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Наименование строительства: «Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций». Корректировка

СПРАВКА № 05
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 164 доп согл. №4	19.07.2024 г. 04.01.2024 г.				

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед. изм.	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Ранее	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)							
					Сумма аванса	Сумма погашенная до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Станция скорой медицинской помощи расположенная вдоль пр. Исатай (ССМП)-акт 1	тенге	74 426 453,07	74 426 453,07								
	ИТОГО:	**тенге**	**74 426 453,07**	**74 426 453,07**								
	«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций». Корректировка	тенге	704 931 967,57	74 426 453,07	729 225 000	203 045 029,59	22 327 935,921	503 852 034,49	630 505 514,5	704 931 967,57	74 426 453,07	52 098 517,15
	Итого по стройке	**тенге**	**704 931 967,57**	**74 426 453,07**	**729 225 000**	**203 045 029,59**	**22 327 935,921**	**503 852 034,49**	**630 505 514,5**	**704 931 967,57**	74 426 453,07	**52 098 517,15**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
БИН 050140003056

Руководитель _____ Кусайнов Н.М.

Техническаий надзор:
ТОО "PremierExpert"
БИН:060740008119

Эксперт _____ Токтамысов А.А.

Авторский надзор:
ТОО «DDCompany"
БИН: 110240010958

Директор _____ Хасанов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор _____ Алиев Н.Ш

РЕЕСТР №1

выполненных работ за декабрь 2024 года по объекту

«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»

№ акта	Наименование	Общая стоимость без НДС, тенге	НДС, тенге	Общая стоимость с учетом НДС,тенге
1	2	3	4	5
	Станция скорой медицинской помощи расположенная вдоль пр. Исатай (ССМП)- акт 1	66 452 190,24	7 974 262,83	74 426 453,07
	Итого	**66 452 190,24**	**7 974 262,83**	**74 426 453,07**
1	«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»	**66 452 190,24**	**7 974 262,83**	**74 426 453,07**
	ИТОГО АВР, тенге			**74 426 453,07**
	КС-3, тенге			**74 426 453,07**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
БИН 050140003056

Зам. руководителя _____ Бисен Т.

Руководитель отдела строительства _____ Тілепберген Д.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"

БИН:060940008860

Генеральный директор _____ Алиев Н.Ш.

Эксперт технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
БИН:060740008119
Эксперт _____ Амангали К.Е.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «DDCompany»
БИН: 110240010958
Директор _____ Хасанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77
БИН 050140003056

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуркапстройгаз"
Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В
БИН/ИИН 060940008860

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : АИП-103-2021-С "Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций". Корректировка"

(наименование, адрес)

Объект : Станция скорой медицинской помощи расположенная вдоль пр. Исатай (ССМП)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №164 от 19.07.2024

Акт выполненных работ № 5
за Декабрь 2024 (месяц, год)
Станция скорой медицинской помощи расположенная вдоль пр. Исатай (ССМП)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01-1 Разбивка основных осей здания, сооружении и наружных инженерных сетей работы									
1	1	Т СЦИ РК 8.03-04-2021 СЦИ раздел 1, ч.2, гл.4, табл.1601-0204-20, п.16, стр 88	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 50 м: I категория сложности	км хода	1,4524	69708,00	0,00	101244,00	0,00			101244,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			

2	2	Т СЦИ РК 8.03-04-2021 СЦИ раздел 1, ч.2, гл.4, табл.1601-0204-20, п.28, стр 88	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м: I категория сложности	км хода	1,4524	31716,00	0,00	46064,00	0,00			46064,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
3	3	Т СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.и зыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-32, п.1, стр 99	Восстановление трасс каналов, I категория сложности	1км	4,4105	15544,00	0,00	68557,00	0,00			68557,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
4	4	Т СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.и зыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-32, п.4, стр 99	Закрепление трасс каналов выносками с установкой знаков, I категория сложности	1км	4,4105	10796,00	0,00	47616,00	0,00			47616,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
			ИТОГО по разделу					**263481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263481,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-1 Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	5866,965	213,68	213,68	1253653,00	1253653,00		199066,00	1568944,00
						0,00	47,13	0,00	276510,00		116225,00	
2	2	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 8км)	т·км	82137,51	62,00		5092526,00				5499928,00
											407402,00	

3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		5866,965	40,66	35,61	238551,00	208923,00	2523,00	63481,00	326204,00
				м^3 грунта		4,62	10,41	27105,00	61075,00		24172,00	
4	4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		222,16395	281,71	281,71	62586,00	62586,00		11399,00	79903,00
				м^3 грунта		0,00	71,27	0,00	15834,00		5918,00	
5	5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,87105	4490,26	0,00	30853,00	0,00		22214,00	57312,00
				м^3 грунта		4490,26	0,00	30853,00	0,00		4245,00	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,87105	1175,63	0,00	8078,00	0,00		5816,00	15006,00
				м^3 грунта		1175,63	0,00	8078,00	0,00		1112,00	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		6,87105	46,48	46,48	319,00	319,00		68,00	418,00
				м^3 грунта		0,00	13,73	0,00	94,00		31,00	
8	8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		222,16395	130,15	130,15	28915,00	28914,00		6149,00	37870,00
				м^3 грунта		0,00	38,45	0,00	8542,00		2806,00	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		229,035	241,97	116,12	55420,00	26595,00		29355,00	91557,00
				м^3 уплотненного грунта		125,85	52,16	28824,00	11946,00		6782,00	

10	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	2800	3,32	3,32	9296,00	9296,00		1960,00	12152,00
						0,00	0,97	0,00	2716,00		896,00	
11	11	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	6096	1586,30	1586,30	9670085,00	9670085,00		6237183,00	17179869,00
						0,00	1421,06	0,00	8662782,00		1272601,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**16450282,00**	**11260371,00**	**2523,00**	**6576691,00**	**24869163,00**
								94860,00	**9039499,00**	**0,00**	**1842190,00**	
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
			Фундамент Фм1 - 2шт.									
12	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,78	7522,71	478,50	43481	2766	36169	5069	52434
						786,64	146,32	4547	846		3884	
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	37654,65	1585,49	22593	951	20514	1223	25721
						1879,36	360,28	1128	216		1905	
14	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,8	53825,69	2766,12	150712	7745	113442	28518	193568
						10544,69	647,46	29525	1813		14338	
15	15	261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,13628	331233		45140		45140		48752
											3611	

16	16	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	14,58	1201,97	28,12	17525	410	11066	5679	25060
						414,87	3,97	6049	58		1856	
			Фундамент Ф6 - 3шт.									
17	17	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30,72	7522,71	478,50	231098	14700	192233	26941	278682
						786,64	146,32	24166	4495		20643	
18	18	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3	37654,65	1585,49	112964	4756	102569	6114	128604
						1879,36	360,28	5638	1081		9526	
19	19	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	12,6	53825,69	2766,12	678204	34853	510487	128329	871056
						10544,69	647,46	132863	8158		64523	
20	20	261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,67056	331233		222112		222112		239881
											17769	
21	21	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	50,76	1201,97	28,12	61012	1427	38526	19772	87247
						414,87	3,97	21059	202		6463	
			Фундамент Фм2 -13шт.									

22	22	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	40,749562	7522,71	478,50	306547	19499	254993	35737	369666
						786,64	146,32	32055	5962		27383	
23	23	1106-0101 - 0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,0749562	37654,65	1585,49	153441	6461	139322	8305	174686
						1879,36	360,28	7658	1468		12940	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**2495356**
								#ССЫЛКА!	**#ССЫЛКА!**		**#ССЫЛКА!**	
			Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-1 Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	303,877	295,89	295,89	89914,00	89914,00		15531,00	113881,00
						0,00	70,98	0,00	21569,00		8436,00	
2	2	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 8км)	т·км	4254,278	62,00		263765,00				284866,00
											21101,00	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	303,877	40,66	35,61	12356,00	10821,00	131,00	3288,00	16896,00
						4,62	10,41	1404,00	3163,00		1252,00	
4	4	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1956,31358	221,33	221,33	432991,00	432991,00		74790,00	548394,00
						0,00	53,10	0,00	103880,00		40613,00	

5	5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	60,504544	4490,26	0,00	271681,00	0,00		195611,00	504675,00
						4490,26	0,00	271681,00	0,00		37383,00	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	60,504544	1175,63	0,00	71131,00	0,00		51214,00	132133,00
						1175,63	0,00	71131,00	0,00		9788,00	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	60,504544	46,48	46,48	2812,00	2813,00		598,00	3683,00
						0,00	13,73	0,00	831,00		273,00	
8	8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1956,31358	130,15	130,15	254614,00	254614,00		54151,00	333473,00
						0,00	38,45	0,00	75220,00		24708,00	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2016,81813	241,97	116,12	488009,00	234193,00		258496,00	806223,00
						125,85	52,16	253817,00	105197,00		59718,00	
10	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	955	3,32	3,32	3171,00	3170,00		669,00	4146,00
						0,00	0,97	0,00	926,00		306,00	
11	11	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	2320,69513	1586,30	1586,30	3681319,00	3681319,00		2374442,00	6540229,00
						0,00	1421,06	0,00	3297847,00		484468,00	

			Итого по разделу 1: Земляные работы					**5571763,00**	**4709835,00**	**131,00**	**3028790,00**	**9288599,00**
								598033,00	**3608633,00**	**0,00**	**688046,00**	
			Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-05 Ограждение работы									
1.	1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	513	4534,90	1551,81	2326404,00	796078,00	34484,00	2130258,00	4813197,00
						2915,87	603,24	1495841,00	309462,00		356535,00	
2	2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	44453,96	6944,25	88908,00	13888,00	2891,00	91823,00	195189,00
						36064,22	2843,62	72128,00	5687,00		14458,00	
3	3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	1262,50	26,68	3788,00	80,00	165,00	4204,00	8631,00
						1180,87	6,76	3543,00	20,00		639,00	
4	4	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8022	32664,00		320179,00		320179,00		345793,00
											25614,00	
5	5	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	501,96	4695,00		2356702,00		2356702,00		2545238,00
											188536,00	
6	6	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	16,45344	966350,00		15899782,00		15899782,00		17171765,00
											1271983,00	
7	7	С ССЦ 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	22,122298	7791,00		172354,82		172354,82		186143,21
											13788,39	
			ИТОГО по разделу Ограждение работы					**22036258,00**	**810046,00**	**19654698,00**	**2226285,00**	**25265956,21**
								1571512,00	**315169,00**	**0,00**	**1941004,00**	

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62182555**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									**-**
			ИТОГО по акту без оборудования	**Тенге**								**62182555**
			Временные здание и сооружение 1,5%	**Тенге**								**932 738**

			Итого:	Тенге								63 115 294
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	Тенге								441 807
			Итого:	Тенге								
			Непредвиденные расходы 2%	Тенге								63 557 101
			Итого	Тенге								1 271 142
			в том числе на 2023 год - 100 %									64 828 243
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								64 828 243
			С понижающим коэф. К=0,95	Тенге								69 949 674
			НДС 12%	Тенге								
			Всего к оплате	Тенге								66 452 190,24
												7 974 262,83
												74 426 453,07

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
БИН

Зам. руководителя _____ **Бисен Т.**

Руководитель отдела строительства _____ **Тілепберген Д.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
БИН:060740008119

Эксперт _____ **Амангали К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"

БИН:060940008860

Генеральный директор _____ **Алиев Н.Ш.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО «DDCompany"
БИН: 110240010958

Директор _____ **Хасанов А.С.**