Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОРАЛБАЕВА КАРЛЫГАШ ТУРСИНОВНА**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «BarlauMontazhAstana»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обслуживания зданий (строений и сооружений) по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, п. Коктерек, ул. Жуматаева, д. №33"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство обслуживания зданий (строений и сооружений) по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, п. Коктерек, ул. Жуматаева, д. №33"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **август 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство**	м2 стяжки	540	1802,03 939,96	103,09 38,45	973096 507577	55668 20765	409850	496642 117579	1587317
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	540	1748,62 92,91	139,65 50,87	944255 50174	75412 27467	818669	72983 81379	1098617
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	540	1936,65 1102,26	85,6 28,7	1045791 595218	46223 15500	404350	574075 129589	1749455
26	26	КППрайс-лист	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	540	5700,93		3078502		3078502		3078502
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	468	820,71 232,43	9,36 2,9	384092 108776	4379 1355	270936	103523 39009	526624
			Итого по разделу: 4. Полы									8040515
			Раздел: 5. Проемы									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	94,08	6724,44 3293,98	693,2 230,84	632635 309898	65217 21718	257521	298454 74487	1005576
29	29	С1223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	94,08	31468		2960509		2960509		3197350
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	33,6	4715,03 3139,17	321,44 95,31	158425 105476	10800 3202	42148	236841 97811 20499	276735
31	31	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	94,08	9366		881153		881153		951645
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,88	4098,5 2676,2	449,48 137,51	24099 15736	2643 809	5720	70492 14890 3119	42108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	72872		428487		428487		462766
			Итого по разделу: 5. Проемы								34279	5936180
			Раздел: 6. Кровля и Фасад									
34	34	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	297	184,71 129,71	8,39 2,52	54859 38524	2493 749	13843	35345 7216	97420
35	35	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	297	6479,8 3108,93	77,22 11,86	1924500 923353	22935 3522	978212	852725 222178	2999403
36	36	С1224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	297	5520		1639440		1639440	131155	1770595
37	37	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	297	485,73 223,38	44,66 8,53	144260 66344	13264 2533	64652	63367 16610	224237
38	38	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	468	2297,2 1371,12	176,35 54,61	1075088 641683	82534 25557	350870	620533 135650	1831271
39	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	468	5653,09 3905,27	122,85 44,42	2645647 1827666	57493 20790	760488	1478765 329953	4454365
40	40	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	468	562,96 303,96	5,97 1,81	263464 142254	2793 848	118417	114482 30236	408182
			Итого по разделу: 6. Кровля и Фасад									11785473
			Раздел: 7. Система отопления и вентиляции									
41	41	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	80,64	1853,75 1800,44	53,31 14,7	149486 145188	4299 1185	0	143445 23435	316366
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	504	3790		1910160		1910160	152813	2062973
43	43	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	42	744,05 469,24	0 0	31250 19708	0 0	11542	19314 4045	54609
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2724,25 2695,25	5,77 0,79	871759 862479	1847 252	7432	845477 137379	1854615
45	45	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	320	259		82880		82880	6630	89510
46	46	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	1862,62 811	297,9 92,26	596039 259519	95329 29522	241191	219671 65257	880967
47	47	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	14	28456,6 25095,64	1446,55 335,98	398392 351339	20252 4704	26802	348922 59785	807099
48	48	С1246-401-0408	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч, 220 В	комплект	14	225497		3156958		3156958	252557	3409515
49	49	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		170	16434,9	192	2793932	32639	1934851	819093	3902067

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности воздуховодов		4861,42	55,1	826442	9367		289042	
50	50	Е11-200101-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	210	15984,13	151,83	3356668	31884	2390065	924928	4624124
						4451,04	43,26	934719	9085		342528	
51	51	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	380	5614,74	512,38	2133603	194703	1062570	711832	3073070
						2306,13	158,66	876329	60292		227635	
52	52	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	4539,73	123,91	90795	2478	18224	69399	173010
						3504,59	36,19	70092	724		12816	
53	53	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	5831		116620		116620		125950
											9330	
54	54	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	7297,63	176,24	43786	1057	21701	20820	69774
						3504,59	36,19	21028	217		5168	
55	55	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	4167		25002		25002		27002
			Итого по разделу: 7. Система отопления и вентиляции								2000	
			ИТОГО:									21470651
			НДС			12 %		5667938				47232819
			Итого с НДС									52900757

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «BarlauMontazhAstana» Торебеков М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Оралбаева К.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Козгамбаева Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)