Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Караганды,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140010714**

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",РК, 040700, Атырауская обл. г. Атырау ул. Проспект АБИЛКАЙЫР ХАН д. 74/1, блок 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Доп.соглашение № 34/2 от 09.02.2024 к Договору № 34 от 21.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
194	26.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г.Караганда. Корректировка.			Услуга	1	2 291 413 525,60	2 291 413 525,60	245 508 592,03
				Итого	1	x	2 291 413 525,60	245 508 592,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / / Садырбай Қ.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, Гоголя, 34 БИН 060140010714
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", город Атырау, пр. Әбілхайыр хан, дом 74/1, б.8, н.п.2 БИН 070340007367
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда: №34 от 21.08.2023 г.

Срок действия договора: 31.12.2024 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	21.08.2023 г.				
		Доп.соглашение					
		34/1	08.02.2024 г.				
		34/2	09.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка	2 775 413 525,60	2 045 904 933,57							245 508 592,03	2 291 413 525,60
ИТОГО	**2 775 413 525,60**	**2 045 904 933,57**	-	-	-	-	-	-	**245 508 592,03**	**2 291 413 525,60**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Караганды»
БИН 060140010714
Камалиев М.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367
Сапарбек К. К. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "СтройСервисГарант"
БИН 140540009841
_____

НДВСРК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34 БИН 060140010714
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", город Атырау, пр. Әбілхайыр хан, дом 74/1, б.8, н.п.2 БИН 070340007367
Стройка : Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка
Договор подряда (контракт) №34 от 21.08.2023 г.
Доп.соглашение №34/1 от 08.02.2024 г.
Доп.соглашение №34/2 от 09.02.2024 г.

Акт выполненных работ № 3 за Декабрь

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Тепловые сети				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**135 019 286**
1	У6101-0102-0115	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3 440,8949	442	1 520 876
2	У6101-0201-0203 . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	67,983	15 085	1 025 524
3	У6101-0102-0115 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3. . *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	1 256,667	486	610 740
4	У6101-0201-0203 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.27, Кзтр=1,2, Кзм=1,2.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. . *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	24,146	18 102	437 091
5	У6101-0210-0101	Водоотлив из траншей	м^3	3 756,838	4 731	17 773 601
6	У6101-0102-0215	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	391,812	602	235 871
7	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7 736,557	70	541 559
8	У6101-0101-0302	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	398,791	79	31 504
9	У6302-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	211,777	9 494	2 010 611
10	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4 379,1604	66	289 025
11	У6101-0106-0111	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4 379,1604	29	126 996
12	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	486,5725	4 073	1 981 810

13	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4 281,1677	645	2 761 353
		Теплотрасса				
24	У6303-0104-0110	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 400 мм	км	0,3404	9 164 883	3 119 726
56	У6303-0104-0219	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	10	188 962	1 889 620
59	С1241-405-0313	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х8,0 мм	шт.	2	266 328	532 656
74	У6303-0104-0219	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	4	188 962	755 848
75	С1241-414-0113	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 426 мм	шт.	4	172 993	691 972
76	У6303-0104-0219	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	2	188 962	377 924
77	С1241-414-0113	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 426 мм	шт.	2	172 993	345 986
78	У6303-0104-0219	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	2	188 962	377 924
79	С1241-418-0117	Заглушка изоляции металлическая диаметром 426 мм защитным покрытием толщиной 560 мм	шт.	2	36 208	72 416
85	С1241-411-0113	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 426-750х40-1	шт.	4	665 791	2 663 164
104	У6303-0104-0219	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	2	188 962	377 924
132	С1241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	2	7 979	15 958
133	С1241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	50	9 747	487 350
134	С1241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	2	11 482	22 964
137	С1241-408-0205	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	30	48 226	1 446 780
156	У6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3 597,0	23	82 731
157	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3 597,0	125	449 625
158	У6111-0101-1102	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна фасонной поверхности	$м^3$	18,0	128 881	2 319 858
159	С1234-204-0108	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	484,0	7 128	3 449 952
167	У6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	36,08	36 882	1 330 703
168	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	36,08	137 588	4 964 175
		Трубопроводы в не ППУ изоляции				
179	С1242-202-0608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	584 223	2 336 892
180	С1242-202-0609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	971 114	3 884 456
184	С1242-202-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	3 475 520	6 951 040

186	519-201-0802	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	2	9 900 191	19 800 382
203	У6303-0101-0208	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм	км	0,014	8 578 807	120 103
204	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	14	15 940	223 160
205	У6303-0101-0211	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 400 мм	км	0,018	12 347 010	222 246
206	С1241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	18	36 871	663 678
213	С1241-112-0231	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	2	13 986	27 972
218	С1241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х8,0-273х6,0 мм	шт.	2	34 329	68 658
226	У6301-0801-0107	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м, диаметр труб 1200 мм	м	30	178 676	5 360 280
227	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	30,12	167 423	5 042 781
		Конструкции теплоизоляционные				
229	У6301-0201-0152	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 1000 мм	км	0,06	48 009 478	2 880 569
		Вынос и перенос сетей				
238	У6303-0101-0206 *К=0,6*	Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,208	3 860 680	803 021
		Устройство насыпи				
253	У6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	$м^3$	4 500	75	337 500
254	У6101-0106-0112	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	$м^3$	4 500	31	139 500
255	С1211-201-0108 *прим-но*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм /скальник/	$м^3$	4 500	3 591	16 159 500
256	У6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	4 500	769	3 460 500
		Восстановление участков покрытия				
257	У6201-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	150,1	7 507	1 126 801
258	У6201-0403-1301	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	1 000	1 662	1 662 000
259	У6201-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	200,3	10 107	2 024 432
260	У6201-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 000	2 619	2 619 000
261	У6201-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	1 000	1 070	1 070 000
262	У6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 000	2 913	2 913 000
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03 Технолгический трубопровод				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**295 060 336**
		Оборудование и арматура трубопроводная. Сети воды				
4	Перечень *п.4*	Насос GRUNDFOS NB150-400/408 A-F1-A-BQQE производительностью 205 $м^3$/час, напор 25 метров, электродвигатель мощностью 30кВт со шкафом управления	шт.	3	27 656 554,62	82 969 664
8	С1242-202-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	71 109	142 218
10	519-201-1706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	10	5 485 569	54 855 690

12	519-201-1708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	10	12 362 854	123 628 540
14	519-201-1708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	1	12 362 854	12 362 854
		Материалы. Сети воды				
22	С1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	10	18 526	185 260
24	С1241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	65	36 871	2 396 615
25	С1241-112-0244	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	шт.	4	56 195	224 780
		Контрольно-измерительные приборы. Сети воды				
38	Перечень *п.14*	Шкаф управления учетом электроэнергии центрального теплового пункта ШУТЭ	шт.	1	14 388 571,43	14 388 571
		Арматура трубопроводная. Сети дренажа				
42	С1242-202-0602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	121 655	486 620
44	С1242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	5	229 889	1 149 445
46	С1242-202-0607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	6	347 178	2 083 068
		Материалы. Сети дренажа				
50	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5	2 679	13 395
52	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	48	3 617	173 616

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03 Технологический трубопровод

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 1 376 612 959

		Оборудование и арматура трубопроводная. Сети воды				
3	Перечень *п.6*	Насос GRUNDFOS TP 350-650/4 A-F-0-BAQE-YW3 производительностью 1250 $м^3$/час, напор 55 метров, электродвигатель мощностью 250кВт	шт.	4	146 091 599,19	584 366 397
7	519-201-1701	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 631 119	1 631 119
9	519-201-1702	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2 183 474	8 733 896
11	519-201-1708	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 400, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	5	12 362 854	61 814 270
13	519-201-1709	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 500, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	5	19 709 195	98 545 975
15	519-201-1712	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 800, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	1	61 057 727	61 057 727
17	519-201-1714	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 1000, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	4	101 824 355	407 297 420
23	С1242-205-4701	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	200 745	802 980

25	С1242-205-4706	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	494 365	494 365
		Материалы. Сети воды				
34	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2	2 309	4 618
36	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8	3 617	28 936
38	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	14	27 814	389 396
44	С1241-107-0130	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х10,0 мм	м	142	178 110	25 291 620
		Контрольно-измерительные приборы. Сети воды				
65	Перечень *п.12*	Шкаф управления учетом электроэнергии насосной станции ШУТЭ	шт.	1	16 187 142,86	16 187 143
		Материалы. Сети дренажа				
75	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 453	17 436
77	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	3 617
		Подключение насосной				
92	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	34,65	167 423	5 801 207
95	519-201-1714	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 1000, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	1	101 824 355	101 824 355
		Узел ответвления УТ1				
97	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	13,86	167 423	2 320 483
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 923 300**
		Кабельно-проводниковая продукция				
14	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	м	1 450	6 154	8 923 300
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-05 Электромонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**132 950 400**
4	Печерень *п.11*	Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПВ 2500/10-0,4кВ	шт.	1	132 950 400	132 950 400

			ИТОГО ПО АКТУ:	1 948 566 281,64
			в т.ч. Оборудование	1 782 414 402,91
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%		14 621 365,33
			Сметная прибыль 5%	9 038 662,20
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	98 159 382,35
			Всего:	2 070 385 691,52
			на IV квартал 2024 г., доля - 8 %, к - 1,0000	165 630 855,32
			на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192	527 534 274,20
			на II квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0388	623 707 830,34
			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587	635 656 026,17
			на IV квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,079	201 055 154,50

					Всего:	2 153 584 140,54
				Налог на добавленную стоимость - 12 %		258 430 096,86
					Всего:	2 412 014 237,47
				Итого с тендерной скидкой 5%		2 291 413 525,60

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист сектора технического надзора ГУ «Отдел строительства города Караганды»
БИН 070340007367
Абжанов Н.Д. _____

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 060140010714
Садыгбай К. К. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "СройСервисГарант":
БИН 140540009841
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "АПМ-1"
БИН 80140017646
Алпысбаев Н. К. _____