СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за Декабрь 2024 года

ЗАКАЗЧИК: Егамбердиев Асил Елибаевич
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"
ТЕХНАДЗОР:ТОО "iVision Build"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ARHPROJECT+"
ДОГОВОР: №37 от 05.11.2024 г

Наименование объекта: «Строительство автомойки расположенный по адресу: город Шымкент, район Тұранский, ул Новостройка, №196А»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	2825711	23547289	26373000	2825711	23547289	26373000
	Итого к оплате ТОО "Намыс"	**2825711**	**23547289**	**26373000**	**2825711**	**23547289**	**26373000**

ЗАКАЗЧИК
Егамбердиев А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "iVision Build"
Юрибеков Э.Т..

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ARHPROJECT+"
Абуов Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Г.Д.

Scanned with CamScanner

Форма 2

Заказчик: **Егамбердиев Асил Елибаевич**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор: **ТОО "iVision Build"**
Авторский надзор: **ТОО "ARHPROJECT+"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство автомойки расположенный по адресу: город Шымкент, район Туранский, ул Новостройка, №196А
Договор подряда (контракт) №37 от 05.11.2024 г

АКТ №1
выполненных работ
за Декабрь 2024 года

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. фундамент										
1	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28)	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	20		37 086,82	1 894,33	741736	37886	486034	214868	1033133
		НР - 91%; СП - 8%				10 890,79	915,17	217816	18303		76528	
2	212-101-0302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м³	40		19 689	--	787560	--	787560	--	850565
		СП - 8%				--	--	--	--		63005	
		Стена										
3	110S-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены наружные простые из Кирпич керамический или силикатный рядовой. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	30		27 556,89	5 436,93	826707	163108	176965	502883	1435957
		НР - 93%; СП - 8%				16 221,12	1 803,36	486634	54101		106367	
4	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	11,85		84 688	--	1003553	--	1003553	--	1083837
		СП - 8%				--	--	--	--		80284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3359556	200994	2454112	717751	4403492
								704450	72404	--	326184	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3359556				
	Материалы		тенге					662999				
	Всего заработная плата		тенге						776854			

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1791113				
		Накладные расходы	тенге				717751				
		Сметная прибыль	тенге				326184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4403491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	тенге					776854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4403491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	тенге					776854			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,8	203 970,04	2 259,24	979056	10845	674520	269554	1348499
		НР - 90%; СП - 8%			61 185,6	1 211,21	293691	5814		99889	
6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	140	2 301,01	24,35	322141	3409	253414	48540	400336
		НР - 72%; СП - 8%			466,56	14,99	65318	2099		29655	
7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	140	3 916,92	43,09	548369	6033	220258	298893	915043
		НР - 92%; СП - 8%			2 300,56	20,04	322078	2806		67781	
8	224-102-0101 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	140	1 637	–	229180	–	229180	–	247514
		СП - 8%			–	–	–	–		18334	
9	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	7,5	1 683,95	17,78	12630	133	6235	5812	19918
		НР - 92%; СП - 8%			834,93	7,45	6262	56		1475	
10	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Карнизы. Сборка	$м^2$ развернутой поверхности карниза	32	3 970,79	77,87	127065	2492	6337	107581	253418
		НР - 90%; СП - 8%			3 694,89	40,56	118236	1298		18772	
11	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	36	4 886,24	7,7	175905	277	103502	66468	261762
		НР - 92%; СП - 8%			2 003,51	3,36	72126	121		19390	
12	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	17	2 955,7	7,81	50247	133	35226	13755	69122
		НР - 92%; СП - 8%			875,75	3,7	14888	63		5120	
		ПРОЕМЫ									

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери металлические									
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах /Дн-1,Дн-2/	м²	10	7 038,59	101,8	70386	1018	14595	38165	117236
		НР - 69%; СП - 8%			5 477,35	53,88	54773	539		8684	
14	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/	м²	10	68 169	–	681690	–	681690	–	736225
		СП - 8%			–	–	–	–		54535	
15	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	8	694,44	2,43	5556	20	3920	1465	7582
		НР - 90%; СП - 8%			202,06	1,35	1616	11		562	
16	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	601	–	4808	–	4808	–	5193
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
17	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	8	3 217	–	25736	–	25736	–	27795
		СП - 8%			–	–	–	–		2059	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	240	2 470,04	163,84	592810	39322	96929	392467	1064099
		НР - 80%; СП - 8%			1 902,33	141,77	456559	34025		78822	
19	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	240	2 553,55	32,02	612852	7685	219012	311626	998436
		НР - 80%; СП - 8%			1 608,98	14,07	386155	3377		73958	
20	1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	240	1 556,53	8,28	373567	1987	49080	258897	683061
		НР - 80%; СП - 8%			1 343,75	4,67	322500	1121		50597	
21	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/	м² потолка	180	4 323,36	28,08	778205	5054	218976	501008	1381550
		НР - 90%; СП - 8%			3 078,75	13,89	554175	2500		102337	
22	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	780,9	925	–	722332	–	722332	–	780119
		СП - 8%			–	–	–	–		57787	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	245,6	1 402,99	3,13	344574	769	37493	245307	637072
		НР - 80%; СП - 8%			1 247,2	1,31	306312	322		47191	
24	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	245,7	1 846,37	8,86	453653	2177	54034	318934	834394
		НР - 80%; СП - 8%			1 617,59	4,99	397442	1226		61807	
				ол							
25	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	297	3 535,89	140,34	1050159	41681	136495	842465	2044034
		НР - 94%; СП - 8%			2 935,97	81,67	871983	24256		151410	
26	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	297	3 239	–	961983	–	961983	–	1038942
		СП - 8%			–	–	–	–		76959	
				Наружные отделка							
27	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм	$м^2$	145	1 359,88	5,79	197183	840	103457	74594	293519
		НР - 80%; СП - 8%			640,59	2,46	92886	357		21742	
28	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	145	4 019,54	22,99	582833	3334	78631	401549	1063133
		НР - 80%; СП - 8%			3 454,26	7,37	500868	1069		78751	
29	1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	145	4 989,54	22,99	723483	3334	219281	401549	1215035
		НР - 80%; СП - 8%			3 454,26	7,37	500868	1069		90003	
30	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	145	1 221,99	5	177189	725	36540	112224	312566
		НР - 80%; СП - 8%			964,99	2,46	139924	357		23153	
31	Прайс лист	Металлический сайдинг	$м^2$	159,5	140	–	22330	–	22330	–	24116
		СП - 8%			–	–	–	–		1786	
32	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	746,24	1 725,86	90,04	1287906	67191	288527	901489	2364547
		НР - 93%; СП - 8%			1 249,18	49,79	932188	37155		175152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12113828	198459	5504521	5612342	19144266
							6410848	119641	–	1418096	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12043442				
	Материалы		тенге				2841867				
	Всего заработная плата		тенге					6475177			

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2648059				
		Накладные расходы	тенге				5574177				
		Сметная прибыль	тенге				1409412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19027031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2406
		Сметная заработная плата	тенге					6475177			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				70386				
	Материалы		тенге				14594				
	Всего заработная плата		тенге					55312			
		Накладные расходы	тенге				38165				
		Сметная прибыль	тенге				8684				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				117235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					55312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19144266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2427
		Сметная заработная плата	тенге					6530489			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**23547589**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7115298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					399453			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					192045			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7958632		
		- Накладные расходы	тенге							6330093	
		- Сметная прибыль	тенге							1744280	

НДС (12%) **12%** **2 825 711**
Стоимость строительства **26 373 000**

Заказчик:
Егамбердиев А.С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
Останов Т.Д.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ARHPROJECT+"
Абуов Н.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Vision Build"
Оразбеков Э.Т.

Scanned with CamScanner