Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренколь "**

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1**

Стройка: **Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое " в раойне Теренколь Павлодарская область**

Объект: Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое " в раойне Теренколь Павлодарская область

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц **2024** года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименован	код
		68	**09.15.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое " в раойне Теренколь Павлодарская область	**38 468 718,43**	**34 347 070,03**							**4 121 648,40**	**38 468 718,43**
Удержание аванса 30%		**10 304 121,01**							1 236 494,52	11 540 615,53
5 % на сдачу объекта		1 717 353,50							206 082,42	1 923 435,92
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**22 325 595,52**							**2 679 071,46**	**25 004 666,98**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренколь "
БИН 110140006649

Руководитель _____ **Атмаев Б.С**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "SD Проект Консалдинг"

БИН 131140014212

Эксперт _____ **Касенов К.С**

Подрядчик :
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренколь " БИН 110140006649**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область г Павлодар , Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область**

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **2023.09.15**

Акт №3
приемки выполненных работ за апрель месяц от 25.04.20244 года.
(по локальной смете 1-1-1)

за Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ										
1	1	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	1026,74	322,29	0	330908	0	0	277959	657576	Казахстан
						322,29	0	330908	0		48709		
2	2	Е11-460401-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные/кр. Разборка	м³	23,6	53029,49	25833,02	1251496	609659	59154	714583	2123365	Казахстан
						24689,95	11356,39	582683	268011		157286		
3	3	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Основания бетонные под полы на гравии/отмостка. Разборка	м³	28,842	24549,39	10276,67	708054	296400	0	456234	1257431	Казахстан
						14272,72	4558,69	411654	131482		93143		
4	4	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	92,19	1596,58	210,22	147189	19380	0	117476	285838	Казахстан
						1386,36	130,64	127809	12044		21173		
5	5	Е11-460401-1101 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м²	87,39	2725,74	210,22	238202	18371	0	194248	467046	Казахстан
						2515,52	130,64	219831	11417		34596		
6	6	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	60,5	125,12	0,04	7570	2	0	5449	14060	Казахстан
						125,08	0	7567	0		1041		
7	7	Е12-180101-1202 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	38,5712	738,11	480,61	28470	18538	0	10520	42109	Казахстан
						257,5	121,3	9932	4679		3119		
8	8	Е12-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м²	482,14	196	0	94499	0	0	68040	175542	Казахстан
						196	0	94499	0		13003		
9	9	Е12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	482,14	105,42	0	50827	0	0	36594	94417	Казахстан
						105,42	0	50827	0		6996		
10	10	Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	482,14	484,56	22,73	233626	10959	0	165225	430759	Казахстан
						461,83	14,13	222667	6813		31908		
11	11	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	151,88	51,82	0	7870	0	0	5667	14620	Казахстан
						51,82	0	7870	0		1083		
12	12	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м³	16,2368	24549,39	10276,67	398604	166861	0	256840	707879	Казахстан
						14272,72	4558,69	231743	74019		52435		
13	13	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжка	м²	202,96	2723,86	897,26	552835	182108	0	326323	949490	Казахстан
						1826,6	406,48	370727	82499		70332		

						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ										
14	14	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжка	м²	202,96	2723,86	897,26	552835	182108	0	326323	949490	Казахстан
						1826,6	406,48	370727	82499		70332		
15	15	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	202,96	1185,76	38,06	240662	7725	0	171170	444779	Казахстан
						1147,7	23,65	232937	4800		32946		
16	16	Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	111,25	196,28	0	21836	0	0	15722	40563	Казахстан
						196,28	0	21836	0		3005		
17	17	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м³	5,6208	24549,39	10276,67	137987	57763	0	88912	245051	Казахстан
						14272,72	4558,69	80224	25623		18152		
18	18	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжка	м²	70,26	2723,86	897,26	191378	63041	0	112965	328691	Казахстан
						1826,6	406,48	128337	28559		24347		
19	19	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	70,26	160	3,44	11242	241	0	8028	20811	Казахстан
						156,56	2,14	11000	150		1542		
20	20	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	55,76	51,82	0	2889	0	0	2080	5367	Казахстан
						51,82	0	2889	0		398		
21	21	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м³	6,972	24549,39	10276,67	171158	71649	0	110286	303959	Казахстан
						14272,72	4558,69	99509	31783		22516		
22	22	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	87,15	2723,86	897,26	237384	78196	0	140122	407706	Казахстан
						1826,6	406,48	159188	35425		30200		
23	23	Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	39,6	196,28	0	7773	0	0	5596	14439	Казахстан
						196,28	0	7773	0		1070		
24	24	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжка	м²	306,17	2723,86	897,26	833964	274714	0	492266	1432327	Казахстан
						1826,6	406,48	559250	124452		106097		
25	25	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	306,17	160	3,44	48987	1053	0	34983	90687	Казахстан
						156,56	2,14	47934	655		6717		
26	26	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	342,71	51,82	0	17759	0	0	12787	32989	Казахстан
						51,82	0	17759	0		2444		
27	27	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжка	м²	15,71	2723,86	897,26	42792	14096	0	25259	73495	Казахстан
						1826,6	406,48	28696	6386		5444		
28	28	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжка	м²	15,71	2723,86	897,26	42792	14096	0	25259	73495	Казахстан
						1826,6	406,48	28696	6386		5444		
29	29	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	15,71	1185,76	38,06	18628	598	0	13249	34428	Казахстан
						1147,7	23,65	18030	372		2550		
30	30	Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	11,36	196,28	0	2230	0	0	1605	4142	Казахстан
						196,28	0	2230	0		307		
31	31	Е12-120104-0507 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады сложные. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	1164,39	288,64	0	336090	0	0	241984	624323	Казахстан
						288,64	0	336090	0		46250		
32	32	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	1898,26	322,29	0	611790	0	0	513897	1215740	Казахстан
						322,29	0	611790	0		90053		
33	33	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Разборка	м³	20,3	17920,67	5229,28	363790	106155	0	255969	669340	Казахстан
						12691,39	2319,69	257635	47090		49581		
34	34	Е12-180101-1202 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания щебеночные/КЕРАМЗИТ. Разборка	м³ конструкции	32	738,11	480,61	23620	15380	0	8728	34936	Казахстан
						257,5	121,3	8240	3882		2588		
35	35	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли	901,57	248,61	32,14	224139	28976	0	146379	400162	Казахстан
						216,47	9,03	195163	8141		29644		

						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ										
36	36	Е12-080101-0102 Ктр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		901,57	355,98	20,27	320941	18275	0	221615	585958	Казахстан
				м² кровли		335,71	5,69	302666	5130		43402		
37	37	Е12-080101-0104 Ктр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты		901,57	114,96	18,87	103644	17012	0	65815	183018	Казахстан
				м² кровли		96,09	5,3	86632	4778		13560		
38	38	Е12-080101-0202 Ктр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		901,57	144,27	0,08	130070	72	0	93601	241567	Казахстан
				м² кровли		144,19	0	129997	0		17896		
39	39	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		349,7067	170		59450				64206	Казахстан
				т							4756		
40	40	С3412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		2797,6536	62		173455				187331	Казахстан
				т·км							13876		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ									15929132	
			ИТОГО:					8979435	2273428	59154	5769758	15929134	
								6413945	1007075		1179941		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**191149,608**					
			Итого с временными									**16120283,61**	
			Зимние удорожания			**1,3 %**		**209563,6869**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16329847,29**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**326596,9459**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16656444,24**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**17406882**	
			Договорной коэфицент К=0,95									*16536537,91*	
			НДС			**12 %**		**1984384,55**					
			Итого с НДС									**18520922,46**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренколь "
БИН 110140006649

Руководитель _____ **Атмаев Б.С**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО" SD Проект Консалдинг"

БИН 131140014212

Эксперт _____ **Касенов К.С**

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004807

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Су Курылыс Проект"

БИН 100440011822

Главный инженер _____ **Нэмет К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренколь " БИН 110140006649**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область г Павлодар , Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **2023.09.15**

Акт № 4
приемки выполненных работ за апрель месяц от 25.04.20244 года.
(по локальной смете 2-1-1)

за **Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА И КРОВЛИ										
			ФЕРМА ЛИСТ 65										
1	141	Е11-090302-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5,9604	82270,2 41860	33855,34 10863,77	490363 249502	201791 64752	39070	216836 56576	763775	Казахстан
2	142	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,9604	244073,48 183557,92	53758,25 19986,78	1454776 1094079	320420 119129	40277	837113 183351	2475241	Казахстан
3	143	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,126368	463375		2375431		2375431	190034	2565465	Казахстан
4	144	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,072448	578162		620049		620049	49604	669653	Казахстан
5	145	С ССЦ РК 8.04-08-2021	Доплата за применение марки стали С245	тн	5,9604	7791		46437		46437	3715	50152	Казахстан
			ПАРАПЕТ РАЗВЕРТКИ										
6	168	Е11-070107-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02112	1115142,42 68225,92	9043,79 2057,46	23552 1441	191 43	21920	1752 2024	27328	Казахстан
7	169	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м³	36,1	55345,64 15015	7346,31 1465,83	1997978 542042	265201 52916	1190734	541412 203151	2742541	Казахстан
8	170	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,18212	364835		431279		431279	34502	465781	Казахстан
9	176	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	98,1	55757,5 9725,36	4475,01 1081,18	5469811 954058	438998 106064	4076754	985913 516458	6972182	Казахстан
10	177	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,57683	586179,73 100816,13	3597,6 1089,24	338125 58154	2075 628	277896	54667 31423	424215	Казахстан
				м³									
			Итого по разделу: 6. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКА И КРОВЛИ										
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**17156333**
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2899276				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1228677			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						343532			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9119847		
			- Накладные расходы	Тенге								2637693	
			- Сметная прибыль	Тенге								1270838	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		205875,9972					
			Итого с временными									17362209,1	
			Зимние удорожания			1,3 %		225708,7183					
			Итого с зимними удорожаниями									17587917,82	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		351758,3563					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17939676,17	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									18747929	
			Договорной коэфициент К=0,95									*17810532,12*	
			НДС			12 %		2137263,85					
			Итого с НДС									19947795,97	

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренколь "
БИН 110140006649

Руководитель _____ **Атмаев Б.С**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора
ТОО" SD Проект Консалтинг"
БИН 131140014212
Эксперт _____ **Касенов К.С**

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Су Курылыс Проект"
БИН 100440011822
Главный тнженер _____ **Нэмет К.С.**