Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

24.12.2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Экостройсервис ПВ" РК, г.Павлодар, ул. Транспортная 1/9**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Аронов Курмангали**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 24-х квартирным домам в селе Актогай Актогайского района, Павлодарской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел реального сектора экономики Актогайского района», Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай. Кабылбека Алина, 97 БИН 1110740008617. тел 8 718 4122 062.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ES-Проект"**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел реального сектора экономики Актогайского района»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект: строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 24-х квартирным домам в селе Актогай Актогайского района, Павлодарской области. (фундамент под КТИ, ограждение КТП. выгреб, наружные сети водопровода и канализации, тепловая сеть. наружные сети электроснабжения.)

Фундаменты под КТП: ленточные из сборных бетонных блоков

Ограждение КТП: Металлическое. Производство работ велись в соответствии с требованиями СПРК 5.01-101-2013; СН РК 1,03-05-2011 и проектом производства работ.

Выгреб (2шт): Сооружение выгреба выполнен прямоугольным в плане габаритными размерами 10,5х6,0м Техническая характеристика: выгреб емкостью 150м3 относится к сооружениям Ш класса ответственности, со второй степенью огнестойкости. Выгреб представляет собой монолитную железобетонную емкость, заглубленную в грунт с обсыпкой грунтом, обеспечивающей теплоизоляцию.

Наружные сети водопровода и канализации:

Проект сетей водоснабжения и канализации к дому выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009. СН РК 4.01-03-2011, СНРК 4.01-03-2013.СИ РК 4.01-05-2002. СН РК 4.01-01-201 1.

Водоснабжение объекта предусматривается от существующей поселка сети Д110. Подключение выполнено в существующем колодце с установкой запорной арматуры.

Установка водомерного узла запроектирована на вводе в здание. Сброс сточных вод предусматривается в два проектируемых выгреба V=1503, с дальнейшим вывозом в места, согласованные с санэпидстанцией.

Канализационная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001.Согласно инженерно-геологическим изысканиям, грунтовые воды на площадке вскрыты на глубине 4,9-5,|м. Естественным основанием под трубопроводы водопровода и канализации служит песок. Глубина промерзания - 2.6м. Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011, МСН 4.02-02-2004 и СИ РК 4.02-04-2003.

Прокладка трубопроводов тенлосети предусмотрена подземным бесканальным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2006.

При размещении тепловой сети нод вспомогательными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты.

Трубопроводы горячего водоснабжения с параметрами теплоносителя 95-70 °С.

Система горячего водоснабжения присоединена к тепловой сети по закрытой схеме. Грубы приняты стальные электросварные прямошовные термообработанные гр. "В" из Ст20 по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Категория трубопроводов-[\У согласно "Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением" от 30.12.2014г. №58.

Наружные сети электроснабжения: проект "Наружные сети электроснабжения." выполнен на основании исходных данных и технических условий, выданных АО "ПРЭК". Согласно СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий, Правила проектирования" проектируемые жилые дома относятся ко П категории надежности электроснабжения (см. табл.5раздел "Жилые дома высотой До 16 этажей с электроплитами").

- район по гололеду — Ш
- район по гололеду — Ш
- район по ветру - Ш

- расчетная скорость ветра - 50 даН/м2

- толщина стенки гололеда - 15 мм

Согласно СП РК 3.02-1011-2012* "Здания жилые многоквартирные" проектируемые жилые дома по классификации жилых зданий относятся к ГУклассу. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **07/10/2020**
окончание работ **23/12/2020**
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1** ;
фактически, месяц: **2.5**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Актогай, Актогайского района, Павлодарской области**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аронов Курмангали**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)