Форма 2В

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: №37 от 19.06.2017 г.

Наименование объекта: Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул. Демисинова в г.Кызылорда. СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
1	Е11-240101-0209 11-240101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	0,492962	1531717,28	669413,06	755078,41	329995,20	339289,64	887,00	437,26
		км трубопровода		788906,67	174005,80	388901,01	85778,25	62,1	167,89	82,76
		Накладные расходы -		*688267,33*		*339290,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*597968,64*				*294776,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90298,68*				*44514,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177598,77*		*87549,00*				
		Сметная стоимость				*1181917,00*				
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ В КАНАЛАХ Н1-Н16-16ШТ								
2	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	5,544	24255,60	406,79	134473,04	2255,22	14328,32	4,05	22,45
		м3		2939,65	138,17	16297,43	766,01	48,5	0,15	0,81
		Накладные расходы -		*2584,47*		*14328,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*8276,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1091,73*				*6053,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2147,21*		*11904,00*				
		Сметная стоимость				*160705,00*				
		ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ НАДЗЕМНЫЕ ОПОРЫ-0П1,0П2-2ШТ								
3	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	1360,18	–	5440,71	–	3582,48	1,89	7,56
		м3 грунта		1360,18	–	5440,71	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*895,62*		*3582,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*803,86*				*3215,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,76*				*367,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,46*		*722,00*				
		Сметная стоимость				*9745,00*				
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1	635,93	–	635,93	–	418,73	0,97	0,97
		м3 грунта		635,93	–	635,93	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*418,73*		*419,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*376,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*43,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*84,00*				
		Сметная стоимость				*1139,00*				
5	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	0,2	1706,55	1106,36	341,31	221,27	125,92	0,85	0,17
		м3 основания		595,99	456,31	119,20	91,26	50,8	0,54	0,11
		Накладные расходы -		*629,59*		*126,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*107,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,02*				*19,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,89*		*37,00*				
		Сметная стоимость				*505,00*				
6	Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	2	1225,34	45,99	2450,69	91,98	256,89	0,14	0,29
		м2 покрытия		103,80	16,69	207,59	33,39	60,9	0,02	0,04
		Накладные расходы -		*128,44*		*257,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*73,38*				*147,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,07*				*110,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,30*		*217,00*				
		Сметная стоимость				*2924,00*				
7	Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	2	223,43	2,39	446,85	4,77	38,83	0,02	0,04
		м2		14,59	1,07	29,18	2,15	60,9	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*19,42*		*39,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,54*				*19,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,88*				*20,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,43*		*39,00*				
		Сметная стоимость				*525,00*				
8	Е11-060501-0102 11-060501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные из В20 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство**	1,6	31163,69	3062,29	49861,91	4899,66	6984,34	7,04	11,26
		м3		5288,10	732,64	8460,95	1172,23	48,5	0,88	1,41
		Накладные расходы -		*4365,21*		*6984,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2920,06*				*4672,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1445,15*				*2312,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2842,31*		*4548,00*				
		Сметная стоимость				*61394,00*				
9	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,06	200248,42	824,36	12014,91	49,46	1891,23	58,00	3,48
		т		45213,32	339,83	2712,80	20,39	48,5	0,36	0,02
		Накладные расходы -		*31520,57*		*1891,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22093,28*				*1326,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9427,29*				*566,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18541,52*		*1112,00*				
		Сметная стоимость				*15019,00*				
10	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	4	720,39	11,36	2881,55	45,46	492,64	0,21	0,85
		м2 поверхности		173,24	1,65	692,98	6,61	50,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*123,16*		*493,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*355,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,31*				*137,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,48*		*270,00*				
		Сметная стоимость				*3644,00*				
		Теплоизоляционные работы								
11	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	3,5	62093,36	714,13	217326,77	2499,46	39800,98	18,80	65,80
		м3 изоляции		14829,44	330,58	51903,04	1157,03	55,3	0,40	1,40
		Накладные расходы -		*11371,71*		*39801,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*29342,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2988,22*				*10459,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5877,21*		*20570,00*				
		Сметная стоимость				*277698,00*				
12	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	85	380,78	10,20	32366,47	866,81	13178,04	0,32	27,18
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	20149,94	330,17	55,3	0,00	0,40
		Накладные расходы -		*155,04*		*13178,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*11326,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,79*				*1853,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,87*		*3644,00*				
		Сметная стоимость				*49188,00*				
13	Е11-260101-1001 11-260101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	31,4	26105,33	974,11	819707,48	30587,10	329172,66	18,85	591,89
		м3 изоляции		15811,19	454,55	496471,41	14272,79	55,3	0,55	17,27
		Накладные расходы -		*10483,21*		*329173,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8994,95*				*282442,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,25*				*46731,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,08*		*91910,00*				
		Сметная стоимость				*1240791,00*				
14	Е11-260301-0702 11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	630	800,59	9,27	504374,24	5841,96	149858,93	0,47	297,36
		м2 поверхности покрытия изоляции		349,88	3,88	220424,05	2447,12	55,3	0,00	2,96
		Накладные расходы -		*237,87*		*149859,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*195,63*				*123248,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,24*				*26611,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,08*		*52339,00*				
		Сметная стоимость				*706572,00*				
15	Е11-240106-0107 11-240106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка	2	22326,91	9976,85	44653,82	19953,69	20303,52	13,40	26,80
		комплект		11578,94	2641,15	23157,88	5282,31	62,1	2,52	5,04
		Накладные расходы -		*10151,76*		*20304,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8830,68*				*17661,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1321,08*				*2642,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*5197,00*				
		Сметная стоимость				*70154,00*				
16	Е11-240106-0105 11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	2	12570,97	5880,14	25141,95	11760,29	11348,54	7,33	14,66
		комплект		6333,85	1608,40	12667,71	3216,79	62,1	1,54	3,08
		Накладные расходы -		*5674,27*		*11349,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4932,14*				*9864,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*742,13*				*1484,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1459,62*		*2919,00*				
		Сметная стоимость				*39410,00*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ-600Х450-7ШТ								
17	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,8	22518,05	991,09	63050,53	2775,05	4868,81	1,79	5,01
		м3		1310,32	240,62	3668,88	673,73	48,5	0,29	0,81
		Накладные расходы -		*1738,86*		*4869,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*752,20*				*2106,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*986,66*				*2763,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,55*		*5434,00*				
		Сметная стоимость				*73353,00*				
18	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,14	22939,08	5,08	3211,47	0,71	364,24	3,66	0,51
		м3 подстилающего слоя		2566,25	–	359,27	–	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд								
			1,9	121,12	1,76	230,14	3,35	71,46	0,06	0,12
		м шва		49,34	0,83	93,76	1,57	62,1	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*37,61*		*71,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,16*				*59,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*12,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*24,00*				
		Сметная стоимость				*326,00*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ-1280Х680-46ШТ								
35	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство								
			78,2	22518,05	991,09	1760911,32	77503,12	135978,92	1,79	139,98
		м3		1310,32	240,62	102466,70	18816,22	48,5	0,29	22,51
		Накладные расходы -		*1738,86*		*135979,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*752,20*				*58822,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*986,66*				*77157,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,55*		*151751,00*				
		Сметная стоимость				*2048641,00*				
36	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			3,864	22939,08	5,08	88636,60	19,64	10053,07	3,66	14,14
		м3 подстилающего слоя		2566,25	–	9915,97	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2601,73*		*10053,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1562,84*				*6039,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1038,88*				*4014,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2043,26*		*7895,00*				
		Сметная стоимость				*106585,00*				
37	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			38,64	619,58	18,24	23940,40	704,79	7198,86	0,36	13,76
		м2 стяжки		242,80	9,30	9381,76	359,22	60,9	0,01	0,49
		Накладные расходы -		*186,31*		*7199,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,53*				*5932,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,78*				*1267,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,47*		*2491,00*				
		Сметная стоимость				*33630,00*				
38	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			1,656	7717,43	1407,40	12780,07	2330,66	3672,35	4,54	7,52
		м3 кладки		3239,29	330,58	5364,26	547,44	50,8	0,40	0,66
		Накладные расходы -		*2217,61*		*3672,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1813,49*				*3003,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*404,11*				*669,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*794,80*		*1316,00*				
		Сметная стоимость				*17769,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е11-130501-0305 11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	132,48	2535,34	59,34	335881,91	7861,43	57300,58	0,62	82,14
		м2		551,43	23,85	73054,00	3159,54	54,2	0,03	3,97
		Накладные расходы -		*432,52*		*57301,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*311,80*				*41308,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,72*				*15993,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,43*		*31455,00*				
		Сметная стоимость				*424637,00*				
40	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	209,76	121,12	1,76	25406,95	369,52	7889,72	0,06	13,28
		м шва		49,34	0,83	10350,58	173,36	62,1	0,00	0,21
		Накладные расходы -		*37,61*		*7890,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,16*				*6535,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*1354,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*2664,00*				
		Сметная стоимость				*35960,00*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Д=300-2ШТ								
41	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,104	57699,32	13725,00	6000,73	1427,40	3284,67	56,50	5,88
		т конструкций		42439,97	3457,84	4413,76	359,62	60,9	3,61	0,38
		Накладные расходы -		*31583,37*		*3285,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27951,77*				*2907,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3631,61*				*378,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7142,62*		*743,00*				
		Сметная стоимость				*10028,00*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Д=200-2ШТ								
42	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,046	57699,32	13725,00	2654,17	631,35	1452,84	56,50	2,60
		т конструкций		42439,97	3457,84	1952,24	159,06	60,9	3,61	0,17
		Накладные расходы -		*31583,37*		*1453,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27951,77*				*1286,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3631,61*				*167,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7142,62*		*329,00*				
		Сметная стоимость				*4436,00*				
		ВСКРЫТИЕ 24М2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -3620м2								
43	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	325,8	868,71	769,61	283025,88	250739,31	60246,37	0,14	46,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	32286,57	44469,06	60,3	0,14	44,21
		Накладные расходы -		*184,92*		*60246,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*46284,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,86*				*13963,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,29*		*27462,00*				
		Сметная стоимость				*370734,00*				
20СМ										
44	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	741,72	462,11	136,92	342756,93	101555,02	43768,36	0,04	29,52
		м2 основания		27,91	34,80	20698,56	25812,71	60,3	0,03	24,59
		Накладные расходы -		*59,01*		*43768,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,81*				*28046,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,20*				*15722,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,69*		*30922,00*				
		Сметная стоимость				*417447,00*				
45	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	741,72	266,12	67,35	197388,66	49953,06	18048,04	0,00	0,46
		м2 основания		3,48	17,28	2579,52	12818,61	60,3	0,00	1,60
		Накладные расходы -		*24,33*		*18048,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*12,52*				*9285,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,81*				*8763,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,24*		*17235,00*				
		Сметная стоимость				*232672,00*				
6СМ										
46	Е11-221101-0107 11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	16443,65	9559,10	16443,65	9559,10	6086,90	5,59	5,59
		врезка		5251,25	3074,78	5251,25	3074,78	62,1	3,20	3,20
		Накладные расходы -		*6086,90*		*6087,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5170,46*				*5170,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,44*				*916,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,44*		*1802,00*				
		Сметная стоимость				*24333,00*				
		КТ128Х68								
47	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	534	1861,63	24,08	994111,86	12860,68	151581,14	0,47	249,91
		м2 поверхности		382,44	4,55	204225,59	2427,28	50,8	0,01	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*283,86*		*151581,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*196,59*				*104980,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,27*				*46601,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,64*		*91655,00*				
		Сметная стоимость				*1237348,00*				
		УЗЕЛ "А"								
48	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,04	57699,32	13725,00	2307,97	549,00	1263,33	56,50	2,26
		т конструкций		42439,97	3457,84	1697,60	138,31	60,9	3,61	0,14
		Накладные расходы -		*31583,37*		*1263,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27951,77*				*1118,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3631,61*				*145,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7142,62*		*286,00*				
		Сметная стоимость				*3857,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6836605,70	930537,18			2139,29
		Накладные расходы -	Тенге			1452871,86				
		Сметная прибыль -	Тенге			663158,21				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8952635,77				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2361,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973784,20			

Временные здания и сооружения (1 %)	89526
Итого с временными зданиями и сооружениями	9042162
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	97655
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	459043
Итого	9598860
Понижающий коэффициент 0,89408581	8582205
НДС (12 %)	1029865
ВСЕГО с учетом НДС (12 %)	9612070

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорды

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Форма 3

Заказчик: КГУ " Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор № №37 от 19.06.2017 г.
Наименование строительства и ее адрес : Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул. Демисинова в г. Кызылорда. СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август сентябрь 2017 года

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул. Демисинова в г. Кызылорда. СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	357 012,712	318 761,350	319 200,000	303 240,003	302 823,285	303 240,003	302 823,285	9 612,070	9 598,860

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Асанас-Дар"

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"