Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»
Авторский надзор: ТОО "СЭТпромтех"
Технадзор: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Договор №1 от 2024-07-24,доп согл.№5 от 2024-04-18
Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей здания школы на 600 мест в населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

А К Т №1

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024г.

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей здания школы на 600 мест в населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10538077**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**607274**
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	529,65	88	46609
2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	529,65	76	40253
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	725	108	78300
4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 450	86	124700
5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 939	108	317412
	Раздел 2.	**Дорожная одежда (основная дорога)**				**3820021**
6	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	333,74	499	166536
7	7101-0602-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	$м^3$	32,573024	1 613	52540
8	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	$м^2$	311,2	378	117634
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	27,01216	966	26094
10	211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	11,57664	2 438	28224
11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,24	206 650	49596
12	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	300	2 385	715500

1	2	3	4	5	6	7
13	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	300	1 022	306600
14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,2266667	206 650	46841
15	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	300	2 500	750000
16	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство присыпной обочины, толщина 30 см	$м^2$	900	778	700200
17	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	$м^2$	300	1 689	506700
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	366	966	353556
	Раздел 3.	Тротуары (вдоль проектируемой дороги L=153 м)				2259221
19	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	234,5	515	120768
20	7101-0602-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	$м^3$	5,7096	628	3586
21	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	234,5	2 500	586250
22	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	307,5	3 401	1045808
23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,825	47 835	182969
24	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,448	59 773	146324
25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,36	18 538	173516
	Раздел 4.	Площадь из брусчатки				1481550
26	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	$м^2$	105	2 111	221655
27	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	105	4 823	506415
28	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	105	7 176	753480
	Раздел 5.	Обустройство дороги				1157329
29	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	14	17 688	247632
30	251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	7	16 985	118895
31	251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	17 666	105996
32	251-101-0321 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1	26 665	26665

1	2	3	4	5	6	7
33	251-102-0722 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.50	шт.	14	39 444	552216
34	7101-0803-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство искусственных дорожных неровностей 1 ИДН-350	$м^2$	1,8	58 847	105925
	Раздел 6.	Разметка				168063
35	7101-0803-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, сплошная	км	0,295	564 727	166594
36	7101-0803-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км	0,005	293 744	1469
	Раздел 7.	Дорожная одежда для парковки автомобилей				1044619
37	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,344	206 650	277738
38	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	306,7523	2 500	766881
	Всего по смете:					10 538 076,94
	Затраты на организацию 9,1%					958 965,00
	Итого					11 497 041,94
	Сметная прибыль 5%					574 852,10
	Непредвиденные работы и затраты-3%					344 911,26
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12 416 805,29
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075					13 348 065,69
	НДС 12%					1 601 767,88
	Итого с НДС					14 949 833,57
	Итого с понижающим К=1					14 949 833,57

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»

Руководитель _____ **Таукебаев К.З.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "СЭТпромтех"

Эксперт Авторского надзора _____ **Әбдәкім Е.**

Технадзор:
ТОО"RIZIM engineering"

Эксперт Тех.Надзора _____ **Билисбеков Н.**

Форма 2

казчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»
торский надзор: ТОО "СЭТпромтех"
кнадзор: ТОО "RIZIM engineering"
дрядчик: ТОО"Prof-Facade"
говор №1 от 2024-07-24,доп согл.№5 от 2024-04-18
именование стройки - Строительство наружных инженерных сетей здания школы на 600 мест в населенном пункте Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

А К Т №2

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024г.

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей здания школы на 600 мест в населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

на

омер по рядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10667439**
1	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 393,2477	2 500	3483119
2	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	1 700	538	914600
3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	16,192	399	6461
4	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	4,8576	18 468	89710
5	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	202	6 648	1342896
6	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,(25см)толщина	м^3	425	4 081	1734425
7	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	м^2	1 700	659	1120300
8	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502	м^2	1 700	263	447100
9	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м^3	340,0418	4 496	1528828

2	3	4	5	6	7
Всего по смете:					10 667 439,00
Затраты на организацию 9,1%					970 736,95
Итого					11 638 175,95
Сметная прибыль 5%					581 908,80
Непредвиденные работы и затраты-3%					349 145,28
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12 569 230,02
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075					13 511 922,28
НДС 12%					1 621 429,59
Итого с НДС					15 133 351,87
Итого с понижающим К=1					15 133 351,87

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»

Руководитель _____ **Таукебаев К.З.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "СЭТпромтех"

Эксперт Авторского надзора _____ **Әбдәкім Е.**

Технадзор:
ТОО"RIZIM engineering"

Эксперт Тех.Надзор _____ **Билисбеков Н.**