Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арыснур"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. И.Абдикаримов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№11	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение по ул. И.Абдикаримов, поселок Шиели, Шиелийского района.»	**539517**	**481712**							**57805**	**539517**
	Итого за стройку									**57805**	**539517**
	В том числе за НОЯБРЬ	**539517**	**481712**								**0**
										57805	**539517**
	Итого	539517	481712								

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Аким поселка **Өмірәлі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шыңғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Тех.надзор: **ТОО "Орда услуг"**
Эксперт: **Есимов Г.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманкулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Плательщик: **ТОО "Арыснур"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арыснур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. И.Абдикаримов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. И.Абдикаримов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.										
1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		15 789	306	15789	306	2806	--	15789
						12 677	91	12677	91		--	
2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		68 706	--	68706	--	68706	--	68706
						--	--	--	--		--	
3	6401-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм.Установка в нише	шт.	2		25 838	2 287	51676	4574	24040	--	51676
						11 531	656	23062	1312		--	
4	247-305-0130 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком,PLC-модемом (АСКУЭ),с автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В,для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1		604 367	--	604367	--	604367	--	604367
						--	--	--	--		--	

5	247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474,400х300х200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт,КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель,кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения),таймер ТЭ15,фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	--	79103	--	79103	--	79103
					--	--	--	--		--	
6	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 789	306	15789	306	2806	--	15789
					12 677	91	12677	91		--	
7	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827	--	15827	--	15827	--	15827
					--	--	--	--		--	
8	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	1	2 216	214	2216	214	42	--	2216
					1 960	66	1960	66		--	
9	247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02,230 В,5(60) А,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	1	15 815	--	15815	--	15815	--	15815
					--	--	--	--		--	
10	245-405-0911 РСНБ РК 2022	Соеденительный термостатическая для однофазного счетчика	шт.	1	3 936	--	3936	--	3936	--	3936
					--	--	--	--		--	
11	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 957	--	5957	--	19	--	5957
					5 938	--	5938	--		--	
12	247-204-1829 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	--	8423	--	8423	--	8423
					--	--	--	--		--	
13	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8 631	--	8631	--	8631	--	8631
					--	--	--	--		--	
14	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	--	8423	--	8423	--	8423
					--	--	--	--		--	
15	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	7	1 516	55	10612	385	4956	--	10612
					753	14	5271	98		--	
16	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5	646	--	3230	--	3230	--	3230

					--	--	--	--		--	
17	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	--	26908	--	26908	--	26908
					--	--	--	--		--	
Подраздел 1. П1 -1кт.											
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 819	9 915	25819	9915	923	--	25819
					14 981	3 198	14981	3198		--	
19	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 001	--	73001	--	73001	--	73001
					--	--	--	--		--	
20	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
21	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	7 145	--	7145	--	7145	--	7145
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381	--	3381	--	3381	--	3381
					--	--	--	--		--	
23	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 365	--	16380	--	16380	--	16380
					--	--	--	--		--	
25	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	--	6762	--	6762	--	6762
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				14981				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9915			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3198			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						113608		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								138504
Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -4шт.											
26	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	4	39 824	12 709	159296	50836	40828	--	159296
					16 908	3 912	67632	15648		--	

27	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	4	77 315	--	309260	--	309260	--	309260
					--	--	--	--		--	
28	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	4	22 715	--	90860	--	90860	--	90860
					--	--	--	--		--	
29	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	4	11 083	--	44332	--	44332	--	44332
					--	--	--	--		--	
30	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	4	14 235	3 686	56940	14744	13696	--	56940
					7 125	1 197	28500	4788		--	
31	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	40 045	--	160180	--	160180	--	160180
					--	--	--	--		--	
32	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5 476	--	21904	--	21904	--	21904
					--	--	--	--		--	
33	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	1 365	--	5460	--	5460	--	5460
					--	--	--	--		--	
34	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	270	--	2160	--	2160	--	2160
					--	--	--	--		--	
35	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	4	4 004	--	16016	--	16016	--	16016
					--	--	--	--		--	
36	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 381	--	40572	--	40572	--	40572
					--	--	--	--		--	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	325	--	3250	--	3250	--	3250
					--	--	--	--		--	
38	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	4	7 187	367	28748	1468	12228	--	28748
					3 763	92	15052	368		--	
39	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	8	1 516	55	12128	440	5664	--	12128
					753	14	6024	112		--	

40	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	4	9 779	--	39116	--	39116	--	39116
					--	--	--	--		--	
41	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	4	2 139	--	8556	--	8556	--	8556
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				117208				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67488			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					20916			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						814082		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								998778

Подраздел 3. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (концевая) К -1шт.

42	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	39 824	12 709	39824	12709	10207	--	39824
					16 908	3 912	16908	3912		--	
43	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315	--	77315	--	77315	--	77315
					--	--	--	--		--	
44	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	1	22 715	--	22715	--	22715	--	22715
					--	--	--	--		--	
45	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083	--	11083	--	11083	--	11083
					--	--	--	--		--	
46	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	14 235	3 686	14235	3686	3424	--	14235
					7 125	1 197	7125	1197		--	
47	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045	--	40045	--	40045	--	40045
					--	--	--	--		--	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
49	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365	--	1365	--	1365	--	1365
					--	--	--	--		--	

50	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
51	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570	--	2570	--	2570	--	2570
					--	--	--	--		--	
52	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381	--	10143	--	10143	--	10143
					--	--	--	--		--	
53	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,5	325	--	813	--	813	--	813
					--	--	--	--		--	
54	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	7 187	367	7187	367	3057	--	7187
					3 763	92	3763	92		--	
55	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 516	55	3032	110	1416	--	3032
					753	14	1506	28		--	
56	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779	--	9779	--	9779	--	9779
					--	--	--	--		--	
57	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29302				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16872			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5229			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						202087		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								248261

Подраздел 4. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (угловая) УП -3шт.

58	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	39 824	12 709	119472	38127	30621	--	119472
					16 908	3 912	50724	11736		--	
59	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	77 315	--	231945	--	231945	--	231945
					--	--	--	--		--	
60	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	3	22 715	--	68145	--	68145	--	68145

					–	–	–	–		–	
61	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	3	11 083	–	33249	–	33249	–	33249
					–	–	–	–		–	
62	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	3	14 235	3 686	42705	11058	10272	–	42705
					7 125	1 197	21375	3591		–	
63	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	40 045	–	120135	–	120135	–	120135
					–	–	–	–		–	
64	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5 476	–	16428	–	16428	–	16428
					–	–	–	–		–	
65	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365	–	4095	–	4095	–	4095
					–	–	–	–		–	
66	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270	–	1620	–	1620	–	1620
					–	–	–	–		–	
67	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	9	2 570	–	23130	–	23130	–	23130
					–	–	–	–		–	
68	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	3 381	–	71001	–	71001	–	71001
					–	–	–	–		–	
69	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,5	325	–	2438	–	2438	–	2438
					–	–	–	–		–	
70	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	3	7 187	367	21561	1101	9171	–	21561
					3 763	92	11289	276		–	
71	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	6	1 516	55	9096	330	4248	–	9096
					753	14	4518	84		–	
72	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	3	9 779	–	29337	–	29337	–	29337
					–	–	–	–		–	
73	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	3	2 139	–	6417	–	6417	–	6417
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				87906				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50616			

		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15687			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						662252		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								800774
		Подраздел 5. Кабельные изделия									
74	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,245	346 247	77 908	84831	19088	21873	--	84831
					179 063	20 484	43870	5019		--	
75	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	249,9	234	--	58477	--	58477	--	58477
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				43870				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19088			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5019			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						80350		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								143308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3275033	169764	2750417	--	3275033
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				354852	51707	--	--	
	Материалы		Тенге				3275033				
	Всего заработная плата		Тенге				202297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					406559			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2548120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3275033				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					406559			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3275033				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					406559			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3275033
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				354852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169764			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2750417		
		монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			5,7%	186677					
		Итого с временными									3461709,9
		Экология			0	0					

	Итого с экологического бедствия и радиационного диска								3461709,9
	Сметная прибыль 5%			5%	173085				
	Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%	103851				
	Итого с непредвиденными работами и затратами								3738646,7
	Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэффициент К=	0,1288		0,13					481711,6
	НДС			12 %	57805,39				
	Итого с НДС								539517,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шыңғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким поселка _____ Өмірзақ А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Орда услуг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Есимов Т.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: _____ Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:
ТОО "Арыстар"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)