Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» Декабря 2024 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «IST GROUP CO», БИН 191240004841, город Шымкент, Аль-Фарабиский район Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79.

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Уразбаев Нурболат Ерназарович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №23, улица 13 в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» в лице директора Ажибекова Курымбая Даниярулы,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «OTERMA 2022», БИН 220240011512, Лицензия №24027358 от 03.09.2024 г.;
2. ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», БИН 020140012021, Лицензия 15-ГСЛ №002196 от 08.08.2018 г.;
3. ТОО «UrbanGreen», БИН 160940024134, Лицензия ГСЛ № 24032030 от 04.11.2024 г.;
4. ТОО «IT-Invest company», БИН 151240009111, Лицензия №20004063, от 19.08.2020 г.;
5. ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН 040740015961, ГСЛ №07436 от 15.03.2023 г.;
6. ТОО «GrandBuildCompany», БИН 180840000023, Лицензия № 23019237 от 01.09.2023 года;
7. ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ», БИН: 180940032848, Лицензия №24029528 от 02.10.2024 г.;
8. ТОО «ЖайлыАқтау», БИН 090140001364, Лицензия №23020047 от 13.09.2023 г.;
9. ТОО «Taq construction», БИН 181240016536, Лицензия №24030613 от 16.10.2024 г.;
10. ТОО «ConsultInvestStroy», БИН 200140020217, Лицензия №24033909 от 27.11.2024 г.;
11. ТОО «AKORDA Group», БИН 231240029649, Лицензия №24025772 от 12.08.2024 г.;
12. ТОО «Технологиялық көмек құрылыс», БИН 080640009356, Лицензия №21024546 от 18.08.2024 г.
13. ТОО «IDea Trade», БИН 130940004338, Лицензия №24033695 от 25.11.2024 г.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Expo Nova Stroy», № QS-0324/24 от 11.12.2024 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой», № 36 от 05.12.2024 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		II		II	
Протяженность ВЛ	кВт	0,4 кВ, 380/220В		0,4 кВ, 380/220В	
Провод самонесущий изолированный СИП-4 3х70+1х70	м	700 м		360 м	
Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16	м	250		75	
Количество опор	шт.	23		3	
КТПН 10/04кВ	шт.	1		1	
Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа А3С LED-100, мощность 100 Вт, IP 65	шт.	5		5	
Наружные сети и сооружения					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50		48	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	32		31	
Канализация К1 Труба пэ диаметром 167мм	м	60		33	
Канализация К1 Труба пэ диаметром 200мм	м	42		42	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжение. Данным проектом предусматривается прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации, а также наружное освещение. Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 Ø110*6,6мм, Ø20х2,0мм марки ПЭ100SDR11 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. На водопроводных сетях предусматриваются круглые водопроводные колодцы Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б. В колодцах устанавливается запорная арматура и стальные сварные фасонные части.

Электроснабжение. Для электроснабжения данного объекта проектом предусмотрено строительство ВЛЗ- 10кВ на типовых ж/б опорах с подвеской защищенного провода (СИП-3) сечением 70мм2 и ВЛИ-0.4кВ с подвеской изолированного провода (СИП-4) расчетного сечения, 70мм2. Вводы в жилые дома предусмотрены воздушными, проводом СИП4-2х16. Электроснабжение жилого массива выполнено от комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-160-10/0,4кВ-1шт подключен к линиям электропередач. Наружное освещение проведено согласно проектно-сметной документации. Установлены светильники LED-100, мощностью 100 Вт, IP 65, которые подключены к опорам линии электропередач.

Канализация. Наружные сети канализации запроектированы с учетом укладки двухслойной полимерной трубы со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167, 200 мм ГОСТ Р 54475-2011. На канализационных сетях предусматриваются круглые колодцы Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б изделия.

Сейсмоусиление.

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению на объекте расположенном в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу в соответствии со СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах» с учетом сейсмичности площадки строительства 8 баллов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2024 г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Куренбель С.Э. Казанбаев Н. Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

СоРЗС Жумахметов Е. Е.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №23, улица 13 в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» в лице директора Ажибекова Курымбая Даниярулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик),

ТОО «IST GROUP CO» Директор Уразбаев Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

М.П.