Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, Проспект Сарыарқа, здание 13, тел.: 557512,557514	020540001029
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03	060540010623
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государств.закупках № 15 от 29.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
181	30.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в г.Астана,в районе пересечения пр.Тәуелсіздік и ул.И.Панфилова			усл	1	845 404 284,83	845 404 284,83	90 579 030,52
				Итого	1	x	845 404 284,83	90 579 030,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиев Е. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Кульбатырова С. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" г.Астана проспект Сарыарка,13**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова"**

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОНФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
020540001029	060540010623	ГУ	ТОО	15	29.05.2023 г	017-015-431	11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова"	2 443 680 000,00	2 442 000 000,00	754 825 254,31				90 579 030,52	845 404 284,83

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"

Акижанов Е.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Заместитель руководителя Кульбатырова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **2-01-01-01.Подпорные стены, лестничные марши и пандусы**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 10

декабрь 2024 года

на Малые архитектурные формы и покрытия территории (7-02-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**548600824**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			258 335 644
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*127 974 449*
			машины и механизмы	тенге			29 866 864
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 044 953*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			225 320 017
			оборудование	тенге			35 078 300
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50 189		
		Раздел 1.	**МАФ л.ГП-7.1**				**53568683**
			л.НЭС.3				

1	14	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	312	43 473	13 563 576
2	15	перечень *материалов /основной вариант/стр.7*	Фонарь выс.5200мм	шт	24	862 225,28	20 693 407
3	16	перечень *материалов /основной вариант/стр.7*	Фонарь выс.4430мм	шт	288		
4	17	6401-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	293	13 933	4 082 369
5	18	перечень *материалов /основной вариант/стр.33*	Прожектор для освещения снаружи юрты	шт	28	19 784,29	553 960
6	19	перечень *материалов /основной вариант/стр.33*	Прожектор для освещения внутри юрты на уровне брусчатки	шт	20	17 536,07	350 721
7	20	перечень *материалов /основной вариант/стр.33*	Прожектор на стойке для освещения деревьев	шт	245	36 960,64	9 055 358
8	21	перечень *материалов /основной вариант/стр.33*	Прожектор на стойке для освещения шанырака	шт	8	64 748,57	517 989
9	22	1121-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка в пыльных и сырых помещениях	шт.	222	3 325	738 150
10	23	перечень *материалов /основной вариант/стр.33*	Светильник потолочный влагозащищенный	шт	194	18 885	3 663 690
11	24	перечень *материалов /корректировка/стр.5*	Светодиодный светильник LED ДСП ECO BOX 2x18W 1276x100x50 IP65 MEGALIGHT NEW	шт	14	3 889,41	54 452
12	25	перечень *материалов /корректировка/стр.5*	Светильник LED SP001 12W 3000K D130mm	шт	14	13 480,29	188 724
13		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8,мощность 18 Вт,(LED Лампа Т8, 1600Lm, 18W, 230v 400k g13 MEGALIGHT)	шт.	28	3 796	106 288
Раздел 2.			**Озеленение л.ГП-7.1**				**409647960**
Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом							
14	28	6113-0102-0225 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,5x1,5x0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	34	56 026	1 904 884
15	29	6113-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	217	36 599	7 941 983

16	30	6113-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	271	27 351	7 412 121
			Посадка				
17	31	6113-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,5х1,5х0,65 м. Посадка	шт.	34	52 005	1 768 170
18	32	6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	217	32 203	6 988 051
19	33	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,6 м. Посадка	шт.	271	24 581	6 661 451
20	34	254-103-1402 *РСНБ РК 2022*	Ива красная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /Ива красная Н свыше 3м до 4м/	шт.	101	9 731	982 831
21	35	254-103-4103 *РСНБ РК 2022* *прим*	Яблоня Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м /Яблоня сибирская Н 300-400см/	шт.	74	12 275	908 350
22	36	254-103-1205 *РСНБ РК 2022* *прим*	Дуб Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м /Дуб центральный Н 700-750см размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,8 м; Дуб (на каскаде)шаг 3 метра между деревьями /Н 600см//	шт.	34	16 961	576 674
23	37	254-103-0902 *РСНБ РК 2022* *прим*	Вяз широколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /Н 400-500см/, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	шт.	95	18 305	1 738 975
24	38	254-101-0803 *РСНБ РК 2022* *прим*	Сосна Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м /Сосна (на каскаде) шаг 3 метра между деревьями /Н 600см/, с комом земли размерами 1,0 м х 1,0 м х 0,9 м/	шт.	42	16 847	707 574
25	39	254-101-0303 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ель сибирская Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м /Ель сибирьская (на каскаде) шаг 3 метра между деревьями /Н 500-600см/, с комом земли размерами 1,0 м х 1,0 м х 0,8 м/	шт.	51	28 736	1 465 536
26	40	254-101-0302 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ель сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /Ель сибирьская /Н 250-300см/, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м/	шт.	24	23 907	573 768
27	41	254-103-3003 *РСНБ РК 2022* *прим*	Липа мелколистная Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м /Липа мелколистная штамб /Н 500-600см/, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м/	шт.	101	12 045	1 216 545
			Кустарники				
28	42	6113-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%	яма	23 153	4 058	93 954 874
29	43	6113-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	23 153	4 876	112 894 028
30	44	перечень *материалов /корректировка/стр.15*	Кизильник /Н 0,5-8м/	шт.	6 894	6 115,18	42 158 051

31	45	перечень *материалов /корректировка/стр.15*	Спирея /Н 0,5-0,7м/	шт.	7 369	3 883,04	28 614 122
32	46	перечень *материалов /корректировка/стр.15*	Гортензия метельчатая /Н 0,7-0,9м/	шт.	2 669	6 389,29	17 053 015
33	47	перечень *материалов /корректировка/стр.15*	Барбарис Тунберга /Н 0,7-0,8м/	шт.	350	13 746,43	4 811 250
34	48	254-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3 571	8 017	28 628 707
35	49	254-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Сосна горная II от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	2 300	17 690	40 687 000
		Раздел 3.	**Покрытия**				**85384181**
			Покрытие л.ГП-6.1				
36	65	6101 0107 0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя ?0 см	$м^3$	127,28	250	31 820
37	66	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	$м^3$	127,28	141	17 946
38	67	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см/10см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	636,4	1 753	1 115 609
39	68	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	-636,4	468	-297 835
40	69	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, сухой смеси цементно-отсевной	$м^3$	63,64	18 450	1 174 158
41	70	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Отсев фракция 0-5	$м^3$	31,82	2 826	89 923
42	71	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	41,366	32 420	1 341 086
43	72	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит , количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	636,4	18 213	11 590 753
44	73	231-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм	$м^2$	711,35		
45	74	231-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм	$м^2$	59,04	-28 928	-1 707 909
46	75	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	615,9525	7 458	4 593 774

47	76	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	4 106,35	1 753	7 198 432
48	77	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м^2 основания	4 106,35	468	1 921 772
49	78	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	4 106,35	6 059	24 880 375
50	79	1255-102-0306	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2	7 625,71		
51	80	1255-102-0306	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2	764,89	28 928	22 126 738
52	81	6101-0107-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3	58,6	250	14 650
53	82	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	м^3	58,6	141	8 263
54	83	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см /10см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	293	1 753	513 629
55	84	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м^2 основания	-293	468	-137 124
56	85	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0879	228 309	20 068
57	86	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	293	2 799	820 107
58	87	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	293	588	172 284
59	88	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	293	2 897	848 821
60	89	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	293	609	178 437

e get a

61	90	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** . ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**1 196,17**	**5 807**	**6 946 159**
62	91	255-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1 196,17**	**1 607**	**1 922 245**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**548600824**
			в т.ч. оборудование				**35 078 300,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**513 522 524,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	25 676 126,20
			Итого со сметной прибылью				**539 198 650,20**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	27 430 041,20
			Итого с непредвиденными				**566 628 691,40**
			Итого с оборудованием и прочие				**601 706 991,40**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	240 682 796,56
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	250 021 289,07
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**611 045 483,91**
			Тендерная скидка 5%			**0,051321**	**31 359 442,81**
			итого со скидкой				**579 686 041,09**
			НДС 12%			0,12	69 562 324,93
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**649 248 366,02**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

_____

Инженер эксперт
Аттестат №
KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик ТОО "Мейір-М"

_____

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **2-01-01-01.Подпорные стены, лестничные марши и пандусы**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 10

декабрь 2024 года

на Фонтан с технопомещением монумента "Древо жизни (2 04 01 02)
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14553004**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9 125 962
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 585 563*
			машины и механизмы	тенге			217 620
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73 098*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 504 945
			оборудование	тенге			3 704 477
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 675		
			Раздел 1. Тело фонтана				**10848527**
1	**1**	**6111-0403-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**179**	**3 201**	**572 979**
2	**2**	**6111-0403-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м^2 изолируемой поверхности**	**179**	**950**	**170 050**

3	3	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 797	2 309	4 149 273
4	4	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	179	324	57 996
5	5	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	$м^2$	179	537	96 123
6	6	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	179	32 414	5 802 106
		Раздел 2.	**Оборудование фонтана**				3704477
7	7	перечень *материалов /основной варианти/стр.2*	Технологическое оборудование к фонтану "Древо жизни"	компл.	0,0737818	50 208 544,21	3 704 477
			ВСЕГО ПО АКТУ:				14553004
			в т.ч. оборудование				3 704 477,00
			прочие				0,00
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				10 848 527,00
			сметная прибыль 5%			5%	542 426,35
			Итого со сметной прибылью				11 390 953,35
			Непредвиденные работы и затраты 5%			5%	727 650,20
			Итого с непредвиденными				12 118 603,55
			Итого с оборудованием и прочие				15 823 080,55
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	6 329 232,22
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	6 574 806,43
			Итого по части II в прогнозных ценах:				16 068 654,76
			Тендерная скидка 5%			0,051321	824 658,84
			итого со скидкой				15 243 995,92
			НДС 12%			0,12	1 829 279,51
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				17 073 275,43

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат №
KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **2-01-01-01.Подпорные стены, лестничные марши и пандусы**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 10
декабрь 2024 года

на Пешеходный фонтан с водопадом (2-02-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: АР,КЖ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**137693078**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6 685 409
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 353 776*
			машины и механизмы	тенге			220 668
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85 819*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 510 491
			оборудование	тенге			126 276 510
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 123		
			Раздел 1. Земляные работы л.КЖ-7 (Альбом 10)				**2008332**
1	**1**	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**63**	**9 988**	**629 244**
2	**2**	**212-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5**	**$м^3$**	**36**	**38 308**	**1 379 088**

		Раздел 2.	**Фасад л.АР-3 (Альбом 8)**				**53818452**
3	3	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	$м^2$	935	408	381 480
4	4	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт)	кг	467,5	722	337 535
5	5	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (Сетка Вр1 100х100мм - 5мм)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	935	2 389	2 233 715
6	6	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	935	4 659	4 356 165
7	7	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	935	408	381 480
8	8	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт)	кг	467,5	722	337 535
9	9	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,4675	680 949	318 344
10	10	перечень *материалов /корректировка/стр.1*	Искусственные скалы из арт-бетона в виде сколы	$м^2$	935	48 633,37	45 472 198
		Раздел 3.	**Стена под каскадом 20х6(Н) л.АР-3 (Альбом 8)**				**31596544**
11	11	перечень *материалов /корректировка/стр.2*	Инсталяция "Каскадного фонтана"	$м^2$	120	205 821,32	24 698 558
			задняя стена				
12	12	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	$м^2$	120	408	48 960
13	13	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт)	кг	60	722	43 320
14	14	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (Сетка арматурная)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	120	1 409	169 080
15	15	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(ВР1 50х50х5 мм)	т	0,678	356 257	241 542
16	16	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	120	4 659	559 080
17	17	перечень *материалов /корректировка/стр.1*	Искусственные скалы из арт-бетона в виде сколы	$м^2$	120	48 633,37	5 836 004
		Раздел 4.	**Оборудование на пешеходный фонтан и водопад**				**50269750**
18	18	перечень *материалов /основной вариант/стр.3,4,5*	Оборудование на пешеходный фонтан и водопад	компл.	0,1350575	372 209 981,28	50 269 750
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**137693078**
			в т.ч. оборудование				**126 276 510,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**11 416 568,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	570 828,40

			Итого со сметной прибылью				**11 987 396,40**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	6 884 653,90
			Итого с непредвиденными				**18 872 050,30**
			Итого с оборудованием и прочие				**145 148 560,30**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	58 059 424,12
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	60 312 129,78
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**147 401 265,96**
			Тендерная скидка 5%			**0,051321**	**7 564 774,95**
			итого со скидкой				**139 836 491,01**
			НДС 12%			0,12	16 780 378,92
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**156 616 869,93**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451

_____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **2-01-01-01.Подпорные стены, лестничные марши и пандусы**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 10

декабрь 2024 года

на Подпорные стены, лестничные марши и пандусы (2-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18927919,5 886**
			Раздел 1. Подпорные стены ПС-1 - ПС-12, ПС-13 - ПС-29 л.АР-16.1				**1394244**
1	1	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (Бетон кл. С12/15,W4,F50, сульфатостойкий)**	**м^3**	**10,843**	**59 792**	**648 325**
2	2	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м^3**	**11,005645**	**24 856**	**273 556**
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,80115**	**281 284**	**225 351**
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,09755**	**295 620**	**28 838**
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**55,5432**	**3 928**	**218 174**
			Раздел 2. Подпорные стены ПС-1 - ПС-12				**9184068**

6	6	6112-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Подпорные стенки. Облицовка гранитной плиткой по сетке	$м^2$ поверхности облицовки	241,324	16 098	3 884 834
7	7	231-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 40 мм	$м^2$	241,324	21 959	5 299 234
		Раздел 3.	**Лестничные марши**				**4331756**
8	8	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка ступеней и подступеней гранитными плитами	$м^2$	129,944	12 085	1 570 373
9	9	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	$м^2$	31,67508	17 251	546 427
10	10	231-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 40 мм	$м^2$	100,8678	21 959	2 214 956
		Раздел 4.	**Разное**				**4017852**
11	11	перечень *материалов /корректировка/стр.7*	Антискейтборд	шт	1 200	3 348,21	4 017 852
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**18927919,589**
			в т.ч. оборудование				
			прочие				
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**18 927 919,59**
			сметная прибыль 5%			*5%*	946 395,98
			Итого со сметной прибылью				**19 874 315,57**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	946 395,98
			Итого с непредвиденными				**20 820 711,55**
			Итого с оборудованием и прочие				**20 820 711,55**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	8 328 284,62
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	8 651 422,06
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**21 143 848,99**
			Тендерная скидка 5%			**0,051321**	**1 085 122,70**
			итого со скидкой				**20 058 726,29**
			НДС 12%			0,12	2 407 047,16
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**22 465 773,45**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451

Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е.М.