Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1**	**190540008496**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл.№3 от 19.09.2024г.к Дог.№24 от 22.02.2023г.Шантобе	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
259	13.12.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск			работа	1	72 682 001,90	72 682 001,90	7 787 357,35
				Итого	1	x	72 682 001,90	7 787 357,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: " Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
190540008496	000340001900			24	22.02.2023г		
				доп. согл. №3	19.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск	1 228 437 888,69	745 579 366,04	64 894 644,55				7 787 357,35	72 682 001,90
Удержание аванса -30%	368 531 366,61	223 673 809,81	19 468 393,37				2 336 207,20	21 804 600,57
Итого с учетом удержания аванса	859 906 522,08	521 905 556,23	45 426 251,19				5 451 150,14	50 877 401,33

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496
Руководитель _____ **Макшанов Т. Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "MS Engineering Construction"
Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №6 от 03.04.2023 г.

Эксперт технического надзора
ТОО «ТамерланТехСервис»
_____ **Жанабеков Е.Т.**
№ KZ80VJE00069653

Подрядчик
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп. соглашение №3 от 19.09.2024 г. к договору №24 от 22.02.2023 г.

Наименование стройки: "Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Акт выполненных работ №8
за декабрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Водовод//Наружные сети водопровода//										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Демонтажные работы										
		Общий объем демонтированной трубы Д400 23,119м.п. Возвращается лишний объем, взятый из основной сметы 26,842-23,119=3,723										
1	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	3,723		-852911,35	-404340,15	-3175389	-1505359	--	-2178994	-5782734
		НР - 99%, СП - 89%				-448571,20	-142619,80	-1670031	-530974		-428351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-3175389	-1505359	--	-2178994	-5782734
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-1670031	-530974	--	-428351	
		Всего заработная плата	Тенге					-3175389				
		Накладные расходы	Тенге						-2201005			
		Сметная прибыль	Тенге					-2178994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-428351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-5782734				
		Сметная заработная плата	Тенге									-1275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						-2201005			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-5782734				
		Сметная заработная плата	Тенге						-2201005			-1275
		РАЗДЕЛ 2.Каркас Трубопроводы										
8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,914		730014,12	259147,78	1397247	496009	54925	997771	2586620
		НР - 99%, СП - 89%				442170,00	84397,34	846313	161537		191601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1933,14		10004,00	--	19339133	--	19339133	--	20886264
		СП - 85%				--	--	--	--		1547131	
18	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,117		522916,06	158024,34	1107013	334538	16886	854062	2117961
		НР - 99%, СП - 89%				356915,00	50590,30	755589	107100		156886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2138,17		3280,00	--	7013198	--	7013198	--	7574254
		СП - 85%				--	--	--	--		561056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					28856591	830547	26424142	1851833	33165099
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1601902	268637	--	2456674	
		Материалы	Тенге					2504260				
		Всего заработная плата	Тенге					71812				
									1870539			

		Накладные расходы	Тенге				1851833					
		Сметная прибыль	Тенге				348487					
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				4704580					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1870539				1311
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26352331					
		Сметная прибыль	Тенге				26352331					
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге				2108187					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28460518					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33165098					
		Сметная заработная плата	Тенге					1870539				1311

РАЗДЕЛ 3. Запорная арматура и фасонные части

37	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	12	11545,12	5349,06	138541	64189	7420	87543	244171
		НР - 99%; СП - 8%			5577,70	1791,22	66932	21495		18087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	242-1010606 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	12	160175,00	--	1922100	--	1922100	--	2075868
		СП - 8%			--	--	--	--		153768	
41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2305,90	96,66	6918	290	878	5830	13768
		НР - 99%; СП - 8%			1916,60	46,32	5750	139		1020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	242-101-4603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	39086,00	--	117258	--	117258	--	126639
		СП - 8%			--	--	--	--		9381	
45	241-116-0314 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	22	12037,00	--	264814	--	264814	--	285999
		СП - 8%			--	--	--	--		21185	
47	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	31	3071,00	--	95201	--	95201	--	102817
		СП - 8%			--	--	--	--		7616	
49	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	-1701,00	--	-6804	--	-6804	--	-7348
		СП - 8%			--	--	--	--		-544	
		В справке №5 брали 34 втулки без установки.									
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50	1545,77	957,89	77288	47895	--	43605	130564
		НР - 99%; СП - 8%			587,88	293,02	29394	14651		9671	
51	241-214-0116 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	16	11187,00	--	178992	--	178992	--	193311
		СП - 8%			--	--	--	--		14319	
56	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ПЕРЕХОД,ТРОЙНИК/	т фасонных частей	1,44	748627,31	463493,59	1078023	667430	17971	591407	1802984
		НР - 99%; СП - 8%			272654,20	142193,26	392622	204758		133554	
59	241-113-0129 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х10,0 мм	шт.	40	28678,00	--	1147120	--	1147120	--	1238890
		СП - 8%			--	--	--	--		91770	
60	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/КРЕСТОВИНА 273Х10/	т фасонных частей	0,096	1088866,31	463493,59	104531	44496	33860	39427	155475
		НР - 99%; СП - 8%			272654,20	142193,26	26175	13651		11517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,04	748627,31	463493,59	29945	18540	499	16428	50083
		НР - 99%; СП - 8%			272654,20	142193,26	10906	5688		3710	
76	241-117-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 273 мм	шт.	1	17332,00	--	17332	--	17332	--	18719
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5171259	842840	3796641	784240	6431940
							531779	260382	--	476441	

		Стоимость общестроительных работ									
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге				1435246				
		Накладные расходы	Тенге				60629				
		Сметная прибыль	Тенге					792161			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				784240				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				177559				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2397045				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					792161			444
		Сметная прибыль	Тенге				3736013				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				3736013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				298882				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4034895				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6431940				
			Тенге								
								792161			444

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты Колодцы водопроводные сети

96	1122-130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборногожелезобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,425	25406,21	10103,54	112422	44708	15061	71189	198300
		НР - 99%, СП - 8%			11898,98	4351,39	52653	19255		14689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	225-140-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	26611,00	--	26611	--	26611	--	28740
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
100	225-140-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	31862,00	--	31862	--	31862	--	34411
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
101	225-140-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	31862,00	--	31862	--	31862	--	34411
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
105	225-1010610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	1	42698,00	--	42698	--	42698	--	46114
		СП - 8%			--	--	--	--		3416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				245455	44708	148094	71189	341976
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52653	19255	--	25332	
		Материалы	Тенге				245455				
		Всего заработная плата	Тенге				15061				
		Местные материалы	Тенге					71908			
		Накладные расходы	Тенге				133033				
		Сметная прибыль	Тенге				71189				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				25332				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				341976				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					71908			49
		Нормативная трудоемкость	Тенге				341976				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					71908			49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				516303				34 156 280
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17300			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30368879		
		- Накладные расходы	Тенге							528268	
		- Сметная прибыль	Тенге							2530096	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Внутрипоселковые сети водопровода

РАЗДЕЛ 1.Каркас Монтажные работы

77	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3**	м3 грунта	624,68	354,96	354,96	221736	221737	--	30359	272263
		НР - 72%, СП - 8%			--	67,50	--	42166		20168	
78	1101-0105-0003 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта недобора	15,456	1295,66	500,75	20026	7739	79	10464	32929
		НР - 77%, СП - 8%			789,88	150,45	12208	2325		2439	

79	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,864	3095,04	--	11959	--	--	8611	22215
					3095,04	--	11959	--		1646	
80	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	597,492	22,11	22,11	13211	13210	--	4108	18705
					--	9,55	--	5706		1386	
82	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	18,479	1435,06	--	26518	--	--	19093	49260
					1435,06	--	26518	--		3649	
87	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,2	730014,12	259147,78	146003	51829	5740	104260	270284
					442170,00	84397,34	88434	16879		20021	
92	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 280 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп										
		НР - 99%, СП - 8%	м	51	23044,20	8405,01	1175254	428656	674224	149755	1431010
					1419,09	1546,94	72374	78894		106001	
93	241-201-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм										
		СП - 8%	м	253,51	8172,00	--	2071684	--	2071684	--	2237419
					--	--	--	--		165735	
99	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп										
		НР - 99%, СП - 8%	м	506	14703,13	5838,69	7439784	2954377	3993540	1026852	9143967
					972,07	1077,78	491867	545357		677331	
100	241-201-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм										
		СП - 8%	м	511,06	4208,00	--	2150540	--	2150540	--	2322583
					--	--	--	--		172043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					13276715	3677548	8895807	1353502	15800635
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				703360	691327	--	1170419	
		Материалы	Тенге				9054491				
		Всего заработная плата	Тенге				4673581				
		Накладные расходы	Тенге					1394687			
		Сметная прибыль	Тенге				1353502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				832641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11240634				
		Сметная заработная плата	Тенге								830
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1394687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4222224				
		Сметная прибыль	Тенге				4222224				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				337778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4560002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15800636				
		Сметная заработная плата	Тенге								830
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1394687			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									15 800 636
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				703360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3677548			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					691327			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8895805		
		- Накладные расходы	Тенге							1353502	
		- Сметная прибыль	Тенге							1170419	

Протокол №4 ЛС 2-1-1. Водовод//Наружные сети водопровода//

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

		Демонтажные работы. Фактически выполнено Д400-27,6км, Д219-5,37км, остаток весь Д273-9,855км.									
1	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,4	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Демонтаж**									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	9,855	533496,63	234675,03	5257609	2312722	--	3735956	9713050
					298821,60	84100,07	2944887	828806		719485	

2	11-22301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 10 t=0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200/219 мм. Демонтаж	км трубопровода	5,37	477105,00	222327,40	2562054	1193898	--	1770989	4679686
		НР - 99%, СП - 65%			254777,60	78346,70	1368156	420722		346643	
		Демонтажные работы, проведенные при укладке трубы 160мм протяженностью 615м									
3	11-22301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 10 t=0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,585	533496,63	234675,03	312096	137285	--	221769	576574
		НР - 99%, СП - 65%			298821,60	84100,07	174811	49199		42709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8131759	3643905	--	5728714	14969310
							4487854	1298727	--	1108837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8131759				
	Всего заработная плата		Тенге					5786581			
		Накладные расходы	Тенге				5728714				
		Сметная прибыль	Тенге				1108837				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14969310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3364
		Сметная заработная плата	Тенге					5786581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14969310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3364
		Сметная заработная плата	Тенге					5786581			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
		Скальный грунт 520 м.п. (1,15x2,5x520=1495 м3)									
4	1101-0101-0371 РСНБ РК 2015 Изм. 8 доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1495	566,08	566,08	846290	846290	--	115874	1039138
		НР - 72%, СП - 85%			--	107,65	--	160937		76973	
5	1101-0105-0804 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4	м3 грунта недобора	36,99	1450,00	502,28	53636	18580	223	29104	89359
		НР - 72%, СП - 85%			941,68	151,11	34833	5590		6619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				899926	864870	223	144978	1128497
							34833	166527	--	83592	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				899926				
	Материалы		Тенге				223				
	Всего заработная плата		Тенге					201360			
		Накладные расходы	Тенге				144978				
		Сметная прибыль	Тенге				83592				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					201360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1128496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					201360			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас Трубопроводы									
		Включена прокладка открытым способом, т.к. исключили прокладку трубы Д280мм в футлярах и протаскивание									
6	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. 8 доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,61	730014,12	259147,78	445309	158080	17505	317994	824367
		НР - 99%, СП - 85%			442170,00	84397,34	269724	51482		61064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				445309	158080	17505	317994	824367
							269724	51482	--	61064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				445309				
	Материалы		Тенге				17505				
	Всего заработная плата		Тенге					321206			
		Накладные расходы	Тенге				317994				
		Сметная прибыль	Тенге				61064				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				824367				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге					321206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				824367					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге					321206				
		РАЗДЕЛ 4. Запорная арматура и фасонные части										
		Дополнительная арматура (фланцы, арматура) в камерах 3-9										
7	11-22-001-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	28	2305,90	96,66	64565	2707	8193	54412		
		НР - 89%; СП - 8%;			1916,60	46,32	53665	1297		9518		128495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	2-42-101-0603 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	28	39086,00	--	1094408	--	1094408	--		
		СП - 8%			--	--	--	--		87553		1181961
9	11-22-001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ПЕРЕХОД,ТРОЙНИК/**	т фасонных частей	0,108	748627,31	463493,59	80852	50057	1348	44355		
		НР - 99%; СП - 8%;			272654,20	142193,26	29447	15357		10017		135224
10	24-1-113-0129 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х10,0 мм**	шт.	3	28678,00	--	86034	--	86034	--		
		СП - 8%			--	--	--	--		6883		92917
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1325859	52764	1189983	98767		1538597
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				83112	16654	--	113971		
		Материалы	Тенге				145417					
		Всего заработная плата	Тенге				9542					
		Накладные расходы	Тенге					99766				
		Сметная прибыль	Тенге				98767					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19535					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				263719					
		Сметная заработная плата	Тенге									64
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					99766				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1180442					
		Сметная прибыль	Тенге				1180442					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				94436					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1274878					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1538597					
		Сметная заработная плата	Тенге					99766				64
		РАЗДЕЛ 5.Водозабор. Отмостка										
11	1106-020-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	9,117	29438,44	538,12	268390	4906	230164	32072		
		НР - 91%; СП - 8%;			3654,72	211,07	33320	1924		24037		324499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	214-106-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	1,57	421592,00	--	661899	--	661899	--		
		СП - 8%			--	--	--	--		52952		714851
13	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	1,57	132477,65	1701,05	207990	2670	19403	128887		
		НР - 69%; СП - 8%;			118418,50	558,08	185917	876		26950		363828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1138279	7576	911466	160959		1403178
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				219237	2800	--	103939		
		Материалы	Тенге				930289					
		Всего заработная плата	Тенге				230164					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35244				
		Накладные расходы	Тенге				661899					
		Сметная прибыль	Тенге				32072					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76989					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1039350					27

		Сметная заработная плата									
Стоимость металломонтажных работ			Тенге								
Материалы			Тенге					35244			
Всего заработная плата			Тенге				207990				
		Накладные расходы	Тенге				19402				
		Сметная прибыль	Тенге					186793			
ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ			Тенге				128887				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				26950				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				363827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					186793			136
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1403177				
			Тенге								
								222037			164
		РАЗДЕЛ 6.Трубопровод Д-63. Насосная станция второго подъема									
		Трубопроводы									
		в траншее									
14	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	352352,00	87857,64	10571	2635	42	8634	20741
		НР - 99%; СП - 8%			263130,00	27576,70	7894	827		1536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	241-201-0809 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм**	м	30,3	429,00	--	12999	--	12999	--	14039
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
		внутри зданий									
16	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	246	2459,24	583,79	604973	143612	4878	490728	1183357
		НР - 98%; СП - 8%			1855,62	179,92	456483	44260		87656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	241-201-0809 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм**	м	248,46	429,00	--	106589	--	106589	--	115116
		СП - 8%			--	--	--	--		8527	
		Задвижки									
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	30	1545,77	957,89	46373	28737	--	26163	78339
		НР - 99%; СП - 8%			587,88	293,02	17636	8791		5803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0027	1471509,51	535307,03	3973	1445	969	2007	6458
		НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	1559	468		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	241-208-0404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	24	773,00	--	18552	--	18552	--	20036
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
21	241-113-0108 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
22	241-214-0303 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	6	529,00	--	3174	--	3174	--	3428
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				810510	176429	150509	527532	1445084
Стоимость общестроительных работ			Тенге				483572	54346	--	107042	
Материалы			Тенге				60917				
Всего заработная плата			Тенге				1010				
		Накладные расходы	Тенге					37175			
		Сметная прибыль	Тенге				36804				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105538				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
Стоимость сантехнических работ			Тенге				749593	37175			
Материалы			Тенге				4878				
Всего заработная плата			Тенге				144620	500743			
Стоимость материалов и конструкций											

		Накладные расходы	Тенге				490728				
		Сметная прибыль	Тенге				99225				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				1339546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					500743			334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1445084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					537918			360
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									21 309 831
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5578332				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4903624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1590536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2269685		
		- Накладные расходы	Тенге							6978944	
		- Сметная прибыль	Тенге							1578445	

Протокол №1, ЛС 2-1-1, Водовод//Наружные сети водопровода//

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1122-4301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,4	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж**	км трубопровода	5,49719	-852911,35	-404340,15	-4688616	-2222734	--	-3217390	-8538487
		НР - 99%, СП - 8%			-448571,20	-142619,80	-2465881	-784008		-632480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-4688616	-2222734	--	-3217390	-8538487
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2465881	-784008	--	-632480	
		Всего заработная плата	Тенге				-4688616				
		Накладные расходы	Тенге					-3249889			
		Сметная прибыль	Тенге				-3217390				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				-632480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-8538486				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1883
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-3249889			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-8538486				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1883
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-3249889			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									- 8 538 486
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-2465881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2222734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-784008			
		- Накладные расходы	Тенге							-3217390	
		- Сметная прибыль	Тенге							-632480	

Протокол №2, ЛС 2-1-1, Водовод//Наружные сети водопровода//

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Демонтажные работы

1	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,4	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж**	км трубопровода	6	-852911,35	-404340,15	-5117468	-2426041	--	-3511675	-9319474
		НР - 99%, СП - 8%			-448571,20	-142619,80	-2691427	-855719		-690331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-5117468	-2426041	--	-3511675	-9319474
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2691427	-855719	--	-690331	
		Всего заработная плата	Тенге				-5117468				
		Накладные расходы	Тенге					-3547146			
		Сметная прибыль	Тенге				-3511675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-690331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-9319474				
		Сметная заработная плата	Тенге								-2055
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-3547146			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-9319474				
		Сметная заработная плата	Тенге								-2055
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-3547146			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									- 9 319 474
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-2691427				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2426041			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-855719			
		- Накладные расходы	Тенге							-3511675	
		- Сметная прибыль	Тенге							-690331	

Протокол №4. ЛС 2-1-2. Внутрипоселковые сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		Труба Д-160мм Замена открытым способом на ГНБ									
1	1 122-1401-1101 Р*СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110/160мм примнительно/ протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп									
		-	м	592	7146,33	3587,31	4230627	2123687	1633405	935595	5579519
		НР - 99%, СП - 81%			799,89	796,47	473535	471510		413298	
2	241-201-0616 Р*СНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм									
			м	597,92	3280,00	--	1961178	--	1961178	--	2118072
		СП - 8%			--	--	--	--		156894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6191805	2123687	3594583	935595	7697591
							473535	471510	--	570192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4230627				
	Материалы		Тенге				1633405				
	Всего заработная плата		Тенге					945045			
		Накладные расходы	Тенге				935595				
		Сметная прибыль	Тенге				413298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5579520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					945045			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1961178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1961178				
		Сметная прибыль	Тенге				156894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2118072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7697592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					945045			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7 697 592
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				473535				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2123687			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					471510			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3594583		
		- Накладные расходы	Тенге							935595	
		- Сметная прибыль	Тенге							570192	

		Всего по объекту									61 105 579
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения 1,04%									635 498
		Итого									61 741 077
		Дополнительные затраты (зимние) 3,3%									2 037 456
		Итого									63 778 533
		Непредвиденные работы изатраты 2%									1 275 571
		Итого									65 054 103
		В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									68 310 152
		Итого									68 310 152
		С понижающим коэффициентом К-0,95									64 894 644,55
		НДС (12 %)									7 787 357,35
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									72 682 001,90

Принял:
Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
Руководитель _____ **Макшанов Т. Д**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "MS Engineering Construction"
Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №6 от 03.04.2023 г.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ТамерланТехСервис»
_____ **Жанзбеков Е.Т.**
№ KZ80VJE00069664

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 200340000100
Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Ибрагимова Ж. А. Усенов М.