Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Карасу, ул. 6, дом № 56** — **200540018903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №266 от 04.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	20.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.			Работа	1	19 516 725,27	19 516 725,27	2 091 077,71
				Итого	1	x	19 516 725,27	2 091 077,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "РМ Компания ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **Сентябрь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		266	04.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.	**19 516 725,27**	**17 425 647,56**				**0,0**			**2 091 077,71**	**19 516 725,27**
ИТОГО по справке	**19 516 725,27**	**17 425 647,56**							**2 091 077,71**	**19 516 725,27**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "РМ Компания ЛТД" Руководитель Бугыбаев Р.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчик(и) проекта и/или эксперт(ы) авторского надзора: Амолдинова Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: Тамалбек Р.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РМ Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 266 от 2024-03-04**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы.										
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	3,75	5 265,0 1 208,0	4 057,0 1 046,0	19 744,0 4 530,0	15 214,0 3 923,0			19 744,0	
2	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	4,5	254,0		1 143,0				1 143,0	
3	6	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т*км	135	27,0		3 645,0				3 645,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы.					24 532,0 4 530,0	15 214,0 3 923,0	0,0 0,0	0,0 0,0	24 532,0	
			Раздел 2: Земляные работы.										
4	1	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	71,7	693,0 0,0	693,0 158,0	49 688,0 0,0	49 689,0 11 329,0			49 688,0	
5	2	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	9,9	23 977,0 23 977,0	0,0 0,0	237 372,0 237 372,0	0,0 0,0			237 372,0	
6	4	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3. Уширения для колодцев и приямки**	$м^3$	28,1	19 981,0 19 981,0	0,0 0,0	561 466,0 561 466,0	0,0 0,0			561 466,0	
7	5	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т*км	5 838,3	27,0		157 634,0				157 634,0	
			Итого по разделу 2: Земляные работы.					1 006 160,0 798 838,0	49 689,0 11 329,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1 006 160,0	
			Раздел 3: Монтажные работы-л.3,4										
8		6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп**	м	44	27 700,0 4 487,0	12 279,0 2 365,0	1 218 800,0 197 428,0	540 276,0 104 060,0	481 096,0		1 218 800,0	
9	25	6121-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр труб, диаметр 200 мм**	м	66	6 642,0 5 765,0	25,0 7,0	438 372,0 380 490,0	1 650,0 462,0	56 232,0		438 372,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	26	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	111,1	10 215,0		1 134 886,0		1 134 886,0		1 134 886,0	
11	27	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	33 414,0 7 054,0	26 360,0 2 779,0	66 828,0 14 108,0	52 720,0 5 558,0			66 828,0	
12	28	6121-0802-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 426 мм, в грунтах 1-3 групп	м	66	58 148,0 8 627,0	23 118,0 4 333,0	3 837 768,0 569 382,0	1 525 788,0 285 978,0	1 742 598,0		3 837 768,0	
13	29	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм/по факту ф480х8/	м	66	46 763,0		3 086 358,0		3 086 358,0		3 086 358,0	
14	30	6121-0201-0146 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,066	20 902 788,0 2 249 510,0	1 961 220,0 502 881,0	1 379 584,0 148 468,0	129 440,0 33 190,0	1 101 676,0		1 379 584,0	
			Итого по разделу 3: Монтажные работы-л.3,4					11 162 596,0 1 309 876,0	2 249 874,0 429 248,0	7 602 846,0 0,0	0,0 0,0	11 162 596,0	
			Раздел 4: Колодцы-ф1500мм-5 шт-л.5,6										
15	34	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	8,98	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	851 250,0 511 546,0	194 533,0 61 396,0	145 171,0		851 250,0	
16	35	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	39 907,0		159 628,0		159 628,0		159 628,0	
17	36	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	35 292,0		141 168,0		141 168,0		141 168,0	
18	37	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	16 605,0		66 420,0		66 420,0		66 420,0	
19	38	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	24 775,0		198 200,0		198 200,0		198 200,0	
20	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3 427,0		23 989,0		23 989,0		23 989,0	
21	40	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36 711,0		146 844,0		146 844,0		146 844,0	
22	41	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1936	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	288 265,0 55 917,0	2 984,0 623,0	229 365,0		288 265,0	
23	42	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11	1 145 627,0		126 019,0		126 019,0		126 019,0	
24	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,7	211,0 117,0	3,0 0,0	1 836,0 1 018,0	26,0 0,0	792,0		1 836,0	
25	44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	58,2	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	282 852,0 76 300,0	2 444,0 349,0	204 107,0		282 852,0	
26	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,136	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	22 278,0 12 681,0	5 855,0 1 211,0	3 742,0		22 278,0	
27	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,17872	19 543,0		42 579,0		42 579,0		42 579,0	
			Итого по разделу 4: Колодцы-ф1500мм-5 шт-л.5,6					2 351 328,0 657 462,0	205 842,0 63 579,0	1 488 024,0 0,0	0,0 0,0	2 351 328,0	
			ИТОГО по акту					14 544 616,0 2 770 706,0	2 520 619,0 508 079,0	9 090 870,0 0,0	0,0 0,0	14 544 616,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								14544616*5,3/100	770 864,65	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								14544616+770864,65	15 315 480,65	
			Сметная прибыль (5%)								15315480,65*5/100	765 774,03	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								15315480,65*3/100	459 464,42	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 540 719,1	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								16540719,1*1,075	17 781 273,03	
			Скидка по конкурсу									355 625,47	
			Итого за минусом скидки									17 425 647,56	
			НДС (12%)									2 091 077,71	
			Итого с НДС									19 516 725,27	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РМ Компания ЛТД"
Руководитель

Бугыбаев Р.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)