Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Карасу, ул. 6, дом № 56**	**200540018903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №266 от 04.03.2024г.	

Номер документа	Дата составления
00000000013	**16.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.			Работа	1	12 017 955,90	12 017 955,90	1 287 638,13
				Итого	1	x	12 017 955,90	1 287 638,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **окт.24** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		266	04.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы	31 534 681,17	10 730 317,77							1 287 638,13	12 017 955,9
ИТОГО по справке	31 534 681,17	10 730 317,77							1 287 638,13	12 017 955,9

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "РМ Компани ЛТД" Директор Бугыбаев Р.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилого дома №28а по ул.Латифа Хамиди в Медеуском р-не г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 266 от 2024-03-04**

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы.									
1	1	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разборка брусчатки**		15	3 253,0	217,0	48 795,0	3 255,0			48 795,0
				$м^2$		3 036,0	55,0	45 540,0	825,0			
2		6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Разборка брусчатки**		95	3 253,0	217,0	309 035,0	20 615,0			309 035,0
				$м^2$		3 036,0	55,0	288 420,0	5 225,0			
3	3	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж камней бортовых бетонных**		30	3 003,0	74,0	90 090,0	2 220,0			90 090,0
				м		2 929,0	23,0	87 870,0	690,0			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы.					**447 920,0**	**26 090,0**	**0,0**	**0,0**	**447 920,0**
								421 830,0	**6 740,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Земляные работы.									
4	1	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3**		206	693,0	693,0	142 758,0	142 758,0			142 758,0
				$м^3$		0,0	158,0	0,0	32 548,0			
5		6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3**		52	693,0	693,0	36 036,0	36 036,0			36 036,0
				$м^3$		0,0	158,0	0,0	8 216,0			
6	3	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***		12,8	22 978,0	0,0	294 118,0	0,0			294 118,0
				$м^3$		22 978,0	0,0	294 118,0	0,0			
7		6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***		3,1	22 978,0	0,0	71 232,0	0,0			71 232,0
				$м^3$		22 978,0	0,0	71 232,0	0,0			
8		6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3. Уширения для колодцев и приямки**		4,8	19 981,0	0,0	95 909,0	0,0			95 909,0
				$м^3$		19 981,0	0,0	95 909,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	5	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	13 378,95	27,0		361 232,0				361 232,0
10	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-песок**	$м^3$	12	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	50 580,0 50 580,0	0,0 0,0			50 580,0
11	7	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	$м^3$	12	3 517,0		42 204,0		42 204,0		42 204,0
12	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС**	$м^3$	12,5	97,0 0,0	97,0 25,0	1 213,0 0,0	1 213,0 313,0			1 213,0
13	9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	12,5	2 123,0		26 538,0		26 538,0		26 538,0
14	10	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	221,9	532,0 0,0	532,0 121,0	118 051,0 0,0	118 051,0 26 850,0			118 051,0
15	11	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	11 649,75	27,0		314 543,0				314 543,0
16	12	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	221,9	97,0 0,0	97,0 25,0	21 524,0 0,0	21 525,0 5 548,0			21 524,0
17	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	221,9	661,0 411,0	250,0 82,0	146 676,0 91 201,0	55 475,0 18 196,0			146 676,0
18		6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	52	532,0 0,0	532,0 121,0	27 664,0 0,0	27 664,0 6 292,0			27 664,0
19		412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2 730	27,0		73 710,0				73 710,0
20		6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	52	97,0 0,0	97,0 25,0	5 044,0 0,0	5 044,0 1 300,0			5 044,0
21		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	52	661,0 411,0	250,0 82,0	34 372,0 21 372,0	13 000,0 4 264,0			34 372,0
22	14	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые**	$м^2$	689,85	2 520,0 1 098,0	82,0 26,0	1 738 422,0 757 455,0	56 568,0 17 936,0	924 399,0		1 738 422,0
23		6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые**	$м^2$	170,1	2 520,0 1 098,0	82,0 26,0	428 652,0 186 770,0	13 949,0 4 423,0	227 934,0		428 652,0
			Итого по разделу 2: Земляные работы.					4 030 478,0 1 568 637,0	491 283,0 125 886,0	1 221 075,0 0,0	0,0 0,0	4 030 478,0
			Раздел 3: Монтажные работы-л.3,4									
24	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	32,85	661,0 411,0	250,0 82,0	21 714,0 13 501,0	8 213,0 2 694,0			21 714,0
25	23	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	11	9 351,0 5 029,0	453,0 109,0	102 861,0 55 319,0	4 983,0 1 199,0	42 559,0		102 861,0
26	24	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	км	0,0979	3 198 231,0 1 297 841,0	1 900 390,0 431 472,0	313 107,0 127 059,0	186 048,0 42 241,0			313 107,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы	Выполнено работ, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
27	25	6121-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр труб, диаметр 200 мм**	м	27	6 642,0 5 765,0		25,0 7,0		179 334,0 155 655,0		675,0 189,0		23 004,0				179 334,0
28	26	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	97,9	10 215,0				1 000 048,0				1 000 048,0				1 000 048,0
29		6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 350 мм-футляр открытым способом**	км	0,027	6 959 764,0 4 329 920,0		2 209 642,0 631 299,0		187 914,0 116 908,0		59 660,0 17 045,0		11 345,0				187 914,0
30	29	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм/по факту ф450х8/**	м	27	46 763,0				1 262 601,0				1 262 601,0				1 262 601,0
31	30	6121-0201-0146 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм**	км	0,027	20 902 788,0 2 249 510,0		1 961 220,0 502 881,0		564 375,0 60 737,0		52 953,0 13 578,0		450 686,0				564 375,0
32	31	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	97,9	24,0 22,0		2,0 1,0		2 350,0 2 154,0		196,0 98,0						2 350,0
33	32	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	97,9	64,0				6 266,0				6 266,0				6 266,0
34	33	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	шт.	2	101 972,0 99 357,0		0,0 0,0		203 944,0 198 714,0		0,0 0,0		5 230,0				203 944,0
			Итого по разделу 3: Монтажные работы-л.3,4							3 844 514,0 730 047,0		312 728,0 77 044,0		2 801 739,0 0,0		0,0 0,0		3 844 514,0
			Раздел 4: Колодцы-ф1500мм-5 шт-л.5,6															
35	34	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	2,51	94 794,0 56 965,0		21 663,0 6 837,0		237 933,0 142 982,0		54 374,0 17 161,0		40 577,0				237 933,0
36	35	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	39 907,0				39 907,0				39 907,0				39 907,0
37	36	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	35 292,0				35 292,0				35 292,0				35 292,0
38		225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	16 605,0				16 605,0				16 605,0				16 605,0
39	38	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	24 775,0				74 325,0				74 325,0				74 325,0
40	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3 427,0				6 854,0				6 854,0				6 854,0
41	40	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36 711,0				36 711,0				36 711,0				36 711,0
42	41	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,0484	1 488 974,0 288 825,0		15 414,0 3 219,0		72 066,0 13 979,0		746,0 156,0		57 341,0				72 066,0
43	42	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,023	1 145 627,0				26 349,0				26 349,0				26 349,0
44	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,175	211,0 117,0		3,0 0,0		459,0 254,0		7,0 0,0		198,0				459,0
45	44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		14,53	4 860,0		42,0		70 616,0		610,0		50 957,0				70 616,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$ поверхности	0,534	1 311,0	6,0	19 049,0	87,0			
						10 430,0	2 741,0	5 570,0	1 464,0	936,0		5 570,0
						5 937,0	567,0	3 170,0	303,0			
47	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,54468	19 543,0		10 645,0		10 645,0		10 645,0
			Итого по разделу 4: Колодцы-ф1500мм-5 шт-л.5,6					633 332,0	57 201,0	396 697,0	0,0	633 332,0
								179 434,0	17 707,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 956 244,0	887 302,0	4 419 511,0	0,0	8 956 244,0
								2 899 948,0	227 377,0	0,0	0,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								8956244*5,3/100	474 680,93
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8956244+474680,93	**9 430 924,93**
			Сметная прибыль (5%)								9430924,93*5/100	471 546,25
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								9430924,93*3/100	282 927,75
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 185 398,93**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								10185398,93*1,075	**10 949 303,85**
			Скидка по конкурсу									**218 986,08**
			Итого за минусом скидки									**10 730 317,77**
			НДС (12%)									**1 287 638,13**
			Итого с НДС									**12 017 955,9**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РМ Компани ЛТД"

Директор _____ Бугыбаев Р Р

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)