Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__20__» апреля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261_____
наименование организации, юридический адрес

в лице___директораКожаеваЗулхузыИзымовича_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция водопровода в п.ШубаркудукТемирского района Актюбинской области_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является :Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного веления"Шұбаркұлыкжылу" при ГУ"Темирский районный отдел жилишно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" руководитель - Дуйсенов С._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АктобеПроект-Групп» _____№35_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) № 73 от 19.10.2015г._____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительност	Единица	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том	Общая (с	в том

ь и так далее	измерения	учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди
1. Резервуар – 500 м3	шт.	2		2	
2. Насосная станция I подъема	скважины	3		3	
3. Насосная станция II подъема с насосами	насосы	5		5	
4. Напорный водовод в 1 нитку от НС I подъема до насосной станции II подъема	м	4463		4463	
5.Внутриплощадочные сети НС- II подъема Д 159/Д219	м	29,4/585		29,4/585	
7. Разводящие водопроводные сети Д 50,Д90,Д110 ,Д140,Д160,Д200мм	м	16652		16652	
8. Подводки к границам домов Д32мм	м	1601		1601	
9. Дизельная электростанция	шт.	1		1	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Рабочий проект на реконструкцию водопровода в п.Шубаркудук выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком. Источником водоснабжения являются подземные воды водоносного комплекса . Технологический процесс водоснабжения состоит из комплекса сооружений и сетей:

1.Насосная станция 1-го подъёма(реконструкция двух существующих подземных насосных станций на скважинах №6 и №7 и строительство насосной на скважине № 293Ц.

2.Напорный водовод.

3. Резервуары запаса воды на хоз-питьевые нужды (капремонт существующих резервуаров) и два проектируемых резервуара по 500 м3.

4. существующая насосная станция 2-го подъёма.

5. Внутрипоселковая водопроводная сеть.

Насосная станция 1-го подъёма на скважинах №6 и №7 принята по типовому проекту 901-2-178.91, а насосная на скважине №293ц принята по типовому проекту 901-2-185.91.Вокруг НС1 предусмотрено глухое металлическое ограждение с насадкой из колючей проволоки. На участке насосной 1-го подъёма расположены: здание операторной, скважины, КТП 10/0,4 -63 кВА, неработающие цистерны 4шт.Проектом предусмотрено:

- демонтаж неработающих цистерн;
- частичный демонтаж ограждения;
- капремонт здания операторной ;
- устройство надворного туалета на 1 очко ;
- монтаж новой КТП -160кВа ;
- устройство глухого металлического ограждения скважин с насадкой колючей проволоки ;
- щебёночное покрытие площадок и проездов ;
- устройство площадки для мусорного контейнера ;
- установка пожарного щита ;

Насосная станция 2-го подъёма существующая предназначена для перекачки воды из резервуаров запаса воды на хоз-питьевые и противопожарные нужды. В связи с изношенностью предусмотрена замена технологического оборудования на новое. В здании насосной 2-го подъёма предусмотрена установка для обеззараживания питьевой воды.

На участке насосной станции расположены : существующее здание насосной 2-го подъёма,ж/б водонапорная башня, трансформаторная подстанция, два резервуара для воды ёмкостью 350 м3 .Проектом предусмотрен капремонт здания насосной 2-го подъёма и устройство канализационного выгреба 6 м3, ремонт водонапорной башни,а также строительство двух резервуаров для воды ёмкостью по 500м3 каждая.

Напорный водовод новый прокладывается параллельно существующему, который сильно изношен. Проектируемый напорный водовод выполняется полиэтиленовыми трубами Д140х8,3мм, Д 160х9,5мм,Д225х10,8мм. От водозаборных скважин вода подаётся на резервуары, от резервуаров вода поступает на НС2 стальными бесшовными трубами Д 219х6мм, далее в разводящую сеть.

Внутрипоселковая водопроводная сеть прокладывается параллельно существующей сети , которая сильно изношена.Водопровод выполняется полиэтиленовыми трубами Д225х10,8мм , Д160х7,7мм, Д110х5,3мм, Д90х4,3мм, Д63х3 мм, Д 50х2,4мм. При пересечении с автодорогой трубопровод прокладывается в стальном футляре. Водопроводные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов Д2000 мм, Д1500 мм, Д1000 мм.Наружные стенки колодцев обмазываются битумно-полимерной мастикой.

Переход водопровода через железную дорогу выполняется в стальном футляре Д820х10мм длиной 102 м.

Проектом предусматривается монтаж сетей электроснабжения насосных станций 1 и 2 подъёма, устройство наружного освещения, монтаж КТПН.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**май 2017г.**_____;

месяц, год

окончание работ _____**апрель 2018г.**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ____7_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____7____;

фактически, месяц:____7____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект«**Реконструкция водопровода в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_**Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.