Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Костанай жолдары», Костанайская область, г. Костанай, ул. Хакимжановой 7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора ТОО «Костанай жолдары» Убей-Волка Геннадия Николаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном». I очередь: ул.Топоркова-ул.Дзержинского (ПК0+00-ПК7+71), Костанайская область, город Рудный**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого **ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, Руководитель Итемгенов Юрий Владимирович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» РП №18-23

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного № 12-0266/24 от 03.07.2024

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,
заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	0,771		0,771	
Расчетная скорость движения	км/час	70,0		70,0	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	7,0		7,0	
Ширина пешеходной части тротуара	м	2,25		2,25	
Ширина технического тротуара	м	0,75		0,75	
Ширина земляного полотна	м	13,0		13,0	
Поперечный уклон проезжей части	‰	20		20	
БР100.30.18	пм	1550,14		1614	
БР100.20.8	пм	1773,6		1270	
Перильное ограждения	пм	872,2		992,2	
Живая изгородь из боярышника	шт	52		1725	
Газон	М2	755,6		755,6	
Переустройство КЛ6кВ	шт	1		1	
Освещение	опор	26		26	
Связь	шт	1		1	
Дорожные знаки	шт	111		111	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

устройство земляного полотна – 0,771 км; устройство подготовки под основание бортового камня из фракционированного щебня Н-5см; монтаж бортового камня тип БР100.30.18, В30, F200 на бетонном основании; устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С10 Н-15см – 0,771 км; устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 6% Н-18см; устройство нижнего слоя покрытия из грячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-7см; устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 Н-5см; устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Н-5см на съездах; устройство подготовки под основание бортового камня из фракционированного щебня Н-5см; монтаж бортового камня тип БР100.20.8, В22,5, F200 на бетонном основании; устройство дополнительного слоя основания из песка Н-15см; устройство основания из фракционированного щебня Н-12см; устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н-4см; устройство покрытия из тротуарной плитки с рифленой лицевой поверхностью с заполнением швов песком, благоустройство и озеленение; дорожные устройства и обстановка дороги; объекты энергетического хозяйства: освещение, переустройство КЛ-6кв, связь

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2024 года;***

окончание работ: ***ноябрь 2024 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 месяцев***

фактически, месяц: ***4 месяца***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации_100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии»;

10-1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) Каскатаев О.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) *не предусмотрено*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ" Скаредина Е.В.* Согласовано

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном». I очередь: ул.Топоркова-ул.Дзержинского (ПК0+00-ПК7+71)** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Қостанай жолдары»
Генеральный директор Убей-Волк Геннадий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

«20» декабря 2024г.

М.П.

Место печати (при наличии)