Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_10_» _августа__2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Информстройсервис» Актюбинская область, Алгинский р-н, г.Алга, ул.Есет-Батыра д.22/42***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Азизова Рахиба Хазайыроглы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр.Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» руководитель Уристемова Амангуль Садуакасовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ТОО «Бабэк-Курылыс»**;
наименование организации
Субподрядные организации **ТОО «Алихан Ойл 3»**;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Актюбгражданпроект» 1872414**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» №154 от 18.11.2014г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь .протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть(диам32-160мм)	метр	20961		20961	
Резервуар воды	М3	250		250	
Водопроводная насосная станция 3 подъема	м3/ч	100		100	

Жилой дом имеет следующие показатели: котельная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть станции 2 подъема по водоводам подается в насосную станцию 3 подъема, затем насосами 3-го подъема подается в разводящую сеть микрорайона «Нурлы-Кош». Обеззараживание воды от хлораторной станции контейнерного типа. На площадке 3 подъема есть два резервуары 6х12 на 250м3, который представляет собой сборно-монолитную железобетонную емкость, высотой 3,6м заглубленную частично в грунт с обваловкой снаружи. Из резервуара подача идет через насосную станцию в подающий водопровод. Водопроводные сети непосредственно подводятся к границе жилых домов согласно проекта. Величина напора воды 14м, для установки запорной арматуры установлены водопроводные колодцы диам. 1500мм. вдоль дорог установлены пожарные гидранты на расстоянии 150м друг от друга согласно проекта. Насосная станция Производительностью 100м3/час ,напором 40м..Здание в плане 4,4х9, высотой 4м.На отметке -1,5 расположено помещение машинного зала. Территория насосной станции огараживается глухой ж/б оградой высотой 2м и насадкой колючей проволки. Покрытие площадок и проездов из асфальтобетонной смеси с установкой бордюрного камня. Согласно проекта установлена трансформаторная подстанция КТП-63-10/0,4кВ. В качестве резервного питания для ВНС предусмотрена установка дизель-генератора в контейнере. ВЛ-10кВ выполняется проводом «АС» на ж/б опорах, Электропитание водопроводных сооружений от проектируемой КТП-63кВ.Наружное охранное освещение по периметру ограждения территории насосной станции светильниками

ЖКУ08. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **27.06.2016г.**;
месяц, год

окончание работ **11.08.2017г** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 8.5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5** ;
фактически, месяц: **8,5** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10.Наружные инженерные коммуникации

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство новой сети водоснабжении к новым индивидуальным жилым домам в мкр.Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинском области** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Азизов Рахиб Хазайыроглы фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «ИНФОРМСТРОЙСЕРВИС» Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан Актюбинская обл. город Алга