Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		144	11.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке	1 058 519 684	186 543 621							22 385 235	208 928 856
в том числе:										
за текущий месяц 2024г.		186 543 621							22 385 235	**208 928 856**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Сулейменов А.Т.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

_____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"**

На основе договора: **№144 от 11.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2024 года

Общестроительные работы. Блок 1 (ЛС №2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Кровля										
125	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		12,3686	216857,69	1137,34	2682226	14067	2244924	385571	3313221
						34218,50	418,58	423235	5177		245424	
126	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		12,3686	11757,49	86,08	145424	1064	128629	14565	172788
						1271,86	36,57	15731	452		12799	
127	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		41,4592	2349,93	38,91	97426	1613	983	85988	198087
						2287,30	17,19	94830	713		14673	
128	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$		0,4585	139141,00	--	63796	--	63796	--	68900
						--	--	--	--		5104	
129	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,9251	139141,00	--	128719	--	128719	--	139017
						--	--	--	--		10298	
130	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		1,3836	18018,12	61,99	24930	86	20522	3923	31161
						3123,94	26,20	4322	36		2308	
131	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		464,4	8986,61	32,52	4173382	15102	3412793	688473	5250804
						1605,27	6,14	745487	2851		388949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90% СП - 80%	м² обработанной поверхности	464,4	409,88 48,19	3,99 1,70	190348 22379	1852 789	166117	20852 16895	228094
133	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой НР - 92% СП - 80%	м² изолируемой поверхности	464,4	1219,77 286,80	37,77 5,92	566461 133190	17540 2749	415731	125063 55324	746848
134	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 80%	т	0,010787	379988,00 --	-- --	4099 --	-- --	4099	-- 328	4427
135	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/ НР - 118% СП - 80%	т стальных элементов	0,11413	1138227,45 87921,44	9685,73 1967,62	129906 10034	1106 225	118766	12106 11361	153373
136	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг.Установка полоса НР - 91% СП - 80%	т	0,0193	1133417,12 101849,16	1937,96 810,59	21875 1966	38 16	19871	1803 1894	25572
137	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 80%	т	0,0121	329247,00 --	-- --	3984 --	-- --	3984	-- 319	4303
138	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой толь НР - 92% СП - 80%	м² изолируемой поверхности	29,4336	1215,37 286,80	37,77 5,92	35773 8442	1111 174	26220	7926 3496	47195
139	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой /по периметру/ НР - 92% СП - 80%	м² изолируемой поверхности	58,5	1191,17 286,80	37,77 5,92	69683 16778	2209 346	50696	15754 6835	92272
		Слуховое окно 2шт									
150	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Окна слуховые. Устройство НР - 90% СП - 80%	слуховое окно	2	11882,40 9725,02	1234,78 510,38	23765 19450	2470 1021	1845	18424 3375	45564
151	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА, ПРОГОН, СТРОПИЛЬНАЯ НОГА, РИГЕЛЬ, СТОЙКА/ СП - 80%	м³	0,352	139141,00 --	-- --	48978 --	-- --	48978	-- 3918	52896
152	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/ СП - 80%	м³	0,2	139141,00 --	-- --	27828 --	-- --	27828	-- 2226	30054
153	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90% СП - 80%	м³ древесины в конструкции	0,552	18018,12 3123,94	61,99 26,20	9946 1724	34 14	8188	1565 921	12432
154	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	16	8986,61	32,52	143786	520	117582	23720	180906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 80%			1605,27	6,14	25684	98		13400	
155	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,696	5136,00	--	90887	--	90887	--	98158
		СП - 80%			--	--	--	--		7271	
156	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16	1191,17	37,77	19059	605	13865	4309	25237
		НР - 92%, СП - 80%			286,80	5,92	4589	95		1869	
157	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	11,52	5174,55	21,25	59611	244	41457	16532	82235
		НР - 92%, СП - 80%			1554,72	5,16	17910	59		6091	
158	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	9	1139,28	13,03	10254	117	5870	3961	15352
		НР - 92%, СП - 80%			474,13	4,23	4267	38		1137	
159	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/	$м^3$	0,116	50358,46	1611,49	5842	187	1625	3699	10304
		НР - 90%, СП - 80%			34740,23	687,71	4030	80		763	
160	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 80%			--	--	--	--		124	
161	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 80%			--	--	--	--		174	
162	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	0,8	3554,53	32,85	2844	26	2138	551	3666
		НР - 80%, СП - 80%			850,33	9,94	680	8		272	
164	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,256	196456,51	1611,49	50293	412	40988	8163	63132
		НР - 90%, СП - 80%			34740,23	687,71	8893	176		4676	
165	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,256	18018,12	61,99	4613	16	3797	726	5766
		НР - 90%, СП - 80%			3123,94	26,20	800	7		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8839474	60419	7214634	1443674	11105798
							1564421	15124	--	822651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8839474				
	Материалы		Тенге				6842599				
	Всего заработная плата		Тенге					1579545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				372027				
		Накладные расходы	Тенге				1443674				
		Сметная прибыль	Тенге				822651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11105799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
		Сметная заработная плата	Тенге					1579545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11105799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
		Сметная заработная плата	Тенге					1579545			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
174	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	87,48	3197,62 1356,75	241,87 118,10	279728 118688	21158 10331	139882	116118 31668	427514
175	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	0,72	4234,44 1847,94	245,38 118,10	3049 1331	177 85	1541	1274 346	4669
177	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	52,6	1481,67 310,94	7,07 3,31	77936 16355	372 174	61209	14876 7425	100237
178	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	52,6	1238,00 --	-- --	65119 --	-- --	65119	-- 5210	70329
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				425832 136374	21707 10590	267751 --	132268 44649	602749
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				425832				
	Материалы		Тенге				202632				
	Всего заработная плата		Тенге					146964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65119				
		Накладные расходы	Тенге				132268				
		Сметная прибыль	Тенге				44649				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				602749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					146964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				602749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					146964			
		РАЗДЕЛ 9. Полы									
		Цементный									
191	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение гравием**	м^2 площади уплотнения	323,3	145,72 99,47	46,07 15,90	47111 32159	14894 5140	58	35062 6573	88746
192	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м^3	16,4883	14356,00 --	-- --	236706 --	-- --	236706	-- 18936	255642
195	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м^2 изолируемой поверхности	161,65	2057,62 916,41	113,63 16,56	332614 148138	18368 2677	166108	141765 37951	512330
196	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м^2 изолируемой поверхности	161,65	1157,10 552,93	56,17 9,44	187045 89381	9080 1526	88584	85453 21800	294298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	161,65	1140,11	33,81	184299	5465	103182	74034	279000
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	75652	3107		20667	
198	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	161,65	340,86	11,56	55100	1868	51362	2722	62449
		НР - 94%, СП - 8%			11,57	6,35	1870	1026		4626	
		Керамогранит									
200	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	18,1	1140,11	33,81	20636	612	11553	8290	31240
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	8471	348		2314	
201	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	18,1	409,04	13,87	7404	251	6902	366	8392
		НР - 94%, СП - 8%			13,89	7,63	251	138		622	
		Линолеум									
204	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	22,72218	29772,19	11,09	676489	252	560798	108512	847802
		НР - 94%, СП - 8%			5080,45	--	115439	--		62800	
205	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	291,31	1140,11	33,81	332125	9849	185943	133417	502786
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	136333	5599		37244	
		Керамическая плита									
208	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	19,53	2057,62	113,63	40185	2219	20069	17128	61898
		НР - 94%, СП - 8%			916,41	16,56	17897	323		4585	
209	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	19,53	1157,10	56,17	22598	1097	10702	10324	35556
		НР - 94%, СП - 8%			552,93	9,44	10799	184		2634	
210	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	19,53	1140,11	33,81	22266	660	12466	8945	33707
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	9140	375		2497	
211	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=8.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	19,53	1431,62	48,55	27960	948	26063	1382	31689
		НР - 94%, СП - 8%			48,60	26,69	949	521		2347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2192538	65563	1480496	627400	3045535
							646479	20964	--	225596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2192538				
	Материалы		Тенге				1243786				
	Всего заработная плата		Тенге					667443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236706				
		Накладные расходы	Тенге				627400				
		Сметная прибыль	Тенге				225596				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3045534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					667443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3045534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					667443			
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
220	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1501,82	1877,60	102,80	2819817	154388	720182	1656898	4834854
					1295,26	83,82	1945247	125883		358139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2819817	154388	720182	1656898	4834854
							1945247	125883	--	358139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2819817				
	Материалы		Тенге				720183				
	Всего заработная плата		Тенге					2071130			
		Накладные расходы	Тенге				1656898				
		Сметная прибыль	Тенге				358139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4834854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
		Сметная заработная плата	Тенге					2071130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4834854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
		Сметная заработная плата	Тенге					2071130			
		РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка									
294	С1231-102-0103 231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: линеарные панели**	$м^2$	391,105	11303,00	--	4420660	--	4420660	--	4774313
					--	--	--	--		353653	
297	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	25,0716	41869,00	--	1049723	--	1049723	--	1133701
					--	--	--	--		83978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				5470383	--	5470383	--	5908014
							--	--	--	437631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5470383				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5470383				
		Сметная прибыль	Тенге				437631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5908014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5908014				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								25496950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4292521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					302077			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172561			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15153435		
		- Накладные расходы	Тенге							3860240	
		- Сметная прибыль	Тенге							1888666	

ВСЕГО по акту:		**25 496 950**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,5%	382 454
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	232 915
Непредвиденные работы и затраты	2%	522 246
Итого с непредвиденными работами и затратами		26 634 565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2023 год. К=1,079					28 738 696				
		Коэффициент условной скидки К=0,95					**27 301 761**				
		НДС		12%			3 276 211				
		Итого с НДС					**30 577 972**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:

Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"**

На основе договора: **№144 от 11.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель 2024 года

Электрооборудование и электроосвещение. Блок 1 (ЛС №2-1-4)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
		Кабельные изделия										
23	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	237		148,27	1,57	35140	372	3342	22648	62412
		НР - 72%, СП - 8%				132,60	0,12	31426	28		4624	
24	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,24411		574495,00	--	140240	--	140240	--	151459
		СП - 8%				--	--	--	--		11219	
		Трубы										
25	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	237		280,56	3,47	66493	822	1283	46381	121904
		НР - 72%, СП - 8%				271,68	0,12	64388	28		9030	
26	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	239,37		31,00	--	7420	--	7420	--	8014
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					249293	1194	152285	69029	343789
								95814	56	--	25467	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					249293				
	Материалы		Тенге					4624				
	Всего заработная плата		Тенге						95870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					147660				
		Накладные расходы	Тенге					69029				
		Сметная прибыль	Тенге					25467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					95870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				343789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					95870			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
58	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1225	148,27	1,57	181631	1923	17273	117061	322592
					132,60	0,12	162435	147		23900	
59	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,08768	371741,00	--	404335	--	404335	--	436682
					--	--	--	--		32347	
60	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,17098	558269,00	--	95453	--	95453	--	103089
					--	--	--	--		7636	
61	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	км	0,00309	1485281,00	--	4590	--	4590	--	4957
					--	--	--	--		367	
62	Е11-210101-0205 1121-0101-0205	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
	РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11		м	3786	280,56	3,47	1062200	13137	20483	740920	1947367
					271,68	0,12	1028580	454		144247	
63	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	3720,84	26,00	--	96742	--	96742	--	104481
					--	--	--	--		7739	
64	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	48,48	31,00	--	1503	--	1503	--	1623
					--	--	--	--		120	
65	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	54,54	44,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1848854	15060	642779	857981	2923383
							1191015	601	--	216548	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1848854				
	Материалы		Тенге				37755				
	Всего заработная плата		Тенге					1191616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				605023				
		Накладные расходы	Тенге				857981				
		Сметная прибыль	Тенге				216548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2923383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					1191616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2923383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					1191616			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3267172**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1286829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16254			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					657			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						795062		
		- Накладные расходы	Тенге							927010	
		- Сметная прибыль	Тенге							242015	

ВСЕГО по акту:		**3 267 172**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,5%	49 008
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	29 846
Непредвиденные работы и затраты	2%	66 921
Итого с непредвиденными работами и затратами		3 412 946
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079		3 682 568
Коэффициент условной скидки К=0,95		**3 498 440**
НДС	12%	419 813
Итого с НДС		**3 918 253**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:

Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"**

На основе договора: **№144 от 11.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №3 за апрель 2024 года

Общестроительные работы. Блок 2 (ЛС №2-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монолитная рама Рм-1										
28	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$		2,11	43206,63	6996,00	91166	14762	58698	18888	118858
		НР - 91%, СП - 8%				8391,43	1445,35	17706	3050		8804	
29	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		2,95	76940,10	9330,09	226973	27524	130182	67985	318554
		НР - 91%, СП - 8%				23480,50	1844,38	69267	5441		23597	
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,50289	329247,00	--	165575	--	165575	--	178821
		СП - 8%				--	--	--	--		13246	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,14086	376202,00	--	52992	--	52992	--	57231
		СП - 8%				--	--	--	--		4239	
32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,00156	1379259,92	1937,96	2152	3	1607	495	2858
		НР - 91%, СП - 8%				347691,96	810,59	542	1		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					538858	42289	409054	87368	676322
								87515	8492	--	50098	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					538858				
	Материалы		Тенге					190487				
	Всего заработная плата		Тенге						96007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					218567				
		Накладные расходы	Тенге					87368				
		Сметная прибыль	Тенге					50098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					676324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						96007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					676324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						96007			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Диафрагма жесткости									
		Вид 1									
33	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,5	50344,78	5484,46	176207	19195	115371	41329	234939
					11897,56	1078,65	41641	3775		17403	
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38778	349794,00	--	135643	--	135643	--	146494
					--	--	--	--		10851	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0477	376202,00	--	17945	--	17945	--	19381
					--	--	--	--		1436	
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00402	329247,00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	
37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	1379259,92	1937,96	66204	93	49422	15223	87941
					347691,96	810,59	16689	39		6514	
38	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 $м^2$. Монтаж	т конструкций	0,15288	85737,84	13550,04	13108	2071	436	7854	22639
					69344,25	5109,19	10601	781		1677	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15288	329247,00	--	50335	--	50335	--	54362
					--	--	--	--		4027	
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0144	28316,30	1697,36	408	25	5	351	820
					26234,94	545,90	378	8		61	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	349794,00	--	3806	--	3806	--	4110
					--	--	--	--		304	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	376202,00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	
		Вид 2									
43	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	4,15	50344,78	5484,46	208931	22760	136796	49005	278570
					11897,56	1078,65	49375	4476		20635	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40836	349794,00	--	142842	--	142842	--	154269
					--	--	--	--		11427	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0492	376202,00	--	18509	--	18509	--	19990
					--	--	--	--		1481	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	1379259,92	1937,96	28964	41	21621	6660	38474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 80%			347691,96	810,59	7302	17		2850	
		Вид 3									
47	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	5,06	50344,78	5484,46	254745	27751	166792	59750	339655
		НР - 91%, СП - 80%			11897,56	1078,65	60202	5458		25160	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5072	349794,00	--	177416	--	177416	--	191609
		СП - 80%			--	--	--	--		14193	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0177	376202,00	--	6659	--	6659	--	7192
		СП - 80%			--	--	--	--		533	
50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,018	1379259,92	1937,96	24827	35	18534	5708	32978
		НР - 91%, СП - 80%			347691,96	810,59	6258	15		2443	
51	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0477	1133417,12	1937,96	54064	93	49113	4456	63202
		НР - 91%, СП - 80%			101849,16	810,59	4858	39		4682	
		Вид 4									
52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	5,06	50344,78	5484,46	254745	27751	166792	59750	339655
		НР - 91%, СП - 80%			11897,56	1078,65	60202	5458		25160	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5072	349794,00	--	177416	--	177416	--	191609
		СП - 80%			--	--	--	--		14193	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0177	376202,00	--	6659	--	6659	--	7192
		СП - 80%			--	--	--	--		533	
55	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,018	1379259,92	1937,96	24827	35	18534	5708	32978
		НР - 91%, СП - 80%			347691,96	810,59	6258	15		2443	
56	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0576	1133417,12	1937,96	65285	112	59306	5381	76319
		НР - 91%, СП - 80%			101849,16	810,59	5867	47		5653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1912193	99962	1542600	261175	2347238
							269631	20128	--	173871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1899085				
	Материалы		Тенге				802285				
	Всего заработная плата		Тенге					278377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739878				
		Накладные расходы	Тенге				253321				
		Сметная прибыль	Тенге				172194				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2324600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					278377			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13108				
	Материалы		Тенге				435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					11382			
		Накладные расходы	Тенге				7854				
		Сметная прибыль	Тенге				1677				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2347239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					289759			
				РАЗДЕЛ 8. Кровля							
246	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	40,32134	216857,69	1137,34	8743993	45859	7318398	1256952	10801020
		НР - 90%, СП - 8%			34218,50	418,58	1379736	16878		800075	
247	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	40,32134	11757,49	86,08	474078	3471	419324	47482	563285
		НР - 90%, СП - 8%			1271,86	36,57	51283	1475		41725	
248	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и разверн. поверхн. карнизов	96,8876	2349,93	38,91	227679	3769	2299	200949	462918
		НР - 90%, СП - 8%			2287,30	17,19	221611	1665		34290	
249	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК									
		СП - 8%	$м^3$	0,88	139141,00	--	122444	--	122444	--	132240
					--	--	--	--		9796	
250	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
		СП - 8%	$м^3$	2,47	139141,00	--	343678	--	343678	--	371172
					--	--	--	--		27494	
251	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,35	18018,12	61,99	60361	208	49688	9498	75447
		НР - 90%, СП - 8%			3123,94	26,20	10465	88		5589	
252	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1244,25	8986,61	32,52	11181589	40463	9143769	1844601	14068286
		НР - 92%, СП - 8%			1605,27	6,14	1997357	7640		1042097	
253	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1244,25	409,88	3,99	509993	4964	445069	55867	611126
		НР - 90%, СП - 8%			48,19	1,70	59960	2115		45266	
254	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1244,25	1219,77	37,77	1517699	46995	1113853	335077	2001003
		НР - 92%, СП - 8%			286,80	5,92	356851	7366		148228	
255	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,024387	379988,00	--	9267	--	9267	--	10008
					--	--	--	--		741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,27734	1138227,45	9685,73	315676	2687	288605	29417	372701
		НР - 118%, СП - 80%			87921,44	1967,62	24384	546		27607	
257	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг.Установка полоса	т	0,0376141	1133417,12	1937,96	42632	72	38729	3514	49838
		НР - 91%, СП - 80%			101849,16	810,59	3831	30		3692	
258	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01763	329247,00	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 80%			--	--	--	--		464	
259	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой толь	$м^2$ изолируемой поверхности	55,818	1215,37	37,77	67840	2108	49723	15032	89501
		НР - 92%, СП - 80%			286,80	5,92	16009	330		6630	
260	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой /по периметру/	$м^2$ изолируемой поверхности	147	1191,17	37,77	175102	5552	127390	39587	231865
		НР - 92%, СП - 80%			286,80	5,92	42160	870		17175	
		Слуховое окно 6шт									
271	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	11882,40	1234,78	71294	7408	5536	55271	136690
		НР - 90%, СП - 80%			9725,02	510,38	58350	3062		10125	
272	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА, ПРОГОН, СТРОПИЛЬНАЯ НОГА, РИГЕЛЬ, СТОЙКА/	$м^3$	1,056	139141,00	--	146933	--	146933	--	158688
		СП - 80%			--	--	--	--		11755	
273	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	0,6	139141,00	--	83485	--	83485	--	90164
		СП - 80%			--	--	--	--		6679	
274	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,656	18018,12	61,99	29838	102	24563	4695	37296
		НР - 90%, СП - 80%			3123,94	26,20	5173	43		2763	
275	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	48	8986,61	32,52	431357	1561	352743	71160	542718
		НР - 92%, СП - 80%			1605,27	6,14	77053	295		40201	
276	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	53,088	5136,00	--	272660	--	272660	--	294473
		СП - 80%			--	--	--	--		21813	
277	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	48	1191,17	37,77	57176	1813	41597	12926	75711
		НР - 92%, СП - 80%			286,80	5,92	13766	284		5608	
278	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	34,56	5174,55	21,25	178832	734	124367	49597	246703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 80%			1554,72	5,16	53731	178		18274	
279	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	27	1139,28	13,03	30761	352	17607	11882	46055
		НР - 92%, СП - 80%			474,13	4,23	12802	114		3411	
280	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/	$м^3$	0,348	50358,46	1611,49	17525	560	4875	11096	30911
		НР - 90%, СП - 80%			34740,23	687,71	12090	239		2290	
281	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 80%			--	--	--	--		373	
282	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1090,00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 80%			--	--	--	--		523	
283	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	2,4	3554,53	32,85	8531	79	6411	1652	10997
		НР - 80%, СП - 80%			850,33	9,94	2041	24		815	
285	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,768	196456,51	1611,49	150879	1237	122962	24488	189396
		НР - 90%, СП - 80%			34740,23	687,71	26680	528		14029	
286	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,768	18018,12	61,99	13838	47	11392	2177	17297
		НР - 90%, СП - 80%			3123,94	26,20	2399	20		1281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				25302153	170041	20704380	4082920	31735882
							4427732	43790	--	2350809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25302153				
	Материалы		Тенге				19708894				
	Всего заработная плата		Тенге					4471522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				995480				
		Накладные расходы	Тенге				4082920				
		Сметная прибыль	Тенге				2350809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31735882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3076
		Сметная заработная плата	Тенге					4471522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				31735882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3076
		Сметная заработная плата	Тенге					4471522			
		РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
295	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	220,86	3197,62	241,87	706226	53420	353154	293163	1079340
		НР - 90%, СП - 80%			1356,75	118,10	299652	26084		79951	
297	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	129,7	1481,67	7,07	192173	917	150927	36682	247163
		НР - 90%, СП - 80%			310,94	3,31	40329	429		18308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	129,7	1238,00	--	160569	--	160569	--	173414
					--	--	--	--		12845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1058968	54337	664650	329845	1499917
							339981	26513	--	111104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1058968				
	Материалы		Тенге				504082				
	Всего заработная плата		Тенге					366494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160569				
		Накладные расходы	Тенге				329845				
		Сметная прибыль	Тенге				111104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1499917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					366494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1499917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					366494			
				РАЗДЕЛ 10. Полы							
		Цементный									
311	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	853,3	145,72	46,07	124343	39311	154	92540	234231
					99,47	15,90	84878	13567		17348	
312	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	43,5183	14356,00	--	624749	--	624749	--	674729
					--	--	--	--		49980	
315	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	426,65	2057,62	113,63	877884	48480	438418	374168	1352216
					916,41	16,56	390986	7065		100165	
316	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	426,65	1157,10	56,17	493677	23965	233804	225540	776755
					552,93	9,44	235908	4028		57538	
317	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	426,65	1140,11	33,81	486428	14425	272331	195401	736377
					468,00	19,22	199672	8200		54547	
318	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	426,65	340,86	11,56	145428	4932	135560	7185	164824
					11,57	6,35	4936	2709		12211	
		Керамогранит									
320	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	297,835	1140,11	33,81	339565	10069	190109	136405	514049
					468,00	19,22	139387	5724		38078	
321	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05 К=2.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	297,835	409,04	13,87	121826	4130	113559	6025	138079
					13,89	7,63	4137	2272		10228	
		Линолеум									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	42,8844	29772,19	11,09	1276763	476	1058415	204800	1600087
		НР - 94%, СП - 8%			5080,45	--	217872	--		118525	
325	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	549,8	1140,11	33,81	626832	18589	350937	251803	948927
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	257306	10567		70292	
		Керамическая плита									
328	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	42,33	2057,62	113,63	87099	4810	43497	37123	134160
		НР - 94%, СП - 8%			916,41	16,56	38792	701		9938	
329	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	42,33	1157,10	56,17	48980	2378	23196	22377	77066
		НР - 94%, СП - 8%			552,93	9,44	23406	400		5709	
330	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	42,33	1140,11	33,81	48261	1432	27019	19387	73060
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	19810	814		5412	
331	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05 К=8.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	42,33	1431,62	48,55	60600	2055	56488	2996	68683
		НР - 94%, СП - 8%			48,60	26,69	2057	1130		5088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				~~5362435~~	~~175052~~	~~3568236~~	~~1575750~~	~~7493243~~
							1619147	57177	--	555059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5362435				
	Материалы		Тенге				2943486				
	Всего заработная плата		Тенге					1676324			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				624749				
		Накладные расходы	Тенге				1575750				
		Сметная прибыль	Тенге				555059				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7493244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1092
		Сметная заработная плата	Тенге					1676324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7493244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1092
		Сметная заработная плата	Тенге					1676324			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
340	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2081,5	1877,60	102,80	3908224	213978	998162	2296436	6701035
		НР - 80%, СП - 8%			1295,26	83,82	2696084	174471		496375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3908224	213978	998162	2296436	6701035
							2696084	174471	--	496375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3908224				
	Материалы		Тенге				998163				
	Всего заработная плата		Тенге					2870555			
		Накладные расходы	Тенге				2296436				
		Сметная прибыль	Тенге				496375				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6701035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1738
		Сметная заработная плата	Тенге					2870555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6701035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1738
		Сметная заработная плата	Тенге					2870555			
		РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка									
462	С1231-102-0103 231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: линеарные панели**	$м^2$	959,145	11303,00	--	10841216	--	10841216	--	11708513
		СП - 8%			--	--	--	--		867297	
465	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	58,4322	41869,00	--	2446498	--	2446498	--	2642218
		СП - 8%			--	--	--	--		195720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				13287714	--	13287714	--	14350731
							--	--	--	1063017	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13287714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13287714				
		Сметная прибыль	Тенге				1063017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14350731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14350731				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								64804372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9440090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					755659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					330571			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41174789		
		- Накладные расходы	Тенге							8633494	
		- Сметная прибыль	Тенге							4800333	

ВСЕГО по акту:		**64 804 372**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,5%	972 066
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	591 988
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 327 369
Итого с непредвиденными работами и затратами		67 695 794
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079		73 043 762
Коэффициент условной скидки К=0,95		**69 391 574**
НДС	12%	8 326 989
Итого с НДС		**77 718 563**

ПРИНЯЛ:
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ВИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:
Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"**

На основе договора: **№144 от 11.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №4 за апрель 2024 года

Электрооборудование и электроосвещение. Блок 2 (ЛС №2-2-5)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
97	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1839		148,27	1,57	272669	2888	25930	175735	484283
		НР - 72% СП - 8%				132,60	0,12	243851	221		35879	
98	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,58208		371741,00	--	588124	--	588124	--	635174
		СП - 8%				--	--	--	--		47050	
99	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,29664		558269,00	--	165605	--	165605	--	178853
		СП - 8%				--	--	--	--		13248	
100	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66**	км	0,01545		1485281,00	--	22948	--	22948	--	24784
		СП - 8%				--	--	--	--		1836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1839	280,56	3,47	515950	6382	9948	359892	945908
		НР-27%, СП-8%			271,68	0,12	499620	221		70066	
102	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	1551,36	26,00	--	40335	--	40335	--	43562
		СП-8%			--	--	--	--		3227	
103	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	290,88	31,00	--	9017	--	9017	--	9738
		СП-8%			--	--	--	--		721	
104	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	15,15	44,00	--	667	--	667	--	720
		СП-8%			--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1615315	9270	862574	535627	2323022
							743471	442	--	172080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1615315				
	Материалы		Тенге				35879				
	Всего заработная плата		Тенге					743913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				826696				
		Накладные расходы	Тенге				535627				
		Сметная прибыль	Тенге				172080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2323022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					743913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2323022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					743913			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2323022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				743471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					442			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						862575		
		- Накладные расходы	Тенге							535627	
		- Сметная прибыль	Тенге							172080	

ВСЕГО по акту:		**2 323 022**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,5%	34 845
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	21 221
Непредвиденные работы и затраты	2%	47 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого с непредвиденными работами и затратами		2 426 670
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079		2 618 377
Коэффициент условной скидки К=0,95		**2 487 458**
НДС	12%	298 495
Итого с НДС		**2 785 953**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:

Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"**

На основе договора: **№144 от 11.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №5 за апрель 2024 года

Общестроительные работы. Блок 3 (ЛС №2-3-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Колонны монолитные К1										
23	Е11-060501-0106 1106-0501-0106	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**										
	РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11		$м^3$		29,6	45942,05	6996,00	1359885	207081	904418	264964	1754836
		НР - 91%, СП - 8%				8391,43	1445,35	248386	42782		129988	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,4656	329247,00	--	482544	--	482544	--	521148
		СП - 8%				--	--	--	--		38604	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,6696	376202,00	--	251905	--	251905	--	272057
		СП - 8%				--	--	--	--		20152	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,3968	1379259,92	1937,96	547290	769	408557	125840	726981
		НР - 91%, СП - 8%				347691,96	810,59	137964	322		53850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2641624	207850	2047424	390804	3275022
								386350	43104	--	242594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2641624				
	Материалы		Тенге					1312974				
	Всего заработная плата		Тенге						429454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					734449				
		Накладные расходы	Тенге					390804				
		Сметная прибыль	Тенге					242594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3275022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									278
		Сметная заработная плата	Тенге						429454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3275022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					429454			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитная рама РМ-1									
27	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	0,53	43206,63	6996,00	22900	3708	14745	4744	29856
		НР - 91%, СП - 85%			8391,43	1445,35	4447	766		2212	
28	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	0,52	76940,10	9330,09	40009	4852	22947	11984	56152
		НР - 91%, СП - 85%			23480,50	1844,38	12210	959		4159	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02817	329247,00	--	9275	--	9275	--	10017
		СП - 85%			--	--	--	--		742	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03759	376202,00	--	14141	--	14141	--	15272
		СП - 85%			--	--	--	--		1131	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00156	1379259,92	1937,96	2152	3	1607	495	2858
		НР - 91%, СП - 85%			347691,96	810,59	542	1		212	
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0248	349794,00	--	8675	--	8675	--	9369
		СП - 85%			--	--	--	--		694	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01856	376202,00	--	6982	--	6982	--	7541
		СП - 85%			--	--	--	--		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				104134	8563	78372	17223	131065
							17199	1726	--	9709	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104134				
	Материалы		Тенге				39297				
	Всего заработная плата		Тенге					18925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39073				
		Накладные расходы	Тенге				17223				
		Сметная прибыль	Тенге				9709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				131066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18925			
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки сборные									
		отм. -0,100									
34	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	157	3379,70	1970,35	530613	309345	9170	326719	925919
		НР - 110%, СП - 85%			1350,94	412,63	212098	64783		68587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м^2. Монтаж	т конструкций	2,0602	85737,84	13550,04	176637	27916	5858	105838	305073
		НР - 69%, СП - 85%			69344,25	5109,19	142863	10526		22598	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0352	376202,00	--	13242	--	13242	--	14301
		СП - 85%			--	--	--	--		1059	
39	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	11,15	32470,15	2198,92	362042	24518	37305	236422	646342
		НР - 76%, СП - 85%			26925,49	974,26	300219	10863		47877	
40	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	12,042	31059,00	--	374012	--	374012	--	403933
		СП - 85%			--	--	--	--		29921	
				отм. +3,200							
41	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	98	3379,70	1970,35	331211	193095	5724	203939	577962
		НР - 118%, СП - 85%			1350,94	412,63	132392	40438		42812	
43	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м^2. Монтаж	т конструкций	2,0602	85737,84	13550,04	176637	27916	5858	105838	305073
		НР - 69%, СП - 85%			69344,25	5109,19	142863	10526		22598	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0352	376202,00	--	13242	--	13242	--	14301
		СП - 85%			--	--	--	--		1059	
46	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	11,15	32470,15	2198,92	362042	24518	37305	236422	646342
		НР - 76%, СП - 85%			26925,49	974,26	300219	10863		47877	
47	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	12,042	31059,00	--	374012	--	374012	--	403933
		СП - 85%			--	--	--	--		29921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2713690	607308	875728	1215178	4243179
							1230654	147999	--	314309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2360416				
	Материалы		Тенге				89504				
	Всего заработная плата		Тенге					1071875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				774508				
		Накладные расходы	Тенге				1003502				
		Сметная прибыль	Тенге				269113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3633031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					1071875			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				353274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				11716				
	Всего заработная плата		Тенге					306778			
		Накладные расходы	Тенге				211676				
		Сметная прибыль	Тенге				45196				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				610146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					306778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4243177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					1378653			
		РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытий									
		Сборные перекрытия									
48	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	47	8625,52	1465,80	405399	68893	163187	222336	677954
		НР - 118%; СП - 8%			3687,64	321,31	173319	15102		50219	
49	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	166	10932,02	1926,89	1814715	319864	696144	1027079	3069137
		НР - 118%; СП - 8%			4811,49	431,92	798707	71699		227344	
51	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,18762	801671,41	3315,87	150410	622	57943	83816	252964
		НР - 91%; СП - 8%			489525,54	1389,19	91845	261		18738	
52	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,12141	662464,93	3005,91	80430	365	37495	38878	128852
		НР - 91%; СП - 8%			350629,02	1258,18	42570	153		9545	
		Ум-1									
53	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	2,64	71190,88	2761,44	187944	7290	113500	62559	270544
		НР - 91%; СП - 8%			25437,20	603,14	67154	1592		20040	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,47432	349794,00	--	165914	--	165914	--	179187
		СП - 8%			--	--	--	--		13273	
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02852	376202,00	--	10729	--	10729	--	11587
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
		Монолитный участок Ум-1 2шт									
56	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	1,4	71190,88	2761,44	99667	3866	60189	33175	143470
		НР - 91%; СП - 8%			25437,20	603,14	35612	844		10627	
57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,098	28316,30	1697,36	2775	166	38	2388	5576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91% СП - 8%			26234,94	545,90	2571	53		413	
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0788	329247,00	--	25945	--	25945	--	28021
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	376202,00	--	7223	--	7223	--	7801
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
60	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,5	54963,00	7054,02	27482	3527	16840	7107	37356
		НР - 91% СП - 8%			14230,76	1388,23	7115	694		2767	
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07812	329247,00	--	25721	--	25721	--	27779
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01804	376202,00	--	6787	--	6787	--	7330
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		Монолитный участок Ум-2 2шт									
63	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,58	71190,88	2761,44	41291	1602	24935	13744	59438
		НР - 91% СП - 8%			25437,20	603,14	14754	350		4403	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,049	28316,30	1697,36	1387	83	18	1194	2788
		НР - 91% СП - 8%			26234,94	545,90	1286	27		207	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0394	329247,00	--	12972	--	12972	--	14010
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	376202,00	--	3612	--	3612	--	3901
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
67	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,26	54963,00	7054,02	14290	1834	8756	3695	19424
		НР - 91% СП - 8%			14230,76	1388,23	3700	361		1439	
68	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05208	329247,00	--	17147	--	17147	--	18519
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00656	376202,00	--	2468	--	2468	--	2665
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		Монолитный участок Ум-3 1шт									
70	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,28	71190,88	2761,44	19933	773	12038	6635	28694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	7122	169		2125	
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0245	28316,30	1697,36	694	41	10	597	1394
		ИР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	643	13		103	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0197	329247,00	--	6486	--	6486	--	7005
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	376202,00	--	1806	--	1806	--	1950
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
74	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,18	54963,00	7054,02	9893	1270	6061	2558	13448
		ИР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	2562	250		996	
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02604	329247,00	--	8574	--	8574	--	9260
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00328	376202,00	--	1234	--	1234	--	1333
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Монолитный участок Ум-4 1шт									
77	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,44	71190,88	2761,44	31324	1215	18917	10427	45091
		ИР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	11192	265		3340	
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03675	28316,30	1697,36	1041	62	15	896	2092
		ИР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	964	20		155	
79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02955	329247,00	--	9729	--	9729	--	10507
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	376202,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
81	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,18	54963,00	7054,02	9893	1270	6061	2558	13448
		ИР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	2562	250		996	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03131	329247,00	--	10309	--	10309	--	11134
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00574	376202,00	--	2159	--	2159	--	2332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Монолитный участок Ум-5 2шт									
84	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,4	71190,88	2761,44	99667	3866	60189	33175	143470
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	35612	844		10627	
85	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09416	28316,30	1697,36	2666	159	37	2295	5358
		НР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	2470	51		397	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07496	329247,00	--	24680	--	24680	--	26654
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	376202,00	--	7223	--	7223	--	7801
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
88	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,5	54963,00	7054,02	27482	3527	16840	7107	37356
		НР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	7115	694		2767	
89	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0756	329247,00	--	24891	--	24891	--	26882
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	376202,00	--	6621	--	6621	--	7151
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		Монолитный участок Ум-6 2шт									
91	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	71190,88	2761,44	85429	3314	51590	28436	122974
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	30525	724		9109	
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09416	28316,30	1697,36	2666	159	37	2295	5358
		НР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	2470	51		397	
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07496	329247,00	--	24680	--	24680	--	26654
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	376202,00	--	7223	--	7223	--	7801
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
95	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,44	54963,00	7054,02	24184	3104	14818	6254	32873
		НР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	6262	611		2435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0756	329247,00	--	24891	--	24891	--	26882
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	376202,00	--	6621	--	6621	--	7151
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		Монолитный участок Ум-7 3шт									
98	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1,59	71190,88	2761,44	113193	4391	68357	37678	162940
		ЗП - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	40445	959		12070	
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10593	28316,30	1697,36	3000	180	41	2582	6028
		ЗП - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	2779	58		446	
100	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08433	329247,00	--	27765	--	27765	--	29986
		СП - 8%			--	--	--	--		2221	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	376202,00	--	8126	--	8126	--	8776
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
102	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	м^3	0,72	54963,00	7054,02	39573	5079	24248	10234	53791
		ЗП - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	10246	1000		3985	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1026	329247,00	--	33781	--	33781	--	36483
		СП - 8%			--	--	--	--		2702	
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	376202,00	--	7223	--	7223	--	7801
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
		Монолитный участок Ум-8 1шт									
105	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,71	71190,88	2761,44	50546	1960	30526	16825	72760
		ЗП - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	18060	428		5390	
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04708	28316,30	1697,36	1333	80	18	1147	2679
		ЗП - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	1235	26		198	
107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03748	329247,00	--	12340	--	12340	--	13327
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	376202,00	--	3612	--	3612	--	3901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
109	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,25	54963,00	7054,02	13741	1763	8420	3553	18678
		НР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	3558	347		1384	
110	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0408	329247,00	--	13433	--	13433	--	14508
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	376202,00	--	3612	--	3612	--	3901
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		Монолитный участок Ум-9 2шт									
112	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,86	71190,88	2761,44	132415	5136	79966	44076	190610
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	47313	1122		14119	
113	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1177	28316,30	1697,36	3333	200	45	2868	6698
		НР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	3088	64		496	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0937	329247,00	--	30850	--	30850	--	33318
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	376202,00	--	9029	--	9029	--	9751
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
116	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,62	54963,00	7054,02	34077	4374	20880	8812	46320
		НР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	8823	861		3431	
117	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0912	329247,00	--	30027	--	30027	--	32429
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0224	376202,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
		Монолитный участок Ум-10 1шт									
119	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,55	71190,88	2761,44	39155	1519	23646	13033	56363
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	13990	332		4175	
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0376	28316,30	1697,36	1065	64	15	916	2140
		НР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	986	21		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02992	329247,00	--	9851	--	9851	--	10639
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00768	376202,00	--	2889	--	2889	--	3120
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
123	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	м^3	0,19	54963,00	7054,02	10443	1341	6398	2701	14195
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	2704	264		1051	
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,031	329247,00	--	10207	--	10207	--	11024
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00704	376202,00	--	2648	--	2648	--	2860
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Монолитный участок Ум-11 1шт									
126	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,34	71190,88	2761,44	24205	939	14617	8057	34843
		НР - 91%; СП - 8%			25437,20	603,14	8649	205		2581	
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0282	28316,30	1697,36	799	47	12	687	1605
		НР - 91%; СП - 8%			26234,94	545,90	740	15		119	
128	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02244	329247,00	--	7388	--	7388	--	7979
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	376202,00	--	2167	--	2167	--	2340
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
130	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	м^3	0,19	54963,00	7054,02	10443	1341	6398	2701	14195
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	2704	264		1051	
131	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0257	329247,00	--	8462	--	8462	--	9139
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	376202,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Монолитный участок Ум-12 2шт									
133	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,8	71190,88	2761,44	56953	2210	34393	18957	81983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			25437,20	603,14	20350	483		6073	
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0564	28316,30	1697,36	1597	96	21	1374	3209
		НР - 91%; СП - 8%			26234,94	545,90	1480	31		238	
135	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04488	329247,00	--	14777	--	14777	--	15959
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	376202,00	--	4334	--	4334	--	4681
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
137	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,42	54963,00	7054,02	23084	2963	14144	5970	31378
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	5977	583		2324	
138	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0528	329247,00	--	17384	--	17384	--	18775
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01024	376202,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		Монолитный участок Ум-13 1шт									
140	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,79	71190,88	2761,44	56241	2181	33965	18720	80958
		НР - 91%; СП - 8%			25437,20	603,14	20095	476		5997	
141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05672	28316,30	1697,36	1606	96	22	1382	3227
		НР - 91%; СП - 8%			26234,94	545,90	1488	31		239	
142	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0452	329247,00	--	14882	--	14882	--	16073
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	376202,00	--	4334	--	4334	--	4681
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
144	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,29	54963,00	7054,02	15939	2046	9766	4122	21666
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	4127	403		1605	
145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0464	329247,00	--	15277	--	15277	--	16499
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0103	376202,00	--	3875	--	3875	--	4185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		Монолитный участок Ум-14 1шт									
147	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,63	71190,88	2761,44	44850	1740	27085	14929	64561
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	16025	380		4782	
148	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04254	28316,30	1697,36	1205	72	17	1037	2421
		НР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	1116	23		179	
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0339	329247,00	--	11161	--	11161	--	12054
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	376202,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
151	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,26	54963,00	7054,02	14290	1834	8756	3695	19424
		НР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	3700	361		1439	
152	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,041	329247,00	--	13499	--	13499	--	14579
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
153	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00752	376202,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		Монолитный участок Ум-15 3шт									
154	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,47	71190,88	2761,44	104651	4060	63198	34834	150644
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	37393	887		11159	
155	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12762	28316,30	1697,36	3614	217	49	3110	7262
		НР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	3348	70		538	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1017	329247,00	--	33484	--	33484	--	36163
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	376202,00	--	9751	--	9751	--	10531
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
158	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,87	54963,00	7054,02	47818	6137	29300	12366	64998
		НР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	12381	1208		4815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1068	329247,00	--	35164	--	35164	--	37977
		СП - 8%			--	--	--	--		2813	
160	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01692	376202,00	--	6365	--	6365	--	6874
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		Монолитный участок Ум-16 1шт									
161	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,6	71190,88	2761,44	42715	1657	25796	14218	61488
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	15262	362		4555	
162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04254	28316,30	1697,36	1205	72	17	1037	2421
		НР - 91%, СП - 8%			26234,94	545,90	1116	23		179	
163	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0339	329247,00	--	11161	--	11161	--	12054
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
164	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	376202,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
165	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство ЦПР М100	$м^3$	0,26	54963,00	7054,02	14290	1834	8756	3695	19424
		НР - 91%, СП - 8%			14230,76	1388,23	3700	361		1439	
166	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0371	329247,00	--	12215	--	12215	--	13192
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00752	376202,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		Монолитный участок Ум-17 1шт									
168	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	73037,17	2761,44	87645	3314	53806	28436	125368
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	30525	724		9286	
169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16022	329247,00	--	52752	--	52752	--	56972
		СП - 8%			--	--	--	--		4220	
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	376202,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
171	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,39	6306,04	2678,27	2459	1044	--	1535	4313
		НР - 92%, СП - 8%			3627,77	649,51	1415	253		320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11488	331233,00	--	38052	--	38052	--	41096
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
		Монолитный участок Ум-18 1шт									
173	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	73037,17	2761,44	87645	3314	53806	28436	125368
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	30525	724		9286	
174	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16714	329247,00	--	55030	--	55030	--	59432
		СП - 8%			--	--	--	--		4402	
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	376202,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
176	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,39	6306,04	2678,27	2459	1044	--	1535	4313
		НР - 92%, СП - 8%			3627,77	649,51	1415	253		320	
177	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1214	331233,00	--	40212	--	40212	--	43429
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
		Монолитный участок Ум-19 1шт									
178	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	73037,17	2761,44	87645	3314	53806	28436	125368
		НР - 91%, СП - 8%			25437,20	603,14	30525	724		9286	
179	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16714	329247,00	--	55030	--	55030	--	59432
		СП - 8%			--	--	--	--		4402	
180	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	376202,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
181	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,39	6306,04	2678,27	2459	1044	--	1535	4313
		НР - 92%, СП - 8%			3627,77	649,51	1415	253		320	
182	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0242	1133417,12	1937,96	27429	47	24917	2261	32065
		НР - 91%, СП - 8%			101849,16	810,59	2465	20		2375	
183	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1214	331233,00	--	40212	--	40212	--	43429
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5561059	495622	3306142	1986694	8151573
							1759295	109677	--	603817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5561059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2090864				
	Всего заработная плата		Тенге					1868972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1215277				
		Накладные расходы	Тенге				1986694				
		Сметная прибыль	Тенге				603817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8151570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1206
		Сметная заработная плата	Тенге					1868972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8151570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1206
		Сметная заработная плата	Тенге					1868972			
				РАЗДЕЛ 6. Стены							
184	**Е11-080201-1011 1108-0201-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11**	**Стены наружные из камней, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	728,78976	32105,56	2919,03	23398203	2127359	15470115	5809001	31543777
		НР - 93% от ЗП - 8%			7959,40	611,30	5800729	445509		2336573	
185	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	196,69902	43551,94	4402,41	8566624	865950	5980862	1786733	11181625
		НР - 93% от ЗП - 8%			8743,37	1023,93	1719812	201406		828268	
186	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	194,784	5835,32	405,38	1136627	78962	570210	470047	1735208
		НР - 93% от ЗП - 8%			2502,54	92,27	487455	17973		128534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				33101454	3072271	22021187	8065781	44460610
							8007996	664888	--	3293375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33101454				
	Материалы		Тенге				22021188				
	Всего заработная плата		Тенге					8672884			
		Накладные расходы	Тенге				8065781				
		Сметная прибыль	Тенге				3293375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44460610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5702
		Сметная заработная плата	Тенге					8672884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44460610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5702
		Сметная заработная плата	Тенге					8672884			
				РАЗДЕЛ 8. Кровля							
200	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	7,9863	216857,69	1137,34	1731891	9083	1449529	248960	2139319
		НР - 90% от ЗП - 8%			34218,50	418,58	273279	3343		158468	
201	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	7,9863	11757,49	86,08	93899	687	83055	9405	111568
		НР - 90% от ЗП - 8%			1271,86	36,57	10157	292		8264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,2352	2349,93	38,91	64001	1060	646	56487	130127
		НР - 90%, СП - 85%			2287,30	17,19	62295	468		9639	
203	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$	0,307	139141,00	--	42716	--	42716	--	46133
		СП - 85%			--	--	--	--		3417	
204	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,601	139141,00	--	83624	--	83624	--	90314
		СП - 85%			--	--	--	--		6690	
205	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,908	18018,12	61,99	16360	56	13467	2574	20449
		НР - 90%, СП - 85%			3123,94	26,20	2837	24		1515	
206	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	277,4	8986,61	32,52	2492886	9021	2038563	411246	3136462
		НР - 92%, СП - 85%			1605,27	6,14	445302	1703		232331	
207	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	277,4	409,88	3,99	113701	1107	99226	12455	136248
		НР - 90%, СП - 85%			48,19	1,70	13368	472		10092	
208	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	277,4	1219,77	37,77	338364	10477	248329	74704	446114
		НР - 92%, СП - 85%			286,80	5,92	79558	1642		33047	
209	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006835	379988,00	--	2597	--	2597	--	2805
		СП - 85%			--	--	--	--		208	
210	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,07928	1138227,45	9685,73	90239	768	82501	8409	106540
		НР - 118%, СП - 85%			87921,44	1967,62	6970	156		7892	
211	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг.Установка полоса	т	0,0127	1133417,12	1937,96	14394	24	13077	1186	16827
		НР - 91%, СП - 85%			101849,16	810,59	1293	10		1246	
212	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00604	329247,00	--	1989	--	1989	--	2148
		СП - 85%			--	--	--	--		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой толь	$м^2$ изолируемой поверхности	18,711	1215,37	37,77	22741	707	16668	5039	30002
		НР - 92% СП - 8%			286,80	5,92	5366	111		2222	
214	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой /по периметру/	$м^2$ изолируемой поверхности	36	1191,17	37,77	42882	1360	31197	9695	56783
		НР - 92% СП - 8%			286,80	5,92	10325	213		4206	
		Слуховое окно 2шт									
225	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	11882,40	1234,78	23765	2470	1845	18424	45564
		НР - 90% СП - 8%			9725,02	510,38	19450	1021		3375	
226	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА, ПРОГОН, СТРОПИЛЬНАЯ НОГА, РИГЕЛЬ, СТОЙКА/	$м^3$	0,352	139141,00	--	48978	--	48978	--	52896
		СП - 8%			--	--	--	--		3918	
227	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	0,2	139141,00	--	27828	--	27828	--	30054
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
228	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,552	18018,12	61,99	9946	34	8188	1565	12432
		НР - 90% СП - 8%			3123,94	26,20	1724	14		921	
229	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	8986,61	32,52	143786	520	117582	23720	180906
		НР - 92% СП - 8%			1605,27	6,14	25684	98		13400	
230	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,696	5136,00	--	90887	--	90887	--	98158
		СП - 8%			--	--	--	--		7271	
231	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16	1191,17	37,77	19059	605	13865	4309	25237
		НР - 92% СП - 8%			286,80	5,92	4589	95		1869	
232	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	11,52	5174,55	21,25	59611	244	41457	16532	82235
		НР - 92% СП - 8%			1554,72	5,16	17910	59		6091	
233	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	9	1139,28	13,03	10254	117	5870	3961	15352
		НР - 92% СП - 8%			474,13	4,23	4267	38		1137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.11	Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/	м^3	0,116	50358,46	1611,49	5842	187	1625	3699	10304
		НР - 90%, СП - 80%			34740,23	687,71	4030	80		763	
235	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 80%			--	--	--	--		124	
236	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 80%			--	--	--	--		174	
237	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.05	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	0,8	3554,53	32,85	2844	26	2138	551	3666
		НР - 80%, СП - 80%			850,33	9,94	680	8		272	
239	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,256	196456,51	1611,49	50293	412	40988	8163	63132
		НР - 90%, СП - 80%			34740,23	687,71	8893	176		4676	
240	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,256	18018,12	61,99	4613	16	3797	726	5766
		НР - 90%, СП - 80%			3123,94	26,20	800	7		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5653726	38981	4615968	921810	7101575
							998777	10030	--	526040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5653726				
	Материалы		Тенге				4313605				
	Всего заработная плата		Тенге					1008807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302355				
		Накладные расходы	Тенге				921809				
		Сметная прибыль	Тенге				526040				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7101575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691
		Сметная заработная плата	Тенге					1008807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7101575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691
		Сметная заработная плата	Тенге					1008807			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
307	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1665,405	1877,60	102,80	3126964	171203	798629	1837375	5361488
		НР - 80%, СП - 80%			1295,26	83,82	2157132	139594		397149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3126964	171203	798629	1837375	5361488
							2157132	139594	--	397149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3126964				
	Материалы		Тенге				798628				
	Всего заработная плата		Тенге					2296726			
		Накладные расходы	Тенге				1837375				
		Сметная прибыль	Тенге				397149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5361488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1391
		Сметная заработная плата	Тенге					2296726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5361488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1391
		Сметная заработная плата	Тенге					2296726			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								72724508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14557403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4601798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1117018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33743438		
		- Накладные расходы	Тенге							14434864	
		- Сметная прибыль	Тенге							5386993	

ВСЕГО по акту:		**72 724 508**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,5%	1 090 868
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	664 338
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 489 594
Итого с непредвиденными работами и затратами		75 969 308
Итого в текущих ценах на 2023 год. К=1,079		81 970 884
Коэффициент условной скидки К=0,95		**77 872 339**
НДС	12%	9 344 681
Итого с НДС		**87 217 020**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:

Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"**

На основе договора: **№144 от 11.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №6 за апрель 2024 года

Электрооборудование и электроосвещение. Блок 3 (ЛС №2-3-5)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
		Кабельные и трубные изделия										
64	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах ПР - 72% СП - 8%	м	1592		148,27 132,60	1,57 0,12	236046 211099	2499 191	22448	152132 31060	419237
65	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,04545		574495,00 --	-- --	600606 --	-- --	600606	-- 48048	648654
66	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,03296		956170,00 --	-- --	31515 --	-- --	31515	-- 2521	34036
67	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,12875		1496269,00 --	-- --	192645 --	-- --	192645	-- 15412	208057
68	С1243-108-0903 243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,2781		1941742,00 --	-- --	539998 --	-- --	539998	-- 43200	583198
69	С1243-108-0502 243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,11845		826543,00 --	-- --	97904 --	-- --	97904	-- 7832	105736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1243-106-0909 243-106-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км	0,03605	17805465,00	--	641887	--	641887	--	693238
		СП - 8%			--	--	--	--		51351	
71	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1055	280,56	3,47	295991	3661	5708	206464	542650
		НР - 72%, СП - 8%			271,68	0,12	286622	127		40196	
72	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40,4	26,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
73	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	686,8	31,00	--	21291	--	21291	--	22994
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
74	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	338,35	44,00	--	14887	--	14887	--	16078
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
75	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	35	329,94	4,54	11548	158	650	7745	20836
		НР - 72%, СП - 8%			306,87	0,47	10740	16		1544	
76	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	35,35	99,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2688868	6318	2174089	366341	3299628
							508461	334	--	244422	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2688868				
	Материалы		Тенге				28804				
	Всего заработная плата		Тенге					508795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2145283				
		Накладные расходы	Тенге				366341				
		Сметная прибыль	Тенге				244422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3299631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					508795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3299631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					508795			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
114	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1815	148,27	1,57	269110	2850	25591	173441	477962
		НР - 72%, СП - 8%			132,60	0,12	240669	218		35411	
115	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,545	371741,00	--	574340	--	574340	--	620287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		45947	
116	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,309	558269,00	--	172505	--	172505	--	186305
		СП - 8%			--	--	--	--		13800	
117	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,01545	1485281,00	--	22948	--	22948	--	24784
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
118	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1815	280,56	3,47	509216	6298	9819	355196	933563
		ПР - 72%, СП - 8%			271,68	0,12	493099	218		69152	
119	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1515	26,00	--	39390	--	39390	--	42541
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
120	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	303	31,00	--	9393	--	9393	--	10144
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
121	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	44,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1597569	9148	854653	528637	2296306
							733768	436	--	170101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1597569				
	Материалы		Тенге				35411				
	Всего заработная плата		Тенге					734204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819243				
		Накладные расходы	Тенге				528637				
		Сметная прибыль	Тенге				170101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2296307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					734204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2296307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					734204			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								5595938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1242229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15466			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3028741		
		- Накладные расходы	Тенге							894978	
		- Сметная прибыль	Тенге							414523	

ВСЕГО по акту:		**5 595 938**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,5%	83 939
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	51 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%			114 620				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					5 845 616				
		Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079					6 307 420				
		Коэффициент условной скидки К=0.95					**5 992 049**				
		НДС		12%			719 046				
		Итого с НДС					**6 711 095**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мазбабаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:

Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.Ы.