Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		144	11.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 409 639 975	133 944 336							16 073 320	150 017 656
в том числе:										
за текущий месяц 2024г.		133 944 336							16 073 320	**150 017 656**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Мұздыбаев Е.М.

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Сулейменов А.Т.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

_____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Номад Курылыс Компаниясы"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"

На основе договора: №144 от 11.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2024 года

на Строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено, общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено, общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено, общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы. Блок 1										
		РАЗДЕЛ 6. Лестница ЛМ-1										
113	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,75584		968090,00 --	-- --	731721 --	-- --	731721	-- 58538	790259
		Лестничная площадка ЛПМ-1,2										
119	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2992		331233,00 --	-- --	99105 --	-- --	99105	-- 7928	107033
122	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	11,7		6285,00 --	-- --	73535 --	-- --	73535	-- 5883	79418
123	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	7,32		9043,00 --	-- --	66195 --	-- --	66195	-- 5296	71491
124	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	22		2087,00 --	-- --	45914 --	-- --	45914	-- 3673	49587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1016470 --	-- --	1016470 --	-- 81318	1097788
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1016470				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1016470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				81318				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1097788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1097788				
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
140	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	392	1118.85 325.30	158.05 37.06	438589 127518	61956 14528	249115	130681 45543	614813
141	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11 K=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	392	477.88 18.15	35.28 8.60	187329 7115	13830 3371	166384	9647 15758	212735
142	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,078	21740.75 19648.78	2049.97 856.99	23437 21181	2210 924	46	20116 3484	47037
144	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	392	1418.54 758.22	76.68 17.49	556068 297222	30058 6856	228788	279751 66867	902686
146	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,94	1989.00 --	-- --	133144 --	-- --	133144	-- 10651	143795
147	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1261.00 --	-- --	5044 --	-- --	5044	-- 404	5448
		Продухи									
166	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,61	48522.82 14230.76	7054.02 1388.23	126645 37142	18411 3623	71092	37097 13099	176841
167	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2486126	349794.00 --	-- --	86963 --	-- --	86963	-- 6957	93920
168	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1187195	376202.00 --	-- --	44663 --	-- --	44663	-- 3573	48236
		Решетка продуха									
169	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,26809	83954.93 74537.17	3597.74 690.50	22507 19983	964 185	1560	13916 2914	39337
171	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	376202.00	--	7148	--	7148	--	7720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм			--	--	--	--		572	
			$м^2$	11,4	1212,00	--	13817	--	13817	--	14922
173	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2			--	--	--	--		1105	
			$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,77461	736,29	1,47	5724	11	1116	3682	10158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		591,24	0,69	4597	5		753	
							1651078	127440	1008880	494890	2317648
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				514758	29492	--	171680	
	Материалы		Тенге				1628571				
	Всего заработная плата		Тенге				716539				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					524082			
		Накладные расходы	Тенге				290779				
		Сметная прибыль	Тенге				480974				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				168766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2278311				
		Сметная заработная плата	Тенге								344
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					524082			
	Материалы		Тенге				22507				
	Всего заработная плата		Тенге				1560				
		Накладные расходы	Тенге					20168			
		Сметная прибыль	Тенге				13916				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39337				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					20168			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2317648				
		Сметная заработная плата	Тенге								358
								544250			

РАЗДЕЛ 8. Оконные и дверные проемы

		Окна									
179	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			$м^2$ покрытия	15,78	5174,55	21,25	81654	335	56786	22646	112644
180	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная			1554,72	5,16	24533	81		8344	
			$м^2$	25,5004	5488,00	--	139946	--	139946	--	151142
		Двери			--	--	--	--		11196	
182	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П									
			$м^2$	24,15	7373,00	--	178058	--	178058	--	192303
184	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный			--	--	--	--		14245	
			$м^2$	14,3	44943,00	--	642685	--	642685	--	694100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. изм. 35	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах			--	--	--	--		51415	
			м²	1,6	4049,11	66,91	6479	107	1023	3722	11017
					3342,94	28,73	5349	46		816	
186	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. изм. 35	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах									
			м²	4,94	3694,03	70,69	18249	349	2537	10705	31270
					3109,99	30,60	15363	151		2316	
187	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный									
			м²	1,6	55181,00	--	88290	--	88290	--	95353
					--	--	--	--		7063	
188	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный									
			м²	4,94	72945,00	--	360348	--	360348	--	389176
					--	--	--	--		28828	
		Витражи									
190	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом									
			м²	5,192	98820,00	--	513073	--	513073	--	554119
					--	--	--	--		41046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2028782	791	1982746	37073	2231124
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45245	278	--	165269	
		Материалы	Тенге				2004054				
		Всего заработная плата	Тенге				56786				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24614			
		Накладные расходы	Тенге				1922400				
		Сметная прибыль	Тенге				22646				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				162137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2188837				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					24614			
		Материалы	Тенге				24728				
		Всего заработная плата	Тенге				3559				
		Накладные расходы	Тенге					20909			
		Сметная прибыль	Тенге				14427				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42287				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2231124	20909			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					45523			

РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	460,467	1905,52 1312,76	102,80 83,82	877429 604483	47336 38596	225610	514461 111350	1503240
216	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	460,467	1027,61 716,94	5,94 2,07	473180 330127	2735 953	140318	264865 59046	797091
218	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	395,03	1548,75 1079,72	97,30 80,49	611803 426522	38436 31796	146845	366655 78275	1056733
220	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1501,82	1877,60 1295,26	102,80 83,82	2819817 1945247	154388 125883	720182	1656898 358139	4834854
221	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1201,456	960,61 517,93	5,94 2,07	1154131 622270	7137 2487	524724	499806 132316	1786253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5936360	250032	1757679	3302685	9978171
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3928649	199715	--	739126	
	Материалы		Тенге				5936360				
	Всего заработная плата		Тенге				1757680				
		Накладные расходы	Тенге					4128364			
		Сметная прибыль	Тенге				3302685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				739126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9978171				
		Сметная заработная плата	Тенге								2536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4128364			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9978171				
		Сметная заработная плата	Тенге								2536
								4128364			

РАЗДЕЛ 11. Крыльцо

		Кр-1									
226	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,078456	455717,00 --	-- --	35754 --	-- --	35754	-- 2860	38614
		Ог-3									
228	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	12,6	6285,00 --	-- --	79191 --	-- --	79191	-- 6335	85526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	9,6	9043,00 --	-- --	86813 --	-- --	86813	-- 6945	93758
230	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	19,2	2087,00 --	-- --	40070 --	-- --	40070	-- 3206	43276
		Пандус Пн-1									
246	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,079	455717,00 --	-- --	36002 --	-- --	36002	-- 2880	38882
		Ст-3									
248	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	34,2	6285,00 --	-- --	214947 --	-- --	214947	-- 17196	232143
249	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	16,7	9043,00 --	-- --	151018 --	-- --	151018	-- 12081	163099
250	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	33,4	2087,00 --	-- --	69706 --	-- --	69706	-- 5576	75282
		Стойка Ст-1,2									
254	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13772	968090,00 --	-- --	133325 --	-- --	133325	-- 10666	143991
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				846826 --	-- --	846826 --	-- 67745	914571
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				846826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				846826				
	Сметная прибыль		Тенге				67745				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				914571				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				914571				

РАЗДЕЛ 12. Лестница в подвал Л-1

272	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0443	455717,00 --	-- --	20188 --	-- --	20188	-- 1615	21803
273	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181	349794,00 --	-- --	6331 --	-- --	6331	-- 507	6838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	376202,00	--	3950	--	3950	--	4266
					--	--	--	--		316	
		Ст-4									
280	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	3,8	1261,00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
281	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,05632	454094,00	--	25575	--	25575	--	27621
					--	--	--	--		2046	
		Козырек К-3									
285	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14054	968090,00	--	136055	--	136055	--	146939
					--	--	--	--		10884	
		Каркас парапета									
290	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10627	968090,00	--	102879	--	102879	--	111109
					--	--	--	--		8230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				299770	--	299770	--	323751
							--	--	--	23981	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299770				
		Сметная прибыль	Тенге				23981				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				323751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				323751				

РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка

293	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	177,775	4928,47	17,05	876159	3031	389719	387226	1364455
					2719,22	3,51	483409	624		101070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				876159	3031	389719	387226	1364455
							483409	624	--	101070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				876159				
	Материалы		Тенге				389718				
	Всего заработная плата		Тенге					484033			
		Накладные расходы	Тенге				387226				
		Сметная прибыль	Тенге				101070				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1364455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					484033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1364455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					484033			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								18227508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4972061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381294			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					230109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7302087		
		- Накладные расходы	Тенге							4221874	
		- Сметная прибыль	Тенге							1350189	

По лок.смете №2-1-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

18	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2022 прим	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	32	6333,00 --	-- --	202656 --	-- --	202656	-- 16212	218868
19	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	32	5593,00 --	-- --	178976 --	-- --	178976	-- 14318	193294
20	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022 прим	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 /Клапан запорный RLV,DN 15,типа Danfoss/	шт.	32	2527,00 --	-- --	80864 --	-- --	80864	-- 6469	87333
30	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	55561,00 --	-- --	611171 --	-- --	611171	-- 48894	660065
31	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	59839,00 --	-- --	119678 --	-- --	119678	-- 9574	129252
32	С1242-312-0901 242-312-0901 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	56352,00 --	-- --	112704 --	-- --	112704	-- 9016	121720
33	С1242-312-0902 242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	61886,00 --	-- --	495088 --	-- --	495088	-- 39607	534695
34	С1242-312-0903 242-312-0903 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	67477,00 --	-- --	202431 --	-- --	202431	-- 16194	218625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2003568 --	-- --	2003568 --	-- 160284	2163852
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2003568				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2003568				
		Сметная прибыль	Тенге				160284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				2163852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2163852				
		РАЗДЕЛ 2. Распределительная гребенка - 1шт									
48	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, РN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00 --	-- --	121070 --	-- --	121070	-- 9686	130756
51	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, РN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	25485,00 --	-- --	50970 --	-- --	50970	-- 4078	55048
56	С1242-203-1105 242-203-1105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13152,00 --	-- --	26304 --	-- --	26304	-- 2104	28408
57	С1242-203-1106 242-203-1106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	14530,00 --	-- --	29060 --	-- --	29060	-- 2325	31385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				227404 --	-- --	227404 --	-- 18193	245597
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227404				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227404				
		Сметная прибыль	Тенге				18193				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				245597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				245597				
		РАЗДЕЛ 4. Система П1									
86	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	42,47	9327,70 2541,68	73,62 28,90	396147 107945	3126 1227	285076	106989 40251	543387
87	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	39,27	11079,82 2327,13	58,40 22,69	435105 91386	2293 891	341426	90432 42043	567580
88	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,5	9327,70 2541,68	73,62 28,90	79285 21604	626 246	57055	21413 8056	108754
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				910537 220935	6045 2364	683557 --	218834 90350	1219721
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				910537				
	Материалы		Тенге				683556				
	Всего заработная плата		Тенге					223299			
	Сдача и испытание		Тенге				10809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				218834				
		Сметная прибыль	Тенге				90350				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				1219721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					223299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1219721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					223299			
		РАЗДЕЛ 5. В1									
102	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6,26	9327,70	73,62	58391	461	42019	15770	80094
					2541,68	28,90	15911	181		5933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				58391	461	42019	15770	80094
							15911	181	--	5933	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58391				
	Материалы		Тенге				42020				
	Всего заработная плата		Тенге					16092			
	Сдача и испытание		Тенге				780				
		Накладные расходы	Тенге				15770				
		Сметная прибыль	Тенге				5933				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				80094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				80094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2:	**Тенге**								3709264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236846				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2956548		
		- Накладные расходы	Тенге							234604	
		- Сметная прибыль	Тенге							274760	
		По лок.смете №2-2-1. Общестроительные работы. Блок 2									
		РАЗДЕЛ 7. Лестница									
		Лестничная площадка ЛПМ-1,2,3									
227	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8854	331233,00	--	293274	--	293274	--	316736
					--	--	--	--		23462	
		Ограждение лестницы ОГЛ-1									
230	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм**	м	97,2	6285,00	--	610902	--	610902	--	659774
					--	--	--	--		48872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	55,92	9043,00	--	505685	--	505685	--	546140
					--	--	--	--		40455	
232	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	167,76	2087,00	--	350115	--	350115	--	378124
					--	--	--	--		28009	
		Лестничная площадка ЛПМ-1,2									
240	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2992	331233,00	--	99105	--	99105	--	107033
					--	--	--	--		7928	
		Ограждение лестницы ОГЛ-1									
243	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	35,1	6285,00	--	220604	--	220604	--	238252
					--	--	--	--		17648	
244	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	21,96	9043,00	--	198584	--	198584	--	214471
					--	--	--	--		15887	
245	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	66	2087,00	--	137742	--	137742	--	148761
					--	--	--	--		11019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2416011	--	2416011	--	2609291
							--	--	--	193280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2416011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2416011				
		Сметная прибыль	Тенге				193280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2609291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2609291				
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
261	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	1085,32	1118,85	158,05	1214310	171535	689720	361813	1702216
					325,30	37,06	353055	40222		126092	
262	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1085,32	477,88	35,28	518653	38290	460664	26710	588993
					18,15	8,60	19699	9334		43630	
263	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,98463	21740,75	2049,97	64888	6119	125	55694	130229
					19648,78	856,99	58644	2558		9647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1085,32	1418,54 758,22	76,68 17,49	1539570 822911	83222 18982	633437	774539 185134	2499243
267	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	144,26	1989,00 --	-- --	286933 --	-- --	286933	-- 22955	309888
268	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1261,00 --	-- --	5044 --	-- --	5044	-- 404	5448
		Продухи									
287	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство	м³	6,8	48522,82 14230,76	7054,02 1388,23	329955 96769	47967 9440	185219	96650 34128	460734
289	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30804	376202,00 --	-- --	115885 --	-- --	115885	-- 9271	125156
		Решетка продуха									
290	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,6204	83954,93 74537,17	3597,74 690,50	52086 46243	2232 428	3611	32203 6743	91032
292	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044	376202,00 --	-- --	16553 --	-- --	16553	-- 1324	17877
293	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	26,4	1212,00 --	-- --	31997 --	-- --	31997	-- 2560	34557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4175874	349365	2429188	1347609	5965372
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1397321	80964	--	441888	
	Материалы		Тенге				4123788				
	Всего заработная плата		Тенге				1969165				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1431614			
		Накладные расходы	Тенге				456412				
		Сметная прибыль	Тенге				1315406				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				435145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5874339				938
		Сметная заработная плата	Тенге					1431614			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52086				
	Материалы		Тенге				3611				
	Всего заработная плата		Тенге					46671			
		Накладные расходы	Тенге				32203				
		Сметная прибыль	Тенге				6743				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					46671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5965372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								970
		Сметная заработная плата	Тенге					1478285			

РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери									
301	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	63,84	7373,00 --	-- --	470692 --	-- --	470692	-- 37655	508347
302	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	17,64	9366,00 --	-- --	165216 --	-- --	165216	-- 13217	178433
304	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	$м^2$	31,46	44943,00 --	-- --	1413907 --	-- --	1413907	-- 113113	1527020
305	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и зоп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	4,8	4049,11 3342,94	66,91 28,73	19436 16046	321 138	3069	11167 2448	33051
306	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и зоп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	11,96	3694,03 3109,99	70,69 30,60	44181 37195	845 366	6141	25917 5608	75706
307	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	4,8	55181,00 --	-- --	264869 --	-- --	264869	-- 21190	286059
308	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	11,96	72945,00 --	-- --	872422 --	-- --	872422	-- 69794	942216
		Витражи									
310	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	40,37265	98820,00 --	-- --	3989625 --	-- --	3989625	-- 319170	4308795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				7240348 53241	1166 504	7185941 --	37084 582195	7859627
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7176731				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7176731				
		Сметная прибыль	Тенге				574139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7750870				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63617				
	Материалы		Тенге				9208				
	Всего заработная плата		Тенге					53745			
		Накладные расходы	Тенге				37084				
		Сметная прибыль	Тенге				8056				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				108757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					53745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7859627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					53745			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
335	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	1245,909	1905,52	102,80	2374105	128079	610447	1392004	4067395
					1312,76	83,82	1635579	104432		301286	
336	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	711,948	1027,61	5,94	731605	4229	216952	409520	1232418
					716,94	2,07	510424	1474		91293	
338	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	1037,8	1548,75	97,30	1607293	100978	385782	963255	2776188
					1079,72	80,49	1120533	83533		205640	
340	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	2081,5	1877,60	102,80	3908224	213978	998162	2296436	6701035
					1295,26	83,82	2696084	174471		496375	
341	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	1665,2	960,61	5,94	1599608	9891	727260	692723	2475720
					517,93	2,07	862457	3447		183388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10220835	457155	2938603	5753938	17252755
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6825077	367357	--	1277982	
	Материалы		Тенге				10220835				
	Всего заработная плата		Тенге				2938601				
		Накладные расходы	Тенге					7192434			
		Сметная прибыль	Тенге				5753938				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17252755				
		Сметная заработная плата	Тенге					7192434			4423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17252755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4423
		Сметная заработная плата	Тенге					7192434			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Крыльцо									
		Ст-3									
348	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	10,8	6285,00 --	-- --	67878 --	-- --	67878	-- 5430	73308
349	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	8,3	9043,00 --	-- --	75057 --	-- --	75057	-- 6005	81062
350	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	16,6	2087,00 --	-- --	34644 --	-- --	34644	-- 2772	37416
		Стойка Ст-1,2									
352	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,33912	968090,00 --	-- --	328299 --	-- --	328299	-- 26264	354563
		Ст-3									
368	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	9	6285,00 --	-- --	56565 --	-- --	56565	-- 4525	61090
369	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	8,12	9043,00 --	-- --	73429 --	-- --	73429	-- 5874	79303
370	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	16,24	2087,00 --	-- --	33893 --	-- --	33893	-- 2711	36604
		Ст-2									
388	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	27,9	6285,00 --	-- --	175352 --	-- --	175352	-- 14028	189380
389	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	26,1	9043,00 --	-- --	236022 --	-- --	236022	-- 18882	254904
390	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	52,2	2087,00 --	-- --	108941 --	-- --	108941	-- 8715	117656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		От-1									
394	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм									
			м	6,3	6285,00	--	39596	--	39596	--	42764
					--	--	--	--		3168	
395	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм									
			м	6,71	9043,00	--	60679	--	60679	--	65533
					--	--	--	--		4854	
396	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм									
			м	13,42	2087,00	--	28008	--	28008	--	30249
					--	--	--	--		2241	
		Козырек К-1									
417	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,0425	968090,00	--	41144	--	41144	--	44436
					--	--	--	--		3292	
422	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,0744	968090,00	--	72026	--	72026	--	77788
					--	--	--	--		5762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1431533	--	1431533	--	1546056
							--	--	--	114523	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1431533				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1431533				
		Сметная прибыль	Тенге				114523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1546056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1546056				

РАЗДЕЛ 13. Лестница в подвал

		Козырек К-1									
440	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,34128	968090,00	--	330390	--	330390	--	356821
					--	--	--	--		26431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				330390	--	330390	--	356821
							--	--	--	26431	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				330390				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				330390				
		Сметная прибыль	Тенге				26431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				356821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				356821				

РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Е11-150109-0501 Е115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	348,78	4928,47 2719,22	17,05 3,51	1718952 948410	5946 1224	764596	759706 198292	2676950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1718952 948410	5946 1224	764596 --	759706 198292	2676950
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1718952				
	Материалы		Тенге				764596				
	Всего заработная плата		Тенге					949634			
		Накладные расходы	Тенге				759706				
		Сметная прибыль	Тенге				198292				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				2676950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								600
		Сметная заработная плата	Тенге					949634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2676950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								600
		Сметная заработная плата	Тенге					949634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2-1:	**Тенге**								**38266872**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9224049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					813632			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					450049			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17496258		
		- Накладные расходы	Тенге							7898337	
		- Сметная прибыль	Тенге							2834591	

По лок.смете №2-2-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

18	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2022 прим	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	75	6333,00 --	-- --	474975 --	-- --	474975	-- 37998	512973
19	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss**	шт.	75	5593,00 --	-- --	419475 --	-- --	419475	-- 33558	453033
20	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 /Клапан запорный RLV,DN 15,типа Danfoss/**	шт.	75	2527,00 --	-- --	189525 --	-- --	189525	-- 15162	204687
31	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	27	55561,00 --	-- --	1500147 --	-- --	1500147	-- 120012	1620159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	59839,00	--	837746	--	837746	--	904766
					--	--	--	--		67020	
33	С1242-312-0903 242-312-0903 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	13	67477,00	--	877201	--	877201	--	947377
					--	--	--	--		70176	
37	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	231	361,00	--	83391	--	83391	--	90062
					--	--	--	--		6671	
38	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	104,5	380,00	--	39710	--	39710	--	42887
					--	--	--	--		3177	
39	С1234-303-0309 234-303-0309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	143	450,00	--	64350	--	64350	--	69498
					--	--	--	--		5148	
40	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	88	505,00	--	44440	--	44440	--	47995
					--	--	--	--		3555	
41	С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	33	882,00	--	29106	--	29106	--	31434
					--	--	--	--		2328	
42	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00	--	35400	--	35400	--	38232
					--	--	--	--		2832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4595466	--	4595466	--	4963103
							--	--	--	367637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4595466				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4595466				
		Сметная прибыль	Тенге				367637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4963103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4963103				

РАЗДЕЛ 2. Распределительная гребенка - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00 --	-- --	121070 --	-- --	121070	-- 9686	130756
50	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	25485,00 --	-- --	50970 --	-- --	50970	-- 4078	55048
57	С1242-202-0205 242-202-0205 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	47498,00 --	-- --	94996 --	-- --	94996	-- 7600	102596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				267036 --	-- --	267036 --	-- 21364	288400
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267036				
		Сметная прибыль	Тенге				21364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288400				

РАЗДЕЛ 4. Система П1

86	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	109,51	9327,70 2541,68	73,62 28,90	1021476 278339	8062 3165	735075	275874 103788	1401138
87	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	137,01	11079,82 2327,13	58,40 22,69	1518046 318840	8002 3109	1191204	315509 146684	1980240
88	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	16,8	9327,70 2541,68	73,62 28,90	156705 42700	1237 486	112768	42322 15922	214949
89	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,87	9327,70 2541,68	73,62 28,90	64081 17461	506 199	46114	17307 6511	87899
90	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	11,81	9327,70 2541,68	73,62 28,90	110160 30017	869 341	79274	29751 11193	151104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2870468 687357	18676 7300	2164435 --	680763 284098	3835330
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2870468				
	Материалы		Тенге				2164435				
	Всего заработная плата		Тенге					694657			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				33621				
		Накладные расходы	Тенге				680763				
		Сметная прибыль	Тенге				284098				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				3835330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					694657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3835330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					694657			
				РАЗДЕЛ 5. В1							
103	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	23,5	9327,70	73,62	219201	1730	157742	59200	300674
					2541,68	28,90	59729	679		22272	
104	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	**Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	0,7	9327,70	73,62	6529	51	4699	1763	8956
					2541,68	28,90	1779	20		663	
105	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	**Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	0,71	9327,70	73,62	6623	53	4765	1789	9085
					2541,68	28,90	1805	21		673	
106	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	**Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	2,95	9327,70	73,62	27517	217	19802	7432	37744
					2541,68	28,90	7498	85		2796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				259870	2051	187008	70184	356458
							70811	805	--	26404	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				259870				
	Материалы		Тенге				187008				
	Всего заработная плата		Тенге					71616			
	Сдача и испытание		Тенге				3469				
		Накладные расходы	Тенге				70184				
		Сметная прибыль	Тенге				26404				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				356458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					71616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				356458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					71616			
				РАЗДЕЛ 7. В3							
123	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	4,37	9327,70	73,62	40762	321	29334	11009	55912
					2541,68	28,90	11107	126		4142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,17	9327,70	73,62	1586	13	1141	428	2175
					2541,68	28,90	432	5		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				42348	334	30475	11437	58087
							11539	131	--	4303	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42348				
	Материалы		Тенге				30474				
	Всего заработная плата		Тенге					11670			
	Сдача и испытание		Тенге				565				
		Накладные расходы	Тенге				11437				
		Сметная прибыль	Тенге				4303				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				58087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				58087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11670			
		РАЗДЕЛ 9.ВЕ15-ВЕ16									
129	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,15	9327,70	73,62	85348	673	61419	23050	117070
					2541,68	28,90	23256	264		8672	
130	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,35	9327,70	73,62	3265	26	2349	882	4478
					2541,68	28,90	890	10		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				88613	699	63768	23932	121548
							24146	274	--	9004	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				88613				
	Материалы		Тенге				63767				
	Всего заработная плата		Тенге					24420			
	Сдача и испытание		Тенге				1184				
		Накладные расходы	Тенге				23932				
		Сметная прибыль	Тенге				9004				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				121548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				121548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24420			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2-2:	**Тенге**								9622926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				793853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8510			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7308186		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							786316	
		- Сметная прибыль	Тенге							712810	

По лок.смете №2-2-5. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

62	С1247-214-0114	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**									
			шт.	54	513,00	--	27702	--	27702	--	29918
					--	--	--	--		2216	
63	С1247-214-0117	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**									
			шт.	26	536,00	--	13936	--	13936	--	15051
					--	--	--	--		1115	
64	С1247-202-0421 прим	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**									
			шт.	80	217,00	--	17360	--	17360	--	18749
					--	--	--	--		1389	
65	С1247-202-0422	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**									
			шт.	1110	412,00	--	457320	--	457320	--	493906
					--	--	--	--		36586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				516318	--	516318	--	557624
							--	--	--	41306	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				516318				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				516318				
		Сметная прибыль	Тенге				41306				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				557624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557624				

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

96	С1247-202-0422	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**									
			шт.	222	412,00	--	91464	--	91464	--	98781
					--	--	--	--		7317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				91464	--	91464	--	98781
							--	--	--	7317	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91464				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91464				
		Сметная прибыль	Тенге				7317				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				98781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98781				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2-5:	**Тенге**								656405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						607782		
		- Сметная прибыль	Тенге							48623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		По лок.смете №2-2-6. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 1.									
		Лифт									
105	516-101-0209 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	1	11965815,00 --	-- --	11965815 --	-- --	11965815	-- --	11965815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11965815 --	-- --	-- 11965815	-- --	11965815
	Стоимость оборудования		тенге				11965815				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				11965815				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11965815				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2-6:	**тенге**								**11965815**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**11965815**		
		По лок.смете №2-3-1. Общестроительные работы. Блок 3									
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
215	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	228,87	1118,85 325,30	158,05 37,06	256071 74451	36173 8482	145447	76298 26590	358960
216	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11 K=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	228,87	477,88 18,15	35,28 8,60	109372 4154	8074 1968	97144	5632 9201	124205
217	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6293925	21740,75 19648,78	2049,97 856,99	13683 12367	1290 539	26	11745 2034	27462
219	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	228,87	1418,54 758,22	76,68 17,49	324661 173534	17550 4003	133577	163333 39041	527035
		Пояс обвязки ПО-1									
241	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	7,53	48522,82 14230,76	7054,02 1388,23	365377 107158	53116 10453	205103	107026 37792	510195
244	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3379,70 1350,94	1970,35 412,63	6759 2702	3940 825	117	4162 874	11795
245	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,016	93649,00 --	-- --	1498 --	-- --	1498	-- 120	1618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Решетка продуха									
246	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1 конструкций	0,67728	83954,93 74537,17	3597,74 690,50	56861 50483	2437 468	3941	35156 7361	99378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1134282	122580	586853	403352	1660647
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				424849	26738	--	123013	
	Материалы		Тенге				1077421				
	Всего заработная плата		Тенге				581414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					400636			
		Накладные расходы	Тенге				1498				
		Сметная прибыль	Тенге				368196				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				115652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1561269				260
		Сметная заработная плата	Тенге					400636			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56861				
	Материалы		Тенге				3942				
	Всего заработная плата		Тенге					50951			
		Накладные расходы	Тенге				35156				
		Сметная прибыль	Тенге				7361				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					50951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1660647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					451587			

РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы

		Двери									
257	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	55,86	7373,00 --	-- --	411856 --	-- --	411856	-- 32948	444804
258	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	13,44	9366,00 --	-- --	125879 --	-- --	125879	-- 10070	135949
259	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	10,08	14971,00 --	-- --	150908 --	-- --	150908	-- 12073	162981
260	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	$м^2$	13,2	9065,00 --	-- --	119658 --	-- --	119658	-- 9573	129231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	8,58	44943,00 --	-- --	385611 --	-- --	385611	-- 30849	416460
263	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и зоп. изм. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	17,64	4049,11 3342,94	66,91 28,73	71426 58969	1180 507	11277	41039 8997	121462
264	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и зоп. изм. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	8,58	3694,03 3109,99	70,69 30,60	31695 26684	607 263	4404	18593 4023	54311
		Витражи									
268	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	11,7925	98820,00 --	-- --	1165335 --	-- --	1165335	-- 93227	1258562
		Дверь									
269	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и зоп. изм. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,05	4049,11 3342,94	66,91 28,73	4252 3510	70 30	672	2443 536	7230
270	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,05	55181,00 --	-- --	57940 --	-- --	57940	-- 4635	62575
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2524560** **89163**	**1857** **800**	**2433540** --	**62075** **206931**	**2793566**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2417187**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2417187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**193375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2610562**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**107373**				
	Материалы		Тенге				**16353**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89963**			
		Накладные расходы	Тенге				**62075**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13556**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**183004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89963**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2793566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89963**			

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	595,53	1548,75 1079,72	97,30 80,49	922327 643006	57945 47934	221376	552753 118004	1593084
307	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1665,405	1877,60 1295,26	102,80 83,82	3126964 2157132	171203 139594	798629	1837375 397149	5361488
308	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1332,324	960,61 517,93	5,94 2,07	1279844 690051	7914 2758	581879	554247 146729	1980820
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				5329135 3490189	237062 190286	1601884 --	2944375 661882	8935392
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5329135				
	Материалы		Тенге				1601883				
	Всего заработная плата		Тенге					3680475			
		Накладные расходы	Тенге				2944375				
		Сметная прибыль	Тенге				661882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8935392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268
		Сметная заработная плата	Тенге					3680475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8935392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268
		Сметная заработная плата	Тенге					3680475			

РАЗДЕЛ 15. Наружная отделка

401	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	213,936	4928,47 2719,22	17,05 3,51	1054377 581739	3648 751	468990	465991 121629	1641997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1054377 581739	3648 751	468990 --	465991 121629	1641997
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054377				
	Материалы		Тенге				468990				
	Всего заработная плата		Тенге					582490			
		Накладные расходы	Тенге				465991				
		Сметная прибыль	Тенге				121629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1641997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					582490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1641997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					582490			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-3-1:	**Тенге**								15031602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4585940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					218575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5091267		
		- Накладные расходы	Тенге							3875793	
		- Сметная прибыль	Тенге							1113455	

По лок.смете №2-3-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

24	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2022 прим	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	67	6333,00 --	-- --	424311 --	-- --	424311	-- 33945	458256
25	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	67	5593,00 --	-- --	374731 --	-- --	374731	-- 29978	404709
26	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022 прим	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 /Клапан запорный RLV,DN 15,типа Danfoss/	шт.	67	2527,00 --	-- --	169309 --	-- --	169309	-- 13545	182854
27	С1241-609-0203 241-609-0203 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 20	шт.	62	1291,00 --	-- --	80042 --	-- --	80042	-- 6403	86445
47	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	15	55561,00 --	-- --	833415 --	-- --	833415	-- 66673	900088
48	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	59839,00 --	-- --	119678 --	-- --	119678	-- 9574	129252
49	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	72458,00 --	-- --	144916 --	-- --	144916	-- 11593	156509
51	С1242-312-0106 242-312-0106 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	161242,00 --	-- --	161242 --	-- --	161242	-- 12899	174141
52	С1242-312-0905 242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	89732,00 --	-- --	89732 --	-- --	89732	-- 7179	96911
54	С1242-312-0902 242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	61886,00	--	928290	--	928290	--	1002553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		74263	
55	С1242-312-0903 242-312-0903 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25									
			шт.	4	67477,00	--	269908	--	269908	--	291501
					--	--	--	--		21593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3595574	--	3595574	--	3883219
							--	--	--	287645	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3595574				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3595574				
		Сметная прибыль	Тенге				287645				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3883219				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3883219				

РАЗДЕЛ 2. Распределительная гребенка - 1шт

69	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
					--	--	--	--		9686	
72	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			шт.	2	25485,00	--	50970	--	50970	--	55048
					--	--	--	--		4078	
79	С1242-202-0205 242-202-0205 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65									
			шт.	2	47498,00	--	94996	--	94996	--	102596
					--	--	--	--		7600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				267036	--	267036	--	288400
							--	--	--	21364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267036				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267036				
		Сметная прибыль	Тенге				21364				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				288400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288400				

РАЗДЕЛ 4. Система П1

108	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	122,06	11079,82	58,40	1352403	7129	1061225	281082	1764164
					2327,13	22,69	284049	2770		130679	
109	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,9	9327,70	73,62	92344	729	66452	24940	126667
					2541,68	28,90	25163	286		9383	
110	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,01	9327,70	73,62	18749	148	13492	5064	25718
					2541,68	28,90	5109	58		1905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,98	9327,70 2541,68	73,62 28,90	46452 12658	367 144	33427	12545 4720	63717
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1509948 326979	8373 3258	1174596 --	323631 146687	1980266
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1509948				
	Материалы		Тенге				1174598				
	Всего заработная плата		Тенге					330237			
	Сдача и испытание		Тенге				15969				
		Накладные расходы	Тенге				323631				
		Сметная прибыль	Тенге				146687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1980266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					330237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1980266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					330237			

РАЗДЕЛ 6. Система П2

133	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	71,6	11079,82 2327,13	58,40 22,69	793315 166623	4182 1625	622510	164882 76656	1034853
134	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,2	9327,70 2541,68	73,62 28,90	39176 10675	309 121	28192	10581 3981	53737
135	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,01	9327,70 2541,68	73,62 28,90	18749 5109	148 58	13492	5064 1905	25718
136	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,27	9327,70 2541,68	73,62 28,90	49157 13395	388 152	35374	13276 4995	67428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				900397 195802	5027 1956	699568 --	193803 87537	1181737
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				900397				
	Материалы		Тенге				699569				
	Всего заработная плата		Тенге					197758			
	Сдача и испытание		Тенге				9563				
		Накладные расходы	Тенге				193803				
		Сметная прибыль	Тенге				87537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1181737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					197758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1181737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					197758			
		РАЗДЕЛ 8. Система П3									
159	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	14,93	9327,70	73,62	139263	1099	100217	37611	191024
					2541,68	28,90	37947	431		14150	
160	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	43,06	11079,82	58,40	477097	2515	374376	99159	622357
					2327,13	22,69	100206	977		46100	
161	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	8,28	9327,70	73,62	77233	609	55579	20859	105939
					2541,68	28,90	21045	239		7847	
162	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,61	9327,70	73,62	52328	413	37656	14133	71777
					2541,68	28,90	14259	162		5317	
163	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6,47	9327,70	73,62	60350	476	43429	16299	82781
					2541,68	28,90	16445	187		6132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				806271	5112	611257	188061	1073878
							189902	1996	--	79546	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				806271				
	Материалы		Тенге				611257				
	Всего заработная плата		Тенге					191898			
	Сдача и испытание		Тенге				9287				
		Накладные расходы	Тенге				188061				
		Сметная прибыль	Тенге				79546				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1073878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					191898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1073878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					191898			
		РАЗДЕЛ 10. Система П4									
187	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	73,4	9327,70	73,62	684653	5403	492691	184907	939125
					2541,68	28,90	186559	2121		69565	
188	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	10,7	11079,82	58,40	118554	625	93029	24640	154650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2327,13	22,69	24900	243		11456	
189	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,1	9327,70	73,62	47571	375	34233	12848	65252
					2541,68	28,90	12963	147		4834	
190	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,56	9327,70	73,62	23879	188	17184	6449	32754
					2541,68	28,90	6507	74		2426	
191	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,47	9327,70	73,62	41695	329	30005	11261	57192
					2541,68	28,90	11361	129		4236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				916352	6920	667142	240105	1248974
							242290	2714	--	92517	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				916352				
	Материалы		Тенге				667140				
	Всего заработная плата		Тенге					245004			
	Сдача и испытание		Тенге				11868				
		Накладные расходы	Тенге				240105				
		Сметная прибыль	Тенге				92517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1248974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					245004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1248974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					245004			

РАЗДЕЛ 11. В1

204	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,94	9327,70	73,62	92717	732	66721	25041	127178
					2541,68	28,90	25264	287		9421	
205	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	15,36	11079,82	58,40	170186	898	133543	35371	222002
					2327,13	22,69	35745	349		16445	
206	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,23	9327,70	73,62	20801	164	14969	5618	28532
					2541,68	28,90	5668	64		2113	
207	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,06	9327,70	73,62	9887	78	7115	2670	13562
					2541,68	28,90	2694	31		1005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,95	9327,70 2541,68	73,62 28,90	8861 2415	69 27	6377	2393 900	12155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				302452 71786	1941 758	228725 --	71093 29884	403429
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				302452				
	Материалы		Тенге				228726				
	Всего заработная плата		Тенге					72544			
	Сдача и испытание		Тенге				3511				
		Накладные расходы	Тенге				71093				
		Сметная прибыль	Тенге				29884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				403429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					72544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				403429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					72544			
		РАЗДЕЛ 12. В2									
220	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	3,76	9327,70 2541,68	73,62 28,90	35072 9557	277 109	25238	9472 3564	48108
221	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	19,52	11079,82 2327,13	58,40 22,69	216278 45426	1140 443	169712	44951 20898	282127
222	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,5	9327,70 2541,68	73,62 28,90	13992 3813	110 43	10069	3779 1422	19192
223	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,16	9327,70 2541,68	73,62 28,90	10820 2948	86 34	7786	2922 1099	14842
224	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,78	9327,70 2541,68	73,62 28,90	7276 1983	58 23	5235	1965 739	9980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				283438 63727	1671 652	218040 --	63089 27722	374249
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				283438				
	Материалы		Тенге				218043				
	Всего заработная плата		Тенге					64379			
	Сдача и испытание		Тенге				3113				
		Накладные расходы	Тенге				63089				
		Сметная прибыль	Тенге				27722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				374249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					64379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				374249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					64379			
		РАЗДЕЛ 13. В3									
233	Е11-200101-0107 1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,03	10935,15	54,66	76874	384	62335	13979	98121
					2013,54	15,48	14155	109		7268	
234	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	29,92	9327,70	73,62	279085	2203	200835	75374	382815
					2541,68	28,90	76047	865		28357	
235	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,37	9327,70	73,62	3451	28	2483	932	4734
					2541,68	28,90	940	11		351	
236	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,11	9327,70	73,62	10354	82	7451	2796	14202
					2541,68	28,90	2821	32		1052	
237	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,25	9327,70	73,62	20987	166	15102	5668	28788
					2541,68	28,90	5719	65		2132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				390751	2863	288206	98749	528660
							99682	1082	--	39160	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				390751				
	Материалы		Тенге				288208				
	Всего заработная плата		Тенге					100764			
	Сдача и испытание		Тенге				4882				
		Накладные расходы	Тенге				98749				
		Сметная прибыль	Тенге				39160				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				528660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					100764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				528660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					100764			
		РАЗДЕЛ 14. В4									
247	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,87	9327,70	73,62	194669	1536	140088	52575	267024
					2541,68	28,90	53045	603		19780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,43	9327,70 2541,68	73,62 28,90	4011 1093	31 12	2887	1083 408	5502
249	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,91	9327,70 2541,68	73,62 28,90	8488 2313	67 26	6108	2292 862	11643
250	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,6	9327,70 2541,68	73,62 28,90	24252 6608	191 75	17453	6550 2464	33266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				231420 63059	1825 716	166536 --	62500 23514	317434
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				231420				
	Материалы		Тенге				166534				
	Всего заработная плата		Тенге					63775			
	Сдача и испытание		Тенге				3090				
		Накладные расходы	Тенге				62500				
		Сметная прибыль	Тенге				23514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				317434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					63775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				317434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					63775			
		РАЗДЕЛ 15. В5									
260	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	57,78	11079,82 2327,13	58,40 22,69	640192 134462	3374 1311	502356	133057 61860	835109
261	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,8	9327,70 2541,68	73,62 28,90	35445 9658	280 110	25507	9573 3601	48619
262	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,1	9327,70 2541,68	73,62 28,90	10260 2796	81 32	7383	2771 1043	14074
263	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,44	9327,70 2541,68	73,62 28,90	13432 3660	106 42	9666	3628 1365	18424
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				699329 150576	3841 1495	544912 --	149029 67869	916227
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				699329				
	Материалы		Тенге				544913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					152071			
	Сдача и испытание		Тенге				7353				
		Накладные расходы	Тенге				149029				
		Сметная прибыль	Тенге				67869				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				916227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					152071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				916227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					152071			
		РАЗДЕЛ 16. В6									
275	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	29,72	11079,82	58,40	329292	1735	258395	68440	429550
					2327,13	22,69	69162	674		31819	
276	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,8	9327,70	73,62	35445	280	25507	9573	48619
					2541,68	28,90	9658	110		3601	
277	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,57	9327,70	73,62	5317	41	3827	1436	7293
					2541,68	28,90	1449	16		540	
278	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,19	9327,70	73,62	11100	87	7988	2998	15226
					2541,68	28,90	3025	34		1128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				381154	2143	295717	82447	500689
							83294	834	--	37088	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				381154				
	Материалы		Тенге				295715				
	Всего заработная плата		Тенге					84128			
	Сдача и испытание		Тенге				4068				
		Накладные расходы	Тенге				82447				
		Сметная прибыль	Тенге				37088				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				500689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					84128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				500689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					84128			
		РАЗДЕЛ 17. ВЕ1-ВЕ7									
289	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,76	9327,70	73,62	25744	203	18526	6953	35313
					2541,68	28,90	7015	80		2616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				25744	203	18526	6953	35313
							7015	80	--	2616	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25744				
		Материалы	Тенге				18526				
		Всего заработная плата	Тенге					7095			
		Сдача и испытание	Тенге				344				
		Накладные расходы	Тенге				6953				
		Сметная прибыль	Тенге				2616				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге				35313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				35313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7095			

РАЗДЕЛ 18. Магистральные трубы

291	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	62	5757,00	--	356934	--	356934	--	385489
					--	--	--	--		28555	
293	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	120	3391,00	--	406920	--	406920	--	439474
					--	--	--	--		32554	
295	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	55	2431,00	--	133705	--	133705	--	144401
					--	--	--	--		10696	
297	С1242-101-0304 242-101-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	74851,00	--	149702	--	149702	--	161678
					--	--	--	--		11976	
300	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	25485,00	--	101940	--	101940	--	110095
					--	--	--	--		8155	
308	С1234-303-0326 234-303-0326 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	33	2852,00	--	94116	--	94116	--	101645
					--	--	--	--		7529	
309	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	132	1192,00	--	157344	--	157344	--	169932
					--	--	--	--		12588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука. Тот -200°С до +105°С , Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	60,5	932,00	--	56386	--	56386	--	60897
					--	--	--	--		4511	
311	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708,00	--	56640	--	56640	--	61171
					--	--	--	--		4531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1513687	--	1513687	--	1634782
							--	--	--	121095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1513687				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1513687				
		Сметная прибыль	Тенге				121095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1634782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1634782				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-3-2:	**Тенге**								**14367257**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1494112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39919			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15541			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10289526		
		- Накладные расходы	Тенге							1479460	
		- Сметная прибыль	Тенге							1064244	

По лок.смете №4-1. Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и сети наружного освещения

РАЗДЕЛ 4. Электроснабжение 0,4кВ.

		Кабель									
122	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,77	6411,00	--	126745	--	126745	--	136885
					--	--	--	--		10140	
127	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,158	801741,00	--	126675	--	126675	--	136809
					--	--	--	--		10134	
132	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32,32	1335,00	--	43147	--	43147	--	46599
					--	--	--	--		3452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				296567	--	296567	--	320293
							--	--	--	23726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296567				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296567				
		Сметная прибыль	Тенге				23726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				320293				

РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение

137	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,34	6411,00	--	111167	--	111167	--	120060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66			--	--	--	--		889,3	
			км	0,461	460314,00	--	212205	--	212205	--	229181
143	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011			--	--	--	--		16976	
			м	72,72	1335,00	--	97081	--	97081	--	104847
		Опора коническая 8-гранная наружного освещения -13шт.			--	--	--	--		7766	
146	С1247-306-0103 247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А									
			шт.	13	65668,00	--	853684	--	853684	--	921979
147	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций			--	--	--	--		68295	
			т	0,2314	959622,00	--	222057	--	222057	--	239822
148	С1247-306-0308 247-306-0308 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм			--	--	--	--		17765	
			шт.	13	9049,00	--	117637	--	117637	--	127048
150	С1247-103-0823 247-103-0823 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67			--	--	--	--		9411	
			шт.	13	41087,00	--	534131	--	534131	--	576861
153	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--		42730	
			км	0,104	372858,00	--	38777	--	38777	--	41879
156	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм			--	--	--	--		3102	
			м	26	250,00	--	6500	--	6500	--	7020
157	С1247-215-0302 247-215-0302 РСНБ РК 2022	Шина			--	--	--	--		520	
			шт.	26	3677,00	--	95602	--	95602	--	103250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		--	--	--	--		7648	
							2288841	--	2288841	--	2471947
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	183106	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2288841				
		Сметная прибыль	Тенге				2288841				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				183106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2471947				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №4-1:	Тенге				2471947				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2792240
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2585408		
		- Сметная прибыль	Тенге							206832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		По лок.смете №6-1. Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	13,635	2542,00 --	-- --	34660 --	-- --	34660	-- 2773	37433
13	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	41,208	1710,00 --	-- --	70466 --	-- --	70466	-- 5637	76103
14	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	196,849	857,00 --	-- --	168700 --	-- --	168700	-- 13496	182196
15	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	112,918	237,00 --	-- --	26762 --	-- --	26762	-- 2141	28903
17	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	37572,00 --	-- --	37572 --	-- --	37572	-- 3006	40578
		Колодец круглый водопроводный из сборного ж/б Д1500мм -3шт									
55	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	21889,00 --	-- --	65667 --	-- --	65667	-- 5253	70920
56	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	15917,00 --	-- --	143253 --	-- --	143253	-- 11460	154713
57	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	3	15917,00 --	-- --	47751 --	-- --	47751	-- 3820	51571
58	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	22440,00 --	-- --	67320 --	-- --	67320	-- 5386	72706
59	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7845,00 --	-- --	23535 --	-- --	23535	-- 1883	25418
60	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6604,00 --	-- --	19812 --	-- --	19812	-- 1585	21397
61	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	36368,00 --	-- --	109104 --	-- --	109104	-- 8728	117832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2	т	0,05124	1004968,00 --	-- --	51495 --	-- --	51495	-- 4120	55615
		Колодец круглый водопроводный из сборного ж/б Д2000мм -1шт									
65	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	32950,00 --	-- --	32950 --	-- --	32950	-- 2636	35586
66	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	21080,00 --	-- --	84320 --	-- --	84320	-- 6746	91066
67	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	36430,00 --	-- --	36430 --	-- --	36430	-- 2914	39344
68	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7845,00 --	-- --	7845 --	-- --	7845	-- 628	8473
69	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6604,00 --	-- --	6604 --	-- --	6604	-- 528	7132
70	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00 --	-- --	36368 --	-- --	36368	-- 2909	39277
71	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2	т	0,01708	1004968,00 --	-- --	17165 --	-- --	17165	-- 1373	18538
		Монтажная вставка									
86	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	8,08	12636,00 --	-- --	102099 --	-- --	102099	-- 8168	110267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1189878** --	-- --	**1189878** --	-- 95190	**1285068**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1189878				
		Сметная прибыль	Тенге				95190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1285068				

РАЗДЕЛ 3. Сеть канализации К1

		Колодец круглый канализационный из сборного ж/б Д1500мм (17шт)									
98	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	17	21889,00 --	-- --	372113 --	-- --	372113	-- 29769	401882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	23	15917,00	--	366091	--	366091	--	395378
					--	--	--	--		29287	
100	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	20677,00	--	186093	--	186093	--	200980
					--	--	--	--		14887	
101	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	22440,00	--	381480	--	381480	--	411998
					--	--	--	--		30518	
102	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	7845,00	--	109830	--	109830	--	118616
					--	--	--	--		8786	
103	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	6604,00	--	66040	--	66040	--	71323
					--	--	--	--		5283	
104	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	36368,00	--	181840	--	181840	--	196387
					--	--	--	--		14547	
105	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	73	785,00	--	57305	--	57305	--	61889
					--	--	--	--		4584	
108	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	12,423	10246,00	--	127286	--	127286	--	137469
					--	--	--	--		10183	
110	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	28,28	20163,00	--	570210	--	570210	--	615827
					--	--	--	--		45617	
		Колодец жироуловитель									
114	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	21889,00	--	21889	--	21889	--	23640
					--	--	--	--		1751	
115	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15917,00	--	31834	--	31834	--	34381
					--	--	--	--		2547	
116	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	20677,00	--	20677	--	20677	--	22331
					--	--	--	--		1654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2492688	--	2492688	--	2692101
							--	--	--	199413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2492688				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2492688				
		Сметная прибыль	Тенге				199413				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2692101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2692101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-1:	**Тенге**								3977169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3682566		
		- Сметная прибыль	Тенге							294603	
		По лок.смете №6-3. Выгреб на 50м3									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	475,3	198,42 7,93	190,49 57,04	94309 3769	90540 27111	--	22235 9325	125869
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	14,7	2853,33 2853,33	-- --	41944 41944	-- --	--	30200 5772	77915
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05 Изм. и зон. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	169,8	3287,91 371,43	236,78 69,09	558287 63069	40205 11731	455013	70312 50288	678887
		Стены и днище									
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15.Устройство	м³	19,1	46148,13 12045,91	4264,89 1583,18	881429 230077	81460 30239	569892	236887 89465	1207782
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-3:	**Тенге**								2090453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				338859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1024906		
		- Накладные расходы	Тенге							359634	
		- Сметная прибыль	Тенге							154850	
		По лок.смете №6-4. Резервуар									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	823,75	161,42 8,26	153,16 35,54	132970 6804	126165 29276	--	25981 12719	171670
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	16,475	2853,33 2853,33	-- --	47009 47009	-- --	--	33846 6468	87324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	$м^3$	565,875	77,98 --	77,98 21,97	44127 --	44127 12432	--	8952 4244	57323
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.11	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	$м^3$	267,142	77,98 --	77,98 21,97	20832 --	20832 5869	--	4226 2004	27062
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.11	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	$м^3$	14,58	714,18 2,18	711,68 207,38	10413 32	10377 3024	4	2200 1009	13622
11	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	23,92	59431,53 23111,12	7472,56 2836,10	1421602 552818	178744 67840	690040	564798 158912	2145312
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-4:	**Тенге**								**2502312**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606663				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380245			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118441			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						690046		
		- Накладные расходы	Тенге							640003	
		- Сметная прибыль	Тенге							185356	

По лок.смете №7-1. Генеральный план

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1.11	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	291,8	4231,52 2353,64	1877,88 753,49	1234758 686792	547965 219868	--	979193 177117	2391068
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1234758 686792	547965 219868	-- --	979193 177117	2391068
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234758				
	Всего заработная плата		Тенге					906660			
		Накладные расходы	Тенге				979193				
		Сметная прибыль	Тенге				177117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2391068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					906660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2391068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					906660			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №7-1:	**Тенге**								**2391068**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				686792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					547965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					219868			
		- Накладные расходы	Тенге							979193	
		- Сметная прибыль	Тенге							177117	

ВСЕГО по акту:		**125 600 891**
в т.ч. оборудование		11 965 815
Временные здания и сооружения	1,5%	1 704 526
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	1 038 056
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 327 553
Итого с непредвиденными работами и затратами		130 671 027
Итого в текущих ценах на 2023 год. К=1.079		140 994 038
Коэффициент условной скидки К=0.95		**133 944 336**
НДС	12%	16 073 320
Итого с НДС		**150 017 656**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мусыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:

Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кутабаев Б.Ы.