Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительные соглашения №	Дополнительные соглашения дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		144	11.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке	1 259 622 319	179 555 924							21 546 711	201 102 635
в том числе:										
за текущий месяц 2024г.		179 555 924							21 546 711	**201 102 635**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Сулейменов А.Т.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

_____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 320 мест в жилом массиве "Кызылжар" в целях решения вопроса аварийности здания КГУ "Кызылжарская средняя школа" г.Актобе, Актюбинской области"**

На основе договора: **№144 от 11.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за май 2024 года

на Строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы. Блок 1										
		РАЗДЕЛ 7. Кровля										
143	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	1,078		455717,00	--	491263	--	491263	--	530564
						--	--	--	--		39301	
145	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40** *СП - 8%*	$м^3$	48,4512		15739,00	--	762573	--	762573	--	823579
						--	--	--	--		61006	
		Решетка продуха										
170	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,2451		968090,00	--	237279	--	237279	--	256261
						--	--	--	--		18982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					1491115	--	1491115	--	1610404
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	--	--	119289	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1491115				
		Сметная прибыль	Тенге					1491115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					119289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1610404				
								1610404				
		РАЗДЕЛ 9. Полы										
		Цементный										
195	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	161,65		2057,62	113,63	332614	18368	166108	141765	512330
						916,41	16,56	148138	2677		37951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	161,65	1157,10 552,93	56,17 9,44	187045 89381	9080 1526	88584	85453 21800	294298
197	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	161,65	1140,11 468,00	33,81 19,22	184299 75652	5465 3107	103182	74034 20667	279000
198	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	161,65	340,86 11,57	11,56 6,35	55100 1870	1868 1026	51362	2722 4626	62449
		Керамогранит									
200	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	18,1	1140,11 468,00	33,81 19,22	20636 8471	612 348	11553	8290 2314	31240
201	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	18,1	409,04 13,89	13,87 7,63	7404 251	251 138	6902	366 622	8392
		Линолеум									
204	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	22,72218	29772,19 5080,45	11,09 --	676489 115439	252 --	560798	108512 62800	847802
205	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	291,31	1140,11 468,00	33,81 19,22	332125 136333	9849 5599	185943	133417 37244	502786
		Керамическая плита									
208	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	19,53	2057,62 916,41	113,63 16,56	40185 17897	2219 323	20069	17128 4585	61898
209	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	19,53	1157,10 552,93	56,17 9,44	22598 10799	1097 184	10702	10324 2634	35556
210	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	19,53	1140,11 468,00	33,81 19,22	22266 9140	660 375	12466	8945 2497	33707
211	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=8.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	19,53	1431,62 48,60	48,55 26,69	27960 949	948 521	26063	1382 2347	31689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1908721	50669	1243732	592338	2701147
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				614320	15824	--	200087	
		Материалы	Тенге				1908721				
		Всего заработная плата	Тенге				1243728				
		Накладные расходы	Тенге					630144			
		Сметная прибыль	Тенге				592338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				200087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2701146				
		Сметная заработная плата	Тенге								410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					630144			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2701146				
		Сметная заработная плата	Тенге								410
								630144			
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
215	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**	197,343	1905,52 1312,76	102,80 83,82	376041 259064	20287 16541	96690	220483 47721	644246
216	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² отделываемой поверхности**	197,343	1027,61 716,94	5,94 2,07	202792 141483	1173 409	60136	113514 25305	341611
221	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² отделываемой поверхности**	901,092	960,61 517,93	5,94 2,07	865598 466703	5352 1865	393543	374854 99237	1339690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1444431	26812	550369	708851	2325547
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				867250	18815	--	172263	
		Материалы	Тенге				1444431				
		Всего заработная плата	Тенге				550369				
		Накладные расходы	Тенге					886065			
		Сметная прибыль	Тенге				708851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				172263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2325545				
		Сметная заработная плата	Тенге								550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					886065			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2325545				
		Сметная заработная плата	Тенге								550
								886065			
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо									
		Стойка Ст-1,2									
232	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	**т**	0,33072	968090,00	--	320167	--	320167	--	345780
		Козырек К-1			--	--	--	--		25613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,24124	968090,00 --	-- --	233542 --	-- --	233542	-- 18683	252225
242	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,3913888	968090,00 --	-- --	378900 --	-- --	378900	-- 30312	409212
		Козырек К-2									
259	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,13504	968090,00 --	-- --	130731 --	-- --	130731	-- 10458	141189
264	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,13942	968090,00 --	-- --	134971 --	-- --	134971	-- 10798	145769
		Каркас парапета									
268	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,26781	968090,00 --	-- --	259264 --	-- --	259264	-- 20741	280005
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1457575 --	-- --	1457575 --	-- 116605	1574180
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1457575				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1457575				
		Сметная прибыль	Тенге				116605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1574180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1574180				
		РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка									
293	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² поверхности облицовки**	177,775	4928,47 2719,22	17,05 3,51	876159 483409	3031 624	389719	387226 101070	1364455
296	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм** *СП - 8%*	м²	71,2674	14255,00 --	-- --	1015917 --	-- --	1015917	-- 81273	1097190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1892076 483409	3031 624	1405636 --	387226 182343	2461645
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1892076				
		Материалы	Тенге				389718				
		Всего заработная плата	Тенге					484033			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1015917				
		Накладные расходы	Тенге				387226				
		Сметная прибыль	Тенге				182343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2461645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					484033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2461645				306
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					484033			
		Сметная заработная плата	Тенге								10672920
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**				1964979				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						80512			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					35263			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6148422		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1688415	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							790587	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

По лок.смете №2-1-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов вент.установок П2

73	С1241-101-0405 241-101-0405 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм** *СП - 8%*	м	15	2211,00 --	-- --	33165 --	-- --	33165	-- 2653	35818
76	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	3744,00 --	-- --	7488 --	-- --	7488	-- 599	8087
78	С1242-202-0203 242-202-0203 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40** *СП - 8%*	шт.	2	31040,00 --	-- --	62080 --	-- --	62080	-- 4966	67046
80	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм** *СП - 8%*	м	16,5	505,00 --	-- --	8333 --	-- --	8333	-- 667	9000
81	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	5	708,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				114606	--	114606	--	123774
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	9168	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114606				
		Сметная прибыль	Тенге				114606				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123774				
							123774				

РАЗДЕЛ 4. Система П1

85	514-401-0402 514-401-0402 РСНБ РК 2022	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па**	комплект	1	1913622,00 --	-- --	1913622 --	-- --	1913622	-- --	1913622
92	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	13	4167,00	--	54171	--	54171	--	58505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
94	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	30	708,00 --	-- --	21240 --	-- --	21240	-- 1699	22939
96	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50** *СП - 8%*	$м^3$	2,147	5580,00 --	-- --	11980 --	-- --	11980	-- 958	12938
98	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	6	13906,00 --	-- --	83436 --	-- --	83436	-- 6675	90111
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				2084449	--	170827	--	2098115
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	1913622	13666	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1913622				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1913622				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				170827				
Сметная прибыль			Тенге				170827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13666				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				184493				
							2098115				
РАЗДЕЛ 5. В1											
100	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч** *СП - 8%*	комплект	1	112157,00 --	-- --	112157 --	-- --	112157	-- 8973	121130
107	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	8	5831,00 --	-- --	46648 --	-- --	46648	-- 3732	50380
108	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	708,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
110	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	$м^3$	0,1188	11573,00 --	-- --	1375 --	-- --	1375	-- 110	1485
ВЕ1-ВЕ4											
112	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	14	4167,00 --	-- --	58338 --	-- --	58338	-- 4667	63005
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				225598	--	225598	--	243646
Стоимость общестроительных работ			Тенге				--	--	--	18048	
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				225598				
Сметная прибыль			Тенге				225598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				18048				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				243646				
							243646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2:	**Тенге**								**2465535**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						511031		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1913622		
		- Сметная прибыль	Тенге							40882	
		По лок.смете №2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		ЩР									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. выр. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
2	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	1	7384,00 --	-- --	7384 --	-- --	7384	-- 591	7975
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. выр. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	6	6926,52 3661,20	166,21 45,14	41559 21967	997 271	18595	16011 4606	62176
4	С1247-204-1931 247-204-1931 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	1	7683,00 --	-- --	7683 --	-- --	7683	-- 615	8298
5	С1247-204-0860 247-204-0860 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	5	2512,00 --	-- --	12560 --	-- --	12560	-- 1005	13565
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. выр. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	3	3672,74 1830,60	31,96 --	11018 5492	96 --	5430	3954 1198	16170
7	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"** *СП - 8%*	**шт.**	3	2512,00 --	-- --	7536 --	-- --	7536	-- 603	8139
		ЩВ(1)-1									
8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. выр. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
9	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3672,74 1830,60	31,96 --	14691 7322	128 --	7241	5272 1597	21560
11	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
12	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	3	536,00 --	-- --	1608 --	-- --	1608	-- 129	1737
		ЩС-1.1									
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
14	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	10502,00 --	-- --	10502 --	-- --	10502	-- 840	11342
15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	3672,74 1830,60	31,96 --	47746 23798	415 --	23533	17134 5190	70071
16	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
17	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	12	4063,00 --	-- --	48756 --	-- --	48756	-- 3900	52656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				238523	7312	161046	52280	314066
	Стоимость монтажных работ		Тенге				70165	2446	--	23265	
	Материалы		Тенге				132777				
	Всего заработная плата		Тенге				55297				
		Накладные расходы	Тенге					72611			
		Сметная прибыль	Тенге				52280				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				199862				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					72611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105746				
		Сметная прибыль	Тенге				105746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				114206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				314068				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
								72611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		ЩО-1.1									
27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
28	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** *СП - 8%*	шт.	1	3668,00 --	-- --	3668 --	-- --	3668	-- 293	3961
29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3672,74 1830,60	31,96 --	44073 21967	384 --	21722	15816 4791	64680
30	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
31	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	10	536,00 --	-- --	5360 --	-- --	5360	-- 429	5789
32	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
		ЩО-1.2									
33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
34	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** *СП - 8%*	шт.	1	3668,00 --	-- --	3668 --	-- --	3668	-- 293	3961
35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	3672,74 1830,60	31,96 --	77128 38443	671 --	38014	27679 8384	113191
36	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
37	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	14	536,00 --	-- --	7504 --	-- --	7504	-- 600	8104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**4063,00** --	**--** --	**24378** --	**--** --	**24378**	**--** **1950**	**26328**
		ЩАО-1									
39	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5920,54** **3862,08**	**1892,35** **724,92**	**5921** **3862**	**1892** **725**	**167**	**3303** **738**	**9961**
40	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2671,00** --	**--** --	**2671** --	**--** --	**2671**	**--** **214**	**2885**
41	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**3672,74** **1830,60**	**31,96** --	**11018** **5492**	**96** --	**5430**	**3954** **1198**	**16170**
42	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1715,00** --	**--** --	**1715** --	**--** --	**1715**	**--** **137**	**1852**
43	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**536,00** --	**--** --	**1072** --	**--** --	**1072**	**--** **86**	**1158**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**205117**	**6827**	**120802**	**57358**	**283469**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**77488**	**2175**	--	**20997**	
		Материалы	Тенге				**149982**				
		Всего заработная плата	Тенге				**65665**				
		Накладные расходы	Тенге					**79663**			
		Сметная прибыль	Тенге				**57358**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**16587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**223927**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**45**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**79663**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**55135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55135**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4410**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**59545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**283472**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**45**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-4:	**Тенге**					**79663**			**597540**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**147653**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14139**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4621**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**281843**		
		- Накладные расходы	Тенге							**109638**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**44262**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По лок.смете №2-2-1. Общестроительные работы. Блок 2											
РАЗДЕЛ 8. Кровля											
264	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	2,98463	455717,00	--	1360147	--	1360147	--	1468959
					--	--	--	--		108812	
266	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40** *СП - 8%*	$м^3$	134,145552	15739,00	--	2111317	--	2111317	--	2280222
					--	--	--	--		168905	
Продухи											
288	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,645072	349794,00	--	225642	--	225642	--	243693
					--	--	--	--		18051	
Решетка продуха											
291	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,5676	968090,00	--	549488	--	549488	--	593447
					--	--	--	--		43959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4246594	--	4246594	--	4586321
							--	--	--	339727	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4246594				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4246594				
		Сметная прибыль	Тенге				339727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4586321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4586321				
РАЗДЕЛ 10. Полы											
Цементный											
315	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	426,65	2057,62	113,63	877884	48480	438418	374168	1352216
					916,41	16,56	390986	7065		100165	
316	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	426,65	1157,10	56,17	493677	23965	233804	225540	776755
					552,93	9,44	235908	4028		57538	
317	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	426,65	1140,11	33,81	486428	14425	272331	195401	736377
					468,00	19,22	199672	8200		54547	
318	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	426,65	340,86	11,56	145428	4932	135560	7185	164824
					11,57	6,35	4936	2709		12211	
Керамогранит											
320	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	297,835	1140,11	33,81	339565	10069	190109	136405	514049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	139387	5724		38078	
321	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2.4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	297,835	409,04 13,89	13,87 7,63	121826 4137	4130 2272	113559	6025 10228	138079
		Линолеум									
324	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Слон подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	42,8844	29772,19 5080,45	11,09 --	1276763 217872	476 --	1058415	204800 118525	1600087
325	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	549,8	1140,11 468,00	33,81 19,22	626832 257306	18589 10567	350937	251803 70292	948927
		Керамическая плита									
328	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	42,33	2057,62 916,41	113,63 16,56	87099 38792	4810 701	43497	37123 9938	134160
329	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	42,33	1157,10 552,93	56,17 9,44	48980 23406	2378 400	23196	22377 5709	77066
330	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	42,33	1140,11 468,00	33,81 19,22	48261 19810	1432 814	27019	19387 5412	73060
331	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=8.4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	42,33	1431,62 48,60	48,55 26,69	60600 2057	2055 1130	56488	2996 5088	68683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				4613343	135741	2943333	1483210	6584283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534269	43610	--	487731	
	Материалы		Тенге				4613343				
	Всего заработная плата		Тенге				2943332				
		Накладные расходы	Тенге					1577879			
		Сметная прибыль	Тенге				1483210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				487731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6584284				
		Сметная заработная плата	Тенге								1023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1577879			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6584284				
		Сметная заработная плата	Тенге								1023
								1577879			

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	533,961	1905,52 1312,76	102,80 83,82	1017473 700963	54892 44757	261618	596573 129122	1743169
336	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	533,961	1027,61 716,94	5,94 2,07	548704 382818	3171 1105	162715	307140 68470	924314
341	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1248,9	960,61 517,93	5,94 2,07	1199706 646843	7418 2585	545445	519542 137541	1856790
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2765883	65481	969778	1423255	4524273
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1730624	48447	--	335133	
		Материалы	Тенге				2765883				
		Всего заработная плата	Тенге				969779				
		Накладные расходы	Тенге					1779071			
		Сметная прибыль	Тенге				1423255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				335133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4524271				
		Сметная заработная плата	Тенге								1100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1779071			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4524271				
		Сметная заработная плата	Тенге								1100
								1779071			
		РАЗДЕЛ 12. Крыльцо									
		Козырек К-1									
357	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,33724	968090,00 --	--	326479 --	--	326479	-- 26118	352597
362	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,3425388	968090,00 --	--	331608 --	--	331608	-- 26529	358137
		Стойка Ст-1,2									
372	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,1728	968090,00 --	--	167286 --	--	167286	-- 13383	180669
		Козырек К-2									
377	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,23524	968090,00 --	--	227733 --	--	227733	-- 18219	245952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,3163888	968090,00 --	-- --	306293 --	-- --	306293	-- 24503	330796
		Козырек К-3									
403	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,13504	968090,00 --	-- --	130731 --	-- --	130731	-- 10458	141189
412	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,26781	968090,00 --	-- --	259264 --	-- --	259264	-- 20741	280005
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1749394 --	-- --	1749394 --	-- 139951	1889345
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1749394				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1749394				
		Сметная прибыль	Тенге				139951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1889345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1889345				
		РАЗДЕЛ 13. Лестница в подвал									
		Стойка Ст-1,2,3									
431	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,15044	968090,00 --	-- --	145639 --	-- --	145639	-- 11651	157290
		Каркас парапета									
445	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,36074	968090,00 --	-- --	349229 --	-- --	349229	-- 27938	377167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				494868 --	-- --	494868 --	-- 39589	534457
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				494868				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				494868				
		Сметная прибыль	Тенге				39589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				534457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				534457				
		РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка									
461	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%, СП - 8%*	**м² поверхности облицовки**	435,975	4928,47 2719,22	17,05 3,51	2148690 1185512	7433 1530	955745	949632 247865	3346187
464	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм** *СП - 8%*	**м²**	124,0524	14255,00 --	-- --	1768367 --	-- --	1768367	-- 141469	1909836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				3917057	7433	2724112	949632	5256023
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1185512	1530	--	389334	
		Материалы	Тенге				3917057				
		Всего заработная плата	Тенге				955744				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1187042			
		Накладные расходы	Тенге				1768367				
		Сметная прибыль	Тенге				949632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				389334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5256023				
		Сметная заработная плата	Тенге								750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1187042			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5256023				
		Сметная заработная плата	Тенге								750
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2-1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					1187042			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								23374701
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4450405				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					208655			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					93587			
		- Накладные расходы	Тенге						13128078		
		- Сметная прибыль	Тенге							3856097	
										1731465	

По лок.смете №2-2-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов вент.установок П1

73	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм** *СП - 8%*	м	65	2810,00 --	-- --	182650 --	-- --	182650	-- 14612	197262
76	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	3744,00 --	-- --	7488 --	-- --	7488	-- 599	8087
78	С1242-203-1106 242-203-1106 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	14530,00 --	-- --	29060 --	-- --	29060	-- 2325	31385
80	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм** *СП - 8%*	м	71,5	570,00 --	-- --	40755 --	-- --	40755	-- 3260	44015
81	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	15	708,00 --	-- --	10620 --	-- --	10620	-- 850	11470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				270573	--	270573	--	292219
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	21646	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				270573				
		Сметная прибыль	Тенге				270573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				292219				
							292219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Система П1									
85	514-401-0404 514-401-0404 РСНБ РК 2022	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 м³/ч, 500 Па**	комплект	1	2495001,00	--	2495001	--		--	2495001
					--	--	--	--	2495001	--	
92	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	27	4167,00	--	112509	--	112509	--	121510
					--	--	--	--		9001	
93	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595
					--	--	--	--		933	
95	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	100	708,00	--	70800	--	70800	--	76464
					--	--	--	--		5664	
97	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50** *СП - 8%*	м³	6,912	5580,00	--	38569	--	38569	--	41655
					--	--	--	--		3086	
99	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	18	13906,00	--	250308	--	250308	--	270333
					--	--	--	--		20025	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				2978849	--	483848	--	3017558
	Стоимость оборудования		Тенге				--	--	2495001	38709	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2495001				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2495001				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				483848				
		Сметная прибыль	Тенге				483848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38709				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				522557				
							3017558				
		РАЗДЕЛ 5. В1									
101	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м³/ч** *СП - 8%*	комплект	1	112157,00	--	112157	--	112157	--	121130
					--	--	--	--		8973	
108	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	18	5831,00	--	104958	--	104958	--	113355
					--	--	--	--		8397	
109	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	708,00	--	7080	--	7080	--	7646
					--	--	--	--		566	
111	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м³	0,1836	11573,00	--	2125	--	2125	--	2295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				226320	--	226320	--	244426
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	18106	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226320				
		Сметная прибыль	Тенге				226320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				244426				
							244426				
		РАЗДЕЛ 6. В2									
113	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч** *СП - 8%*	**комплект**	1	112157,00 --	-- --	112157 --	-- --	112157	-- 8973	121130
116	С1246-401-0422 246-401-0422 РСНБ РК 2022 прим	**Местный отсос МВО-1.8МС** *СП - 8%*	**комплект**	1	447459,00 --	-- --	447459 --	-- --	447459	-- 35797	483256
119	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	**кг**	20	708,00 --	-- --	14160 --	-- --	14160	-- 1133	15293
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				573776	--	573776	--	619679
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	45903	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				573776				
		Сметная прибыль	Тенге				573776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				619679				
							619679				
		РАЗДЕЛ 7. В3									
121	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч** *СП - 8%*	**комплект**	1	112157,00 --	-- --	112157 --	-- --	112157	-- 8973	121130
125	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	**кг**	5	708,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				115697	--	115697	--	124953
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	9256	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				115697				
		Сметная прибыль	Тенге				115697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				124953				
							124953				
		РАЗДЕЛ 8. ВЕ1-ВЕ4									
127	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	9	4167,00	--	37503	--	37503	--	40503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
128	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	**шт.**	5	5831,00 --	-- --	29155 --	-- --	29155	-- 2332	31487
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				66658	--	66658	--	71990
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	5332	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66658				
		Сметная прибыль	Тенге				66658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				71990				
							71990				
		РАЗДЕЛ 9.ВЕ15-ВЕ16									
131	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	**кг**	10	708,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				7080	--	7080	--	7646
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	566	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7080				
		Сметная прибыль	Тенге				7080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2-2:	**Тенге**				7646				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4378471
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1743952		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2495001		
		- Сметная прибыль	Тенге							139518	
		По лок.смете №2-2-5. Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		ЩС-К1									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
2	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	6	3672,74 1830,60	31,96 --	22036 10984	192 --	10860	7908 2396	32340
4	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	5	4063,00 --	-- --	20315 --	-- --	20315	-- 1625	21940
		ЩС-К2									
6	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
7	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1947,30 1931,04	-- --	9737 9655	-- --	82	6952 1335	18024
9	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
10	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	4	4063,00 --	-- --	16252 --	-- --	16252	-- 1300	17552
		ЩС-К3									
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
12	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3672,74 1830,60	31,96 --	22036 10984	192 --	10860	7908 2396	32340
14	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
15	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	5	4063,00 --	-- --	20315 --	-- --	20315	-- 1625	21940
		ЩС-К4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
17	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3672,74	31,96	22036	192	10860	7908	32340
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	10984	--		2396	
19	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
20	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	5	4063,00	--	20315	--	20315	--	21940
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
		ЩС-К5									
21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
22	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3672,74	31,96	18364	160	9051	6590	26950
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	9153	--		1996	
24	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
25	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	4	4063,00	--	16252	--	16252	--	17552
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
		ЩС(2)-1									
26	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3672,74	31,96	18364	160	9051	6590	26950
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	9153	--		1996	
29	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4063,00	--	20315	--	20315	--	21940
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
30	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6926,52	166,21	20780	498	9298	8006	31089
		НР - 72%; СП - 8%			3661,20	45,14	10984	135		2303	
31	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
32	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1838,00	--	3676	--	3676	--	3970
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ЩС(2)-2									
33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
34	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3672,74	31,96	29382	256	14481	10544	43120
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	14645	--		3194	
36	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4063,00	--	32504	--	32504	--	35104
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
37	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6926,52	166,21	13853	332	6199	5337	20725
		НР - 72%; СП - 8%			3661,20	45,14	7322	90		1535	
38	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
39	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ЩС(2)-3									
40	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
41	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3672,74	31,96	7345	64	3620	2636	10780
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	3661	--		799	
43	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	2	4063,00	--	8126	--	8126	--	8776
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
44	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	6926,52	166,21	20780	498	9298	8006	31089
		НР - 72%; СП - 8%			3661,20	45,14	10984	135		2303	
45	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
46	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1838,00	--	3676	--	3676	--	3970
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ЩС(2)-4									
47	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
48	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3672,74	31,96	22036	192	10860	7908	32340
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	10984	--		2396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
51	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	5	4063,00 --	-- --	20315 --	-- --	20315	-- 1625	21940
52	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6926,52 3661,20	166,21 45,14	6927 3661	166 45	3100	2669 768	10363
53	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1838,00 --	-- --	1838 --	-- --	1838	-- 147	1985
		ЩВ(2)-1									
54	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
55	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
56	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3672,74 1830,60	31,96 --	22036 10984	192 --	10860	7908 2396	32340
57	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
58	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	5	536,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
		Устройтса управления									
59	Ц13-080303-1002 1308-0303-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	15742,38 5310,36	171,70 45,14	15742 5310	172 45	10260	3856 1568	21166
60	С1247-208-2401 247-208-2401 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO *СП - 8%*	шт.	1	33833,00 --	-- --	33833 --	-- --	33833	-- 2707	36540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				635497	22186	435243	133756	830783
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178068	7700	--	61541	
	Материалы		Тенге				330664				
							130400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					185768			
		Накладные расходы	Тенге				133756				
		Сметная прибыль	Тенге				37157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				501577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					185768			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304833				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304833				
		Сметная прибыль	Тенге				24384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				830794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					185768			
	ЩО-2.1	**РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение**									
66	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
67	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** *СП - 8%*	**шт.**	1	3668,00 --	-- --	3668 --	-- --	3668	-- 293	3961
68	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	12	3672,74 1830,60	31,96 --	44073 21967	384 --	21722	15816 4791	64680
69	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
70	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	10	536,00 --	-- --	5360 --	-- --	5360	-- 429	5789
71	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	1	1669,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
	ЩО-1.2										
72	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
73	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** *СП - 8%*	**шт.**	1	3668,00 --	-- --	3668 --	-- --	3668	-- 293	3961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	3672,74 1830,60	31,96 --	77128 38443	671 --	38014	27679 8384	113191
75	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
76	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	14	536,00 --	-- --	7504 --	-- --	7504	-- 600	8104
77	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	6	4063,00 --	-- --	24378 --	-- --	24378	-- 1950	26328
		ЩАО-1.1									
78	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
79	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41** *СП - 8%*	шт.	1	2671,00 --	-- --	2671 --	-- --	2671	-- 214	2885
80	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3672,74 1830,60	31,96 --	11018 5492	96 --	5430	3954 1198	16170
81	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
82	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	2	536,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				205117	6827	120802	57358	283469
		Стоимость монтажных работ	Тенге				77488	2175	--	20997	
		Материалы	Тенге				149982				
		Всего заработная плата	Тенге				65665				
		Накладные расходы	Тенге					79663			
		Сметная прибыль	Тенге				57358				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				223927				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					79663			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55135				
		Сметная прибыль	Тенге				55135				
							4410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				59545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				283472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					79663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2-5:	**Тенге**								1114266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255556				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29013			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9875			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						556033		
		- Накладные расходы	Тенге							191114	
		- Сметная прибыль	Тенге							82538	

По лок.смете №2-3-1. Общестроительные работы. Блок 3

РАЗДЕЛ 7. Лестница

ЛМ-1

188	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,54884	968090,00	--	531327	--	531327	--	573833
		СП - 8%			--	--	--	--		42506	

Лестничная площадка ЛПМ-1,2

194	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2992	331233,00	--	99105	--	99105	--	107033
		СП - 8%			--	--	--	--		7928	

Ограждение лестницы ОГЛ-1

197	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм**	м	11,7	6285,00	--	73535	--	73535	--	79418
		СП - 8%			--	--	--	--		5883	
198	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм**	м	7,32	9043,00	--	66195	--	66195	--	71491
		СП - 8%			--	--	--	--		5296	
199	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм**	м	22	2087,00	--	45914	--	45914	--	49587
		СП - 8%			--	--	--	--		3673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				816076	--	816076	--	881362
							--	--	--	65286	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				816076				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				816076				
		Сметная прибыль	Тенге				65286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				881362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				881362				

РАЗДЕЛ 8. Кровля

218	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6293925	455717,00	--	286825	--	286825	--	309771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22946	
220	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40** *СП - 8%*	м^3	28,288332	15739,00	--	445230	--	445230	--	480848
		Пояс обвязки ПО-1			--	--	--	--		35618	
242	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,7152752	349794,00	--	250199	--	250199	--	270215
243	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,341564	376202,00	--	128497	--	128497	--	138777
		Решетка продуха			--	--	--	--		10280	
247	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,6192	968090,00	--	599441	--	599441	--	647396
248	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,048	376202,00	--	18058	--	18058	--	19503
249	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм** *СП - 8%*	м^2	28,8	1212,00	--	34906	--	34906	--	37698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		--	--	--	--		2792	
							1763156	--	1763156	--	1904208
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	141052	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1763156				
		Сметная прибыль	Тенге				1763156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1904208				
							1904208				

РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы

		Окна									
251	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	198,54	3197,62	241,87	634855	48021	317465	263536	970263
					1356,75	118,10	269369	23448		71871	
253	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	88,4	1481,67	7,07	130980	625	102868	25001	168460
					310,94	3,31	27487	293		12479	
254	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм** *СП - 8%*	м	88,4	1238,00	--	109439	--	109439	--	118194
					--	--	--	--		8755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м² покрытия	26,52	5174,55 1554,72	21,25 5,16	137229 41231	564 137	95434	38059 14023	189311
		Двери									
265	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** *СП - 8%*	м²	17,64	55181,00 --	-- --	973393 --	-- --	973393	-- 77871	1051264
266	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	м²	8,58	72945,00 --	-- --	625868 --	-- --	625868	-- 50069	675937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2611764	49210	2224467	326596	3173429
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				338087	23878	--	235068	
		Материалы	Тенге				2611764				
		Всего заработная плата	Тенге				515767				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					361965			
		Накладные расходы	Тенге				1708700				
		Сметная прибыль	Тенге				326596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				235068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3173428				
		Сметная заработная плата	Тенге								243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					361965			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3173428				
		Сметная заработная плата	Тенге								243
								361965			
		РАЗДЕЛ 10. Полы									
		Цементный									
271	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	579,19	145,72 99,47	46,07 15,90	84400 57612	26683 9209	105	62813 11775	158988
272	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	29,53869	14356,00 --	-- --	424057 --	-- --	424057	-- 33925	457982
273	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	579,19	3287,91 371,43	236,78 69,09	1904325 215129	137140 40016	1552056	239837 171533	2315695
274	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	40,5433	29772,19 5080,45	11,09 --	1207063 205978	450 --	1000635	193619 112054	1512737
275	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	579,19	2057,62 916,41	113,63 16,56	1191753 530776	65813 9591	595164	507944 135976	1835673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	579,19	1157,10 552,93	56,17 9,44	670181 320252	32534 5468	317395	306177 78110	1054468
277	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	579,19	1140,11 468,00	33,81 19,22	660340 271061	19582 11132	369697	265263 74049	999653
278	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	579,19	340,86 11,57	11,56 6,35	197423 6701	6696 3678	184026	9754 16576	223753
		Керамогранит									
280	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	275,2	1140,11 468,00	33,81 19,22	313758 128794	9304 5289	175660	126039 35184	474981
281	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=2.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	275,2	409,04 13,89	13,87 7,63	112568 3823	3817 2100	104928	5567 9450	127586
		Линолеум									
284	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	43,06848	29772,19 5080,45	11,09 --	1282243 218807	478 --	1062958	205679 119034	1606955
285	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	552,16	1140,11 468,00	33,81 19,22	629523 258411	18669 10613	352443	252884 70594	953000
		Керамическая плита									
288	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	318,29	2057,62 916,41	113,63 16,56	654920 291684	36167 5271	327069	279137 74725	1008782
289	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	318,29	1157,10 552,93	56,17 9,44	368293 175992	17879 3005	174422	168258 42925	579475
290	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	318,29	1140,11 468,00	33,81 19,22	362886 148960	10762 6118	203164	145774 40693	549353
291	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05 К=8.4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	318,29	1431,62 48,60	48,55 26,69	455670 15469	15453 8495	424748	22525 38255	516451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рейки									
295	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	54,45	29772,19 5080,45	11,09 --	1621096 276631	604 --	1343861	260033 150490	2031619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				12140499	402031	8612388	3051303	16407151
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3126080	119985	--	1215348	
		Материалы	Тенге				12140499				
		Всего заработная плата	Тенге				8188332				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3246065			
		Накладные расходы	Тенге				424057				
		Сметная прибыль	Тенге				3051303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1215348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16407150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					3246065			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16407150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2098
								3246065			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
300	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	522,336	1027,61 716,94	5,94 2,07	536758 374484	3102 1081	159172	300453 66979	904190
302	С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	м²	520,5	3786,00 --	-- --	1970613 --	-- --	1970613	-- 157649	2128262
308	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	999,243	960,61 517,93	5,94 2,07	959883 517538	5935 2068	436410	415685 110047	1485615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3467254	9037	2566195	716138	4518067
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				892022	3149	--	334675	
		Материалы	Тенге				3467254				
		Всего заработная плата	Тенге				595580				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					895171			
		Накладные расходы	Тенге				1970613				
		Сметная прибыль	Тенге				716138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				334675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4518067				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					895171			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4518067				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
								895171			
		РАЗДЕЛ 12. Крыльцо									
		Ог-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	18	6285,00 --	-- --	113130 --	-- --	113130	-- 9050	122180
316	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм** *СП - 8%*	м	13,13	9043,00 --	-- --	118735 --	-- --	118735	-- 9499	128234
317	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм** *СП - 8%*	м	26,26	2087,00 --	-- --	54805 --	-- --	54805	-- 4384	59189
		Кр-2									
319	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,06198	455717,00 --	-- --	28245 --	-- --	28245	-- 2260	30505
		Ог-1									
321	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	9	6285,00 --	-- --	56565 --	-- --	56565	-- 4525	61090
322	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм** *СП - 8%*	м	6,27	9043,00 --	-- --	56700 --	-- --	56700	-- 4536	61236
323	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм** *СП - 8%*	м	12,54	2087,00 --	-- --	26171 --	-- --	26171	-- 2094	28265
		Кр-3									
325	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,05544	455717,00 --	-- --	25265 --	-- --	25265	-- 2021	27286
		Ог-1									
327	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	8,1	6285,00 --	-- --	50909 --	-- --	50909	-- 4073	54982
328	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм** *СП - 8%*	м	5,95	9043,00 --	-- --	53806 --	-- --	53806	-- 4304	58110
329	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм** *СП - 8%*	м	11,9	2087,00 --	-- --	24835 --	-- --	24835	-- 1987	26822
		Кр-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0584	455717,00	--	26614	--	26614	--	28743
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
		Ог-1									
333	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	8,1	6285,00	--	50909	--	50909	--	54982
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
334	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	5,95	9043,00	--	53806	--	53806	--	58110
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
335	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	11,9	2087,00	--	24835	--	24835	--	26822
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
		Кр-5									
337	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05404	455717,00	--	24627	--	24627	--	26597
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
		Ог-1									
339	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	8,1	6285,00	--	50909	--	50909	--	54982
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
340	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	5,95	9043,00	--	53806	--	53806	--	58110
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
341	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	11,9	2087,00	--	24835	--	24835	--	26822
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
		Кр-6									
343	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0584	455717,00	--	26614	--	26614	--	28743
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
		Ог-1									
345	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	8,1	6285,00	--	50909	--	50909	--	54982
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
346	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	5,95	9043,00	--	53806	--	53806	--	58110
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм** *СП - 8%*	м	11,9	2087,00 --	-- --	24835 --	-- --	24835	-- 1987	26822
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				1075671 --	-- --	1075671 --	-- 86053	1161724
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1075671				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1075671				
		Сметная прибыль	Тенге				86053				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1161724				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				1161724				
РАЗДЕЛ 13. Лестница в подвал											
Стойка Ст-1,2,3											
354	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,07596	968090,00 --	-- --	73536 --	-- --	73536	-- 5883	79419
Козырек К-1											
363	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,14054	968090,00 --	-- --	136055 --	-- --	136055	-- 10884	146939
Каркас парапета											
368	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,10807	968090,00 --	-- --	104621 --	-- --	104621	-- 8370	112991
Стойка Ст-1,2,3											
377	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,07596	968090,00 --	-- --	73536 --	-- --	73536	-- 5883	79419
Козырек К-1											
386	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,14054	968090,00 --	-- --	136055 --	-- --	136055	-- 10884	146939
Каркас парапета											
391	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,10627	968090,00 --	-- --	102879 --	-- --	102879	-- 8230	111109
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**Тенге**				626682 --	-- --	626682 --	-- 50134	676816
Стоимость общестроительных работ			Тенге				626682				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				626682				
		Сметная прибыль	Тенге				50134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				676816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				676816				
		РАЗДЕЛ 14. Ферма									
394	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	16,2398	79472,26 39673,62	33095,70 10291,38	1290614 644292	537468 167130	108854	559881 148040	1998534
395	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	9,23265	105103,44 83249,67	18750,62 5525,65	970383 768615	173118 51016	28650	565546 122874	1658803
396	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	28,1724	125677,78 93884,36	28400,26 8306,78	3540645 2644948	800104 234022	95593	1986489 442171	5969305
397	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,3344	35004,93 16709,39	15213,53 4608,66	116720 55716	50728 15367	10276	49047 13261	179029
399	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1652,39825	736,29 591,24	1,47 0,69	1216644 976964	2429 1140	237251	782477 159936	2159056
400	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м² кровли	1084,61	6189,65 976,83	29,99 11,38	6713356 1059480	32528 12343	5621348	986073 615950	8315379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**13848362** **6150015**	**1596375** **481018**	**6101972** --	**4929513** **1502232**	**20280106**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7930000				
		Материалы	Тенге				5858600				
		Всего заработная плата	Тенге					2049927			
		Накладные расходы	Тенге				1768550				
		Сметная прибыль	Тенге				775886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10474436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1328
		Сметная заработная плата	Тенге					2049927			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5918362				
		Материалы	Тенге				243374				
		Всего заработная плата	Тенге					4581106			
		Накладные расходы	Тенге				3160963				
		Сметная прибыль	Тенге				726346				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9805671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2957
		Сметная заработная плата	Тенге					4581106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				20280107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4285
		Сметная заработная плата	Тенге					6631033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. Наружная отделка									
401	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	356,56	4928,47 2719,22	17,05 3,51	1757295 969565	6080 1252	781650	776652 202715	2736662
402	С1231-102-0103 231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: линеарные панели** *СП - 8%*	$м^2$	784,432	11303,00 --	-- --	8866435 --	-- --	8866435	-- 709315	9575750
404	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм** *СП - 8%*	$м^2$	153,3672	14255,00 --	-- --	2186249 --	-- --	2186249	-- 174900	2361149
405	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** *СП - 8%*	$м^3$	50,1978	41869,00 --	-- --	2101732 --	-- --	2101732	-- 168139	2269871
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				14911711	6080	13936066	776652	16943432
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				969565	1252	--	1255069	
		Материалы	Тенге				14911711				
		Всего заработная плата	Тенге				781651				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					970817			
		Накладные расходы	Тенге				13154416				
		Сметная прибыль	Тенге				776652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1255069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16943432				
		Сметная заработная плата	Тенге								614
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					970817			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16943432				
		Сметная заработная плата	Тенге								614
								970817			
		РАЗДЕЛ 16. Лестницы пожарные									
		ЛП-1									
407	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,10707	968090,00 --	-- --	103653 --	-- --	103653	-- 8292	111945
		ЛМ-2 2шт									
415	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	1,77224	968090,00 --	-- --	1715688 --	-- --	1715688	-- 137255	1852943
418	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	1,0975	968090,00 --	-- --	1062479 --	-- --	1062479	-- 84998	1147477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,32732	968090,00 --	-- --	316875 --	-- --	316875	-- 25350	342225
422	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,80962	973520,00 --	-- --	788181 --	-- --	788181	-- 63055	851236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				3986876 --	-- --	3986876 --	-- 318950	4305826
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3986876				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3986876				
		Сметная прибыль	Тенге				318950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4305826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4305826				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-3-1: В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**								70252120
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11475769				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2062733			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					629282			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41709551		
		- Накладные расходы	Тенге							9800202	
		- Сметная прибыль	Тенге							5203867	

По лок.смете №2-3-2. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов вент.установок П1

95	С1241-101-0405 241-101-0405 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм** *СП - 8%*	м	25	2211,00 --	-- --	55275 --	-- --	55275	-- 4422	59697
98	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	3744,00 --	-- --	7488 --	-- --	7488	-- 599	8087
100	С1242-202-0203 242-202-0203 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40** *СП - 8%*	шт.	2	31040,00 --	-- --	62080 --	-- --	62080	-- 4966	67046
102	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм** *СП - 8%*	м	27,5	505,00 --	-- --	13888 --	-- --	13888	-- 1111	14999
103	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	708,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				145811 --	-- --	145811 --	-- 11664	157475
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145811				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145811				
		Сметная прибыль	Тенге				11664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				157475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157475				
		РАЗДЕЛ 4. Система П1									
107	514-401-0401 514-401-0401 РСНБ РК 2022	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м³/ч, 500 Па**	комплект	1	1562154,00	--	1562154	--		--	1562154
					--	--	--	--	1562154	--	
113	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм** *СП - 8%*	шт.	10	6631,00	--	66310	--	66310	--	71615
					--	--	--	--		5305	
114	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	60	708,00	--	42480	--	42480	--	45878
					--	--	--	--		3398	
116	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50** *СП - 8%*	м³	4,7736	5580,00	--	26637	--	26637	--	28768
					--	--	--	--		2131	
118	С1246-302-0413 246-302-0413 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 13, размерами 400 мм х 400 мм** *СП - 8%*	шт.	3	26273,00	--	78819	--	78819	--	85125
					--	--	--	--		6306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1776400	--	214246	--	1793540
							--	--	1562154	17140	
		Стоимость оборудования	Тенге				1562154				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1562154				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				214246				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				214246				
		Сметная прибыль	Тенге				17140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				231386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1793540				
		РАЗДЕЛ 5. Теплоснабжение калориферов вент.установок П2									
120	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм** *СП - 8%*	м	25	1779,00	--	44475	--	44475	--	48033
					--	--	--	--		3558	
123	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	3744,00	--	7488	--	7488	--	8087
					--	--	--	--		599	
125	С1242-202-0202 242-202-0202 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	2	21689,00	--	43378	--	43378	--	46848
					--	--	--	--		3470	
127	С1234-303-0309 234-303-0309 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм** *СП - 8%*	м	27,5	450,00	--	12375	--	12375	--	13365
					--	--	--	--		990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	708,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				114796 --	-- --	114796 --	-- 9183	123979
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114796				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114796				
		Сметная прибыль	Тенге				9183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				123979				
		РАЗДЕЛ 6. Система П2									
132	514-401-0401 514-401-0401 РСНБ РК 2022	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м³/ч, 500 Па**	комплект	1	1562154,00 --	-- --	1562154 --	-- --	 1562154	-- --	1562154
138	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм** *СП - 8%*	шт.	6	6631,00 --	-- --	39786 --	-- --	39786	-- 3183	42969
139	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	40	708,00 --	-- --	28320 --	-- --	28320	-- 2266	30586
141	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50** *СП - 8%*	м³	3,2832	5580,00 --	-- --	18320 --	-- --	18320	-- 1466	19786
143	С1246-302-0413 246-302-0413 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 13, размерами 400 мм х 400 мм** *СП - 8%*	шт.	3	26273,00 --	-- --	78819 --	-- --	78819	-- 6306	85125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1727399 --	-- --	165245 1562154	-- 13221	1740620
		Стоимость оборудования	Тенге				1562154				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1562154				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				165245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				165245				
		Сметная прибыль	Тенге				13221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				178466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1740620				
		РАЗДЕЛ 7. Теплоснабжение калориферов вент.установок П3									
146	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм** *СП - 8%*	м	25	2810,00 --	-- --	70250 --	-- --	70250	-- 5620	75870
149	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	3744,00 --	-- --	7488 --	-- --	7488	-- 599	8087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1242-203-1106 242-203-1106 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	14530,00 --	-- --	29060 --	-- --	29060	-- 2325	31385
153	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм** *СП - 8%*	м	27,5	570,00 --	-- --	15675 --	-- --	15675	-- 1254	16929
154	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	708,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				129553 --	-- --	129553 --	-- 10364	139917
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129553				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				129553				
		Сметная прибыль	Тенге				10364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				139917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				139917				
		РАЗДЕЛ 8. Система ПЗ									
158	514-401-0402 514-401-0402 РСНБ РК 2022	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па**	комплект	1	1913622,00 --	-- --	1913622 --	-- --	 1913622	-- --	1913622
165	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм** *СП - 8%*	шт.	6	8198,00 --	-- --	49188 --	-- --	49188	-- 3935	53123
166	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	2	5831,00 --	-- --	11662 --	-- --	11662	-- 933	12595
167	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	6	4167,00 --	-- --	25002 --	-- --	25002	-- 2000	27002
168	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	60	708,00 --	-- --	42480 --	-- --	42480	-- 3398	45878
170	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50** *СП - 8%*	м³	1,4904	5580,00 --	-- --	8316 --	-- --	8316	-- 665	8981
172	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	3	13906,00 --	-- --	41718 --	-- --	41718	-- 3337	45055
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2091988 --	-- --	178366 1913622	-- 14268	2106256
		Стоимость оборудования	Тенге				1913622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1913622				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178366				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178366				
		Сметная прибыль	Тенге				14268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				192634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2106256				
		РАЗДЕЛ 9. Теплоснабжение калориферов вент.установок П4									
174	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм** *СП - 8%*	м	25	1779,00 --	-- --	44475 --	-- --	44475 	-- 3558	48033
177	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** *СП - 8%*	шт.	2	3744,00 --	-- --	7488 --	-- --	7488 	-- 599	8087
179	С1242-202-0202 242-202-0202 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	2	21689,00 --	-- --	43378 --	-- --	43378 	-- 3470	46848
181	С1234-303-0309 234-303-0309 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм** *СП - 8%*	м	27,5	450,00 --	-- --	12375 --	-- --	12375 	-- 990	13365
182	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	708,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080 	-- 566	7646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				114796	--	114796	--	123979
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	9183	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114796				
		Сметная прибыль	Тенге				114796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				123979				
							123979				
		РАЗДЕЛ 10. Система П4									
186	514-401-0401 514-401-0401 РСНБ РК 2022	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м³/ч, 500 Па**	комплект	1	1562154,00 --	-- --	1562154 --	-- --	 1562154	-- --	1562154
193	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	8	5831,00 --	-- --	46648 --	-- --	46648 	-- 3732	50380
194	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	3	4167,00 --	-- --	12501 --	-- --	12501 	-- 1000	13501
195	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	60	708,00	--	42480	--	42480	--	45878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3398	
197	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	$м^3$	2,6244	5580,00	--	14644	--	14644	--	15816
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
199	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	3	13906,00	--	41718	--	41718	--	45055
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				1720145	--	157991	--	1732784
							--	--	1562154	12639	
	Стоимость оборудования		Тенге				1562154				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1562154				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157991				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157991				
		Сметная прибыль	Тенге				12639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170630				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1732784				
		РАЗДЕЛ 11. В1									
201	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 $м^3$/ч, 380 В**	комплект	1	132810,00	--	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	--	--	--		10625	
210	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	6	4167,00	--	25002	--	25002	--	27002
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
212	С1246-401-0422 246-401-0422 РСНБ РК 2022 прим	**Местный отсос МВО-1.8МС**	комплект	2	447459,00	--	894918	--	894918	--	966511
		СП - 8%			--	--	--	--		71593	
213	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	20	708,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
215	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	$м^3$	0,648	11573,00	--	7499	--	7499	--	8099
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				1074389	--	1074389	--	1160340
							--	--	--	85951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1074389				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1074389				
		Сметная прибыль	Тенге				85951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160340				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				1160340				
		РАЗДЕЛ 12. В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м³/ч, 380 В**	**комплект**	1	132810,00	--	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	--	--	--		10625	
226	С1246-401-0422 246-401-0422 РСНБ РК 2022 прим	**Местный отсос МВО-1.8МС**	**комплект**	4	447459,00	--	1789836	--	1789836	--	1933023
		СП - 8%			--	--	--	--		143187	
227	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	20	708,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
229	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м³**	0,648	11573,00	--	7499	--	7499	--	8099
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				1944305	--	1944305	--	2099850
							--	--	--	155545	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1944305				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1944305				
Сметная прибыль			Тенге				155545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2099850				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				2099850				

РАЗДЕЛ 13. ВЗ

231	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м³/ч**	**комплект**	1	112157,00	--	112157	--	112157	--	121130
		СП - 8%			--	--	--	--		8973	
239	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	3	8198,00	--	24594	--	24594	--	26562
		СП - 8%			--	--	--	--		1968	
240	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	9	5831,00	--	52479	--	52479	--	56677
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
241	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	15	708,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
243	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м³**	0,432	11573,00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**Тенге**				204850	--	204850	--	221239
							--	--	--	16389	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				204850				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				204850				
Сметная прибыль			Тенге				16389				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				221239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				221239				
		РАЗДЕЛ 14. В4									
245	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м³/ч** *СП - 8%*	комплект	1	112157,00 --	-- --	112157 --	-- --	112157	-- 8973	121130
252	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	17	5831,00 --	-- --	99127 --	-- --	99127	-- 7930	107057
253	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	15	708,00 --	-- --	10620 --	-- --	10620	-- 850	11470
255	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м³	0,2052	11573,00 --	-- --	2375 --	-- --	2375	-- 190	2565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				224279 --	-- --	224279 --	-- 17943	242222
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				224279				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				224279				
		Сметная прибыль	Тенге				17943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				242222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				242222				
		РАЗДЕЛ 15. В5									
257	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м³/ч, 380 В** *СП - 8%*	комплект	1	132810,00 --	-- --	132810 --	-- --	132810	-- 10625	143435
265	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм** *СП - 8%*	шт.	5	6631,00 --	-- --	33155 --	-- --	33155	-- 2652	35807
266	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	30	708,00 --	-- --	21240 --	-- --	21240	-- 1699	22939
268	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м³	2,7972	11573,00 --	-- --	32372 --	-- --	32372	-- 2590	34962
270	С1246-302-0412 246-302-0412 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 12, размерами 300 мм х 500 мм** *СП - 8%*	шт.	1	25511,00 --	-- --	25511 --	-- --	25511	-- 2041	27552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				245088 --	-- --	245088 --	-- 19607	264695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245088				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245088				
		Сметная прибыль	Тенге				19607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264695				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				264695				
				РАЗДЕЛ 16. В6							
272	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м³/ч, 380 В**	комплект	1	132810,00	--	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	--	--	--		10625	
280	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм**	шт.	4	6631,00	--	26524	--	26524	--	28646
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
281	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	20	708,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
283	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м³	1,2312	11573,00	--	14249	--	14249	--	15389
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
285	С1246-302-0412 246-302-0412 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 12, размерами 300 мм х 500 мм**	шт.	1	25511,00	--	25511	--	25511	--	27552
		СП - 8%			--	--	--	--		2041	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		**Тенге**				213254	--	213254	--	230315
							--	--	--	17061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213254				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213254				
		Сметная прибыль	Тенге				17061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230315				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				230315				
				РАЗДЕЛ 17. ВЕ1-ВЕ7							
287	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	11	4167,00	--	45837	--	45837	--	49504
		СП - 8%			--	--	--	--		3667	
288	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	6	5831,00	--	34986	--	34986	--	37785
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		**Тенге**				80823	--	80823	--	87289
							--	--	--	6466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80823				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80823				
		Сметная прибыль	Тенге				6466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87289				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				87289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-3-2:	**Тенге**								**12224500**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5207792		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6600084		
		- Сметная прибыль	Тенге							416624	
		По лок.смете №2-3-5. Электрооборудование и электроосвещение,пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	34147,83 5793,12	3459,75 1354,32	34148 5793	3459 1354	24896	5146 3144	42438
2	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2022	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	1	1748084,00 --	-- --	1748084 --	-- --	 1748084	-- --	1748084
3	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	34147,83 5793,12	3459,75 1354,32	34148 5793	3459 1354	24896	5146 3144	42438
4	515-301-0314 515-301-0314 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x60+5x60 А**	**шт.**	1	662328,00 --	-- --	662328 --	-- --	 662328	-- --	662328
5	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	2	6556,32 3717,36	31,96 --	13113 7435	64 --	5614	5353 1477	19943
6	С1247-205-0208 247-205-0208 РСНБ РК 2022	**Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 37А31240 400А** *СП - 8%*	**шт.**	2	19605,00 --	-- --	39210 --	-- --	39210	-- 3137	42347
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	2	1826,24 1680,00	108,98 45,14	3652 3360	218 90	74	2484 491	6627
8	С1247-301-0226 247-301-0226 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1** *СП - 8%*	**шт.**	2	124854,00 --	-- --	249708 --	-- --	249708	-- 19977	269685
9	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	6	5221,08	529,57	31326	3177	5845	16974	52164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3717,36	211,70	22304	1270		3864	
10	С1247-302-0414 247-302-0414 РСНБ РК 2022	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**	**шт.**	6	6475,00	--	38850	--	38850	--	41958
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
11	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	1	6838,74	2773,55	6839	2774	203	3559	11230
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	1080,75	3862	1081		832	
12	515-301-0117 515-301-0117 РСНБ РК 2022 прим	**Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт. /ЯАВР/**	1	484361,00	--	484361	--		--	484361
					--	--	--	--	484361	--	
		ЩС-К1									
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
14	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	6	1947,30	--	11684	--	98	8342	21628
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	11586	--		1602	
16	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
17	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	5	4063,00	--	20315	--	20315	--	21940
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
		ЩС-К2									
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
19	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
20	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	6	1947,30	--	11684	--	98	8342	21628
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	11586	--		1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
22	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4063,00	--	20315	--	20315	--	21940
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
		ЩС(2)-1									
23	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
24	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
25	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	25	1947,30	--	48683	--	407	34759	90117
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	48276	--		6675	
26	С1247-204-3409 247-204-3409 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	12838,00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
27	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	15	4063,00	--	60945	--	60945	--	65821
		СП - 8%			--	--	--	--		4876	
28	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	1669,00	--	13352	--	13352	--	14420
		СП - 8%			--	--	--	--		1068	
29	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ЩС(3)-2									
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
31	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
32	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1947,30	--	21420	--	179	15294	39651
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	21241	--		2937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1838,00 --	-- --	1838 --	-- --	1838	-- 147	1985
34	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	8	4063,00 --	-- --	32504 --	-- --	32504	-- 2600	35104
35	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1669,00 --	-- --	3338 --	-- --	3338	-- 267	3605
		ЩС(3)-3									
36	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
37	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1947,30 1931,04	-- --	21420 21241	-- --	179	15294 2937	39651
39	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	1715,00 --	-- --	1715 --	-- --	1715	-- 137	1852
40	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	8	4063,00 --	-- --	32504 --	-- --	32504	-- 2600	35104
41	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1838,00 --	-- --	3676 --	-- --	3676	-- 294	3970
		ЩВ(3)-1									
42	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54 3862,08	1892,35 724,92	5921 3862	1892 725	167	3303 738	9961
43	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	7242,00 --	-- --	7242 --	-- --	7242	-- 579	7821
44	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	1947,30 1931,04	-- --	29210 28966	-- --	244	20855 4005	54070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
46	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	536,00	--	4288	--	4288	--	4631
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
47	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1669,00	--	10014	--	10014	--	10815
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
		ЩСН									
48	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
49	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12э-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
50	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1947,30	--	11684	--	98	8342	21628
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	11586	--		1602	
51	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
52	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	536,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
53	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1669,00	--	3338	--	3338	--	3605
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		Устройтса управления									
54	Ц13-080303-1002 1308-0303-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	15742,38	171,70	15742	172	10260	3856	21166
		НР - 72%; СП - 8%			5310,36	45,14	5310	45		1568	
55	С1247-208-2401 247-208-2401 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO	шт.	1	33833,00	--	33833	--	33833	--	36540
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
56	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6838,74	2773,55	6839	2774	203	3559	11230
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	1080,75	3862	1081		832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	515-301-0142 515-301-0142 РСНБ РК 2022	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А**	шт.	1	618495,00	--	618495	--		--	618495
					--	--	--	--	618495	--	
58	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2327,14	435,93	2327	436	32	1468	4099
					1858,68	180,58	1859	181		304	
59	С1247-211-0205 247-211-0205 РСНБ РК 2022	**Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС** *СП - 8%*	шт.	1	1565,00	--	1565	--	1565	--	1690
					--	--	--	--		125	
		Заземление									
77	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	130	975,36	31,51	126797	4096	89934	24522	163425
					252,05	9,93	32767	1291		12106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4635598	33873	814596	206416	4948307
							273861	12822	3513268	106300	
	Стоимость оборудования		Тенге				3513268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3513268				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				472163				
	Материалы		Тенге				164422				
	Всего заработная плата		Тенге					286683			
		Накладные расходы	Тенге				206416				
		Сметная прибыль	Тенге				54288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				732867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					286683			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				650167				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				650167				
		Сметная прибыль	Тенге				52012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				702179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4948314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					286683			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		ЩО-3.1									
78	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
					3862,08	724,92	3862	725		738	
79	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** *СП - 8%*	шт.	1	3668,00	--	3668	--	3668	--	3961
					--	--	--	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	12	1947,30	--	23368	--	196	16684	43256
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	23172	--		3204	
81	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
82	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	10	536,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
83	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1669,00	--	1669	--	1669	--	1803
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ЩО-3.2									
84	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
85	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	1	3668,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
86	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	21	1947,30	--	40893	--	341	29197	75698
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	40552	--		5607	
87	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
88	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	14	536,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
89	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	6	4063,00	--	24378	--	24378	--	26328
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
		ЩАО-3.1									
90	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
91	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1947,30	--	5842	--	49	4171	10814
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	5793	--		801	
93	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
94	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ЩАО-3.2									
95	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5920,54	1892,35	5921	1892	167	3303	9961
		НР - 72%; СП - 8%			3862,08	724,92	3862	725		738	
96	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
97	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1947,30	--	5842	--	49	4171	10814
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	--	5793	--		801	
98	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
99	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				160222	7568	61896	67435	245866
							90758	2900	--	18212	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				99629				
	Материалы		Тенге				1298				
	Всего заработная плата		Тенге					93658			
		Накладные расходы	Тенге				67435				
		Сметная прибыль	Тенге				13365				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				180429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					93658			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60593				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60593				
		Сметная прибыль	Тенге				4847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				245869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					93658			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-3-5:	**Тенге**								**5194183**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41441			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						876480		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3513268		
		- Накладные расходы	Тенге							273851	
		- Сметная прибыль	Тенге							124512	

По лок.смете №4-1. Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и сети наружного освещения

РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение

9	515-102-0415 515-102-0415 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	1	2328839,00	--	2328839	--		--	2328839
					--	--	--	--	2328839	--	
10	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	1	2365559,00	--	2365559	--		--	2365559
					--	--	--	--	2365559	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4694398	--	--	--	4694398
							--	--	4694398	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				4694398				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4694398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4694398				

РАЗДЕЛ 3. КЛ-10кВ.

100	С1243-134-0406 243-134-0406 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10** *СП - 8%*	**км**	0,127	8886602,00	--	1128598	--	1128598	--	1218886
					--	--	--	--		90288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1128598	--	1128598	--	1218886
							--	--	--	90288	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1128598				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1128598				
		Сметная прибыль	Тенге				90288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1218886				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1218886				

РАЗДЕЛ 4. Электроснабжение 0,4кВ.

115	**Прайс лист**	**Дизель генератор мощностью 160кВт/200кВа**	**шт.**	1	10662142,86	--	10662143	--		--	10662143
					--	--	--	--	10662143	--	
		Кабель									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1243-113-0923 243-113-0923 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1** *СП - 8%*	км	0,239	8349693,00 --	-- --	1995577 --	-- --	1995577	-- 159646	2155223
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				12657720 --	-- --	1995577 10662143	-- 159646	12817366
Стоимость оборудования			Тенге				10535714				
Заготов.складские расходы			Тенге				126429				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				10662143				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1995577				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1995577				
		Сметная прибыль	Тенге				159646				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2155223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12817366				
ИТОГО ПО СМЕТЕ №4-1: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								18730650
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						3124175		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						15356541		
- Сметная прибыль			Тенге							249934	

По лок.смете №6-2. Теплосеть

РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети

2	С1241-102-0210 241-102-0210 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм** *СП - 8%*	м	272,7	6477,00 --	-- --	1766278 --	-- --	1766278	-- 141302	1907580
3	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие** *СП - 8%*	т	0,10192	976733,00 --	-- --	99549 --	-- --	99549	-- 7964	107513
4	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,004	976733,00 --	-- --	3907 --	-- --	3907	-- 313	4220
6	С1225-205-0102 225-205-0102 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2** *СП - 8%*	шт.	56	2813,00 --	-- --	157528 --	-- --	157528	-- 12602	170130
10	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50** *СП - 8%*	$м^3$	12,21	7612,00 --	-- --	92943 --	-- --	92943	-- 7435	100378
15	С1241-102-0210 241-102-0210 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм** *СП - 8%*	м	25	6477,00 --	-- --	161925 --	-- --	161925	-- 12954	174879
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				2282130 --	-- --	2282130 --	-- 182570	2464700
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2282130				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2282130				
		Сметная прибыль	Тенге				182570				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2464700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2464700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Узел теплофикационный									
		Компенсаторная ниша									
48	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**	м^3	1,28	46306,00	--	59272	--	59272	--	64014
		СП - 8%			--	--	--	--		4742	
49	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	3,252	99263,00	--	322803	--	322803	--	348627
		СП - 8%			--	--	--	--		25824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				382075	--	382075	--	412641
							--	--	--	30566	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				382075				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				382075				
		Сметная прибыль	Тенге				30566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				412641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				412641				
		РАЗДЕЛ 3.Лотковые каналы									
		УП1									
54	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	2,109	99263,00	--	209346	--	209346	--	226094
		СП - 8%			--	--	--	--		16748	
		КЛ 98х48									
56	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**	м^3	19,94	46306,00	--	923342	--	923342	--	997209
		СП - 8%			--	--	--	--		73867	
57	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	13,54	99263,00	--	1344021	--	1344021	--	1451543
		СП - 8%			--	--	--	--		107522	
		Железобетонный монолитный канал									
61	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,25346	973588,00	--	246766	--	246766	--	266507
		СП - 8%			--	--	--	--		19741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2723475	--	2723475	--	2941353
							--	--	--	217878	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2723475				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2723475				
		Сметная прибыль	Тенге				217878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2941353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2941353				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-2:	**Тенге**								**5818694**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5387680		
		- Сметная прибыль	Тенге							431014	

По лок.смете №6-3. Выгреб на 50м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены и днище									
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,10278	455717,00	--	46839	--	46839	--	50586
		СП - 8%			--	--	--	--		3747	
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,72356	331233,00	--	239667	--	239667	--	258840
		СП - 8%			--	--	--	--		19173	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06668	376202,00	--	25085	--	25085	--	27092
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
		Перекрытия									
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24484	331233,00	--	81099	--	81099	--	87587
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04916	376202,00	--	18494	--	18494	--	19974
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
		Лестница Л-1									
24	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0544	973588,00	--	52963	--	52963	--	57200
		СП - 8%			--	--	--	--		4237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-3:	**Тенге**								501279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						464147		
		- Сметная прибыль	Тенге							37132	

По лок.смете №6-4. Резервуар

12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,5786	331233,00	--	854117	--	854117	--	922446
		СП - 8%			--	--	--	--		68329	
13	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,16686	455717,00	--	76041	--	76041	--	82124
		СП - 8%			--	--	--	--		6083	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18262	376202,00	--	68702	--	68702	--	74198
		СП - 8%			--	--	--	--		5496	
18	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,08332	973588,00	--	81119	--	81119	--	87609
		СП - 8%			--	--	--	--		6490	
21	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,6108	331233,00	--	864783	--	864783	--	933966
		СП - 8%			--	--	--	--		69183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09384	354275,00	--	33245	--	33245	--	35905
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6084	329247,00	--	200314	--	200314	--	216339
		СП - 8%			--	--	--	--		16025	
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	349794,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-4:	**Тенге**								**2357241**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2182630		
		- Сметная прибыль	Тенге							174611	

По лок.смете №7-1. Генеральный план

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

24	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	888,25	7738,00	--	6873279	--	6873279	--	7423141
		СП - 8%			--	--	--	--		549862	
31	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м^3	42,795	47338,00	--	2025830	--	2025830	--	2187896
		СП - 8%			--	--	--	--		162066	
35	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	354	2555,00	--	904470	--	904470	--	976828
		СП - 8%			--	--	--	--		72358	
37	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м^3	2,88	47338,00	--	136333	--	136333	--	147240
		СП - 8%			--	--	--	--		10907	
39	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	36,75	7738,00	--	284372	--	284372	--	307122
		СП - 8%			--	--	--	--		22750	
43	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м^3	0,848	47338,00	--	40143	--	40143	--	43354
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
52	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м^3	3,808	47338,00	--	180263	--	180263	--	194684
		СП - 8%			--	--	--	--		14421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10444690	--	10444690	--	11280265
							--	--	--	835575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10444690				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10444690				
		Сметная прибыль	Тенге				835575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11280265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11280265				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №7-1:	**Тенге**								**11280265**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10444690		
		- Сметная прибыль	Тенге							835575	

ВСЕГО по акту:		**168 962 365**
в т.ч. оборудование		29 878 516
Временные здания и сооружения	1,5%	2 086 258
Доп. затраты при произв.СМР связанные с климатическими условиями	0,9%	1 270 531
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 848 813
Итого с непредвиденными работами и затратами		175 167 966
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079		189 006 236
Коэффициент условной скидки К=0,95		**179 555 924**
НДС	12%	21 546 711
Итого с НДС		**201 102 635**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Эксперт _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Эксперт _____ Нуралиев Е.А.

СДАЛ:

Генподрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.Ы.