Заказчик: ТОО "Информстройсервис"

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс"

Наименование стройки: "Строительство и развитие нового микрорайона 22 квартал в г. Хромтау" (реконструкция автомобильной дороги от трассы "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" км 835+575 до пр. Абая)"

Основание: Договор №11 от 13.07.2018г.

ФОРМА КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		Договор №113	от13.12.2017г.				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2017 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**67 843 077,29**						**8 141 169,27**	**75 984 246,56**
Акт выполненных работ №1		**67 843 077,29**					**8 141 169,27**	**75 984 246,56**
ИТОГО за месяц:		**67 843 077,29**	-	-			**8 141 169,27**	**75 984 246,56**

Итого к оплате: 75 984 246,56 (семьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести сорок шесть) тенге 56 тыин в т.ч. НДС 12%: - 8 141 169,27 тенге

Заказчик Директор
ТОО "Информстройсервис"

Азизов Р.Х.

Подрядчик Директор
ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: Строительство и развитие нового микрорайона 22 квартал в г.Хромтау

Форма 2В

Наименование объекта: Дорожная одежда

Адрес: город Хромтау

Договор № 11 от 13.07.2018 год

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

(локальная смета 2-3-1)

Дорожная одежда

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Дорожная одежда							
1	**11-270302-0501**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	**6650**	**48,93**	**325374**		**60,3** / **26584**
2	**41-020103-1002**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	**732**	**71,24**	**52148**		**–**
3	**11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	**1210**	**235,33**	**284745**		**60,3** / **84237**
4	**41-310104-0301**	**Материал разборки. Погрузка**	т	**2057**	**146**	**300322**		**–**

5	41-020103-1002	Перевозка материалов основания в штабель самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2057	71,24	146541	–
6	11-270401-0102	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см	ı основания в плотном теле	2724	920,84	2508356	60,3
							411268
7	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 24см.	м2 основания	14842	161,78	2401116	60,3
							568349
8	11-270602-1202	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси М-I , ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см, асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" с устройством подгрунтовки жидким битумом(расход битума - 0,5л/м2)	м2 покрытия	13685	52,05	712350	60,3
							239767
9	11-270602-1204	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202 (до толщины 8см)К=8,000;	м2 покрытия	109480	0,93	101752	60,3
							10030
10	11-270602-1202	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см, асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" с устройством подгрунтовки жидким битумом(расход битума 0,2л/м2)	м2 покрытия	2908,2837	52,05	151385	60,3
							50954

11	11-270602-1202	**Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см, асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" с устройством подгрунтовки жидким битумом(расход битума 0,2л/м2)**	м2 покрытия	**10776,7163**	**1835,27**	**19778216**	**60,3**
						188813
		Итого прямые затраты по разделу 1				**26 762 305**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 434 059
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 519 848
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 186 175
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 309 387
		- перевозка грузов, тенге				499 011
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 580 002
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 342 307
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 190 377
		Итого, тенге				29 532 684
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 362 615
		Итого по разделу на подряд, тенге				**31 895 299**
	Раздел 2 Устройство бортового камня					
12	11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**2014**	**1590,02**	**3202294**	**60,3**
						646508
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3 202 294**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 057 351
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 236
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 802
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 104 707
		Накладные расходы I уровня, тенге				646 508
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 848 802
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				161 650

	Итого, тенге				4 010 452	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				320 836	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 331 288**	
Раздел 3 Устройство пешеходных тротуаров						
13 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**3682**	**1590,02**	**5854446**	**60,3**
						1181949
14 11-270401-0102	**Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см**	основания в плотном теле	**622**	**920,84**	**572760**	**60,3**
						93910
15 11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.**	м2 основания	**4143**	**160,1**	**663313**	**60,3**
						158649
16 11-270701-0101	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 3 см, с устройством подгрунтовки битумом с расходом 0,5л/м2**	м2 покрытия	**4143**	**121,1**	**501706**	**60,3**
						299146
17 11-270701-0102	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до толщины 4см)К=2,000;**	м2 покрытия	**8286**	**19,19**	**158975**	**60,3**
						95862
	Итого прямые затраты по разделу 3				**7 751 200**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 748 607	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 139 153	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				285 415	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 863 440	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 829 516	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 580 716	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				402 390	
	Итого, тенге				9 983 106	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				798 648	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**10 781 754**	
Раздел 4 Присыпные обочины						
18 41-310104-0301	**Материал разборки. Погрузка**	т	**2057**	**146**	**300322**	**–**
19 41-020103-1002	**Перевозка материалов основания в штабель самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	**2057**	**71,24**	**146541**	**–**
20 11-010102-0310	**Грунты 4 группы. Разработка грунта сосредоточенных резервов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**2103**	**205,02**	**431159**	**59,1**
						82102
21 41-020204-1010	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	**3785,4**	**27,93**	**105726**	**–**
22 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**2103**	**15,53**	**32666**	**59,1**
						8103
23 11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	ıлотненного грунта	**3280**	**56,27**	**184560**	**59,1**
						34461

24 11-010201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;**	плотненного грунта	**16400**	**4,99**	**81799**	**59,1**
						13096
25 11-010201-0601	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта	**3280**	**58,17**	**190788**	**59,1**
						35379
	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 473 561**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				54 372	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				835 431	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				238 591	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 169	
	- перевозка грузов, тенге				552 589	
	Накладные расходы I уровня, тенге				173 141	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 646 702	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				69 161	
	Итого, тенге				1 715 863	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				137 269	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 853 132**	
Раздел 5 Укрепление обочин						
26 41-310104-0301	**Материал разборки. Погрузка**	т	**443**	**146**	**64678**	–
27 41-020103-1002	**Перевозка материалов из штабеля на дорогу самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	**443**	**71,24**	**31559**	–
28 11-270801-0111	**Обочины. Укрепление обочин из материалов переработанного существующего покрытия -64% и песчано-гравийной смеси -36% , толщиной 12 см**	покрытия обочин	**2551**	**128**	**326517**	**60,3**
						78070
	Итого прямые затраты по разделу 5				**422 754**	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	266 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 661
- перевозка грузов, тенге	96 237
Накладные расходы I уровня, тенге	78 070
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	500 824
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	21 035
Итого, тенге	521 859
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 749
Итого по разделу на подряд, тенге	**563 608**
Итого прямые затраты по смете	**39 612 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 353 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 800 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 795 698
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 310 364
- перевозка грузов, тенге	1 147 837
Накладные расходы I уровня, тенге	4 307 237
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	43 919 351
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 844 613
Итого, тенге	45 763 964
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 661 117
Итого по смете на подряд, тенге	**49 425 081**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	1 927 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,38 %)	1 222 193
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**52 574 852,45**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**67 843 077,29**
НДС (12 %)	8 141 169,27
Всего по акту с учетом НДС	**75 984 246,56**

Заказчик: **Директор**
ТОО "Информстройсервис"
Азизов Р.Х.

Подрядчик: Директор
ТОО "Бабэк-Курылыс"
Азизов Р.Х.