Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

**"19" сентябрь 2024года**

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО "АСК-7НС" Лицензия №23020445 , 18.09.2023, БИН 070240001215, РК,Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзағұл Шыманұлы, дом № 33**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Нурымбет Н.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Газификация КГУ "Темирастауская средняя школа"в село Жаныс би, Иргизского района Актюбинской области »**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области", 30100, г.Актобе, район Алматы,проспект Абилхайыр хана 40. Руководитель Муздыбаев Е.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "ВЛАД" Лицензия №24002598, 30.01.2024.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора: **Бакытжан Ш.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1) субподрядными организациями **ТОО "АрхСтрой-KZ" Лицензия № 16016467 от 27.10.2016г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора: **Бегембетов Е.С.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) субподрядными организациями: **ТОО"BN-Project", Лицензия №23019599 от 06.09.2023 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора: **Сакенова Г.Т.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "РОСИБ" №08627 от 31.08.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области», №371 от 20.11.2023г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Газопровод высокого давления PN-0,6 МПа

Газопровод низкого давления PN-0,003 МПа

Рабочий проект "Газификация КГУ «Темирастауская средняя школа» в с.Жаныс би,

Иргизского района, Актюбинской области", разработан в соответствии с техническими условиями № 03-ИГХ-2023-000000052 от 06.06.2023 года выданными АО

"КазТрансГаз Аймак" Актюбинский производственный филиал и в соответствии с

действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами:

- МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы";

- СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы";

- СП РК 4.03–101-2013 "Газораспределительные системы";

Данный объект относятся ко II уровню степени ответственности (нормального) и не относящиеся к технически сложным проектируемым объектам.

Проектом предусмотрено газоснабжение отдельно стоящей котельной на отопление и горячее водоснабжение, расположенный на территории Темирастауской средней школы в с.о. Кызылжарский с. Жаныс би, Актюбинской области ул. Достык №35. Врезка предусмотрена от действующего подземного газопровода высокого давления DN160мм (PN=0,6МПа), проложенного вне территории школы. Прокладка газопровода: от точки врезки до ввода в котельную проложен

преимущественно подземным способом частично надземным для обвязки ГРПШ и ввод в

котельную. На месте врезки предусматривается задвижка клиновая с выдвижным шпинделем

фланцевая Ру=1,6МПа DN50. Для снижения давления газа с высокого (PN=0,6МПа) на низкое (PN=0,003 МПа) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусматривается установка

газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М на базе

счетчика Common G16(1/50). На месте выхода газопровода из ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - кран шаровый фланцевый DN50 PN=1,6 МПа. Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 Ø160х14,6 мм, ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнен на основании расчетов и требований СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и МСН 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб».

Надземный газопровод запроектирован из стальной электросварной прямошовной трубы Ø57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91. Надземный газопровод проложен на отдельно стоящих опорах из стальной электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91 высотой h=1,7 м. После монтажа надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2024 год;
месяц, год

окончание работ: сентябрь 2024 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделияьсоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АПФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется по проекту. Директор Дарханова А.Л. ТОО "РОСИБ" ГСЛ №08627 от 31.08.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация КГУ Темирастауская средняя школа в село Жаныс би, Иргизского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор «АСК-7НС» Нурымбет Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)