Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за 26 августа 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2023/273 доп согл №1 доп согл №2	07.12.2023г 29.12.2023г 27.02.2024г	За счет выделенныхденег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область	1403564201,53	148701115,81							17844133,90	166545249,71

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Руководитель Антазиев А.С.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "ИК по ОСП": Технадзор Бадашев М.А.

ИИН 620305302589 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с огранниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск, ул .Григорий Потанин, строение4), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2023/273 от 07.12.2023г, доп №1 от 29.12.2023г, доп №2 от 27.02.2024г

Акт выполненных работ №10

за август 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Архитектурно-строительные решения -Лок смета № 2-01-01-01										
			Раздел 4: КРОВЛЯ										
1	224	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	39,9375	254 628	2 185	10 169 206	87 263	6 028 326		10 169 206	
						101 499	618	4 053 616	24 681				
2	225	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	39,9375	9 593	174	383 120	6 950	225 527		383 120	
						3 772	54	150 644	2 157				
3	226	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	2 270	370	31	839 900	70 370			839 900	
						339	6	769 530	13 620				
4	227	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	1 569	1 713	266	2 687 697	417 354	771 948		2 687 697	
						955	55	1 498 395	86 295				
5	228	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	1 569	522	60	819 018	94 140	630 738		819 018	
						60	12	94 140	18 828				
6	229	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	1 569	3 461	126	5 430 309	197 694	1 738 452		5 430 309	
						2 227	26	3 494 163	40 794				
7	231	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	2 497	137		342 089		342 089		342 089	
8	232	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	2 090	5 334	60	11 148 060	125 400	3 001 240		11 148 060	
						3 838	17	8 021 420	35 530				
9	233	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	2 403,5	3 656		8 787 196		8 787 196		8 787 196	
10	234	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	2 090	348	8	727 320	16 720	411 730		727 320	
						143	3	298 870	6 270				
11	249	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	80	7 651	36	612 080	2 880	243 840		612 080	
						4 567	8	365 360	640				
12	250	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	$м^3$	0,27	53 940	3 250	14 564	877	9 615		14 564	
						15 078	664	4 071	179				
			Итого по разделу 4: КРОВЛЯ					41 960 559	1 019 648	22 190 701	0	41 960 559	
								18 750 209	228 994	0	0		
			Раздел 6: Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	383	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	105,9	8 814	206	933 403	21 815	393 207		933 403	
						4 895	68	518 380	7 201				
14	389	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	111	8 814	206	978 354	22 866	412 143		978 354	
						4 895	68	543 345	7 548				
15	427	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	416,18	2 105	80	876 059	33 294	270 101		876 059	
						1 376	28	572 664	11 653				
16	428	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	416,18	1 330	93	553 519	38 704			553 519	
						1 237	30	514 815	12 485				
17	429	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	21,43327	23 188		496 995		496 995		496 995	
18	433	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	116,9	2 105	80	246 074	9 352	75 868		246 074	
						1 376	28	160 854	3 273				
19	434	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	116,9	770	54	90 013	6 313	75 751		90 013	
						68	19	7 949	2 221				
20	447	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	1 931,2	1 330	93	2 568 496	179 602			2 568 496	
						1 237	30	2 388 894	57 936				
21	448	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	99,4568	23 188		2 306 204		2 306 204		2 306 204	
			Итого по разделу 6: Полы					9 049 117	311 946	4 030 269	0	9 049 117	
								4 706 901	102 317	0	0		
			Раздел 7: ПРОЕМЫ										
22	452	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	61,8647	7 843	522	485 205	32 293	204 030		485 205	
						4 023	175	248 882	10 826				
23	454	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	6,9491	8 968	529	62 320	3 676	23 599		62 320	
						5 043	177	35 044	1 230				
24	456	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,839	11 739	515	9 849	432	3 703		9 849	
						6 811	172	5 714	144				
25	462	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	20,16	58 830		1 186 013		1 186 013		1 186 013	
26	463	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	30,03	68 169		2 047 115		2 047 115		2 047 115	
27	468	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	28,56	14 666		418 861		418 861		418 861	
28	469	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	117,18	12 298		1 441 080		1 441 080		1 441 080	
29	470	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	180	13 805		2 484 900		2 484 900		2 484 900	
30	471	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,46	12 734		69 528		69 528		69 528	
31	472	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	50,4	12 281		618 962		618 962		618 962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ					8 823 833	36 401	8 497 791	0	8 823 833	
								289 640	12 200	0	0		
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
32	505	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	965,6	2 375	11	2 293 300	10 622	248 159		2 293 300	
						2 107	3	2 034 519	2 897				
33	509	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	1 744,3	1 894	11	3 303 704	19 187	629 692		3 303 704	
						1 522	3	2 654 825	5 233				
34	513	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	259,92	10 482	44	2 724 481	11 437	821 087		2 724 481	
						7 279	14	1 891 958	3 639				
35	514	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	971,24	2 375	11	2 306 695	10 684	249 609		2 306 695	
						2 107	3	2 046 403	2 914				
36	517	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	1 605,53	1 894	11	3 040 874	17 661	579 596		3 040 874	
						1 522	3	2 443 617	4 817				
37	520	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	1 004,6	2 375	11	2 385 925	11 051	258 182		2 385 925	
						2 107	3	2 116 692	3 014				
38	523	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	2 170,7	1 894	11	4 111 306	23 878	783 623		4 111 306	
						1 522	3	3 303 805	6 512				
39	526	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	1 527,1	2 375	11	3 626 862	16 798	392 465		3 626 862	
						2 107	3	3 217 600	4 581				
40	528	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	1 664,72	4 633	287	7 712 648	477 774	903 943		7 712 648	
						3 803	124	6 330 930	206 425				
41	529	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	2 378,17	1 894	11	4 504 254	26 160	858 519		4 504 254	
						1 522,0	3,0	3 619 575,0	7 135,0				
			Итого по разделу 8:					36 010 049	625 252	5 724 875	0	36 010 049	
								29 659 924	247 167	0	0		
			Раздел 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
42	534	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	54	5 868	2 735	316 872	147 690	62 586		316 872	
						1 974	534	106 596	28 836				
43	535	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	38	5 257	2 789	199 766	105 982	28 994		199 766	
						1 705	545	64 790	20 710				
44	537	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,34	35 683	2 704	368 962	27 959	285 591		368 962	
						5 359	512	55 412	5 294				
45	538	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	24,31	54 242	14	1 318 623	340	955 432		1 318 623	
						14 926	0	362 851	0				
46	539	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,33566	62 633	4 118	21 023	1 382	89		21 023	
						58 251	1 266	19 553	425				
47	540	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,33566	396 815		133 195		133 195		133 195	
48	541	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,01042	1 483 392	3 893	15 457	40	12 269		15 457	
						302 071	1 196	3 148	12				
49	545	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,49592	1 512 309	49 400	749 984	24 498	606 078		749 984	
						240 781	14 467	119 408	7 174				
			Итого по разделу 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					3 123 882	307 891	2 084 234	0	3 123 882	
								731 758	62 451	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отопление и вентиляция-Лок смета №2-01-01-02										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
50	1	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	33	11 081,0 3 475,0	467,0 157,0	365 673,0 114 675,0	15 411,0 5 181,0	235 587,0		365 673,0	
51	2	245-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	334	9 023,0		3 013 682,0		3 013 682,0		3 013 682,0	
52	116	511-403-0119 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 22,0 м^3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	428 319,0		856 638,0		856 638,0		856 638,0	
53	171	511-403-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м^3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	122 374,0		244 748,0		244 748,0		244 748,0	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					4 480 741 114 675	15 411 5 181	3 249 269 1 101 386	0 0	4 480 741	
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
54	223	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 435 268		1 435 268		1 435 268		1 435 268	
55	231	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	50,2	14 212 6 105	114 34	713 442 306 471	5 723 1 707	401 249		713 442	
56	232	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	62	775		48 050		48 050		48 050	
57	234	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 435 268		1 435 268		1 435 268		1 435 268	
58	250	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м^2	77,4	11 757 3 713	88 23	909 992 287 386	6 811 1 780	615 795		909 992	
59	251	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	55,8	12 683 4 594	105 30	707 711 256 345	5 859 1 674	445 507		707 711	
60	252	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	22,7	14 212 6 105	114 34	322 612 138 584	2 588 772	181 441		322 612	
61	253	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	35,1	15 202 7 056	109 28	533 590 247 666	3 826 983	282 098		533 590	
62	254	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	40,5	13 693 7 056	114 34	554 566 285 768	4 617 1 377	264 181		554 566	
63	257	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	232	775		179 800		179 800		179 800	
64	259	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 657 622		1 657 622		1 657 622		1 657 622	
65	273	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 435 268		1 435 268		1 435 268		1 435 268	
66	289	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 435 268		1 435 268		1 435 268		1 435 268	
67	300	514-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 м^3/ч, 500 Па		1	2 581 879		2 581 879				2 581 879	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект						2 581 879			
68	357	522-103-0135006 *СпрСЦ 01.2024*	Зонт вытяжной островной кубический 2500х2200х400мм, приточно вытяжной, полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, жироуловители в комплекте, ЗВОК-2500/2200	комплект	1	1 770 024		1 770 024				1 770 024	
										1 770 024			
69	358	521-301-3016009 *СпрСЦ 01.2024*	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200х900х350 мм)	шт.	1	121 095		121 095				121 095	
										121 095			
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					15 841 455	29 424	2 418 121	0	15 841 455	
								1 522 220	8 293	11 871 692	0		
			Электрическое освещение (внутреннее)-Лок смета №2-01-01-04										
70	6	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	82	21 147		1 734 054		1 734 054		1 734 054	
71	22	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	760	1 087	368	826 120	279 680			826 120	
						719	115	546 440	87 400				
72	23	1308-0206-1706 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию	м	220	1 096	92	241 120	20 240	28 820		241 120	
						873	25	192 060	5 500				
73	24	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	220	633		139 260		139 260		139 260	
74	25	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	760	1 302	31	989 520	23 560	53 960		989 520	
						1 200	7	912 000	5 320				
75	27	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	815	365	5	297 475	4 075	26 895		297 475	
						327	2	266 505	1 630				
			Итого: Электрическое освещение (внутреннее)					4 227 549	327 555	1 982 989	0	4 227 549	
								1 917 005	99 850	0	0		
			Силовое электрооборудование-Лок смета №2-01-01-05										
76	34	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	104	123		12 792		12 792		12 792	
77	35	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	194	170		32 980		32 980		32 980	
78	36	1308-0206-2208 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	84	2 172	87	182 448	7 308	14 784		182 448	
						1 909	27	160 356	2 268				
79	37	1308-0206-2207 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	94	1 488	66	139 872	6 204	10 622		139 872	
						1 309	20	123 046	1 880				
80	38	1308-0206-2205 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,5	804	31	2 010	78	157		2 010	
						710	9	1 775	23				
81	39	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	405	615	18	249 075	7 290	21 060		249 075	
						545	5	220 725	2 025				
82	40	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 455	434	8	631 470	11 640	64 020		631 470	
						382	3	555 810	4 365				
83	41	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	307	2	107 450	700	11 200		107 450	
						273	0	95 550	0				
84	50	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	250	1 682	98	420 500	24 500	41 250		420 500	
						1 419	25	354 750	6 250				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	51	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	250	633		158 250		158 250		158 250	
86	52	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1 667	1 302 1 200	31 7	2 170 434 2 000 400	51 677 11 669	118 357		2 170 434	
87	55	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	1 732 1 582	79 22	329 080 300 580	15 010 4 180	13 490		329 080	
			Итого: Силовое электрооборудование					4 436 361	124 407	498 962	0	4 436 361	
								3 812 992	32 660	0	0		
			Тепловые сети-Лок смета №6-01-01-02										
			Отдел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
88	1	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	17,68	19 706 14 126	5 580 1 477	348 402 249 748	98 654 26 113			348 402	
89	2	1216-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	406	1 920 1 634	277 81	779 520 663 404	112 462 32 886	3 654		779 520	
90	3	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 75 мм	км	0,083	1 108 403 968 295	140 108 40 307	91 997 80 368	11 628 3 345			91 997	
			Итого по отделу ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1 219 919	222 744	3 654	0	1 219 919	
								993 520	62 344	0	0		
			Отдел 2: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ВРЕЗКИ ДО ОПУСКА В КАНАЛ (НАДЗЕМНАЯ)										
91	4	6123-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,032	4 570 037 3 050 213	1 437 041 357 813	146 241 97 607	45 985 11 450	2 649		146 241	
92	5	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	32	5 279		168 928		168 928		168 928	
			Итого по разделу 1: ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ВРЕЗКИ ДО ОПУСКА В КАНАЛ (НАДЗЕМНАЯ)					315 169	45 985	171 577	0	315 169	
								97 607	11 450	0	0		
			Раздел 2: ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ОПУСКА ДО ШКОЛЫ №31 (ПОДЗЕМНАЯ)										
93	36	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	25,567	449 0	449 94	11 480 0	11 479 2 403			11 480	
94	37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.*	$м^3$	0,791	8 749 8 749	0 0	6 920 6 920	0 0			6 920	
95	42	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	217	5 279		1 145 543		1 145 543		1 145 543	
96	44	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	23	3 789		87 147		87 147		87 147	
97	50	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464		238 928		238 928		238 928	
			Итого по разделу 2: ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ОПУСКА ДО ШКОЛЫ №31 (ПОДЗЕМНАЯ)					1 490 018	11 479	1 471 618	0	1 490 018	
								6 920	2 403	0	0		
			Итого по отделу СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1 805 187	57 464	1 643 195	0	1 805 187	
								104 527	13 853	0	0		
			ИТОГО по акту					130 978 652	3 078 143	52 324 060	0	130 978 652	
								62 603 371	875 310	12 973 078	0		
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**12 973 078**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**6,9%**		**8142384,61**					
			Итого									**126147958,61**	
			Сметная прибыль			**5%**		**6307397,93**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**6307397,93**					
			Итого									**138762754,47**	
			Итого с оборудованием									**151735832,47**	
			Итого в текущих ценах 2024г к = 0,979999999924									**148701115,81**	
			НДС			**12 %**		**17844133,90**					
			Итого с НДС									**166545249,71**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтанр
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор
Куангалиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "НК по ОСП"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
Антазиев А.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Бадашев М.А.,ИИН 620305302589
№ аттестата KZ.84VJE00059116
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " Smartech"

Директор, Байхатов Ж.А. ИИН 871217302633
приказ №36 от 12.08.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №10 за август 2024г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 403,5	Казахстан	
2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	33,148125	Россия	
3	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	44 850,35656	Россия	
4	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	334	Россия	
5	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	120,89007	Россия	
6	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	180	Россия	
7	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	30,03	Россия	
8	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	241,2	Казахстан	
9	247-101-0119	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	82	Россия	
10	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	15,675	Россия	
11	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	117,18	Россия	

12	241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	249	Россия	
13	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	48,0114	Казахстан	
14	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	20,16	Россия	
15	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	10,45	Россия	
16	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,517625	Казахстан	
17	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,91002	Казахстан	
18	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	24,7962	Казахстан	
19	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	31,130264	Казахстан	
20	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 153,69	Казахстан	
21	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	221,238	Россия	
22	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	265,1184	Россия	
23	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,39	Россия	
24	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	50,4	Россия	
25	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,49592	Казахстан	
26	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,7482813	Россия	
27	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 524,94308	Россия	
28	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	13,259592	Казахстан	

29	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	28,56	Россия	
30	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	174,92625	Россия	
31	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	2 497	Россия	
32	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	381,623764	Россия	
33	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	470	Россия	
34	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,5468	Казахстан	
35	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	40,5	Казахстан	
36	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,39625	Россия	
37	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Россия	
38	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,456	Россия	
39	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	33	Россия	
40	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	294	Россия	
41	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	48,392384	Россия	
42	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,5297	Казахстан	
43	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	55,5475	Казахстан	
44	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33566	Казахстан	

45	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	48,62	Россия	
46	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	309,181	Россия	
47	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	89,034	Россия	
48	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,39225	Казахстан	
49	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	92,225488	Казахстан	
50	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	47,106	Россия	
51	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0782775	Россия	
52	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 039,68	Россия	
53	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	23	Россия	
54	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,46	Россия	
55	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	41,8	Россия	
56	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт	9,93705	Россия	
57	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1235375	Россия	
58	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	175,339	Россия	
59	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	33,2	Россия	
60	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	6,63714	Казахстан	
61	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	8,538	Россия	
62	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1932938	Россия	
63	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	32,0742	Россия	
64	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	134,98875	Россия	
65	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	194	Россия	

66	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	15,8422	Россия	
67	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,028602	Россия	
68	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	103,968	Россия	
69	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24,13926	Россия	
70	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	69,036	Россия	
71	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,585	Россия	
72	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5392	Казахстан	
73	223-503-0504	Лента бутиловая	м	171,442421	Россия	
74	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	104	Россия	
75	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01042	Казахстан	
76	243-902-0114	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	4,2	Россия	
77	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0027504	Россия	
78	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2754	Казахстан	
79	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,6	Россия	
80	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	72,75	Россия	
81	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,47144	Россия	
82	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,029112	Россия	
83	243-902-0112	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт	4,7	Россия	
84	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	30,964	Россия	
85	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт	391,071	Россия	
86	218-103-0201	Ветошь	кг	5,1984	Россия	

87	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт	20,25	Россия	
88	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,88595	Россия	
89	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт	2,175	Россия	
90	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	39,339891	Россия	
91	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,141	Россия	
92	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	25,644	Россия	
93	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	104,3648004	Казахстан	
94	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0998832	Казахстан	
95	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	13,053272	Казахстан	
96	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,699	Казахстан	
97	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0066	Россия	
98	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,03383	Россия	
99	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт	40,75	Россия	
100	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,0856	Россия	
101	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0023411	Россия	
102	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02431	Россия	
103	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт	0,2541	Россия	
104	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,2574	Россия	
105	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	5,614	Россия	
106	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,2	Россия	
107	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,05	Россия	
108	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	17,5	Россия	
109	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,6646	Россия	

110	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,016665	Казахстан	
111	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,108	Казахстан	
112	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,0935346	Россия	
113	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002322	Россия	
114	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0044	Казахстан	
115	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000128	Казахстан	
116	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0939848	Россия	
117	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	0,125	Россия	
118	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000189	Россия	
119	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000702	Казахстан	
		Оборудование				
1	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	4	Россия	
2	514-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	Россия	
3	522-103-0135006 *СпрСЦ 01.2024*	Зонт вытяжной островной кубический 2500х2200х400мм, приточно вытяжной, полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, жироуловители в комплекте, ЗВОК-2500/2200	комплект	1	Россия	
4	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	Россия	
5	511-403-0119 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 22,0 $м^3$/ч, Н 11,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	Россия	

6	511-403-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м^3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	Россия	
7	521-301-3016009 *СпрСЦ 01.2024*	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200х900х350 мм)	шт.	1	Россия	

Директор ТОО "Альтаир" **Куангалиев Н.А.**

БИН 940440000544