Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

СПРАВКА № 12

о стоимости выполненных работ и затрат

за 11 октября 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2023/273 доп согл №1 доп согл №2	07.12.2023г 29.12.2023г 27.02.2024г	За счет выделенныхденег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область	1878879044,88	112596395,61							13511567,47	126107963,08

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» И.о.руководителя Гайнутдинов Р.Р.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "ИК по ОСП": Технадзор Бадашев М.А.

ИИН 620305302589 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с огранниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск, ул .Григорий Потанин, строение4), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2023/273 от 07.12.2023г, доп №1 от 29.12.2023г, доп №2 от 27.02.2024г

Акт выполненных работ №12

за октябрь 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Архитектурно-строительные решения -Лок смета № 2-01-01-01										
			Раздел 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	31	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	30	-71 753 -25 921	-7 080 -1 511	-2 152 590 -777 630	-212 400 -45 330	-1 162 560		-2 152 590	
2	32	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	107,1	-12 575 -7 421	-648 -137	-1 346 782 -794 789	-69 401 -14 673	-482 593		-1 346 782	
3	33	6105-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с воздушной прослойкой	$м^3$	6,17	-67 730 -28 473	-4 910 -931	-417 894 -175 678	-30 294 -5 744	-211 921		-417 894	
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					-3 917 266 -1 748 097	-312 095 -65 747	-1 857 074 0	0 0	-3 917 266	
			Раздел 4: КРОВЛЯ										
4	241	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	3,46383	24 882		86 187		86 187		86 187	
5	251	1110-0114-0501 *РСНБ РК 2022*	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	2	6 740 1 497	447 136	13 480 2 994	894 272	9 592		13 480	
6	252	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	2	347 143	8 3	694 286	16 6	392		694	
7	253	1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	2	20 562 6 904	58 18	41 124 13 808	116 36	27 200		41 124	
8	254	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601		2 404		2 404		2 404	
9	255	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090		2 180		2 180		2 180	
10	256	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	225	2 414 1 306	31 8	543 150 293 850	6 975 1 800	242 325		543 150	
11	257	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	225	2 753		619 425		619 425		619 425	
12	259	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	164	2 253		369 492		369 492		369 492	
			Итого по разделу 4: КРОВЛЯ					1 678 136 310 938	8 001 2 114	1 359 197 0	0 0	1 678 136	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ЛЕСТНИЦЫ										
13	262	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса более 1 т**	шт.	3	25 141 11 465	13 298 2 993	75 423 34 395	39 894 8 979	1 134		75 423	
14	282	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,0292	250 556 158 534	65 877 17 754	7 316 4 629	1 923 518	763		7 316	
15	283	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0292	1 143 119		33 379		33 379		33 379	
16	284	т.ч. *тб.8 п.7*	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,0292	24 882		727		727		727	
17	285	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	м^2	1	8 801 5 664	1 782 377	8 801 5 664	1 782 377	1 355		8 801	
18	286	1110-0114-0501 *РСНБ РК 2022*	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам**	м^2 покрытия	1	6 740 1 497	447 136	6 740 1 497	447 136	4 796		6 740	
19	287	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м^2 обработанной поверхности	1	347 143	8 3	347 143	8 3	196		347	
20	288	1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022*	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	м^2	1	20 562 6 904	58 18	20 562 6 904	58 18	13 600		20 562	
21	289	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	601		1 202		1 202		1 202	
22	322	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса более 1 т**	шт.	5	25 141 11 465	13 298 2 993	125 705 57 325	66 490 14 965	1 890		125 705	
23	326	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	шт.	86	6 425 5 364	143 27	552 550 461 304	12 298 2 322	78 948		552 550	
24	333	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,0292	250 556 158 534	65 877 17 754	7 316 4 629	1 923 518	763		7 316	
25	334	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0292	1 143 119		33 379		33 379		33 379	
26	335	т.ч. *тб.8 п.7*	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,0292	24 882		727		727		727	
27	336	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	м^2	1	8 801 5 664	1 782 377	8 801 5 664	1 782 377	1 355		8 801	
28	337	1110-0114-0501 *РСНБ РК 2022*	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам**	м^2 покрытия	1	6 740 1 497	447 136	6 740 1 497	447 136	4 796		6 740	
29	338	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м^2 обработанной поверхности	1	347 143	8 3	347 143	8 3	196		347	
30	339	1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022*	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	м^2	1	20 562 6 904	58 18	20 562 6 904	58 18	13 600		20 562	
31	340	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	601		1 202		1 202		1 202	
32	343	6104-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	шт.	3	13 735 10 022	2 391 457	41 205 30 066	7 173 1 371	3 966		41 205	
			Итого по разделу 5: ЛЕСТНИЦЫ					953 031 620 764	134 291 29 741	197 974 0	0 0	953 031	
			Раздел 6: ПОЛЫ										
33	413	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**		1 956,9	6 101	63	11 939 047	123 285	8 661 240		11 939 047	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1 612	21	3 154 523	41 095				
34	451	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	935,8	1 595	5	1 492 601	4 679	333 145		1 492 601	
						1 234	2	1 154 777	1 872				
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					13 431 648	127 964	8 994 385	0	13 431 648	
								4 309 300	42 967	0	0		
			Раздел 7: ПРОЕМЫ										
35	460	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	20,16	11 810	136	238 090	2 742	35 502		238 090	
						9 913	43	199 846	867				
36	461	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	30,03	10 817	144	324 835	4 324	43 574		324 835	
						9 222	45	276 937	1 351				
37	464	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	6,9678	5 389	96	37 549	669	7 623		37 549	
						4 199	30	29 258	209				
38	465	223-205-1312 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	6,9678	86 301		601 328		601 328		601 328	
39	466	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	165,6	6 233	236	1 032 185	39 082	197 230		1 032 185	
						4 806	73	795 874	12 089				
40	467	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	25,2	5 337	335	134 492	8 442	22 806		134 492	
						4 097	106	103 244	2 671				
41	473	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	935,4	1 061	4	992 459	3 741	669 747		992 459	
						341	1	318 971	935				
42	474	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	522	601		313 722		313 722		313 722	
43	475	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	340	1 090		370 600		370 600		370 600	
44	484	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$	$м^2$	29,2	6 654	62	194 297	1 810	31 186		194 297	
						5 524	11	161 301	321				
45	485	223-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	$м^2$	29,2	108 394		3 165 105		3 165 105		3 165 105	
46	486	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	7,2	4 752	96	34 214	691	5 652		34 214	
						3 871	30	27 871	216				
47	487	223-205-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	7,2	73 481		529 063		529 063		529 063	
			Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ					7 967 939	61 501	5 993 138	0	7 967 939	
								1 913 302	18 659	0	0		
			Раздел 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
48	587	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	99,75	5 334	60	532 066	5 985	143 241		532 066	
						3 838	17	382 840	1 696				
49	588	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	114,7125	3 762		431 548		431 548		431 548	
50	589	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	162,09	1 555	34	252 050	5 511	3 080		252 050	
						1 502	10	243 459	1 621				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	590	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	186,4035	3 288		612 895		612 895		612 895	
52	591	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	40	7 651	36	306 040	1 440	121 920		306 040	
						4 567	8	182 680	320				
53	592	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	30	3 789	43	113 670	1 290	1 080		113 670	
						3 710	14	111 300	420				
54	593	215-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	$м^2$	30,75	4 156		127 797		127 797		127 797	
55	594	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02	1 465 812	6 665	29 316	133	158		29 316	
						1 451 254	2 051	29 025	41				
56	625	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	2	3 789	43	7 578	86	72		7 578	
						3 710	14	7 420	28				
57	626	215-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	$м^2$	2,05	4 156		8 520		8 520		8 520	
58	633	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	2,1	6 125	17	12 862	35	10 884		12 862	
						925	3	1 943	6				
59	634	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 639	594	3 278	1 188	634		3 278	
						728	113	1 456	226				
60	635	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,044	122 962		5 410		5 410		5 410	
61	636	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	2,9	73 153	7 080	212 144	20 532	112 381		212 144	
						27 321	1 511	79 231	4 382				
62	637	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	36	3 850	120	138 600	4 320	17 496		138 600	
						3 244	54	116 784	1 944				
63	638	6112-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$	36	1 696	10	61 056	360	36 684		61 056	
						667	3	24 012	108				
64	639	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,3	7 651	36	17 597	82	7 010		17 597	
						4 567	8	10 504	18				
65	651	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	5,5	550	9	3 025	50	99		3 025	
						523	3	2 877	17				
66	652	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,0858	106 255	25 243	9 117	2 166	990		9 117	
						69 475	6 278	5 961	539				
67	653	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0858	1 127 111		96 706		96 706		96 706	
68	654	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,0858	24 882		2 135		2 135		2 135	
69	655	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	10	2 164	410	21 640	4 100	1 920		21 640	
						1 562	104	15 620	1 040				
70	656	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,5	4 217		48 496		48 496		48 496	
71	657	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,89	11 810	136	22 321	257	3 328		22 321	
						9 913	43	18 736	81				
72	658	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	58 830		111 189		111 189		111 189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	691	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	3,72654	233 229 103 047	3 234 1 015	869 137 384 009	12 051 3 782	473 077		869 137	
74	692	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка досками	$м^2$	1,95	4 770 1 756	49 16	9 302 3 424	95 31	5 782		9 302	
75	693	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из брусков	$м^2$	36,06	15 788 2 765	184 61	569 315 99 706	6 635 2 200	462 974		569 315	
76	694	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	6,96	5 458 2 431	107 35	37 988 16 920	745 244	20 323		37 988	
			Итого по разделу 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					4 672 798 1 737 907	67 061 18 744	2 867 829 0	0 0	4 672 798	
			Отопление и вентиляция-Лок смета №2-01-01-02										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
77	3	6116-0301-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм	м	18	5 981 1 240	91 29	107 658 22 320	1 638 522	83 700		107 658	
78	5	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	207	6 365		1 317 555		1 317 555		1 317 555	
79	6	245-405-0902 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°C до 30°C, Дизайн, M28x1,5	шт.	207	8 025		1 661 175		1 661 175		1 661 175	
80	7	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	79	877 729	0 0	69 283 57 591	0 0	11 692		69 283	
81	8	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	98	2 530		247 940		247 940		247 940	
82	9	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	247	10 183		2 515 201		2 515 201		2 515 201	
83	10	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	11 155		133 860		133 860		133 860	
84	11	242-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	13 028		117 252		117 252		117 252	
85	12	242-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	17 350		17 350		17 350		17 350	
86	13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	4 474		44 740		44 740		44 740	
87	14	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	8	8 770 7 406	256 53	70 160 59 248	2 048 424	8 864		70 160	
88	15	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°C, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	22 400		179 200		179 200		179 200	
89	16	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2 415		38 640		38 640		38 640	
90	17	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	27	2 300 2 198	5 1	62 100 59 346	135 27	2 619		62 100	
91	18	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 630 2 473	5 1	2 630 2 473	5 1	152		2 630	
92	19	242-206-1702 *РСНБ РК 2022*	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		27	28 188		761 076		761 076		761 076	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
93	20	242-206-1705 *РСНБ РК 2022*	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	48 264		48 264		48 264		48 264	
94	21	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	28	2 300 2 198	5 1	64 400 61 544	140 28	2 716		64 400	
95	22	242-312-1801 *СпрСЦ 01.2024*	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	22 148		88 592		88 592		88 592	
96	23	242-312-1802 *СпрСЦ 01.2024*	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	24 373		438 714		438 714		438 714	
97	24	242-312-1803 *СпрСЦ 01.2024*	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	28 835		173 010		173 010		173 010	
98	42	6111-0501-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020	м²	690	242 184	4 0	166 980 126 960	2 760 0	37 260		166 980	
99	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	690	196 104	3 0	135 240 71 760	2 070 0	61 410		135 240	
100	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	120	254 178	4 0	30 480 21 360	480 0	8 640		30 480	
101	45	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	120	498 156	11 2	59 760 18 720	1 320 240	39 720		59 760	
102	48	6125-1003-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	2	20 852 17 362	1 369 439	41 704 34 724	2 738 878	4 242		41 704	
103	49	245-706-0112 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 40 м³/ч, расход Gмакс 80 м³/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80	шт.	2	491 545		983 090		983 090		983 090	
104	50	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989		7 978		7 978		7 978	
105	51	6114-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	4	36 641 30 479	1 175 262	146 564 121 916	4 700 1 048	19 948		146 564	
106	52	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	243 237		486 474		486 474		486 474	
107	53	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	2	115 836		231 672		231 672		231 672	
108	54	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	8 178		65 424		65 424		65 424	
109	55	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	7 728		30 912		30 912		30 912	
110	56	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5 648		33 888		33 888		33 888	
111	57	6114-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	2	36 630 30 479	1 175 262	73 260 60 958	2 350 524	9 952		73 260	
112	58	242-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	117 490		234 980		234 980		234 980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	59	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	6 642		26 568		26 568		26 568	
114	60	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 188 1 290	0 0	8 376 2 580	0 0	5 796		8 376	
115	61	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 798 1 693	0 0	3 596 3 386	0 0	210		3 596	
116	62	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 565		11 130		11 130		11 130	
117	72	6114-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	3	36 630 30 479	1 175 262	109 890 91 437	3 525 786	14 928		109 890	
118	73	242-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	3	105 927		317 781		317 781		317 781	
119	74	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	6 642		39 852		39 852		39 852	
120	75	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	14	15 898 13 099	597 118	222 572 183 386	8 358 1 652	30 828		222 572	
121	76	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	3	50 825		152 475		152 475		152 475	
122	77	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	11	33 779		371 569		371 569		371 569	
123	78	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 864		29 184		29 184		29 184	
124	79	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	22	3 989		87 758		87 758		87 758	
125	80	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 770 7 406	256 53	17 540 14 812	512 106	2 216		17 540	
126	81	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 400		44 800		44 800		44 800	
127	82	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415		9 660		9 660		9 660	
128	83	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	8 770 7 406	256 53	52 620 44 436	1 536 318	6 648		52 620	
129	84	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005	шт.	4	9 731		38 924		38 924		38 924	
130	85	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7 981		15 962		15 962		15 962	
131	86	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1 897		15 176		15 176		15 176	
132	87	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 547		6 188		6 188		6 188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	88	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 898 13 099	597 118	15 898 13 099	597 118	2 202		15 898	
134	89	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	60 053		60 053		60 053		60 053	
135	90	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864		9 728		9 728		9 728	
136	91	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 770 7 406	256 53	17 540 14 812	512 106	2 216		17 540	
137	92	242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	25 254		50 508		50 508		50 508	
138	93	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897		7 588		7 588		7 588	
139	94	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005	шт.	24	5 648		135 552		135 552		135 552	
140	95	6114-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	1	36 630 30 479	1 175 262	36 630 30 479	1 175 262	4 976		36 630	
141	96	242-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1	117 490		117 490		117 490		117 490	
142	97	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	6 642		13 284		13 284		13 284	
143	98	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 898 13 099	597 118	15 898 13 099	597 118	2 202		15 898	
144	99	242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	80 305		80 305		80 305		80 305	
145	100	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864		9 728		9 728		9 728	
146	101	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	11	4 188 1 290	0 0	46 068 14 190	0 0	31 878		46 068	
147	102	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	17	1 798 1 693	0 0	30 566 28 781	0 0	1 785		30 566	
148	103	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	17	5 565		94 605		94 605		94 605	
149	104	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 770 7 406	256 53	8 770 7 406	256 53	1 108		8 770	
150	105	242-401-2606 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 $м^3$/ч	шт.	1	1 189 800		1 189 800		1 189 800		1 189 800	
151	106	245-405-2564 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический AMV 130, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	121 699		121 699		121 699		121 699	
152	107	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	59 099		59 099		59 099		59 099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	108	245-504-0116 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 2", Kvs 31,5 м^3/ч, DN 50	шт.	1	174 338		174 338		174 338		174 338	
154	109	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415		4 830		4 830		4 830	
155	110	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4	5 399 5 340	0 0	21 596 21 360	0 0	236		21 596	
156	111	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219 967		219 967		219 967		219 967	
157	112	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095		26 095		26 095		26 095	
158	113	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	26 095		52 190		52 190		52 190	
159	114	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78 160 69 847	1 060 279	156 320 139 694	2 120 558	14 506		156 320	
160	115	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	2	8 894 5 854	42 0	17 788 11 708	84 0	5 996		17 788	
161	117	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	3	6 412 6 042	275 61	19 236 18 126	825 183	285		19 236	
162	118	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3	4 780		14 340		14 340		14 340	
163	119	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	8	4 751 4 496	207 48	38 008 35 968	1 656 384	384		38 008	
164	120	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8	3 789		30 312		30 312		30 312	
165	121	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	1	4 751 4 496	207 48	4 751 4 496	207 48	48		4 751	
166	122	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1	2 706		2 706		2 706		2 706	
167	123	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	4	4 751 4 496	207 48	19 004 17 984	828 192	192		19 004	
168	124	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4	2 301		9 204		9 204		9 204	
169	125	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	4	3 709 3 563	122 29	14 836 14 252	488 116	96		14 836	
170	126	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	4	1 265		5 060		5 060		5 060	
171	127	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1	2 640 2 504	99 28	2 640 2 504	99 28	37		2 640	
172	128	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1	1 504		1 504		1 504		1 504	
173	129	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 068 1 997	54 14	12 408 11 982	324 84	102		12 408	
174	130	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1	1 172		1 172		1 172		1 172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	131	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5	649		3 245		3 245		3 245	
176	173	245-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50	шт.	1	311 587		311 587		311 587		311 587	
177	174	245-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50	шт.	1	409 073		409 073		409 073		409 073	
178	175	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	6	6 411 6 042	274 61	38 466 36 252	1 644 366	570		38 466	
179	176	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6	3 789		22 734		22 734		22 734	
180	177	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	6	4 751 4 496	207 48	28 506 26 976	1 242 288	288		28 506	
181	178	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	6	2 301		13 806		13 806		13 806	
182	179	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,5	3 709 3 563	122 29	1 855 1 782	62 15	12		1 855	
183	180	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,5	1 265		633		633		633	
184	181	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	4	3 486 3 256	141 39	13 944 13 024	564 156	356		13 944	
185	182	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4	2 552		10 208		10 208		10 208	
186	183	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	5	2 302 2 217	62 17	11 510 11 085	310 85	115		11 510	
187	184	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	1 434		7 170		7 170		7 170	
188	192	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	6	4 751 4 496	207 48	28 506 26 976	1 242 288	288		28 506	
189	193	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	6	2 706		16 236		16 236		16 236	
190	194	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	29	4 751 4 496	207 48	137 779 130 384	6 003 1 392	1 392		137 779	
191	195	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	29	2 301		66 729		66 729		66 729	
192	196	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	308	3 709 3 563	122 29	1 142 372 1 097 404	37 576 8 932	7 392		1 142 372	
193	197	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	308	1 511		465 388		465 388		465 388	
194	198	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	34	3 709 3 563	122 29	126 106 121 142	4 148 986	816		126 106	
195	199	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	34	1 265		43 010		43 010		43 010	
196	200	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	29	3 680 3 535	121 29	106 720 102 515	3 509 841	696		106 720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	201	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	22	933		20 526		20 526		20 526	
198	202	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	7	764		5 348		5 348		5 348	
199	203	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2 068 1 997	54 14	16 544 15 976	432 112	136		16 544	
200	204	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	483		2 898		2 898		2 898	
201	205	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	649		1 298		1 298		1 298	
202	208	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	2 530		60 720		60 720		60 720	
203	209	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365		58 920		58 920		58 920	
204	210	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	6	56 571 42 822	1 069 236	339 426 256 932	6 414 1 416	76 080		339 426	
205	211	Спрайс *лист*	Смесительный узел MU 60-2,5	шт	2	203 303,57		406 607		406 607		406 607	
206	212	Спрайс *лист*	Смесительный узел MU 80-6,3	шт	2	262 126,07		524 252		524 252		524 252	
207	213	Спрайс *лист*	Смесительный узел MU 40-2,5	шт	1	198 785,71		198 786		198 786		198 786	
208	214	Спрайс *лист*	Смесительный узел MU 80-16,0	шт	1	321 269,34		321 269		321 269		321 269	
209	215	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	63	254 178	4 0	16 002 11 214	252 0	4 536		16 002	
210	216	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	63	498 156	11 2	31 374 9 828	693 126	20 853		31 374	
211	217	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	6	99 295 80 093	5 217 1 664	595 770 480 558	31 302 9 984	83 910		595 770	
212	218	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	6,48	19 933		129 166		129 166		129 166	
213	219	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10	254 178	4 0	2 540 1 780	40 0	720		2 540	
214	220	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10	196 104	3 0	1 960 1 040	30 0	890		1 960	
215	221	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	708		42 480		42 480		42 480	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					21 219 410 3 803 765	139 546 33 791	17 276 100 0	0 0	21 219 410	
			Водопровод и канализация-Лок смета №2-01-01-03										
			Раздел 1: В1										
216	1	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	1	89 849 65 996	2 721 632	89 849 65 996	2 721 632	21 132		89 849	
217	2	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм		7	15 898	597	111 286	4 179	15 414		111 286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		13 099	118	91 693	826				
218	3	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354		64 354		64 354		64 354	
219	4	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989		7 978		7 978		7 978	
220	5	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826		191 826		191 826		191 826	
221	6	242-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	13 694		13 694		13 694		13 694	
222	7	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	86 790		433 950		433 950		433 950	
223	8	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	3 989		47 868		47 868		47 868	
224	9	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки	шт.	1	364		364		364		364	
225	10	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2 004		4 008		4 008		4 008	
226	11	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	1 339		2 678		2 678		2 678	
227	12	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	83	4 203		348 849		348 849		348 849	
228	13	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	37	5 604		207 348		207 348		207 348	
229	14	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	7 592		53 144		53 144		53 144	
230	15	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678		17 356		17 356		17 356	
231	16	242-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	13 694		13 694		13 694		13 694	
232	17	242-304-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	27 705		27 705		27 705		27 705	
233	18	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	48	2 302	62	110 496	2 976	1 104		110 496	
						2 217	17	106 416	816				
234	19	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	39	1 357		52 923		52 923		52 923	
235	20	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	1 871		9 355		9 355		9 355	
236	21	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	2 402		9 608		9 608		9 608	
237	22	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	31	2 978	106	92 318	3 286	1 023		92 318	
						2 839	30	88 009	930				
238	30	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	342	5 762	19	1 970 604	6 498	3 762		1 970 604	
						5 732	0	1 960 344	0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	31	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	338,58	223		75 503		75 503		75 503	
240	32	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	48	6 222 6 187	25 0	298 656 296 976	1 200 0	480		298 656	
241	33	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	47,52	338		16 062		16 062		16 062	
242	34	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	29	6 791 6 751	29 0	196 939 195 779	841 0	319		196 939	
243	35	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	28,71	542		15 561		15 561		15 561	
244	36	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	5	7 509 7 461	35 0	37 545 37 305	175 0	65		37 545	
245	37	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	4,95	853		4 222		4 222		4 222	
246	38	1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	8 145 6 744	1 370 338	24 435 20 232	4 110 1 014	93		24 435	
247	39	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2,922	1 456		4 254		4 254		4 254	
			Итого по разделу 1: В1					4 554 432	25 986	1 665 696	0	4 554 432	
								2 862 750	4 218	0	0		
			Раздел 2: Т3, Т4										
248	56	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	43	4 474		192 382		192 382		192 382	
249	57	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	44	5 830		256 520		256 520		256 520	
250	58	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	7 728		46 368		46 368		46 368	
251	59	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	8 858		35 432		35 432		35 432	
252	60	242-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	15 185		15 185		15 185		15 185	
253	61	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	2 530		22 770		22 770		22 770	
254	62	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 898 13 099	597 118	15 898 13 099	597 118	2 202		15 898	
255	63	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	75 492		75 492		75 492		75 492	
256	64	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380		6 760		6 760		6 760	
257	78	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	242	5 762 5 732	19 0	1 394 404 1 387 144	4 598 0	2 662		1 394 404	
258	79	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		239,58	198		47 437		47 437		47 437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
259	80	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.		72	6 222	25	447 984	1 800	720		447 984	
				м		6 187	0	445 464	0				
260	81	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		71,28	294		20 956		20 956		20 956	
				м									
261	82	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.		36	6 791	29	244 476	1 044	396		244 476	
				м		6 751	0	243 036	0				
262	83	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		35,64	488		17 392		17 392		17 392	
				м									
263	84	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.		5	7 509	35	37 545	175	65		37 545	
				м		7 461	0	37 305	0				
264	85	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм		4,95	800		3 960		3 960		3 960	
				м									
			Итого по разделу 2: Т3, Т4					2 880 961	8 214	746 699	0	2 880 961	
								2 126 048	118	0	0		
			Раздел 4: В2										
265	102	1307-0401-0105 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования		1	191 609	12 600	191 609	12 600	19 556		191 609	
				шт.		159 453	3 399	159 453	3 399				
266	103	511-703-0203 *СпрСЦ 01.2024*	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro EN 32-160.1/161 S2JS ADL-U1, Q 10 - 24 м^3/ч, Н 30 - 20 м.вод.ст, арт. 99843927		1	8 322 559		8 322 559				8 322 559	
				комплект						8 322 559			
267	114	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ		15	32 133		481 995		481 995		481 995	
				шт.									
			Итого по разделу 4: В2					8 996 163	12 600	501 551	0	8 996 163	
								159 453	3 399	8 322 559	0		
			Раздел 5: К1										
268	123	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		233	3 328	3	775 424	699	233		775 424	
				м		3 324	0	774 492	0				
269	124	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		312	3 200	9	998 400	2 808	1 248		998 400	
				м		3 187	3	994 344	936				
			Итого по разделу 5: К1					1 773 824	3 507	1 481	0	1 773 824	
								1 768 836	936	0	0		
			Раздел 8: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
270	164	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		44	64 823		2 852 212		2 852 212		2 852 212	
				комплект									
271	165	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		44	1 620		71 280		71 280		71 280	
				шт.									
272	167	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		79	6 779		535 541		535 541		535 541	
				шт.									
273	168	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм		79	10 870		858 730		858 730		858 730	
				комплект									
274	169	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		79	9 054		715 266		715 266		715 266	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	172	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	13	26 854		349 102		349 102		349 102	
276	187	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	4	53 519		214 076		214 076		214 076	
277	188	244-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	4	4 185		16 740		16 740		16 740	
278	190	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	4	10 870		43 480		43 480		43 480	
			Итого по разделу 8: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					5 656 427	0	5 656 427	0	5 656 427	
								0	0	0	0		
			Охранно-пожарная сигнализация Лок смета №2-01-01-07										
			Раздел 1: ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
279	9	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	2 500	1 077 1 052	4 0	2 692 500 2 630 000	10 000 0	52 500		2 692 500	
280	10	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	1 302 1 200	31 7	65 100 60 000	1 550 350	3 550		65 100	
281	11	1308-0206-0801 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	2 505	74 55	2 0	185 370 137 775	5 010 0	42 585		185 370	
282	12	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	434 382	8 3	21 700 19 100	400 150	2 200		21 700	
283	13	248-306-0821 *СпрСЦ 01.2024*	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903		164 903		164 903		164 903	
284	14	Спрайс *лист*	Блок индикации /С2000-БИ/	шт	9	59 039,36		531 354		531 354		531 354	
285	15	248-306-0822 *СпрСЦ 01.2024*	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	6	57 892		347 352		347 352		347 352	
286	16	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	50	4 750		237 500		237 500		237 500	
287	17	Спрайс *лист*	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый /ДИП-34А-01-02/	шт	340	6 325		2 150 500		2 150 500		2 150 500	
288	18	Спрайс *лист*	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый /С2000-ИП-02-02/	шт	160	4 468,16		714 906		714 906		714 906	
289	19	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	19	1 654		31 426		31 426		31 426	
290	20	248-301-0110 *СпрСЦ 01.2024*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК исполнение 01	шт.	14	7 023		98 322		98 322		98 322	
291	21	248-307-0202 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755		183 755		183 755		183 755	
292	22	248-306-0382 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844		47 844		47 844		47 844	
293	23	Спрайс *лист*	Кабель КПСВВ 2х2х0,75 мм	м	5	912,61		4 563		4 563		4 563	
294	24	Спрайс *лист*	Кабель J-Y(ST)Y 2x0,8+0,5 Fire alarm cable	м	2 500	816,83		2 042 075		2 042 075		2 042 075	
295	25	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	50	582		29 100		29 100		29 100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	26	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	161		8 050		8 050		8 050	
297	27	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	400	440		176 000		176 000		176 000	
298	28	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2 100	75		157 500		157 500		157 500	
			Итого по разделу 1: ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					9 889 820	16 960	7 025 985	0	9 889 820	
								2 846 875	500	0	0		
			Раздел 3: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ										
299	53	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	250	1 077 1 052	4 0	269 250 263 000	1 000 0	5 250		269 250	
300	54	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	1 302 1 200	31 7	65 100 60 000	1 550 350	3 550		65 100	
301	55	1308-0206-0801 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	255	74 55	2 0	18 870 14 025	510 0	4 335		18 870	
302	56	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	434 382	8 3	21 700 19 100	400 150	2 200		21 700	
303	57	248-307-0202 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755		183 755		183 755		183 755	
304	58	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	4	17 508		70 032		70 032		70 032	
305	59	248-306-0382 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844		47 844		47 844		47 844	
306	60	243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	м	5	104		520		520		520	
307	61	243-305-0307 *СпрСЦ 01.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	250	344		86 000		86 000		86 000	
308	62	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	50	582		29 100		29 100		29 100	
309	63	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	161		8 050		8 050		8 050	
310	64	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	20	440		8 800		8 800		8 800	
311	65	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	230	75		17 250		17 250		17 250	
			Итого по разделу 3: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ					826 271	3 460	466 686	0	826 271	
								356 125	500	0	0		
			Электроснабжение -Лок смета №4-01-01-01										
			Раздел 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТП №641										
312	1	6124-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 630 кВ•А	шт.	1	223 846 146 550	75 983 22 769	223 846 146 550	75 983 22 769	1 313		223 846	
313	2	515-101-3308 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630	шт.	1	8 970 034		8 970 034		8 970 034		8 970 034	
			Итого по разделу 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТП №641					9 193 880	75 983	1 313	0	9 193 880	
								146 550	22 769	8 970 034	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
314	31	**6101-0205-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	$м^3$	2,06	6 318	0	13 015	0			13 015	
						6 318	0	13 015	0				
315	32	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,06	44 786	2 704	92 259	5 571	75 649		92 259	
						5 359	512	11 040	1 055				
316	33	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,05429	62 633	4 118	3 400	224	14		3 400	
						58 251	1 266	3 162	69				
317	34	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05429	396 815		21 543		21 543		21 543	
318	35	**1133-0301-0401** *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	18	96 504	25 440	1 737 072	457 920	114 642		1 737 072	
						64 695	7 520	1 164 510	135 360				
319	37	**6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	150	998	360	149 700	54 000	11 100		149 700	
						564	95	84 600	14 250				
320	38	**243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-**	км	0,15	481		72		72		72	
321	39	**6124-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	шт.	18	34 475	13 837	620 550	249 066	18 882		620 550	
						19 589	4 495	352 602	80 910				
322	41	**6124-0202-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	18	14 419	3 762	259 542	67 716	61 632		259 542	
						7 233	1 215	130 194	21 870				
323	43	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	18	6 029	0	108 522	0			108 522	
						6 029	0	108 522	0				
324	46	**6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	430	22	2	9 460	860			9 460	
						20	1	8 600	430				
325	47	**249-101-0503** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	430	106		45 580		45 580		45 580	
			Итого по разделу 3: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					3 060 715	835 357	349 114	0	3 060 715	
								1 876 245	253 944	0	0		
			Наружные сети водоснабжения и канализацииЛок смета №6-01-01-01										
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД										
326	1	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	1 228,747	449	449	551 707	551 707			551 707	
						0	94	0	115 502				
327	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	38,002	8 749	0	332 479	0			332 479	
						8 749	0	332 479	0				
328	3	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	48,986	3 463	0	169 639	0			169 639	
						3 463	0	169 639	0				
329	4	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	1 215,155	79	79	95 997	95 997			95 997	
						0	19	0	23 088				
330	5	**6121-0105-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,0594	1 615 790	588 136	95 978	34 935			95 978	
						1 027 654	136 119	61 043	8 085				
331	6	**241-201-0616** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	59,994	4 428		265 653		265 653		265 653	
332	7	**6121-0301-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм**	км	0,0594	331 556	0	19 694	0	1 896		19 694	
						299 636	0	17 798	0				
333	8	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,2221	1 378 275	472 758	306 115	104 999			306 115	
						905 517	116 386	201 115	25 849				
334	9	**241-201-0612** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**		224,321	1 456		326 611		326 611		326 611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
335	10	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,2221	263 588 249 697	0 0	58 543 55 458	0 0	3 085		58 543	
336	11	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм	км	0,012	6 425 057 3 907 489	2 101 884 569 563	77 101 46 890	25 223 6 835	4 988		77 101	
337	12	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	12	22 812		273 744		273 744		273 744	
338	13	6121-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм	км	0,001	6 170 711 2 099 120	4 071 591 1 014 764	6 171 2 099	4 072 1 015			6 171	
339	14	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1	21 615		21 615		21 615		21 615	
340	15	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0005	4 512 967 1 449 613	3 063 354 744 923	2 256 725	1 531 372			2 256	
341	16	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,5	17 406		26 109		26 109		26 109	
342	17	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,0005	3 598 577 1 425 186	2 173 391 452 102	1 799 713	1 087 226			1 799	
343	18	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,5	13 798		6 899		6 899		6 899	
344	19	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 319 4 518	88 28	5 319 4 518	88 28	713		5 319	
345	20	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 400		22 400		22 400		22 400	
346	21	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	8 589 6 982	264 85	17 178 13 964	528 170	2 686		17 178	
347	22	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	33 779		67 558		67 558		67 558	
348	23	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	12 819 10 279	615 197	12 819 10 279	615 197	1 925		12 819	
349	24	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	1	115 836		115 836		115 836		115 836	
350	25	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	27 596 15 894	11 702 3 477	27 596 15 894	11 702 3 477			27 596	
351	26	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 762 7 313	449 7	7 762 7 313	449 7			7 762	
352	27	241-209-0470 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х250х400 мм	шт.	1	90 240		90 240		90 240		90 240	
353	28	241-209-0417 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	7 124		7 124		7 124		7 124	
354	29	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	11 747 8 824	537 166	23 494 17 648	1 074 332	4 772		23 494	
355	30	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	71 957		143 914		143 914		143 914	
356	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0399	4 064 743 2 164 844	1 260 474 316 686	162 183 86 377	50 293 12 636	25 513		162 183	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	32	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884		151 884		151 884		151 884	
358	33	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9 914		9 914		9 914		9 914	
359	34	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989		15 956		15 956		15 956	
360	35	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380		6 760		6 760		6 760	
361	36	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178		49 068		49 068		49 068	
362	37	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	40 231		80 462		80 462		80 462	
363	38	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 406	185	26 436	1 110			26 436	
						4 221	1	25 326	6				
364	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	7 762	449	46 572	2 694			46 572	
						7 313	7	43 878	42				
365	40	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	27 596	11 702	55 192	23 404			55 192	
						15 894	3 477	31 788	6 954				
366	41	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 711	302	18 844	1 208			18 844	
						4 409	2	17 636	8				
367	42	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 898	666	10 898	666			10 898	
						10 232	23	10 232	23				
368	43	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 068		4 272		4 272		4 272	
369	44	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 011		2 022		2 022		2 022	
370	45	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	4 000		24 000		24 000		24 000	
371	46	241-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	2	30 647		61 294		61 294		61 294	
372	47	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	2 082		2 082		2 082		2 082	
373	48	241-210-0326 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180 мм	шт.	1	10 397		10 397		10 397		10 397	
374	49	241-117-0418 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм	шт.	1	1 885		1 885		1 885		1 885	
375	50	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	7 363		14 726		14 726		14 726	
376	51	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	180,7	22	2	3 975	362			3 975	
						20	1	3 614	181				
377	52	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	180,7	92		16 624		16 624		16 624	
378	53	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,205	78 212	26 374	407 093	137 277	37 471		407 093	
						44 639	7 947	232 346	41 364				
379	54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	46 923		140 769		140 769		140 769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	55	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	30 978		185 868		185 868		185 868	
381	56	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	19 710		59 130		59 130		59 130	
382	57	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	51 229		153 687		153 687		153 687	
383	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 941		14 823		14 823		14 823	
384	59	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 039		69 117		69 117		69 117	
385	60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	37,5	4 163	42	156 112	1 575	110 175		156 112	
						1 183	6	44 362	225				
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД					5 141 395	1 052 596	2 635 667	0	5 141 395	
								1 453 134	246 622	0	0		
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ										
386	74	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	113,005	449	449	50 739	50 739			50 739	
						0	94	0	10 622				
387	75	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.*	$м^3$	3,495	8 749	0	30 578	0			30 578	
						8 749	0	30 578	0				
388	76	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	7,37	3 463	0	25 522	0			25 522	
						3 463	0	25 522	0				
389	77	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	108,38	79	79	8 562	8 562			8 562	
						0	19	0	2 059				
390	78	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм	км	0,03	6 425 057	2 101 884	192 752	63 057	12 471		192 752	
						3 907 489	569 563	117 225	17 087				
391	79	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	30	22 812		684 360		684 360		684 360	
392	80	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0373	1 615 790	588 136	60 269	21 937			60 269	
						1 027 654	136 119	38 331	5 077				
393	81	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	37,653	4 428		166 727		166 727		166 727	
394	88	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039		115 195		115 195		115 195	
395	89	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0909	1 146 761		104 241		104 241		104 241	
396	90	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,0909	24 882		2 262		2 262		2 262	
397	92	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов. *Кладка стен криволинейного очертания, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.1*	$м^3$	0,16	75 399	5 356	12 064	857	6 492		12 064	
						29 467	1 015	4 715	162				
398	93	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостки из ПГС	$м^3$	2,75	9 507	2 925	26 144	8 044	8 764		26 144	
						3 395	862	9 336	2 371				
399	94	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостки бетонные. Устройство	$м^3$	2,75	36 361	2 945	99 993	8 099	79 241		99 993	
						4 601	575	12 653	1 581				
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					1 579 408	161 295	1 179 753	0	1 579 408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								238 360	**38 959**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**99 558 992**	**2 422 227**	**55 061 921**	**0**	**99 558 992**	
								24 782 255	**652 234**	**17 292 593**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**17 292 593**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**6,9%**		**5676381,53**					
			Итого									**87942780,53**	
			Сметная прибыль			**5%**		**4397139,03**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**5261768,68**					
			Итого									**97601688,24**	
			Итого с оборудованием									**114894281,24**	
			Итого в текущих ценах 2024г к = 0,979999999924									**112596395,61**	
			НДС			**12 %**		**13511567,47**					
			Итого с НДС									**126107963,08**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алтарь"
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор
Куангалиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИК по ОС

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " Smartech"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.о.руководителя
Гайнутдинов Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Бадашев М.А.,ИИН 620305302589
№ аттестата KZ 84VJE00059116
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор, Байхатов Ж.А. ИИН 871217302633
приказ №36 от 12.08.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №12 за октябрь 2024г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1 996,038	Россия	
2	223-301-0103	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	$м^2$	29,2	Казахстан	
3	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	44	Россия	
4	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	247	Россия	
5	ТСпрайс лист	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый /ДИП-34А-01-02/	шт	340	Россия	
6	ТСпрайс лист	Кабель J-Y(ST)Y 2x0,8+0,5 Fire alarm cable	м	2 500	Россия	
7	245-405-0902	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5	шт.	207	Россия	
8	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	207	Россия	
9	242-401-2606	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 $м^3/ч$	шт.	1	Россия	
10	245-706-0112	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 40 $м^3/ч$, расход Gмакс 80 $м^3/ч$, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80	шт.	2	Россия	

11	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	42	Россия	
12	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	83	Россия	
13	242-206-1702	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	27	Россия	
14	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	79	Россия	
15	ТСпрайс лист	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый /С2000-ИП-02-02/	шт	160	Россия	
16	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1 047,648	Россия	
17	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	225	Россия	
18	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	186,4035	Казахстан	
19	223-205-1312	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	6,9678	Казахстан	
20	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	978,45	Россия	
21	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	79	Россия	
22	ТСпрайс лист	Блок индикации /С2000-БИ/	шт	9	Россия	
23	223-205-0112	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	7,2	Казахстан	

24	ТСпрайс лист	Смесительный узел MU 80-6,3	шт	2	Россия	
25	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	Россия	
26	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	15	Россия	
27	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	308	Россия	
28	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	1,76694	Россия	
29	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	13	Россия	
30	242-312-1802	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	Россия	
31	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	Россия	
32	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	97,647	Казахстан	
33	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	114,7125	Казахстан	
34	245-301-0117	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50	шт.	1	Россия	
35	ТСпрайс лист	Смесительный узел MU 60-2,5	шт	2	Россия	
36	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	342	Россия	
37	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	164	Казахстан	

38	248-307-0202	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	2	Россия	
39	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,4656822	Россия	
40	242-404-0110	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	3	Россия	
41	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	13	Россия	
42	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	83	Россия	
43	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	Россия	
44	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	6	Россия	
45	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	131	Россия	
46	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	227,243	Казахстан	
47	ТСпрайс лист	Смесительный узел MU 80-16,0	шт	1	Россия	
48	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	530	Россия	
49	242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	3	Россия	
50	245-301-0113	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50	шт.	1	Россия	
51	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	94,5158	Россия	
52	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	65,16935	Россия	

53	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	44	Россия	
54	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	Россия	
55	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,3926023	Казахстан	
56	248-306-0701	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	50	Россия	
57	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	53	Россия	
58	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	Россия	
59	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	4	Россия	
60	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	37	Россия	
61	ТСпрайс лист	Смесительный узел MU 40-2,5	шт	1	Россия	
62	244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	Россия	
63	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	Казахстан	
64	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	420	Казахстан	
65	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	Казахстан	
66	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2 330	Казахстан	
67	245-504-0116 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 2", Kvs 31,5 $м^3$/ч, DN 50	шт.	1	Россия	
68	242-312-1803	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	Россия	

69	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	Россия	
70	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	42	Россия	
71	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	Россия	
72	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	Казахстан	
73	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	Россия	
74	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	Россия	
75	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,28391	Россия	
76	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	Россия	
77	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	Казахстан	
78	215-301-0505	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	$м^2$	32,8	Россия	
79	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	Россия	
80	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	6,48	Россия	
81	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,57387	Казахстан	
82	245-405-2564	Привод электрический AMV 130, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	Россия	
83	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	Россия	
84	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	14	Россия	

85	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,13512	Россия	
86	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	Казахстан	
87	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	96,489	Россия	
88	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	19	Россия	
89	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0909	Казахстан	
90	248-301-0110	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК исполнение 01	шт.	14	Россия	
91	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0858	Казахстан	
92	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	2	Китай	
93	С т.ч. тб.8 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	3,69893	Казахстан	
94	241-209-0470	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х250х400 мм	шт.	1	Казахстан	
95	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	39	Россия	
96	242-312-1801	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	Россия	
97	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	9,18	Казахстан	
98	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	250	Россия	
99	261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	18	Казахстан	
100	241-116-0317	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	Россия	

101	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	Россия	
102	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	Россия	
103	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,805	Казахстан	
104	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,748125	Россия	
105	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	Россия	
106	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	338,58	Казахстан	
107	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	Россия	
108	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1012	Казахстан	
109	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	44	Россия	
110	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	4	Россия	
111	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0584	Казахстан	
112	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	84,4	Казахстан	
113	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,07355	Россия	
114	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91,59	Казахстан	
115	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	Россия	
116	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	53,43468	Россия	

117	241-214-0119	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	2	Казахстан	
118	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,25722	Россия	
119	242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	Россия	
120	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	Казахстан	
121	242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	Россия	
122	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	Россия	
123	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	32,94	Россия	
124	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	Россия	
125	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	Россия	
126	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	22	Россия	
127	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14	Россия	
128	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	39	Россия	
129	245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	Россия	
130	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,49875	Россия	
131	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	Россия	
132	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	38,5	Россия	
133	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	Россия	

134	224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,5	Казахстан	
135	242-206-1705	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	Россия	
136	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	239,58	Казахстан	
137	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4471848	Россия	
138	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	430	Россия	
139	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,081	Россия	
140	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	Россия	
141	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	13	Россия	
142	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	Россия	
143	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04485	Казахстан	
144	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20,991138	Казахстан	
145	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,01808	Казахстан	
146	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	19	Россия	
147	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27,94905	Россия	
148	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34,803557	Казахстан	
149	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	Россия	

150	242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	Россия	
151	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,252	Россия	
152	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,5	Казахстан	
153	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	Россия	
154	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	21,07	Китай	
155	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	Казахстан	
156	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,924	Россия	
157	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	Россия	
158	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1	Казахстан	
159	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05429	Казахстан	
160	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена РР-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	71,28	Казахстан	
161	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	22	Россия	
162	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	0,200448	Россия	
163	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,692265	Казахстан	
164	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	7	Россия	
165	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	63,6	Россия	

166	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0399	Казахстан	
167	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	4	Казахстан	
168	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,6804	Казахстан	
169	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	35,64	Казахстан	
170	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	Россия	
171	242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	Россия	
172	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	7,176	Казахстан	
173	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1	Казахстан	
174	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	4	Россия	
175	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	180,7	Россия	
176	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	100	Казахстан	
177	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	47,52	Казахстан	
178	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	Россия	
179	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0054	Россия	
180	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1908	Россия	
181	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	28,71	Казахстан	
182	242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	Россия	

183	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	Казахстан	
184	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	Казахстан	
185	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,39768	Китай	
186	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3	Россия	
187	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	Россия	
188	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0112169	Россия	
189	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	21,24	Россия	
190	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0174617	Казахстан	
191	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,68	Россия	
192	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,17633	Казахстан	
193	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	42,2172	Казахстан	
194	218-103-0201	Ветошь	кг	9,9321	Казахстан	
195	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	9,8874	Россия	
196	241-210-0326	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180 мм	шт.	1	Казахстан	
197	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4	Россия	
198	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	Россия	
199	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	Россия	
200	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	79	Россия	
201	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	Россия	

202	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-	кг	10,8	Россия	
203	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,6129	Казахстан	
204	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0134	Казахстан	
205	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,355	Казахстан	
206	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,009	Казахстан	
207	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,591	Китай	
208	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007592	Россия	
209	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	Россия	
210	241-209-0417	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	Казахстан	
211	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,5	Казахстан	
212	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,016623	Россия	
213	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	Россия	
214	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	Россия	
215	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,24935	Казахстан	
216	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00075	Россия	
217	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	6,06	Россия	
218	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,044	Казахстан	
219	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	7	Россия	
220	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,064	Россия	

221	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	4,32	Россия	
222	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,027885	Россия	
223	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0012	Россия	
224	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	8,55	Казахстан	
225	ТСпрайс лист	Кабель КПСВВ 2х2х0,75 мм	м	5	Россия	
226	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,4264	Россия	
227	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	7	Россия	
228	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,136	Россия	
229	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	Россия	
230	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	Россия	
231	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	4,95	Казахстан	
232	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,5975	Казахстан	
233	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	Россия	
234	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	4,95	Казахстан	
235	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	Россия	
236	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,76	Россия	
237	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	1,8	Россия	
238	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,402	Россия	
239	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,332	Россия	

240	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,3944	Россия	
241	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,0063	Казахстан	
242	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03048	Россия	
243	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,7236	Казахстан	
244	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0372654	Россия	
245	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,1952012	Россия	
246	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,1	Китай	
247	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,995	Россия	
248	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	Россия	
249	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	Россия	
250	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	560,64	Россия	
251	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	Россия	
252	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0226947	Россия	
253	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	4,83	Россия	
254	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,44815	Китай	
255	241-210-0306	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	Россия	
256	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	Россия	
257	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,7	Россия	

258	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0004863	Россия	
259	241-117-0418	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм	шт.	1	Россия	
260	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,921398	Казахстан	
261	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,31	Россия	
262	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,3269	Россия	
263	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0007263	Казахстан	
264	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,003	Россия	
265	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	Россия	
266	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,756105	Россия	
267	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1	Россия	
268	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00209	Россия	
269	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	5,403483	Россия	
270	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006	Россия	
271	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001167	Казахстан	
272	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00108	Казахстан	
273	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,31	Казахстан	
274	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0525	Казахстан	
275	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1	Россия	
276	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,228	Россия	
277	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	Китай	

278	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0096145	Россия	
279	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,1029	Казахстан	
280	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0384	Казахстан	
281	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,8316	Россия	
282	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,029206	Казахстан	
283	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00092	Россия	
284	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,6	Казахстан	
285	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0008427	Казахстан	
286	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,61	Казахстан	
287	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	5	Россия	
288	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	91,68	Россия	
289	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00068	Россия	
290	243-305-0401	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	м	5	Россия	
291	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0048	Россия	
292	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0603	Казахстан	
293	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0603	Казахстан	
294	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	19	Россия	
295	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	39,975	Россия	
296	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,546	Россия	
297	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки	шт.	1	Россия	

298	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0005768	Россия	
299	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,56448	Россия	
300	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	2,0475	Казахстан	
301	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00273	Россия	
302	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00105	Россия	
303	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	Россия	
304	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,2	Россия	
305	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6	Казахстан	
306	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0002	Россия	
307	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,8	Россия	
308	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	Россия	
309	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0011	Россия	
310	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0033	Казахстан	
311	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,24	Россия	
312	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000955	Казахстан	
313	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00334	Казахстан	
314	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	5,13	Россия	
315	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,216	Россия	
316	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,18	Россия	
317	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,318814	Казахстан	
318	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	Россия	
319	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,23	Россия	

320	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00016	Россия	
321	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008476	Казахстан	
322	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00024	Россия	
323	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0042965	Россия	
324	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,032	Россия	
325	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000294	Россия	
326	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002785	Россия	
327	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,1052138	Казахстан	
328	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,008326	Россия	
329	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,001692	Россия	
330	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	0,0084	Казахстан	
331	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,004	Казахстан	
332	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	-10,298	Россия	
333	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	-7,68074	Казахстан	
334	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	-9,6633	Казахстан	
335	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	-0,5997	Казахстан	
336	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	-0,003085	Россия	
337	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	-1,0821215	Казахстан	
		Оборудование				

1	515-101-3308 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	Россия	
2	511-703-0203 *СпрСЦ 01.2024*	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro EN 32-160.1/161 S2JS ADL-U1, Q 10 - 24 $м^3$/ч, H 30 - 20 м.вод.ст, арт. 99843927	комплект	1	Россия	

Директор ТОО "Альтаир" **Куангалиев Н.А.**

БИН 940440000544