Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953 — ИИН/БИН 240140011067

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1 — 040940005921

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №2021/113 от 07.10.21 г

Номер документа	Дата составления
23	22.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы - "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.А 86 на участке от ул.А.Байтурсынова до ул. Ж.Нажимеденова, ул.Калдаякова на участке от ул.А 62 до ул. А 86, ул. В-15 на участке от ул.А 62 до ул.А 86"			_тенге	1	127 694 922,00	127 694 922,00	13 681 598,79
				Итого	1	x	127 694 922,00	13 681 598,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) исполнительный директор / _____ / Акшалов С.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана" 121170

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №61

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №1 (по ул.А86). Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
			Металлическая площадка на отм.4,450									
1	54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,5=1535	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02	745510,32	1465,32	14910	29	13100	1633	17867
2	55	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,2=1453	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0852	107470,49	23043,23	9156	1963	199	5253	15562
3	56	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0852	299091,00	--	25483	--	25483	--	27521
4	57	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015 4,7=1896	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	3,5006	96,48	2,47	338	9	185	100	473
5	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 3,5=1535	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,5006	173,25	3,53	606	12	365	160	827
6	59	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,6=1562	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1761	90469,89	25827,99	15932	4548	1509	8080	25933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	60	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1761	700123,00	--	123292	--	123292	--	133155
8	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 3,5=1535	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,6506	173,25	3,53	1152	23	694	303	1572
			Металлическая решетка РМ-1, рама Р-1									
9	62	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,5=1535	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,222	745510,32	1465,32	165503	325	145413	18129	198323
10	63	1322-0206-0102 РСНБ РК 2015 4,9=1961	Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса до 5 т. Монтаж оборудования	т	1,404876	87955,48	21632,29	123567	30391	35322	44678	181704
11	64	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,182876	217149,14	11564,45	256861	13679	6134	166364	457082
12	65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,149916	254542,00	--	38160	--	38160	--	41213
13	66	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,82056	264592,00	--	217114	--	217114	--	234483
14	67	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01044	222765,00	--	2326	--	2326	--	2512
15	68	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 5,4=2153	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,404876	3548,19	377,67	4985	531	401	2798	8406
16	69	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015 4,7=1896	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	43,361448	96,48	2,47	4184	107	2293	1241	5859
17	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 3,5=1535	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43,361448	173,25	3,53	7512	153	4524	1976	10248
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1011080	51771	616514	250715	1362740
		Стоимость монтажных работ		Тенге				342798	22125	--	100944	
		Материалы		Тенге				123567				
		Всего заработная плата		Тенге				35322	73242			
			Накладные расходы	Тенге				44678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				13460				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				181704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					73242			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				477288				
			Материалы	Тенге				166574				
			Всего заработная плата	Тенге					27195			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				283082				
			Накладные расходы	Тенге				23543				
			Сметная прибыль	Тенге				40066				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				540897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					27195			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				410225				
			Материалы	Тенге				8241				
			Всего заработная плата	Тенге					264485			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123292				
			Накладные расходы	Тенге				182495				
			Сметная прибыль	Тенге				47418				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				640138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					264485			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1362738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					364923			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1362740
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				342798				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51771			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22125			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						616514		
			- Накладные расходы	Тенге							250715	
			- Сметная прибыль	Тенге							100944	
			ИТОГО			1 362 740						
			Временные здания и сооружения 2%			27 255						
			Итого			1 389 995						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			47 260						
			Итого			1 437 255						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			28 745						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 466 000						
			в том числе на 2020 год - 16%			234 560						
			в том числе на 2021 год - 54%			791 640						
			в том числе на 2022 год - 30%			439 800						
		1,0	**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**			234 560						
		1,0501698	**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**			831 356						
		1,0920407	**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**			480 279						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			1 546 196						
			НДС в текущих ценах -12%			185 543						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			1 731 739						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,1	Скидка подрядчика 10% к=0,1			173 174						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			1 558 565						

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Зам.генерального директора _____ **Ахметов Е.К.**

Эксперт технического надзора: _____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001955
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

19.11.24г.

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ Терещенко А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №62

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №1 (по ул.А86). Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1307-0402-0101 РСНБ РК 2015 4,3=1767	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования	шт.	2	301438,68	23573,50	602877	47147	892	350616	1029773
2	4	1312-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 4=1670	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	40	1901,59	228,52	76063	9141	122	43275	128885
3	5	2301-0103-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	2898,00	--	115920	--	115920	--	125194
4	6	1311-0203-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 2,9=1372	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	46786,16	5167,22	140358	15502	26072	79381	237319
5	9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования /Панель управления уличного исполнения/	шкаф	1	31135,58	7127,20	31136	7127	2299	17967	53031
6	11	1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 3,6=1562	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	2	36091,02	11168,69	72182	22337	2985	54389	136697
7	12	5101-1001-2305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 500, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	3319634,00	--	6639268	--		--	6639268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	13	1312-0201-0218 РСНБ РК 2015 4=1670	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 530 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	14	5930,52	2644,38	83027	37021	883	35272	127763
9	14	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	47814,00	--	672074	--	672074	--	725839
10	15	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15=1996	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,814	1123601,32	476116,98	914611	387559	287077	361483	1378182
11	17	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15=1996	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	6	25259,72	18186,95	151558	109122	2915	72304	241771
12	18	2302-0103-0520 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	6	28038,00	--	168228	--	168228	--	181686
13	19	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,6=1562	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	7734624,43	1217087,99	100550	15822	76849	12399	121985
14	20	1122-0601-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 4,2=1735	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	898062,04	110998,92	2694	333	1622	858	3836
15	21	1123-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13,9=1645	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 1200 мм. Укладка	м трубопровода	5	10182,21	3980,53	50911	19903	1613	33139	90774
16	22	2301-1202-1308 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	5	89180,00	--	445900	--	445900	--	481572
17	23	1123-0501-0109 РСНБ РК 2015 4,2=1735	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	5	7372,33	252,09	36862	1260	27182	8463	48951
18	24	1322-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4,5=1832	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,58	436471,54	163749,44	253153	94975	12607	115509	398156
19	сравн. ведом. п.1 (вкл)	Прайс ТОО "ENVK Technology"	Затвор щитовой глубинный, высотой 1820мм, шириной 1860мм, нерж.сталь 316, усл.вес 580кг	шт	1	14656313,00	--	14656313	--	14656313	--	14656313
						--	--	--	--	--	--	26806995
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1305615				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					767249			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266608			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1845240		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						21295581		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							1185055	
			- Сметная прибыль	Тенге							408254	
			ИТОГО			26 806 995						
			в том числе:									
			СМР			5 511 414						
			Оборудование			21 295 581						
			Временные здания и сооружения 2%			110 228						
			Итого			26 917 223						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			191 136						
			Итого			27 108 359						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			116 256						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			27 224 615						
			в том числе на 2020 год - 16%			4 355 938						
			в том числе на 2021 год - 54%			14 701 292						
			в том числе на 2022 год - 30%			8 167 384						
	1,0		**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**			4 355 938						
	1,0501698		**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**			15 438 853						
	1,0920407		**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**			8 919 116						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			28 713 907						
			НДС в текущих ценах -12%			3 445 669						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			32 159 576						
	0,1		**Скидка подрядчика 10% к=0,1**			3 215 958						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			28 943 619						

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Зам.генерального директора _____ **Ахметов Е.К.**

Эксперт технического надзора: _____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001362
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637 04.11.2024г.

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ Терещенко А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ" 121140

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №63

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №1 (по ул.А86). Внеплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Электрооборудование									
1	18	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	2							
			НР - 72%; СП - 8%			4854,53 3340,00	1514,53 689,52	9709 6680	3029 1379	--	5803 1241	16752
2	19	Прайс ТОО "Координатор Сервис"	**Конденсаторная установка УКРМ-100кВАр напольного исполнения**	комплект	2	409317,86 --	-- --	818636 --	-- --	818636	-- --	818636
3	20	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4,2=1735	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1							
			НР - 72%; СП - 8%			28874,62 6940,00	3822,21 1662,96	28875 6940	3822 1663	18113	6194 2806	37874
4	21	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	2							
			НР - 72%; СП - 8%			52071,18 31730,00	13078,75 5330,28	104142 63460	26158 10661	14524	53367 12601	170110
5	22	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4,7=1896	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2							
			НР - 72%; СП - 8%			11256,01 7584,00	125,51 40,56	22512 15168	251 81	7093	10979 2679	36171
6	23	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования /АВР/**	шкаф	1							
			НР - 72%; СП - 8%			31135,58 21710,00	7127,20 3244,80	31136 21710	7127 3245	2299	17967 3928	53031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	24	1308-0103-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2. Монтаж оборудования**	м	1							
			НР - 72%, СП - 8%			4385,81	723,48	4386	723	206	2892	7860
						3456,90	559,84	3457	560		582	
			Заземление									
8	29	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 3,8=1617	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4							
			НР - 72%, СП - 8%			548,19	22,40	2193	90	1068	767	3197
						258,72	7,71	1035	31		237	
9	30	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 3,8=1617	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	11							
			НР - 72%, СП - 8%			735,18	27,75	8087	305	4580	2386	11310
						291,06	10,14	3202	112		838	
10	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 2,8=1350	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,85							
			НР - 72%, СП - 8%			2079,00	--	8004	--	--	5763	14869
						2079,00	--	8004	--		1101	
11	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 1,7=1116	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,85							
			НР - 72%, СП - 8%			1084,75	--	4176	--	--	3007	7758
						1084,75	--	4176	--		575	
12	33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 3,8=1617	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3 м. Монтаж оборудования**	шт.	5							
			НР - 72%, СП - 8%			3433,71	166,13	17169	831	10678	4279	23164
						1131,90	56,78	5660	284		1716	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1200732
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				139491				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42336			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18015			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58561		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						818636		
			- Накладные расходы	Тенге							113404	
			- Сметная прибыль	Тенге							28304	
			ИТОГО			**1 200 732**						
			в том числе:									
			СМР			**382 096**						
			Оборудование			**818 636**						
			Временные здания и сооружения 2%			**7 642**						
			Итого			**1 208 374**						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			**13 251**						
			Итого			**1 221 625**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**8 060**						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**1 229 685**						
			в том числе на 2020 год - 16%			**196 750**						
			в том числе на 2021 год - 54%			**664 030**						
			в том числе на 2022 год - 30%			**368 905**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,0	в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0			196 750						
		1,0501698	в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698			697 344						
		1,0920407	в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407			402 860						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			1 296 953						
			НДС в текущих ценах -12%			155 634						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			1 452 588						
		0,1	Скидка подрядчика 10% к=0,1			145 259						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			1 307 329						

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Зам.генерального директора _____ Ахметов Е.Ж.

Эксперт технического надзора: _____ Бондаренко Д.И.
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ Батт В.В.
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637 04.11.2024г.

Терещенко А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №64

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №2 (по ул.Калдаякова). Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	139,18842	41,02	41,02	5709	5709	--	1459	7741
2	6	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	139,18842	79,07	79,07	11006	11006	--	2812	14924
3	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 1=979	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	139,18842	190,55	84,81	26522	11805	--	14989	44832
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				43237	28520	--	19260	67497
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14717	12033	--	4999	
			Всего заработная плата	Тенге				43237				
			Накладные расходы	Тенге					26750			
			Сметная прибыль	Тенге				19260				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67497				
			Сметная заработная плата	Тенге					26750			21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26750			21
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
			Металлическая площадка на отм.4,800									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,5=1535	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	745510,32	1465,32	14910	29	13100	1633	17867
5	56	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,2=1453	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2201	107470,49	23043,23	23654	5072	513	13570	40203
6	57	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2201	299091,00	--	65830	--	65830	--	71096
7	58	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015 4,7=1896	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	8,91405	96,48	2,47	860	22	471	255	1204
8	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 3,5=1535	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,91405	173,25	3,53	1544	31	930	406	2107
9	60	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,6=1562	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,395981	90469,89	25827,99	35824	10227	3392	18169	58313
10	61	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,395981	700123,00	--	277235	--	277235	--	299414
11	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 3,5=1535	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,188	173,25	3,53	1245	25	750	328	1699
			Металлическая решетка РМ-1, рама Р-1									
12	63	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,5=1535	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,296	745510,32	1465,32	220671	434	193884	24172	264430
13	64	1322-0206-0102 РСНБ РК 2015 4,9=1961	Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса до 5 т. Монтаж оборудования	т	1,943602	87955,48	21632,29	170950	42045	48866	61810	251381
14	65	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,647602	217149,14	11564,45	357775	19054	8542	231724	636659
15	66	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,223842	254542,00	--	56977	--	56977	--	61535
16	67	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,08288	264592,00	--	286521	--	286521	--	309443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	68	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01088	222765,00	--	2424	--	2424	--	2618
18	69	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 5,4=2153	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,943602	3548,19	377,67	6896	734	555	3871	11629
19	70	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015 4,7=1896	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	58,50876	96,48	2,47	5645	144	3094	1674	7905
20	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 3,5=1535	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	58,50876	173,25	3,53	10137	207	6104	2667	13828
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1539101	78024	969188	360279	2051331
		Стоимость монтажных работ		Тенге				491887	32966	--	151949	
		Материалы		Тенге				170950				
		Всего заработная плата		Тенге				48866				
			Накладные расходы	Тенге					101328			
			Сметная прибыль	Тенге				61810				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251381				
			Сметная заработная плата	Тенге								52
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					101328			
		Материалы		Тенге				666765				
		Всего заработная плата		Тенге				218334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36083			
			Накладные расходы	Тенге				411752				
			Сметная прибыль	Тенге				31136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				753733				
			Сметная заработная плата	Тенге								23
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					36083			
		Материалы		Тенге				701386				
		Всего заработная плата		Тенге				13003				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					387442			
			Накладные расходы	Тенге				277235				
			Сметная прибыль	Тенге				267335				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1046218				
			Сметная заработная плата	Тенге								233
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					387442			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2051332				
			Сметная заработная плата	Тенге								307
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					524853			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									2118828
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				506603				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106545			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4							121180
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге						969188		
			- Сметная прибыль	Тенге							379539	
			ИТОГО			2 118 828					156948	
			Временные здания и сооружения 2%			42 377						
			Итого			2 161 205						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			73 481						
			Итого			2 234 686						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			44 694						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2 279 379						
			в том числе на 2020 год - 16%			364 701						
			в том числе на 2021 год - 54%			1 230 865						
			в том числе на 2022 год - 30%			683 814						
		1,0	**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**			364 701						
		1,0501698	**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**			1 292 617						
		1,0920407	**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**			746 752						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			2 404 070						
			НДС в текущих ценах -12%			288 488						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			2 692 559						
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**			269 256						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			2 423 303						

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Зам.генерального директора _____ **Ахметов Е.К.**

Эксперт технического надзора: _____ **Бондаренко Д.И.**

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001755

/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**

ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

19.11.24г.

Принял: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"**

БИН 240140011067

_____ Пономаренко А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №65

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №2 (по ул.Калдаякова). Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1307-0402-0101 РСНБ РК 2015 4,3=1767	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования	шт.	4	301438,68	23573,50	1205755	94294	1785	701233	2059547
2	4	1312-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 4=1670	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	80	1901,59	228,52	152127	18281	246	86549	257770
3	5	2301-0103-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	80	2898,00	--	231840	--	231840	--	250387
4	6	1311-0203-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 2,9=1372	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	46786,16	5167,22	280717	31003	52146	158762	474637
5	9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования /Панель управления уличного исполнения/	шкаф	1	31135,58	7127,20	31136	7127	2299	17967	53031
6	11	1122-0901-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 3,6=1562	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	2	52287,02	19276,01	104574	38552	4792	73061	191846
7	12	5101-1001-2306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с наклонным диском и с противовесом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +130°С, PN 10, DN 600, типа ERHARD ГОСТ 11823-91	шт.	2	4162648,00	--	8325296	--		--	8325296
8	13	1312-0201-0219 РСНБ РК 2015 4=1670	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	28	--	--	--	--	8325296	--	
						6792,78	3000,81	190198	84023	1900	81580	293520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	14	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	66775,00	--	1877179	--	1877179	--	2027353
10	15	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15=1996	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	4,028	1123601,32	476116,98	4525866	1917799	1420576	1788765	6819802
11	17	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15=1996	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	9	25259,72	18186,95	227337	163683	4373	108456	362657
12	18	2302-0103-0521 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	9	43311,00	--	389799	--	389799	--	420983
13	19	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,6=1562	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	9071852,63	1399736,31	254012	39193	194525	31343	308183
14	20	1122-0601-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 4,2=1735	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1036518,28	129320,70	8292	1035	4939	2683	11854
15	21	1122-0601-0614 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 4,2=1735	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1382694,49	171489,46	5531	686	3304	1779	7894
16	22	1123-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 4,2=1735	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1600 мм. Укладка	м трубопровода	5	6941,03	1567,52	34705	7838	8872	21151	60325
17	23	2301-1202-1310 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1600 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	5	143202,00	--	716010	--	716010	--	773291
18	24	1123-0501-0201 РСНБ РК 2015 4,2=1735	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр более 1400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	5	16492,90	521,57	82464	2608	60971	18843	109412
19	25	1322-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4,5=1832	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,54	436471,54	163749,44	235695	88425	11739	107543	370697
20	сравн. ведом. п.1 (вкл)	Прайс ТОО "ENVK Technology"	Затвор щитовой глубинный, нерж.сталь 316, 2100x2100 (мм), мод.ZWP-SS	шт	1	16361891,00	--	16361891	--	16361891	--	16361891
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39540376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3071396				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2494546			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					833475			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4987295		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						24687187		
			- Накладные расходы	Тенге							3199715	
			- Сметная прибыль	Тенге							1100236	
			ИТОГО			39 540 376						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			СМР			14 853 189						
			Оборудование			24 687 187						
			Временные здания и сооружения 2%			297 064						
			Итого			39 837 440						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			515 109						
			Итого			40 352 548						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			313 307						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			40 665 856						
			в том числе на 2020 год - 16%			6 506 537						
			в том числе на 2021 год - 54%			21 959 562						
			в том числе на 2022 год - 30%			12 199 757						
		1,0	в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0			6 506 537						
		1,0501698	в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698			23 061 269						
		1,0920407	в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407			13 322 631						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			42 890 437						
			НДС в текущих ценах -12%			5 146 852						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			48 037 289						
		0,1	Скидка подрядчика 10% к=0,1			4 803 729						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			43 233 560						

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Зам.генерального директора _____ Ахметов Е.К.

Эксперт технического надзора: _____ Бойдаренко Д.И.

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355

/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ Батт В.В.

ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

04.11.2024г

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

БИН 240140011067

_____ Терещенко А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №66

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №1 (по ул.Калдаякова). Внеплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Электрооборудование									
1	15	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4,2=1735	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	28874,62	3822,21	28875	3822	18113	6194	37874
2	16	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	52071,18	13078,75	104142	26158	14524	53367	170110
3	17	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4,7=1896	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	11256,01	125,51	22512	251	7093	10979	36171
4	18	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования /АВР/	шкаф	1	31135,58	7127,20	31136	7127	2299	17967	53031
5	19	1308-0103-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 4=1670	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2. Монтаж оборудования	м	1	4385,81	723,48	4386	723	206	2892	7860
			Заземление									
6	24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 3,8=1617	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	548,19	22,40	2193	90	1068	767	3197
7	25	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 3,8=1617	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11	735,18	27,75	8087	305	4580	2386	11310
8	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 2,8=1350	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,85	2079,00	--	8004	--	--	5763	14869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 1,7=1116	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,85	1084,75	--	4176	--	--	3007	7758
10	28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 3,8=1617	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	3433,71	166,13	51506	2492	32035	12838	69491
												411671
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					144130				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					40968			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17203			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						79918		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							116160	
			- Накладные расходы	Тенге							30494	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			ИТОГО			411 671						
			Временные здания и сооружения 2%			8 233						
			Итого			419 904						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			14 277						
			Итого			434 181						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			8 684						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			442 865						
			в том числе на 2020 год - 16%			70 858						
			в том числе на 2021 год - 54%			239 147						
			в том числе на 2022 год - 30%			132 859						
		1,0	в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0			70 858						
		1,0501698	в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698			251 145						
		1,0920407	в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407			145 088						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			467 091						
			НДС в текущих ценах -12%			56 051						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			523 142						
		0,1	Скидка подрядчика 10% к=0,1			52 314						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			470 828						

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Зам.генерального директора _____ Ахметов Е.К.

Эксперт технического надзора: _____ Бондаренко Д.И.
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001325
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ Батт В.В.
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637 04.11.2024 г.

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ Пересунько А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №67

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №2 (по ул.Калдаякова). Внеплощадочные сети электроснабжения 20кВ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Водопроводные колодцы D=2000мм /4шт/									
1	36	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3,7=1590	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,54	42920,77	10323,19	194860	46867	47654	120586	340682
2	37	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40308,00	--	80616	--	80616	--	87065
3	38	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35151,00	--	70302	--	70302	--	75926
4	39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30041,00	--	60082	--	60082	--	64889
5	40	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30041,00	--	60082	--	60082	--	64889
6	41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4075,00	--	8150	--	8150	--	8802
7	42	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	11122,00	--	44488	--	44488	--	48047
8	43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,06832	582206,00	--	39776	--	39776	--	42958
9	44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 3,3=1480	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	1090,87	1,17	2161	2	265	1516	3972
10	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 3,9=1645	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,216	943,74	20,47	42672	925	25978	14805	62075
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								799305
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118001				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47795			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21618			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						437393		
			- Накладные расходы	Тенге							136907	
			- Сметная прибыль	Тенге							59208	
			ИТОГО			799 305						
			Временные здания и сооружения 2%			15 986						
			Итого			815 291						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			27 720						
			Итого			843 011						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			16 860						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			859 871						
			в том числе на 2020 год - 16%			137 579						
			в том числе на 2021 год - 54%			464 330						
			в том числе на 2022 год - 30%			257 961						
		1,0	**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**			137 579						
		1,0501698	**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**			487 626						
		1,0920407	**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**			281 704						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			906 910						
			НДС в текущих ценах -12%			108 829						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			1 015 739						
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**			101 574						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			914 165						

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Зам.генерального директора _____ **Ахметов Е.К.**

Эксперт технического надзора: _____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637
04.11.2024 г.

Принял: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"**
БИН 240140011067

_____ Терещенко А.М.

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №68

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

Форма 4

на Покрытия. Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете 7-1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Покрытия									
			Тип-1, S1-537,2м2, S2=382,8м2									
1	27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	138	2780,73	1098,50	383741	151594	207565	69533	489536
			НР - 108%; СП - 8%			178,13	288,41	24582	39801		36262	
2	28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	920	1010,32	285,79	929491	262926	627643	138191	1153097
			НР - 108%; СП - 8%			42,31	96,78	38922	89033		85415	
3	29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	920	111,56	29,31	102634	26962	75672	10054	121703
			НР - 108%; СП - 8%			--	10,12	--	9309		9015	
4	30	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	920	1442,62	133,74	1327209	123038	1152548	94002	1534908
			НР - 108%; СП - 8%			56,11	38,50	51623	35416		113697	
5	31	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	м2 покрытия	920	1253,08	0,16	1152835	150	1151579	1195	1246352

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 80%			1,20	--	1106	--		92322	
6	32	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство									
				м2 покрытия	920	1797,72	133,74	1653901	123038	1479240	94002	1887734
			НР - 108%; СП - 80%			56,11	38,50	51623	35416		139832	
7	33	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	920	402,61	0,04	370404	38	370089	299	400359
			НР - 108%; СП - 80%			0,30	--	277	--		29656	
8	34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	220	2118,12	34,62	465986	7617	247685	231156	752914
			НР - 108%; СП - 80%			957,66	15,22	210684	3349		55771	
9	35	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,3	40291,00	--	132960	--	132960	--	143597
			СП - 80%			--	--	--	--		10637	
			Тип-2, S-95,2									
10	36	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	95,2	1010,32	285,79	96182	27207	64947	14300	119320
			НР - 108%; СП - 80%			42,31	96,78	4028	9213		8839	
11	37	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	95,2	111,56	29,31	10620	2790	7830	1040	12594
			НР - 108%; СП - 80%			--	10,12	--	963		933	
12	38	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	95,2	1102,68	105,21	104976	10016	53204	43293	160130
			НР - 94%; СП - 80%			438,62	45,17	41756	4300		11861	
13	39	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	95,2	1250,18	57,48	119017	5472	99110	16422	146274
			НР - 94%; СП - 80%			151,63	31,87	14435	3034		10835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6849958	740847	5670072	713487	8168518
								439035	229834	--	605075	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6849958				
		Материалы		Тенге				5537115				
		Всего заработная плата		Тенге					668869			
		Местные материалы		Тенге				132960				
			Накладные расходы	Тенге				713485				
			Сметная прибыль	Тенге				605075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8168518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
			Сметная заработная плата	Тенге					668869			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8168518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					668869			

РАЗДЕЛ 2.Озеленение

			Газоны, S-452,4									
14	40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	22,62	2780,73	1098,50	62900	24848	34023	11397	80241
			НР - 108%; СП - 80%			178,13	288,41	4029	6524		5944	
15	41	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	452,4	466,22	10,50	210919	4748	58970	130800	369056
			НР - 88%; СП - 80%			325,38	3,17	147201	1435		27337	
16	42	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	452,4	110,06	0,15	49791	67	19657	26459	82349
			НР - 88%; СП - 80%			66,46	--	30067	--		6100	
17	43	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	452,4	282,85	165,28	127960	74771	20603	46893	188841
			НР - 88%; СП - 80%			72,03	45,76	32586	20701		13988	
18	44	1147-0102-0413 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	23	8949,80	--	205845	--	37092	148502	382695
			НР - 88%; СП - 80%			7337,07	--	168753	--		28348	
19	45	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	шт.	23	8276,85	1673,80	190367	38497	2916	143418	360488
			НР - 88%; СП - 80%			6476,26	609,60	148954	14021		26703	
20	46	2501-0202-0802 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	23	9628,00	--	221444	--	221444	--	239160
			СП - 80%			--	--	--	--		17716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1069226	142932	394705	507469	1702830
								531590	42681	--	126136	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1069226				
		Материалы		Тенге				173261				
		Всего заработная плата		Тенге					574270			
		Местные материалы		Тенге				221444				
			Накладные расходы	Тенге				507469				
			Сметная прибыль	Тенге				126136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
			Сметная заработная плата	Тенге					574270			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1702831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
			Сметная заработная плата	Тенге					574270			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9871348
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				970625				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					883779			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272515			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6064777		
			- Накладные расходы	Тенге							1220956	
			- Сметная прибыль	Тенге							731211	
			ИТОГО					9 871 348				
			Временные здания и сооружения 2%					197 427				
			Итого					10 068 775				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					342 338				
			Итого					10 411 113				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					208 222				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10 619 336				
			в том числе на 2020 год - 16%					1 699 094				
			в том числе на 2021 год - 54%					5 734 441				
			в том числе на 2022 год - 30%					3 185 801				
		1,0	**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**					1 699 094				
		1,0501698	**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**					6 022 137				
		1,0920407	**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**					3 479 024				
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах					11 200 255				
			НДС в текущих ценах -12%					1 344 031				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					12 544 285				
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					1 254 429				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					11 289 857				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Заместитель директора _____ **Ахметов Е.К.**

Эксперт технического надзора: _____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

19.11.24г.

Принял: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"**
БИН 130740015861

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №69

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Коллекторы ливневой канализации К2

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете 2-3-1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют НацБанка РК на 02.03.2020г: 1USD=381,1тг; 1Euro=420,81тг; 1RR=5,65тг.									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	11	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /Разработка траншей под трубопроводы/**	м3 грунта	858,0924	190,01	183,42	163046	157387	--	21587	199404
			НР - 72%; СП - 8%			6,59	28,35	5659	24323		14771	
2	12	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	64,5876	4276,80	--	276228	--	--	198884	513122
			НР - 72%; СП - 8%			4276,80	--	276228	--		38009	
3	13	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	800,98	41,02	41,02	32853	32853	--	8394	44547
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	11658		3300	
4	14	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	800,98	59,31	59,31	47503	47503	--	12136	64410
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,04	--	16856		4771	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	800,98	75,02	75,02	60091	60091	--	18969	85386
			НР - 72%, СП - 8%			--	32,89	--	26346		6325	
6	19	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Погрузка излишнего грунта	м3 грунта	3,94	172,12	161,97	678	638	--	164	909
			НР - 72%, СП - 8%			10,03	47,72	40	188		67	
7	20	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (1,3+1,7) км	т	6,895	84,00	--	579	--		--	626
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				580979	298473	--	260134	908404
								281927	79372	--	67289	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				580979				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					361298			
		Транспортные расходы		Тенге				579				
			Накладные расходы	Тенге				260135				
			Сметная прибыль	Тенге				67289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				908403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					361298			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				908403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					361298			

РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ К2 НА УЧАСТКАХ: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.)

8	31	1122-0701-0220 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 1300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,453	138402,00	--	62696	--	--	62069	134746
			НР - 99%, СП - 8%			138402,00	--	62696	--		9981	
9	32	1122-0701-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,508	63329,40	--	32171	--	--	31850	69143
			НР - 99%, СП - 8%			63329,40	--	32171	--		5122	
10	35	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	29170,12	--	29170	--	3060	25849	59421
			НР - 99%, СП - 8%			26110,35	--	26110	--		4402	
			Колодцы и камеры дождеприемные сборные Колодцы №16,№17									
11	56	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	25	595,00	--	14875	--	14875	--	16065
			СП - 8%			--	--	--	--		1190	
12	57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,04438	582206,00	--	25838	--	25838	--	27905
			СП - 8%			--	--	--	--		2067	
13	58	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22270,00	--	44540	--	44540	--	48103

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3563	
			Колодцы №18-№23									
14	72	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	82	595,00	--	48790	--	48790	--	52693
			СП - 8%			--	--	--	--		3903	
15	73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки ГОСТ 25772-83**	т	0,35504	582206,00	--	206706	--	206706	--	223243
			СП - 8%			--	--	--	--		16537	
16	74	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	6	22270,00	--	133620	--	133620	--	144310
			СП - 8%			--	--	--	--		10690	
17	75	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /на лоток/**	м3	2,1	17011,00	--	35723	--	35723	--	38581
			СП - 8%			--	--	--	--		2858	
			Колодцы №24-№26, 16р.з., 20р.з.									
18	89	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	108	595,00	--	64260	--	64260	--	69401
			СП - 8%			--	--	--	--		5141	
19	90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки ГОСТ 25772-83**	т	0,1665	582206,00	--	96937	--	96937	--	104692
			СП - 8%			--	--	--	--		7755	
20	91	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	5	22270,00	--	111350	--	111350	--	120258
			СП - 8%			--	--	--	--		8908	
21	Сравни ведом п.1	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Изоляция внутренних поверхностей - ПЕНЕТРОН, Общ.данные, лист 2/**	м2 поверхности	361,2	5982,32	23,81	2160814	8598	1809373	238685	2591458
			НР - 69%, СП - 8%			949,18	8,52	342843	3076		191960	
22	95	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом**	м	217,53	525,88	58,00	114395	12616	4	98268	229677
			НР - 91%, СП - 8%			467,87	28,56	101775	6212		17013	
23	96	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	326,295	1340,00	--	437235	--	437235	--	472214
			СП - 8%			--	--	--	--		34979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3619122	21214	3032311	456721	4401910
								565597	9288	--	326069	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3000130				
		Материалы		Тенге				1812435				
		Всего заработная плата		Тенге					574885			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				565160				
		Местные материалы		Тенге				35723				
			Накладные расходы	Тенге				456721				
			Сметная прибыль	Тенге				276548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
			Сметная заработная плата	Тенге					574885			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				329482				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				329482				
			Сметная прибыль	Тенге				26359				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				355841				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				289510				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				289510				
			Сметная прибыль	Тенге				23161				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				312671				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4401910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
			Сметная заработная плата	Тенге					574885			
			РАЗДЕЛ 3.ПРОКЛАДКА ТРУБ К2 НА УЧАСТКАХ УЛ. Ш.КАЛДАЯКОВА									
24	101	1122-0701-0223 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром 1600 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,811	138402,00	--	112244	--	--	111122	241235
			НР - 99%, СП - 8%			138402,00	--	112244	--		17869	
25	102	1122-0701-0213 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,087	63329,40	--	5510	--	--	5455	11841
			НР - 99%, СП - 8%			63329,40	--	5510	--		877	
26	103	1122-0701-0212 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0297	63329,40	--	1881	--	--	1862	4042
			НР - 99%, СП - 8%			63329,40	--	1881	--		299	
27	112	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	4	29170,12	--	116680	--	12239	103397	237684
			НР - 99%, СП - 8%			26110,35	--	104441	--		17606	
			Колодцы и камеры дождеприемные сборные									
			Колодцы №4,№5									
28	133	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	39	595,00	--	23205	--	23205	--	25061
			СП - 8%			--	--	--	--		1856	
29	134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,04438	582206,00	--	25838	--	25838	--	27905
			СП - 8%			--	--	--	--		2067	
30	135	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22270,00	--	44540	--	44540	--	48103
			СП - 8%			--	--	--	--		3563	
			Колодец №15									
31	148	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	13	595,00	--	7735	--	7735	--	8354
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
32	149	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,02219	582206,00	--	12919	--	12919	--	13953
			СП - 8%			--	--	--	--		1034	
33	150	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22270,00	--	22270	--	22270	--	24052
			СП - 8%			--	--	--	--		1782	
			Колодцы №10-№13									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	165	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	70	595,00	--	41650	--	41650	--	44982
			СП - 8%			--	--	--	--		3332	
35	166	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,1332	582206,00	--	77550	--	77550	--	83754
			СП - 8%			--	--	--	--		6204	
36	167	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22270,00	--	89080	--	89080	--	96206
			СП - 8%			--	--	--	--		7126	
37	Сравн ведом п.1	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Изоляция внутренних поверхностей - ПЕНЕТРОН, Общ.данные, лист 2/	м2 поверхности	204,48	5982,32	23,81	1223265	4868	1024309	135122	1467058
			НР - 69% СП - 8%			949,18	8,52	194088	1742		108671	
38	172	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	204,48	1327,79	5,52	271506	1129	65825	190805	499296
			НР - 93% СП - 8%			1000,35	3,01	204552	615		36985	
39	173	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом	м	108,89	525,88	58,00	57263	6315	2	49191	114970
			НР - 91% СП - 8%			467,87	28,56	50946	3110		8516	
40	174	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	163,335	1340,00	--	218869	--	218869	--	236378
			СП - 8%			--	--	--	--		17510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2352005	12312	1666031	596954	3184874
								673662	5466	--	235916	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2079808				
		Материалы		Тенге				1102376				
		Всего заработная плата		Тенге					679128			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291459				
			Накладные расходы	Тенге				596953				
			Сметная прибыль	Тенге				214141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2890902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
			Сметная заработная плата	Тенге					679128			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116307				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116307				
			Сметная прибыль	Тенге				9305				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				125612				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				155890				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155890				
			Сметная прибыль	Тенге				12471				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				168361				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3184875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
			Сметная заработная плата	Тенге					679128			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.ПРОКЛАДКА ТРУБ К2 НА НОВОМ УЧАСТКЕ: ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61									
41	175	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	274,04	2818,28 1307,64	170,84 58,45	772320 358346	46816 16018	367158	370620 91435	1234375
42	179	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	29	19135,37 506,73	489,88 208,05	554926 14695	14207 6034	526024	20521 46036	621483
43	183	1123-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой /Общ.данные, лист 1/ НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	29	2697,08 623,73	104,50 9,45	78215 18088	3030 274	57097	18179 7712	104105
44	184	1122-0701-0223 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром 1600 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,428	138402,00 138402,00	-- --	59236 59236	-- --	--	58644 9430	127310
45	186	1122-0701-0212 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,054	63329,40 63329,40	-- --	3420 3420	-- --	--	3386 544	7350
46	187	1122-0701-0210 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0722	46134,00 46134,00	-- --	3331 3331	-- --	--	3298 530	7159
47	190	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	врезка	5	29170,12 26110,35	-- --	145851 130552	-- --	15299	129246 22008	297105
			Колодцы и камеры дождеприемные сборные									
			Камеры сборные (6шт)									
48	214	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	132	595,00 --	-- --	78540 --	-- --	78540	-- 6283	84823
49	215	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,13314	582206,00 --	-- --	77515 --	-- --	77515	-- 6201	83716
50	216	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	33875,00 --	-- --	101625 --	-- --	101625	-- 8130	109755
51	217	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	22270,00 --	-- --	66810 --	-- --	66810	-- 5345	72155
			Колодцы круглые сборные типовые диам.2м (17шт)									
52	230	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	31	595,00 --	-- --	18445 --	-- --	18445	-- 1476	19921
53	231	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,06657	582206,00 --	-- --	38757 --	-- --	38757	-- 3101	41858
54	232	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	16	33875,00	--	542000	--	542000	--	585360

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		43360	
55	233	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
				комплект	3	22270,00	--	66810	--	66810	--	72155
			СП - 8%			--	--	--	--		5345	
			Дождеприемники круглые сборные типовые диам.1,0м (40шт)									
56	234	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
				м2 покрытия	2,26	2593,98	163,95	5862	371	4715	865	7265
			НР - 91% СП - 8%			343,22	63,85	776	144		538	
57	235	1123-0601-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 23 п.1.9.в	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые. Устройство колодцев в просадочных грунтах, добавлено на установку арматурных сеток в монолитном днище - 0,04 т	м3 конструкций колодца	0,14	116594,79	3889,36	16323	545	7451	8538	26850
			НР - 99% СП - 8%			59481,25	2119,59	8327	297		1989	
58	236	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2233	14819,00	--	3309	--	3309	--	3574
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
59	237	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,98	42034,14	13638,42	41193	13366	5902	27487	74175
			НР - 99% СП - 8%			22372,50	5958,78	21925	5840		5494	
60	238	СЦ8.04-08-2018, т.ч. п.2.3.4	Надбавка к марке бетона на сульфатостойкость	м3	0,98	270,00	--	265	--	265	--	286
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
61	239	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	2	12703,00	--	25406	--	25406	--	27438
			СП - 8%			--	--	--	--		2032	
62	240	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	2	10159,00	--	20318	--	20318	--	21943
			СП - 8%			--	--	--	--		1625	
63	241	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты опорные для сооружений канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /КЦп3-10/									
				м3	0,18	70577,00	--	12704	--	12704	--	13720
			СП - 8%			--	--	--	--		1016	
64	242	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99									
				комплект	40	36857,00	--	1474280	--	1474280	--	1592222
			СП - 8%			--	--	--	--		117942	
65	Сравни ведом п.1	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Изоляция внутренних поверхностей - ПЕНЕТРОН, Общданные, лист 2/									
				м2 поверхности	624,86	5982,32	23,81	3738112	14875	3130133	412914	4483108
			НР - 69% СП - 8%			949,18	8,52	593104	5322		332082	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	244	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м борозд	775,9	693,77 430,27	263,50 134,28	538297 333845	204452 104191	--	367950 72500	978747
			НР - 84%, СП - 8%									
67	245	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом	м	775,9	525,88 467,87	58,00 28,56	408032 363019	44999 22157	14	350510 60683	819225
			НР - 91%, СП - 8%									
68	246	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1163,85	1340,00 --	-- --	1559559 --	-- --	1559559	-- 124765	1684324
			СП - 8%									
			Камеры дождеприемные монолитные на участке по ул.Ш.Калдаякова: №№1,2,3,6,7,8,9,14									
69	279	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	33875,00 --	-- --	135500 --	-- --	135500	-- 10840	146340
			СП - 8%									
70	280	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22270,00 --	-- --	89080 --	-- --	89080	-- 7126	96206
			СП - 8%									
71	282	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Днище/	м2 изолируемой поверхности	40,03	5911,88 793,95	15,27 3,51	236653 31782	611 140	204260	30007 21333	287992
			НР - 94%, СП - 8%									
72	283	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Внутренние поверхности камеры/	м2 поверхности	603,61	5982,32 949,18	23,81 8,52	3610988 572934	14369 5141	3023685	398872 320789	4330648
			НР - 69%, СП - 8%									
73	284	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м борозд	73,06	693,77 430,27	263,50 134,28	50687 31435	19252 9811	--	34647 6827	92160
			НР - 84%, СП - 8%									
74	285	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом	м	73,06	525,88 467,87	58,00 28,56	38421 34182	4237 2086	2	33005 5714	77140
			НР - 91%, СП - 8%									
75	286	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	109,59	1340,00 --	-- --	146851 --	-- --	146851	-- 11748	158599
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	287	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	744,22	895,36	4,15	666345	3085	568671	65781	790696
			НР - 69%, СП - 8%			127,10	1,00	94589	746		58570	
			Камеры дождеприемные монолитные на участке по ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61: №№31,32,34,35									
77	320	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	22270,00	--	155890	--	155890	--	168361
			СП - 8%			--	--	--	--		12471	
78	321	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Днище/	м2 изолируемой поверхности	49,21	5911,88	15,27	290924	752	251102	36888	354037
			НР - 94%, СП - 8%			793,95	3,51	39070	173		26225	
79	322	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Внутренние поверхности камеры/	м2 поверхности	411,53	5982,32	23,81	2461904	9797	2061491	271943	2952555
			НР - 69%, СП - 8%			949,18	8,52	390616	3505		218708	
80	323	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Ктр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м борозд	55,95	693,77	263,50	38816	14743	--	26533	70577
			НР - 84%, СП - 8%			430,27	134,28	24073	7513		5228	
81	324	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом	м	55,95	525,88	58,00	29423	3245	1	25275	59074
			НР - 91%, СП - 8%			467,87	28,56	26177	1598		4376	
82	325	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	83,925	1340,00	--	112460	--	112460	--	121456
			СП - 8%			--	--	--	--		8997	
83	326	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	444,29	895,36	4,15	397799	1842	339489	39270	472035
			НР - 69%, СП - 8%			127,10	1,00	56468	445		34966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18913201	414592	15288618	2734379	23379383
				Тенге				3209990	191435	--	1731806	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16164933				
			Материалы	Тенге				10562496				
			Всего заработная плата	Тенге					3401425			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1916119				
			Местные материалы	Тенге				61737				
			Накладные расходы	Тенге				2734377				
			Сметная прибыль	Тенге				1511945				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20411256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2188
			Сметная заработная плата	Тенге					3401425			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				116272				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				116272				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				9302				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				125574				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2631995				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2631995				
			Сметная прибыль	Тенге				210560				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2842555				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23379385				2188
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3401425			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5.Пересечение с существующими инженерными сетями

			Тепловые сети -2шт, водопровод -14шт, электросети -5шт, канализация -5шт									
84	335	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка /Для обратной засыпки/	т	1042,507125	309,00 --	-- --	322135 --	-- --		-- 25771	347905
			СП - 8%									
85	338	1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3016	142036,26 128924,00	9471,93 3414,10	42838 38883	2857 1030	1098	27540 5630	76008
			ПР - 69%, СП - 8%									
86	339	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,06924	-356405,00 --	-- --	-24677 --	-- --	-24677	-- -1974	-26652
			СП - 8%									
87	340	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,4408	321846,00 --	-- --	141870 --	-- --	141870	-- 11350	153219
			СП - 8%									
88	341	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	-406340,00 --	-- --	-10565 --	-- --	-10565	-- -845	-11410
			СП - 8%									
89	342	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0047	224072,00 --	-- --	1053 --	-- --	1053	-- 84	1137
			СП - 8%									
90	343	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0269	219323,00 --	-- --	5900 --	-- --	5900	-- 472	6372
			СП - 8%									
91	344	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /прокладки М1-5/	т	0,0317	655015,00 --	-- --	20764 --	-- --	20764	-- 1661	22425
			СП - 8%									
92	345	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,054	132180,04	1474,92	7138	80	3474	3259	11229

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%, СП - 8%			66378,00	684,74	3584	37		832	
93	346	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,464	-326,00	--	-151	--	-151	--	-163
			СП - 8%			--	--	--	--		-12	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				506304	2936	138766	30799	580070
								42468	1067	--	42969	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				442701				
			Материалы	Тенге				3474				
			Всего заработная плата	Тенге					3621			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113429				
			Транспортные расходы	Тенге				322135				
			Накладные расходы	Тенге				3259				
			Сметная прибыль	Тенге				35677				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				481638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3621			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				63602				
			Материалы	Тенге				1098				
			Всего заработная плата	Тенге					39913			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20764				
			Накладные расходы	Тенге				27540				
			Сметная прибыль	Тенге				7291				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				98434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					39913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				580071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					43535			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32454641
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4773643				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					749527			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					286627			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20125726		
			- Перевозка грузов	Тенге				322714				
			- Накладные расходы	Тенге							4078987	
			- Сметная прибыль	Тенге							2404049	
			ИТОГО					32 454 641				
			Временные здания и сооружения 2%					649 093				
			Итого					33 103 734				
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					1 125 527				
			Итого					34 229 261				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					684 585				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					34 913 846				
			в том числе на 2020 год - 16%					5 586 215				
			в том числе на 2021 год - 54%					18 853 477				
			в том числе на 2022 год - 30%					10 474 154				
		1,0	**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**					5 586 215				
		1,0501698	**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**					19 799 352				
		1,0920407	**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**					11 438 202				
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах					36 823 770				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС в текущих ценах -12%					**4 418 852**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**41 242 622**				
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**					**4 124 262**				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**37 118 360**				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Бондаренко Д.И.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ74VJE00050469, №KZ04VJE00050468/

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

19.11.21г.

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №70

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №1 (по ул.А86). Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КНС 1												
			Отмостка									
1		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6	20643,23	1153,47	123859	6921	107461	10277	144867
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	9477	1817		10731	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				123859	6921	107461	10277	144867
								9477	1817	--	10731	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				123859				
			Материалы	Тенге				107462				
			Всего заработная плата	Тенге					11294			
			Накладные расходы	Тенге				10277				
			Сметная прибыль	Тенге				10731				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11294			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								144867
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9477				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6921			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1817			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107461		
			- Накладные расходы	Тенге							10277	
			- Сметная прибыль	Тенге							10731	
			ИТОГО			144 867						
			Временные здания и сооружения 2%			2 897						
			Итого			147 764						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			5 024						
			Итого			152 788						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			3 056						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			155 844						
			в том числе на 2020 год - 16%			24 935						
			в том числе на 2021 год - 54%			84 156						
			в том числе на 2022 год - 30%			46 753						
		1,0	**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**			24 935						
		1,0501698	**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**			88 378						
		1,0920407	**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**			51 056						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			164 369						
			НДС в текущих ценах -12%			19 724						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			184 094						
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**			18 409						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			165 684						

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Принял: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"**
БИН 240140011067

Зам.генерального директора _____ **Ахметов Е.К.**

_____ Перепенко А.М.

Эксперт технического надзора: _____ **Слямбеков А.К.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ80VJE00050458, №KZ26VJE00050460, №KZ55VJE00052751/

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №2021/113 от 07.10.2021 года

Акт №71

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Насосная станция подкачки ливневых вод №2 (по ул.Калдаякова). Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КНС 2									
			Отмостка									
1	сравн. ведом. п.2 (вкл)	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,765	20643,23	1153,47	201581	11264	174893	16726	235772
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	15424	2957		17465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				201581	11264	174893	16726	235772
								15424	2957	--	17465	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				201581				
			Материалы	Тенге				174894				
			Всего заработная плата	Тенге					18380			
			Накладные расходы	Тенге				16726				
			Сметная прибыль	Тенге				17465				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				235772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				235772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18380			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								235772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15424				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11264			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2957			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174893		
			- Накладные расходы	Тенге							16726	
			- Сметная прибыль	Тенге							17465	
			ИТОГО			235 772						
			Временные здания и сооружения 2%			4 715						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого			**240 487**						
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%			**8 177**						
			Итого			**248 664**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**4 973**						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**253 637**						
			в том числе на 2020 год - 16%			**40 582**						
			в том числе на 2021 год - 54%			**136 964**						
			в том числе на 2022 год - 30%			**76 091**						
		1,0	**в текущих ценах на 2020 год - 16%, к=1,0**			**40 582**						
		1,0501698	**в текущих ценах на 2021 год - 54%, к=1,0501698**			**143 836**						
		1,0920407	**в текущих ценах на 2022 год - 30%, к=1,0920407**			**83 095**						
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах			**267 512**						
			НДС в текущих ценах -12%			**32 101**						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%			**299 614**						
		0,1	**Скидка подрядчика 10% к=0,1**			**29 961**						
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:			**269 652**						

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Зам.генерального директора _____ **Ахметов Е.К.**

_____ Порошенко А.М.

Эксперт технического надзора: _____ **Слямбеков А.К.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355
/Аттестат №KZ80VJE00050458, №KZ26VJE00050460, №KZ55VJE00052751/

Инженер авторского надзора _____ **Батт В.В.**
ТОО «Аква-Д» БИН 020640001637

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** — **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №2021/113 от 07.10.21 г

Номер документа	Дата составления
23	22.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы - "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.А 86 на участке от ул.А.Байтурсынова до ул. Ж.Нажимеденова, ул.Калдаякова на участке от ул.А 62 до ул. А 86, ул. В-15 на участке от ул.А 62 до ул.А 86"			_тенге	1	127 694 922,00	127 694 922,00	13 681 598,79
				Итого	1	x	127 694 922,00	13 681 598,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) исполнительный директор / _____ / Акшалов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 22.11.2024

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.А86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Справка №23

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/113	07.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 824 623 580,00**								**13 681 598,79**	**127 694 922,00**
в том числе за месяц	**127 694 922,00**	**114 013 323,21**								

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

БИН 240140011067

Руководитель _____ **Сыздыков Е.А.**

Эксперт технического надзора: _____ **Слямбеков А.К.**
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» БИН 040140001355

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-040940005921-20241204-48667782	1.1.	**Номер учетной системы**	36
2.	**Дата выписки**	04.12.2024	3.	**Дата совершения оборота**	22.11.2024
2.1	Дата выписки на бумажном носителе				
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040940005921	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 62001	9.2.	номер 0024334
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ63070G000053N00368
14.	БИК KKMFKZ2A	15.	Наименование банка РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 240140011067	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"		
18.	Адрес места нахождения		
	г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11		
18.1.	Код страны KZ		- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ22070102KSN6201000	23.	Назначение платежа Подрядные работы - "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.А-86 на участке от ул.А.Байтурсынова до ул. Ж.Нажимеденова, ул.Калдаякова на участке от ул.А 62 до ул. А 86, ул.
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 040940005921	26.1	ИИН/БИН 240140011067
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ"	26.2	Наименование ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1	26.3	Адрес доставки г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	2021/113
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	07.10.2021
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 23
		32.2	дата 22.11.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Подрядные работы - "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.А-86 на участке от ул.А.Байтурсынова до ул. Ж.Нажимеденова, ул.Калдаякова на участке от ул.А 62 до ул. А 86, ул. В-15 на участке от ул.А 62 до ул.А 86"			_тенге	1	114 013 323,21	114 013 323,21	0	0	114 013 323,21	12%	13 681 598,79	127 694 922			1	
		Всего по счету						**114 013 323,21**			**114 013 323,21**		**13 681 598,79**	**127 694 922**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	qdvDZ8G7eRugLT9idRwvGKlb2FrJDpVR2VZYN6PWjlymxxDEp/HyzQqJN4yHfRMnG/ST7gSM1coXYz4Hp8xhehyTmAsM9WY7sR3ZCN+a7X7g2ezPji7ydhgNR1OpV80Lb2hnu5ZfYXzqTeAEd+JefURxmDOQGUpo1v4KqdqjZT8=
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Федотова Галина Владимировна