Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Декларация о соответствии**

**«20» октября 2015г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Зулхашев Д. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство интерната на 70 мест в с. Есбол, Индерского района Атырауской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **частная;**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «АтырауземСтрой»;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Интернат | мест | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Площадка для мини-футбола | м2 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Здание котельной | м2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Резервуар чистой воды | м3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Септик | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 1535 | 1535 |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 5219 | 5219 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
**Здание интерната одноэтажное Г-образное в плане 70х15,6м и 28,4х15,6м,**
**Фундаменты - монолитный железобетон;**
**Наружные стены из ракушеблока с теплоизоляцией пенополистиролом с облицовкой силикатным кирпичем;**
**Перекрытие - железобетонные плиты перекрытия;**

**Внутренние стены из ракушеблока, перегородки из красного кирпича;**
**Кровля из металлочерепицы;**
**Гидроизоляция кровли - руберойд;**
**Теплоизоляция - кермазитовый гравий;**
**Окна - металлопластиковые;**
**Двери наружные - металлические, внутренние - деревянные;**
**Полы из линолеума и керамических плиток по бетону;**
**Столовая на 36 посадочных мест с отдельными складами для хранения овощей, мяса, рыбы и т.д.;**
**Для медицинского обслуживания имеется изолятор, комната на 2 койко-места, кабинеты психолога, процедурный кабинет, комната для медработников;**
**Спальные комнаты для детей п о3 человека.**
**Имеются прачечная, сушильная, гладильная, душевые, туалеты.**
**Бытовые комнаты и комнаты для обслуживающего персонала.**
**Теплоснабжение здание получает от котельной по трубам теплотрассы, водоснабжение, газоснабжение получает от существующих внутрипоселковых сетей по полиэтиленовым трубам.**
**Электроснабжение от внутрипоселковой сети через трансформатор КТПНГ-20/10/0,4кВа;**
**Телефонизация от внутрипоселковой линии телефонизации.**
**Внутри здания установлена противопожарная сигнализация.**
**На территории интерната в целях противопожарной безопасности установлен пожарный гидрант.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
   **отопительные котлы - 2 комплекта, КТПНГ 250/10-0,4 кВа - 1 комплект. ГРПШ-400 - 1 комплект, насосная станция - 1 комплект.**
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
   **Пожарный гидрант;**
   **Оборудование противопожарной сигнализации**
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: **декабрь 2014 г.;**
   месяц, год
   окончание работ: **сентябрь 2015 г.;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (девять) месяцев**;
   фактически, месяц: **9 (девять) месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

---

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство интерната на 70 мест в с. Есбол, Индерского района Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д»** **Зулхашев Д.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС