**СПРАВКА**
**стоимости выполненных работ** **Ф-3**
**за Декабрь 2024 года**

**ЗАКАЗЧИК: СЕРИКБАЕВ ДАРХАН ОМИРЗАХОВИЧ**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"**
**ТЕХНАДЗОР:ТОО "BEREKE-ASTN Construction"**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ARHPROJECT+"**
**ДОГОВОР: №10/24 от 22.10.2024 г**
**Наименование объекта: Строительство универсального магазина, торгового центра, аптеки по адресу: Туркестанская область, Отырарский район, с.о.Коксарай, с. Коксарай, 050 кв, 1676 уч**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | | | Всего за отчетный период | | |
| | | НДС | Без НДС | С НДС | НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 2097964 | 17483036 | 19581000 | 2097964 | 17483036 | 19581000 |
| | | | | | | | |
| | **Итого к оплате ТОО "Намыс"** | **2097964** | **17483036** | **19581000** | **2097964** | **17483036** | **19581000** |

**ЗАКАЗЧИК**
**Серикбаев Д.О.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "BEREKE-ASTN Construction"**
**Ндиай А.С.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "ARHPROJECT+"**
**Абуов Н.С.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК**
**Директор ТОО "НАМЫС"**
**Оспанов Г.Д.**

Scanned with CamScanner

Форма 2

Заказчик: **СЕРИКБАЕВ ДАРХАН ОМИРЗАХОВИЧ**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор: **ТОО "BEREKE-ASTN Construction"**
Авторский надзор: **ТОО "ARHPROJECT+"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство универсального магазина, торгового центра, аптеки по адресу: Туркестанская область, Отырарский район, с.о.Коксарай, с. Коксарай, 050 кв, 1676 уч
Договор подряда (контракт) №10/24 от 22.10.2024 г

# АКТ №1
# выполненных работ
# за Декабрь 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство подушки** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 18,2 | 6 940 | -- | 126308 | -- | -- | -- | 126308 |
| | | | | | 6 940 | -- | 126308 | -- | | -- | |
| 2 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 18,2 | 573 | 220 | 10429 | 4004 | -- | -- | 10429 |
| | | | | | 353 | 70 | 6425 | 1274 | | -- | |
| 3 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 18,2 | 193 | 149 | 3513 | 2712 | 73 | -- | 3513 |
| | | | | | 40 | 33 | 728 | 601 | | -- | |
| 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 18,2 | 3 299 | -- | 60042 | -- | -- | -- | 60042 |
| | | | | | 3 299 | -- | 60042 | -- | | -- | |
| 5 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 6 | 17 259 | 4 776 | 103554 | 28656 | 30 | -- | 103554 |
| | | | | | 12 478 | 1 448 | 74868 | 8688 | | -- | |
| 6 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 6 | 17 822 | 4 776 | 106932 | 28656 | 30 | -- | 106932 |
| | | | | | 13 041 | 1 448 | 78246 | 8688 | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | 410778 | 64028 | 133 | -- | 410778 |
| | | | | | | | 346617 | 19251 | -- | -- | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 410778 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 133 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 365868 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 410778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 365868 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 410778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 365868 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство | $м^2$ площади горизонтальной проекции ростверков | 26 | 5 069 | 48 | 131794 | 1248 | 29120 | -- | 131794 |
| | | | | | 3 901 | 13 | 101426 | 338 | | -- | |
| 8 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 16,8 | 27 009 | 2 433 | 453751 | 40875 | 327162 | -- | 453751 |
| | | | | | 5 102 | 486 | 85714 | 8165 | | -- | |
| 9 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 16,8 | 44 777 | 2 454 | 752254 | 41227 | 417565 | -- | 752254 |
| | | | | | 17 468 | 730 | 293462 | 12264 | | -- | |
| 10 | 1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство | $м^2$ площади горизонтальной проекции ростверков | 27 | 5 069 | 48 | 136863 | 1296 | 30240 | -- | 136863 |
| | | | | | 3 901 | 13 | 105327 | 351 | | -- | |
| 11 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная | $м^2$ поверхности | 46 | 2 487 | 33 | 114402 | 1518 | 33580 | -- | 114402 |
| | | | | | 1 724 | 11 | 79304 | 506 | | -- | |
| 12 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,642 | 340 613 | -- | 218674 | -- | 218674 | -- | 218674 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 13 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,487 | 342 529 | -- | 166812 | -- | 166812 | -- | 166812 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 14 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,265 | 351 783 | -- | 93222 | -- | 93222 | -- | 93222 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,186 | 302 205 | -- | 56210 | -- | 56210 | -- | 56210 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 4,3 | 82 054 | 10 396 | 352832 | 44703 | 135389 | -- | 352832 |
| | | | | | 40 172 | 1 951 | 172740 | 8389 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **214-403-0101 РСНБ РК 2022** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,328** | **302 205** | **--** | **99123** | **--** | **99123** | **--** | **99123** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **18** | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /выпуск Ав-5/** | **т** | **0,278** | **342 529** | **--** | **95223** | **--** | **95223** | **--** | **95223** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **2671160** | **130867** | **1702320** | **--** | **2671160** |
| | | | | | | | **837973** | **30013** | **--** | **--** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **2671160** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **973056** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **867986** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **729264** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **2671160** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **207** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **867986** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | **2671160** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **207** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **867986** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА** | | | | | | | | | |
| **19** | **1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/** | **$м^3$ кладки** | **35,6** | **32 427** | **6 408** | **1154401** | **228125** | **71** | **--** | **1154401** |
| | | | | | **26 017** | **1 440** | **926205** | **51264** | | **--** | |
| **20** | **1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **$м^3$ кладки** | **17,7** | **31 093** | **6 408** | **550346** | **113422** | **35** | **--** | **550346** |
| | | | | | **24 683** | **1 440** | **436889** | **25488** | | **--** | |
| **21** | **1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | **$м^3$** | **10,6** | **59 023** | **10 356** | **625644** | **109774** | **264682** | **--** | **625644** |
| | | | | | **23 697** | **2 031** | **251188** | **21529** | | **--** | |
| **22** | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,4976** | **342 529** | **--** | **170442** | **--** | **170442** | **--** | **170442** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **23** | **214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,14472** | **351 783** | **--** | **50910** | **--** | **50910** | **--** | **50910** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | **2551743** | **451321** | **486140** | **--** | **2551743** |
| | | | | | | | **1614282** | **98281** | **--** | **--** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **2551743** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **264788** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **1712563** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **221352** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **2551743** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **390** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1712563** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | **2551743** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **390** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1712563** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Кровля** | | | | | | | | | |
| **24** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м$^3$ древесины в конструкции** | **6,3** | **224 724** | **3 027** | **1415761** | **19070** | **778705** | **--** | **1415761** |
| | | | | | **98 093** | **967** | **617986** | **6092** | | **--** | |
| **25** | **1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Стропила. Установка с изготовлением** | **м$^3$ древесины в конструкции** | **7,2** | **245 957** | **2 066** | **1770890** | **14876** | **1060350** | **--** | **1770890** |
| | | | | | **96 620** | **588** | **695664** | **4234** | | **--** | |
| **26** | **215-202-0101 РСНБ РК 2022** | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** | **м$^3$** | **5,8** | **100 947** | **--** | **585493** | **--** | **585493** | **--** | **585493** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **27** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м$^2$ обработанной поверхности** | **98,8** | **340** | **8** | **33592** | **790** | **19365** | **--** | **33592** |
| | | | | | **136** | **3** | **13437** | **296** | | **--** | |
| **28** | **1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | **м$^2$ изолируемой поверхности** | **98,8** | **470** | **28** | **46436** | **2767** | **11855** | **--** | **46436** |
| | | | | | **322** | **6** | **31814** | **593** | | **--** | |
| **29** | **235-101-0901 РСНБ РК 2022** | **Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** | **м$^2$** | **84** | **264** | **--** | **22176** | **--** | **22176** | **--** | **22176** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **30** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м$^2$ утепляемого покрытия** | **98,8** | **3 342** | **116** | **330190** | **11461** | **109174** | **--** | **330190** |
| | | | | | **2 121** | **25** | **209555** | **2470** | | **--** | |
| **31** | **1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м$^2$ кровли** | **98,8** | **7 114** | **49** | **702863** | **4841** | **254608** | **--** | **702863** |
| | | | | | **4 488** | **8** | **443414** | **790** | | **--** | |
| **32** | **1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м$^2$ кровли** | **96,8** | **5 104** | **55** | **494067** | **5324** | **134939** | **--** | **494067** |
| | | | | | **3 655** | **16** | **353804** | **1549** | | **--** | |
| **33** | **224-103-0102 РСНБ РК 2022** | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** | **м$^2$** | **98,8** | **2 216** | **--** | **218941** | **--** | **218941** | **--** | **218941** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | **5620409** | **59129** | **3195606** | **--** | **5620409** |
| | | | | | | | **2365674** | **16024** | **--** | **--** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **5620409** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **2368996** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **2381698** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **826610** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | тенге | | | | **5620409** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **550** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **2381698** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | **5620409** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **550** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **2381698** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| **34** | **1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Проемы оконные площадью более 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/** | **м$^2$** | **6,3** | **8 699** | **500** | **54804** | **3150** | **21395** | **--** | **54804** |
| | | | | | **4 803** | **168** | **30259** | **1058** | | **--** | |
| **35** | **223-102-0305 РСНБ РК 2022** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1/** | **м$^2$** | **6,3** | **42 612** | **--** | **268456** | **--** | **268456** | **--** | **268456** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **36** | **1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2,3/** | **м$^2$** | **6,3** | **12 055** | **494** | **75946** | **3112** | **34316** | **--** | **75946** |
| | | | | | **6 114** | **164** | **38518** | **1033** | | **--** | |
| **37** | **223-102-0103 РСНБ РК 2022** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-2,3/** | **м$^2$** | **6,3** | **52 236** | **--** | **329087** | **--** | **329087** | **--** | **329087** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **38** | **1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **м** | **4** | **4 352** | **14** | **17408** | **56** | **13840** | **--** | **17408** |
| | | | | | **878** | **5** | **3512** | **20** | | **--** | |
| **39** | **223-501-0104 РСНБ РК 2022** | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм** | **м** | **4** | **1 565** | **--** | **6260** | **--** | **6260** | **--** | **6260** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **40** | **1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | **м** | **4** | **3 227** | **11** | **12908** | **44** | **5708** | **--** | **12908** |
| | | | | | **1 789** | **2** | **7156** | **8** | | **--** | |
| | | **Двери металлические** | | | | | | | | | |
| **41** | **1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м$^2$. Установка в кирпичных стенах /Дн-1,Дн-2/** | **м$^2$** | **4,2** | **10 371** | **137** | **43558** | **576** | **6093** | **--** | **43558** |
| | | | | | **8 783** | **43** | **36889** | **181** | | **--** | |
| **42** | **223-207-0102 РСНБ РК 2022** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/** | **м$^2$** | **4,2** | **68 169** | **--** | **286310** | **--** | **286310** | **--** | **286310** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 3 | 816 | 3 | 2448 | 9 | 1470 | -- | 2448 |
| | | | | | 323 | 1 | 969 | 3 | | -- | |
| 44 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 3 | 601 | -- | 1803 | -- | 1803 | -- | 1803 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 45 | 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | Ручка раздельная | пара | 3 | 3 217 | -- | 9651 | -- | 9651 | -- | 9651 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 1108639 | 6947 | 984389 | -- | 1108639 |
| | | | | | | | 117303 | 2303 | -- | -- | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1065081 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 76730 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 82536 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 901567 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1065081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 82536 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 43558 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 6093 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 37070 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 43558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 37070 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 1108639 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 119606 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | | | | | |
| 46 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /4 слоя/ | $м^2$ изолируемой поверхности | 82,6 | 1 291 | 6 | 106637 | 495 | 56252 | -- | 106637 |
| | | | | | 604 | 2 | 49890 | 165 | | -- | |
| 47 | 261-107-0509 РСНБ РК 2022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/ | т | 0,0911904 | 521 019 | -- | 47512 | -- | 47512 | -- | 47512 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 48 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 82,6 | 1 944 | 80 | 160574 | 6608 | 41878 | -- | 160574 |
| | | | | | 1 357 | 28 | 112088 | 2313 | | -- | |
| 49 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 82,6 | 625 | 54 | 51625 | 4460 | 41796 | -- | 51625 |
| | | | | | 65 | 19 | 5369 | 1569 | | -- | |
| 50 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,085904 | 59 586 | 3 852 | 5119 | 331 | 23 | -- | 5119 |
| | | | | | 55 470 | 1 205 | 4765 | 104 | | -- | |
| 51 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,085904 | 302 205 | -- | 25961 | -- | 25961 | -- | 25961 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 52 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/ | $м^2$ стяжки | 82,6 | 2 478 | 35 | 204683 | 2891 | 83674 | -- | 204683 |
| | | | | | 1 430 | 9 | 118118 | 743 | | -- | |
| 53 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=15 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | $м^2$ стяжки | 82,6 | 4 577 | 99 | 378060 | 8177 | 263742 | -- | 378060 |
| | | | | | 1 285 | 25 | 106141 | 2065 | | -- | |
| 54 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 82,6 | 5 534 | 202 | 457108 | 16685 | 41217 | -- | 457108 |
| | | | | | 4 833 | 67 | 399206 | 5534 | | -- | |
| 55 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 33,36 | 1 259 | 5 | 42000 | 167 | 1201 | -- | 42000 |
| | | | | | 1 218 | 2 | 40632 | 67 | | -- | |
| 56 | 233-202-0103 РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/ | $м^2$ | 2,3352 | 3 083 | -- | 7199 | -- | 7199 | -- | 7199 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 1486478 | 39814 | 610455 | -- | 1486478 |
| | | | | | | | 836209 | 12560 | -- | -- | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1486478 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 529783 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 848769 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 80672 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1486478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 848769 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 1486478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 848769 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 57 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 104,6 | 3 817 | 277 | 399258 | 28974 | 42677 | -- | 399258 |
| | | | | | 3 132 | 118 | 327607 | 12343 | | -- | |
| 58 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 104,6 | 3 603 | 43 | 376874 | 4498 | 95395 | -- | 376874 |
| | | | | | 2 648 | 12 | 276981 | 1255 | | -- | |
| 59 | 1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 104,6 | 2 426 | 11 | 253760 | 1151 | 21338 | -- | 253760 |
| | | | | | 2 211 | 3 | 231271 | 314 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/** | **$м^2$ потолка** | **65** | **6 253** | **37** | **406445** | **2405** | **83200** | **--** | **406445** |
| | | | | | **4 936** | **12** | **320840** | **780** | | **--** | |
| **61** | **1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | **$м^2$ отделываемой поверхности** | **65** | **2 208** | **4** | **143520** | **260** | **9880** | **--** | **143520** |
| | | | | | **2 052** | **--** | **133380** | **--** | | **--** | |
| **62** | **1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **65** | **2 894** | **12** | **188110** | **780** | **14300** | **--** | **188110** |
| | | | | | **2 662** | **4** | **173030** | **260** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **тенге** | | | | **1767967** | **38068** | **266790** | **--** | **1767967** |
| | | | | | | | **1463109** | **14952** | **--** | **--** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **1767967** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **266790** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **1478061** | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **1767967** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **308** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1478061** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | **1767967** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **308** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1478061** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Наружные отделка** | | | | | | | | | |
| **63** | **1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **$м^2$ оштукатуриваемой поверхности** | **82,6** | **7 763** | **95** | **641224** | **7847** | **167513** | **--** | **641224** |
| | | | | | **5 640** | **33** | **465864** | **2726** | | **--** | |
| **64** | **1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02** | **Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности** | **$м^2$ отделываемой поверхности** | **82,6** | **3 118** | **357** | **257547** | **29488** | **83757** | **--** | **257547** |
| | | | | | **1 747** | **113** | **144302** | **9334** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **тенге** | | | | **898771** | **37335** | **251270** | **--** | **898771** |
| | | | | | | | **610166** | **12060** | **--** | **--** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **898771** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **251270** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **622226** | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **898771** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **129** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **622226** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | **898771** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **129** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **622226** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Отмоска** | | | | | | | | | |
| **65** | **1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02** | **Стяжки бетонные толщиной 100 мм./ОТМОСТКА/ Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **82** | **1 839** | **78** | **150798** | **6396** | **34194** | **--** | **150798** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 344 | 28 | 110208 | 2296 | | -- | |
| 66 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,82 | 80 297 | 2 392 | 65844 | 1962 | 1392 | -- | 65844 |
| | | | | | 76 207 | 652 | 62490 | 535 | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | 216642 | 8358 | 35586 | -- | 216642 |
| | | | | | | | 172698 | 2831 | -- | -- | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 216642 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 35586 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 175529 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 216642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 175529 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | 216642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 175529 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Пандус** | | | | | | | | | |
| 67 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 4,2 | 44 777 | 2 454 | 188063 | 10307 | 104390 | -- | 188063 |
| | | | | | 17 468 | 730 | 73366 | 3066 | | -- | |
| 68 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,2 | 371 626 | -- | 74325 | -- | 74325 | -- | 74325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 69 | 1209-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03 | Решетки лестничные металлические/ПАНДУС/.Устройство | м | 23 | 1 149 | 4 | 26427 | 92 | 10856 | -- | 26427 |
| | | | | | 673 | 2 | 15479 | 46 | | -- | |
| 70 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Каркасы в целом. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,2 | 25 031 | 2 107 | 5006 | 421 | 244 | -- | 5006 |
| | | | | | 21 706 | 5 | 4341 | 1 | | -- | |
| 71 | 1212-0103-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28 | Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза | м$^2$ | 15 | 3 553 | 1 | 53295 | 15 | 2355 | -- | 53295 |
| | | | | | 3 395 | -- | 50925 | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | 347116 | 10835 | 192170 | -- | 347116 |
| | | | | | | | 144111 | 3113 | -- | -- | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 342110 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 117601 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 142882 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 74325 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 342110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 142882 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 5006 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 244 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 4342 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 5006 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 4342 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | 347116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 147224 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** В ТОМ ЧИСЛЕ: | тенге | | | | | | | | 17483036 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 8508142 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 846702 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 211388 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 7724860 | | |

**НДС (12%)** 12% 2 097 964
**Стоимость строительства** 19 581 000

**Заказчик:**
Серикбаев Д.О.

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Намыс"**
**Оспанов Г.Д.**

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "AKHPROJECT+"**
**Абуов Н.С.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "BEREKE-ASTN Construction"**
**Нурхат А.С.**



Scanned with CamScanner