Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №9А, улица Шоқан, село Жайнак батыр Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №9А, улица Шоқан, село Жайнак батыр Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № IST-15 от 25.11.24 г.

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15	148,0 0,0	148,0 37,0	2 220,0 0,0	2 220,0 555,0			2 220,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7,2	787,0 352,0	435,0 142,0	5 666,4 2 534,4	3 132,0 1 022,4			5 666,4	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	102,0 0,0	102,0 25,0	918,0 0,0	918,0 225,0			918,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0054	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	3 547,8 3 507,54	0,0 0,0	40,26		3 547,8	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	5,4	903,0		4 876,2		4 876,2		4 876,2	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	1 078,0 646,0	386,0 104,0	129 360,0 77 520,0	46 320,0 12 480,0	5 520,0		129 360,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	20	867,0		17 340,0		17 340,0		17 340,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	100	1 986,0		198 600,0		198 600,0		198 600,0	Казахстан
9	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3	64 704,0		194 112,0		194 112,0		194 112,0	Казахстан
10	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	26 565,0 14 916,0	11 649,0 3 552,0			26 565,0	
11	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3	64 528,0		193 584,0		193 584,0		193 584,0	Казахстан
12	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 299,0		3 897,0		3 897,0		3 897,0	
13	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа РD3.2 наружного угла		3	14 684,0		44 052,0		44 052,0		44 052,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
14	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
15	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945,0		35 835,0		35 835,0		35 835,0	Казахстан
16	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,47	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	3 567,3 1 868,72	183,3 45,59	1 515,28		3 567,3	
17	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00147	349 152,0		513,25		513,25		513,25	
18	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,64	1 422,0 795,0	59,0 15,0	8 020,08 4 483,8	332,76 84,6	3 203,52		8 020,08	
19	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0047	391 672,0		1 840,86		1 840,86		1 840,86	
			Итого по разделу 1: Электричество					876 198 104 830	64 755 17 965	706 612 0	0 0	876 198	
			Раздел 2: Водопровод										
20	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	13,4	480,0 0,0	480,0 143,0	6 432,0 0,0	6 432,0 1 916,2			6 432,0	
21	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	1,34	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	12 093,5 12 093,5	0,0 0,0			12 093,5	
22	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	12,06	93,0 0,0	93,0 23,0	1 121,6 0,0	1 121,6 277,4			1 121,6	
23	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	12,06	619,0 382,0	237,0 76,0	7 465,15 4 606,9	2 858,2 916,55			7 465,15	
24	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, палухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,34	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	5 259,5 5 259,5	0,0 0,0			5 259,5	
25	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,275	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	2 641,4 1 287,3	119,65 28,05	1 234,45		2 641,4	
26	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	7 048,35 4 672,1	2 376,2 600,35			7 048,35	
27	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,05	1 828,0		9 231,4		9 231,4		9 231,4	Казахстан
28	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,00325	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	4 581,4 3 036,85	1 544,55 390,25			4 581,4	
29	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,2825	163,0		535,05		535,05		535,05	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					56 409 30 956	14 452 4 129	11 001 0	0 0	56 409	
			Раздел 3: Канализация										
30	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	23,31	480,0 0,0	480,0 143,0	11 188,8 0,0	11 188,8 3 333,33			11 188,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	2,331	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	21 037,32 21 037,32	0,0 0,0			21 037,32	
32	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	20,979	93,0 0,0	93,0 23,0	1 951,02 0,0	1 951,02 482,49			1 951,02	
33	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	20,979	619,0 382,0	237,0 76,0	12 986,01 8 013,96	4 972,05 1 594,44			12 986,01	
34	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,331	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	9 149,22 9 149,22	0,0 0,0			9 149,22	
35	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,675	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	6 483,42 3 159,72	293,67 68,85	3 030,03		6 483,42	
36	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	2,538	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	10 644,39 3 096,36	104,04 15,21	7 443,99		10 644,39	
37	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0054	1 650 675,0 1 060 458,0	590 217,0 140 431,0	8 913,6 5 726,43	3 187,17 758,34			8 913,6	
38	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	5,454	3 888,0		21 205,17		21 205,17		21 205,17	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализатция					103 559 50 183	21 697 6 253	31 679 0	0 0	103 559	
			ИТОГО по акту					1 036 166 185 970	100 904 28 346	749 292 0	0 0	1 036 166	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								1036166*5,3/100	54 917	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1036166+0+0+54917	**1 091 083**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1091083*5/100	54 554	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								1091083*5/100	54 554	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 200 191**	
			НДС (12%)								1200191*12/100	144 023	
			Итого с НДС								1200191+144023	**1 344 214**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								708141*5/100	35 407	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								743548*1,075	**799 314**	
			Договорной скидка К=0,85									**679 417**	
			НДС (12%)									81 530	
			Итого с НДС									**760 947**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уразбаев Нурболат Ериназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибеков Сагит Аманбаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.