Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IDEA TRADE" Республика Казахстан, город Шымкент, район Каратау, квартал 192, дом 359/29, квартира 14, почтовый индекс 160019. БИН:130940004338**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №40, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №40, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № IST-ID-24 от 29.11.2024

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15	148,0 0,0	148,0 37,0	2 220,0 0,0	2 220,0 555,0			2 220,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7,2	787,0 352,0	435,0 142,0	5 666,4 2 534,4	3 132,0 1 022,4			5 666,4	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	102,0 0,0	102,0 25,0	918,0 0,0	918,0 225,0			918,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0054	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	3 547,8 3 507,54	0,0 0,0	40,26		3 547,8	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	5,4	903,0		4 876,2		4 876,2		4 876,2	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	1 078,0 646,0	386,0 104,0	129 360,0 77 520,0	46 320,0 12 480,0	5 520,0		129 360,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	20	867,0		17 340,0		17 340,0		17 340,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	100	1 986,0		198 600,0		198 600,0		198 600,0	Казахстан
9	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3	64 704,0		194 112,0		194 112,0		194 112,0	Казахстан
10	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	26 565,0 14 916,0	11 649,0 3 552,0			26 565,0	
11	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3	64 528,0		193 584,0		193 584,0		193 584,0	Казахстан
12	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 299,0		3 897,0		3 897,0		3 897,0	
13	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла		3	14 684,0		44 052,0		44 052,0		44 052,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
15	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945,0		35 835,0		35 835,0		35 835,0	Казахстан
16	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,47	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	3 567,3 1 868,72	183,3 45,59	1 515,28		3 567,3	
17	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00147	349 152,0		513,25		513,25		513,25	
18	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,64	1 422,0 795,0	59,0 15,0	8 020,08 4 483,8	332,76 84,6	3 203,52		8 020,08	
19	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0047	391 672,0		1 840,86		1 840,86		1 840,86	
			Итого по разделу 1: Электричество					876 198 104 830	64 755 17 965	706 612 0	0 0	876 198	
			Раздел 2: Водопровод										
20	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	16,08	480,0 0,0	480,0 143,0	7 718,4 0,0	7 718,4 2 299,44			7 718,4	
21	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	1,608	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	14 512,2 14 512,2	0,0 0,0			14 512,2	
22	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,472	93,0 0,0	93,0 23,0	1 345,92 0,0	1 345,92 332,88			1 345,92	
23	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	14,472	619,0 382,0	237,0 76,0	8 958,18 5 528,28	3 429,84 1 099,86			8 958,18	
24	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,608	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	6 311,4 6 311,4	0,0 0,0			6 311,4	
25	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м² основания	0,33	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	3 169,68 1 544,76	143,58 33,66	1 481,34		3 169,68	
26	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	8 458,02 5 606,52	2 851,44 720,42			8 458,02	
27	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,06	1 828,0		11 077,68		11 077,68		11 077,68	Казахстан
28	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,0039	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	5 497,68 3 644,22	1 853,46 468,3			5 497,68	
29	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,939	163,0		642,06		642,06		642,06	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					67 691 37 147	17 343 4 955	13 201 0	0 0	67 691	
			Раздел 3: Канализация										
30	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	24,605	480,0 0,0	480,0 143,0	11 810,4 0,0	11 810,4 3 518,51			11 810,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,4605	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	22 206,06 22 206,06	0,0 0,0			22 206,06	
32	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	22,1445	93,0 0,0	93,0 23,0	2 059,41 0,0	2 059,42 509,3			2 059,41	
33	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	22,1445	619,0 382,0	237,0 76,0	13 707,45 8 459,18	5 248,28 1 683,02			13 707,45	
34	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,4605	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	9 657,51 9 657,51	0,0 0,0			9 657,51	
35	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,7125	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	6 843,61 3 335,26	309,99 72,68	3 198,37		6 843,61	
36	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	2,679	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	11 235,75 3 268,38	109,83 16,06	7 857,55		11 235,75	
37	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0057	1 650 675,0 1 060 458,0	590 217,0 140 431,0	9 408,8 6 044,57	3 364,23 800,47			9 408,8	
38	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	5,757	3 888,0		22 383,24		22 383,24		22 383,24	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация					109 312 52 971	22 902 6 600	33 439 0	0 0	109 312	
			ИТОГО по акту					1 053 201 194 949	105 000 29 519	753 253 0	0 0	1 053 201	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								1053201*5,3/100	55 820	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1053201+0+0+55820	1 109 021	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1109021*5/100	55 451	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								1109021*5/100	55 451	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 219 923	
			НДС (12%)								1219923*12/100	146 391	
			Итого с НДС								1219923+146391	1 366 314	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IDEA TRADE" Республика Казахстан, город Шымкент, район Каратау, квартал 192, дом 359/29, квартира 14, почтовый индекс 160019. БИН: 130940004338

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уразбаев Нурболат Ерназарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.