Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабиский район Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79. БИН 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №38, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №38, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ЖГК-48/24 от 25.11.2024**

Акт выполненных работ №2 без оплаты

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	125	148,0 0,0	148,0 37,0	18 500,0 0,0	18 500,0 4 625,0			18 500,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	787,0 352,0	435,0 142,0	47 220,0 21 120,0	26 100,0 8 520,0			47 220,0	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	75	102,0 0,0	102,0 25,0	7 650,0 0,0	7 650,0 1 875,0			7 650,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	29 565,0 29 229,5	0,0 0,0	335,5		29 565,0	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	45	903,0		40 635,0		40 635,0		40 635,0	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	950	1 078,0 646,0	386,0 104,0	1 024 100,0 613 700,0	366 700,0 98 800,0	43 700,0		1 024 100,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	250	867,0		216 750,0		216 750,0		216 750,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	700	1 986,0		1 390 200,0		1 390 200,0		1 390 200,0	Казахстан
9	9	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	2 290,0 2 160,0	11,0 3,0	6 870,0 6 480,0	33,0 9,0	357,0		6 870,0	
10	10	247-104-0206 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	124 659,0		373 977,0		373 977,0		373 977,0	
11	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	24	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	1 339 080,0 741 984,0	574 968,0 187 512,0	22 128,0		1 339 080,0	
12	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	24	64 704,0		1 552 896,0		1 552 896,0		1 552 896,0	Казахстан
13	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	212 520,0 119 328,0	93 192,0 28 416,0			212 520,0	
14	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	24	64 528,0		1 548 672,0		1 548 672,0		1 548 672,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	48	257,0		12 336,0		12 336,0		12 336,0	
16	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	1 299,0		31 176,0		31 176,0		31 176,0	
17	17	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	4 564,0		109 536,0		109 536,0		109 536,0	
18	18	252-207-2505 *РСНБ РК 2022*	Болт проходной типа SOT4.8	шт.	24	4 942,0		118 608,0		118 608,0		118 608,0	
19	19	252-202-0517 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO214	шт.	48	5 679,0		272 592,0		272 592,0		272 592,0	
20	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	24	14 684,0		352 416,0		352 416,0		352 416,0	
21	21	252-207-1104 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	88	11 126,0		979 088,0		979 088,0		979 088,0	
22	22	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	48	1 576,0		75 648,0		75 648,0		75 648,0	
23	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	24	561,0		13 464,0		13 464,0		13 464,0	
24	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	11 945,0		286 680,0		286 680,0		286 680,0	Казахстан
25	25	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семейки бандажные	шт.	96	69,0		6 624,0		6 624,0		6 624,0	
26	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23,5	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	178 365,0 93 436,0	9 165,0 2 279,5	75 764,0		178 365,0	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0735	349 152,0		25 662,5		25 662,5		25 662,5	
28	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	282	1 422,0 795,0	59,0 15,0	401 004,0 224 190,0	16 638,0 4 230,0	160 176,0		401 004,0	
29	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,235	391 672,0		92 043,0		92 043,0		92 043,0	
30	30	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	8 210,0		273 655,0	
31	31	515-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 439 638,0		2 439 638,0		2 439 638,0		2 439 638,0	Казахстан
32	32	1308-0103-1101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	143 809,0 111 435,0	20 693,0 6 470,0	143 809,0 111 435,0	20 693,0 6 470,0	11 681,0		143 809,0	
33	33	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0	Казахстан
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 158,0 12 182,0	3 740,0 1 114,0	16 158,0 12 182,0	3 740,0 1 114,0	236,0		16 158,0	
35	35	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102,0		79 102,0		79 102,0		79 102,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022*	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**		1	15 507,0	3 777,0	15 507,0	3 777,0			15 507,0	
				шкаф		11 730,0	1 178,0	11 730,0	1 178,0				
			Итого по разделу 1: Электричество					15 514 871	1 248 247	7 900 693	0	15 514 871	
								2 143 169	377 436	4 222 762	0		
			Раздел 3: Канализация										
37	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**		0,042	3 006 715,0	1 819 347,0	126 282,03	76 412,56			126 282,03	
				км трубопровода		1 187 368,0	398 880,0	49 869,47	16 752,96				
38	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	42,42	9 537,0		404 559,4		404 559,4		404 559,4	Казахстан
			ИТОГО по акту					15 514 871	1 248 247	7 900 693	0	15 514 871	
								2 143 169	377 436	4 222 762	0		
			В том числе:									11292109,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 222 762			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									598 482	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									11 890 591	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									594 530	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									594 530	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 079 651	
			НДС (12%)									1 569 558	
			Итого с НДС									14 649 209	
			Без Оплата									0,00 тенге	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабинский район Пр. Дитмухамед Кунаев, д. 79. БИН 191240004841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ажинкова Курымбая Даннярулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «BalpykCompany» Эксперт

Шакуов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Expo Nova Stroy» Эксперт

Налибаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)