Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабиский район Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79. БИН 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №42, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №42, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ЖГК-50/24 от 25.11.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на электроснабжение, водоснабжение и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15	148,0 0,0	148,0 37,0	2 220,0 0,0	2 220,0 555,0			2 220,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7,2	787,0 352,0	435,0 142,0	5 666,4 2 534,4	3 132,0 1 022,4			5 666,4	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	102,0 0,0	102,0 25,0	918,0 0,0	918,0 225,0			918,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0054	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	3 547,8 3 507,54	0,0 0,0	40,26		3 547,8	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	5,4	903,0		4 876,2		4 876,2		4 876,2	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	285	1 078,0 646,0	386,0 104,0	307 230,0 184 110,0	110 010,0 29 640,0	13 110,0		307 230,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	75	867,0		65 025,0		65 025,0		65 025,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	360	1 986,0		714 960,0		714 960,0		714 960,0	Казахстан
9	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3	64 704,0		194 112,0		194 112,0		194 112,0	Казахстан
10	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	26 565,0 14 916,0	11 649,0 3 552,0			26 565,0	
11	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3	64 528,0		193 584,0		193 584,0		193 584,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 299,0		3 897,0		3 897,0		3 897,0	
13	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	3	14 684,0		44 052,0		44 052,0		44 052,0	
14	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
15	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945,0		35 835,0		35 835,0		35 835,0	Казахстан
16	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	22 770,0 11 928,0	1 170,0 291,0	9 672,0		22 770,0	
17	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009383	349 152,0		3 276,07		3 276,07		3 276,07	
18	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36,00012	1 422,0 795,0	59,0 15,0	51 192,17 28 620,1	2 124,01 540,0	20 448,07		51 192,17	
19	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03	391 672,0		11 750,21		11 750,21		11 750,21	
			Итого по разделу 1: Электричество					1 693 160 245 616	131 223 35 825	1 316 321 0	0 0	1 693 160	
			Раздел 2: Водопровод										
20	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	160,8	480,0 0,0	480,0 143,0	77 184,0 0,0	77 184,0 22 994,4			77 184,0	
21	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	16,08	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	145 122,0 145 122,0	0,0 0,0			145 122,0	
22	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	144,72	93,0 0,0	93,0 23,0	13 459,2 0,0	13 459,2 3 328,8			13 459,2	
23	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	144,72	619,0 382,0	237,0 76,0	89 581,8 55 282,8	34 298,4 10 998,6			89 581,8	
24	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	16,08	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	63 114,0 63 114,0	0,0 0,0			63 114,0	
25	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3,3	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	31 696,8 15 447,6	1 435,8 336,6	14 813,4		31 696,8	
26	43	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,81	77 977,0 46 064,0	26 594,0 8 199,0	141 138,0 83 376,0	48 135,0 14 840,0	9 627,0		141 138,0	
27	44	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19 937,0		19 937,0		19 937,0		19 937,0	Казахстан
28	45	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 188,0		36 376,0		36 376,0		36 376,0	Казахстан
29	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	22 341,0		22 341,0		22 341,0		22 341,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	47	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22 764,0		22 764,0		22 764,0		22 764,0	Казахстан
31	48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 380,0		6 380,0		6 380,0		6 380,0	Казахстан
32	49	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	6 420,0		6 420,0		6 420,0		6 420,0	Казахстан
33	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,1	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	59 135,0 17 202,0	579,0 85,0	41 354,0		59 135,0	
34	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,048	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	67 664,16 44 852,16	22 811,52 5 763,36			67 664,16	
35	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	48,48	1 828,0		88 621,44		88 621,44		88 621,44	Казахстан
36	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,0312	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	43 981,44 29 153,76	14 827,68 3 746,4			43 981,44	
37	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	31,512	163,0		5 136,48		5 136,48		5 136,48	Казахстан
38	55	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004128	4 139 934,0 2 233 992,0	1 266 517,0 326 793,0	17 089,44 9 221,76	5 228,16 1 348,8	2 639,52		17 089,44	
39	56	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0	
40	57	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	5 064,0 4 287,0	115,0 0,0	10 128,0 8 574,0	230,0 0,0	1 324,0		10 128,0	
41	58	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0	
42	59	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	1 343,0		9 024,0	
43	60	242-101-0603001 *СпрСЦ 06.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AV	шт.	1	24 619,0		24 619,0		24 619,0		24 619,0	Казахстан
44	61	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	9 712,0 9 096,0	616,0 4,0			9 712,0	
45	62	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0	Казахстан
46	63	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9 163,0 7 777,0	278,0 56,0	9 163,0 7 777,0	278,0 56,0	1 108,0		9 163,0	
47	64	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0	
48	65	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 399,0 2 285,0	86,0 28,0	2 399,0 2 285,0	86,0 28,0	28,0		2 399,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	66	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°C	шт.	1	23 187,0		23 187,0		23 187,0		23 187,0	
50	67	247-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство для передачи данных (радиомодем) ORIONMETER LA-IP68	шт.	1	43 931,0		43 931,0		43 931,0		43 931,0	Казахстан
51	68	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	4 842,0 4 305,0	437,0 113,0	4 842,0 4 305,0	437,0 113,0	100,0		4 842,0	
52	69	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0	
			Итого по разделу 2: Водопровод					1 125 004	219 872	402 907	0	1 125 004	
								502 224	63 730	0	0		
			Раздел 3: Канализация										
53	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	142,45	480,0 0,0	480,0 143,0	68 376,0 0,0	68 376,0 20 370,35			68 376,0	
54	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	8,50382	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	76 747,14 76 747,14	0,0 0,0			76 747,14	
55	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	128,205	93,0 0,0	93,0 23,0	11 922,9 0,0	11 922,9 2 948,55			11 922,9	
56	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	128,205	619,0 382,0	237,0 76,0	79 358,95 48 974,2	30 384,75 9 743,8			79 358,95	
57	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,245	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	55 911,9 55 911,9	0,0 0,0			55 911,9	
58	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	4,125	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	39 620,9 19 309,4	1 794,65 420,75	18 516,85		39 620,9	
59	76	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,62	77 977,0 46 064,0	26 594,0 8 199,0	282 277,0 166 752,0	96 270,0 29 680,0	19 255,0		282 277,0	
60	77	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	19 937,0		39 874,0		39 874,0		39 874,0	Казахстан
61	78	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	18 188,0		72 752,0		72 752,0		72 752,0	Казахстан
62	79	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 341,0		44 682,0		44 682,0		44 682,0	Казахстан
63	80	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22 764,0		45 528,0		45 528,0		45 528,0	Казахстан
64	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 380,0		12 760,0		12 760,0		12 760,0	Казахстан
65	82	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	6 420,0		12 840,0		12 840,0		12 840,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	28,2	4 194,0	41,0	118 271,0	1 156,0	82 711,0		118 271,0	
						1 220,0	6,0	34 404,0	169,0				
67	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,033	1 650 675,0	590 217,0	54 472,0	19 477,15			54 472,0	
						1 060 458,0	140 431,0	34 994,85	4 634,3				
68	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	33,33	3 888,0		129 587,15		129 587,15		129 587,15	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация					1 144 981	229 381	478 506	0	1 144 981	
								437 093	67 967	0	0		
			ИТОГО по акту					3 963 145	580 476	2 197 734	0	3 963 145	
								1 184 934	167 522	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3963145*5,3/100	210 047	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3963145+0+0+210047	4 173 192	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								4173192*5/100	208 660	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								4173192*5/100	208 660	
			НДС (12%)									4 590 512	
			Итого с НДС								4590512*12/100	550 861	
											4590512+550861	5 141 373	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабийский район Пр. Димухамед Кунаев, д. 79. БИН 191240004841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ажибекова Курымбая Данияруллы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Balpykcompany», Эксперт

Шакуов Б.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Expo Nova Stroy», Эксперт

Налибаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)