Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабийский район Пр. Динмухамед Кунаев, д. 79. БИН 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №42, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №42, улица 8 в селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ЖГК-50/24 от 25.11.2024**

Акт выполненных работ №2 без оплаты

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	125	148,0 0,0	148,0 37,0	18 500,0 0,0	18 500,0 4 625,0			18 500,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	787,0 352,0	435,0 142,0	47 220,0 21 120,0	26 100,0 8 520,0			47 220,0	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	75	102,0 0,0	102,0 25,0	7 650,0 0,0	7 650,0 1 875,0			7 650,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	29 565,0 29 229,5	0,0 0,0	335,5		29 565,0	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	45	903,0		40 635,0		40 635,0		40 635,0	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	950	1 078,0 646,0	386,0 104,0	1 024 100,0 613 700,0	366 700,0 98 800,0	43 700,0		1 024 100,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	250	867,0		216 750,0		216 750,0		216 750,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	700	1 986,0		1 390 200,0		1 390 200,0		1 390 200,0	Казахстан
9	9	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	2 290,0 2 160,0	11,0 3,0	6 870,0 6 480,0	33,0 9,0	357,0		6 870,0	
10	10	247-104-0206 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65	шт.	3	124 659,0		373 977,0		373 977,0		373 977,0	
11	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	24	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	1 339 080,0 741 984,0	574 968,0 187 512,0	22 128,0		1 339 080,0	
12	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	24	64 704,0		1 552 896,0		1 552 896,0		1 552 896,0	Казахстан
13	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	212 520,0 119 328,0	93 192,0 28 416,0			212 520,0	
14	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	24	64 528,0		1 548 672,0		1 548 672,0		1 548 672,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	48	257,0		12 336,0		12 336,0		12 336,0	
16	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	1 299,0		31 176,0		31 176,0		31 176,0	
17	17	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	4 564,0		109 536,0		109 536,0		109 536,0	
18	18	252-207-2505 *РСНБ РК 2022*	Болт проходной типа SOT4.8	шт.	24	4 942,0		118 608,0		118 608,0		118 608,0	
19	19	252-202-0517 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO214	шт.	48	5 679,0		272 592,0		272 592,0		272 592,0	
20	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	24	14 684,0		352 416,0		352 416,0		352 416,0	
21	21	252-207-1104 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	88	11 126,0		979 088,0		979 088,0		979 088,0	
22	22	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	48	1 576,0		75 648,0		75 648,0		75 648,0	
23	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	24	561,0		13 464,0		13 464,0		13 464,0	
24	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	11 945,0		286 680,0		286 680,0		286 680,0	Казахстан
25	25	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семейки бандажные	шт.	96	69,0		6 624,0		6 624,0		6 624,0	
26	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23,5	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	178 365,0 93 436,0	9 165,0 2 279,5	75 764,0		178 365,0	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0735	349 152,0		25 662,5		25 662,5		25 662,5	
28	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	282	1 422,0 795,0	59,0 15,0	401 004,0 224 190,0	16 638,0 4 230,0	160 176,0		401 004,0	
29	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,235	391 672,0		92 043,0		92 043,0		92 043,0	
30	30	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ*А. Монтаж оборудования	подстанция	1	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	8 210,0		273 655,0	
31	31	515-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 439 638,0		2 439 638,0		2 439 638,0		2 439 638,0	Казахстан
32	32	1308-0103-1101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	143 809,0 111 435,0	20 693,0 6 470,0	143 809,0 111 435,0	20 693,0 6 470,0	11 681,0		143 809,0	
33	33	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0	Казахстан
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 158,0 12 182,0	3 740,0 1 114,0	16 158,0 12 182,0	3 740,0 1 114,0	236,0		16 158,0	
35	35	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102,0		79 102,0		79 102,0		79 102,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022*	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	1	15 507,0 11 730,0	3 777,0 1 178,0	15 507,0 11 730,0	3 777,0 1 178,0			15 507,0	
			Итого по разделу 1: Электричество					15 514 871	1 248 247	7 900 693	0	15 514 871	
								2 143 169	377 436	4 222 762	0		
			Раздел 3: Канализатция										
37	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,042	3 006 715,0 1 187 368,0	1 819 347,0 398 880,0	126 282,03 49 869,47	76 412,56 16 752,96			126 282,03	
38	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	42,42	9 537,0		404 559,4		404 559,4		404 559,4	**Казахстан**
			ИТОГО по акту					15 514 871	1 248 247	7 900 693	0	15 514 871	
								2 143 169	377 436	4 222 762	0		
			В том числе:									11292109,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 222 762			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									598 482	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									11 890 591	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									594 530	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									594 530	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 079 651	
			НДС (12%)									1 569 558	
			Итого с НДС									14 649 209	
			Без Оплата									**0,00 тенге**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «IST GROUP CO», город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Димухамед Кунаев, д. 79. БИН 191240004841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жилер Казстрой», г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Ажибекова Курымбая Данияруды
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Balpykcompany», Эксперт — Шакуов Б.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Expo Nova Stroy», Эксперт — Налибаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)