Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«17» 06 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бат-Сат-1», 050059, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 5/1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Павлова А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы, пятно 7
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Манаса дом 22/2
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ТОО «KAT Construction», генеральный директор –Рахматуллина Л.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Астинк Лтд»
наименование организации
ТОО «БС Сервис 2010»
наименование организации
ТОО «Европа Коммерц Экология»
наименование организации
ТОО«ЖайыкЭнергоСпецСтрой»
наименование организации
ТОО «КАЗЛИФТМОНТАЖ»
наименование организации
ТОО «Северо-Казахстанский учебно-производственный комплекс»
наименование организации
ТОО «SOFY STROY»
наименование организации
ТОО «ТехнОВиД плюс»
наименование организации
ТОО «Агентство МИК»
наименование организации
ТОО «Капитал Story Kz»
наименование организации
ТОО «Теплотехника-Строй»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «BAZIS-A Corp.», номер проекта 05-12-2016
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ТОО «KAT Construction», 28.12.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	6 523,1	6 510,6
Число этажей	этаж	14+подвал +техэтаж	14+подвал +техэтаж
Общий строительный объем	$м^3$	26 418,7	27 376,1
В том числе подземной части	$м^3$	2 358,9	1 931,2
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	316,3	314,6

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	78	4 576,4	2 561,1	78	4 554,0	2 566,4
в том числе: однокомнатных	26	993,2	452,4	26	993,2	452,4
двухкомнатных	39	2 320,6	1 350,3	39	4 554,0	2 566,4
трехкомнатных	13	1 261,7	758,4	13	988,0	463.5
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Жилой дом -представляет собой четырнадцатиэтажное здание с подвальным этажом. Вертикальная связь осуществляется лестницей и лифтами, связывающими все этажи жилого дома между собой. Классификация жилого здания – класс IV. Фундаменты - монолитные железобетонные. Стены - монолитные железобетонные. Перекрытия - монолитные железобетонные плиты. Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные. В подвальном этаже размещаются технические помещения. Электроснабжение предусматривается от трансформаторной подстанции. Система теплоснабжения присоединяется к источнику тепла: городские тепловые сети. Система горячего водоснабжения - централизованная. В жилых помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция из кухонь, ванных и санузлов с естественным побуждением.
Источник водоснабжения -городские сети водопровода. Сеть бытовой канализации предусмотрена для отвода сточных вод в городские сети канализации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __январь, 2018;
месяц, год

окончание работ ___июнь, 2019;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО АЖК

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ГКП «Алматы Су» главный инженер Джарболов Н.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО «Алматинские тепловые сети» генеральный директор Бейсенбинов К.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО «BTcom infocommunications» генеральный директор Муканова С.Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы, пятно 7 готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Павлов А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.