Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструкгурного развития Республики Казахстан от 5.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, с.Меновное ул.М.Горького, 11Г

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения с 1 по 6 микрорайонов города Актау» (микрорайоны 3, 3А и 3Б)

СПРАВКА №2 от 25.12.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код Заказчика				Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
					№46	04.07.2023г						
					№46/1	18.01.2024г						
					№46/2	01.02.2024г						

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**262 520 170,04**									
Акт выполненных работ №2	**155 015 538,46**	**138 406 730,77**							16 608 807,69	**155 015 538,46**
Погашение аванса за отчетный месяц 30 %										**46 504 661,54**
Удержание 5%										**7 750 776,92**
Всего к оплате										**100 760 100,00**

Заказчик:

Руководитель управления
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"

БИН 070240005014

Кайрбек Б.К.

Подрядчик:

Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365

Абдуллин А.А.

Технический надзор:

Эсперт технического надзора

ТОО "SD Проект Консалтинг"

БИН 131140014212

Касенов К.С.

Аттестат № KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"**

Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1

Реквизиты: БИН 070240005014; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ20070102KSN4301000; РГУ "Комитет казначейства минимтерства финансов РК"

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"**

Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, с.Меновное ул.М.Горького, 11Г

Реквизиты: БИН 980140004365; БИК KCJBKZKX; ИИК KZ088560000006266534; АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : **«Реконструкция сетей водоснабжения с 1 по 6 микрорайоновгорода Актау» (микрорайоны 3, 3А и 3Б)**

Договор подряда (контракт) **№46 от 04.07.2023г** , доп.согл. №46/1 от 18.01.2024г., доп.согл. №46/2 от 01.02.2024г.

Акт выполненных работ №2 от 25.12.2024г.

за декабрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1 Наружные сети водопровода									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж		100	19151,62	8316,56	1915162	831656	0	1455126	3639911
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		10835,06	3863,18	1083506	386318		269623	
2	2	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж		1,224	776314,05	438737,04	950208	537014	0	618742	1694466
				км трубопровода		337577,01	173037,05	413194	211797		125516	
3	3	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж		0,219	525105,88	201893,85	114998	44215	0	88140	219389
				км трубопровода		323212,03	83319,09	70783	18247		16251	
4	4	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж		1	339204,4	96795,38	339204	96795	0	281970	670869
				км трубопровода		242409,02	42409,33	242409	42409		49694	
5	5	Е11-220301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,2	302748,77	74704,73	60550	14941	0	51587	121108
				км трубопровода		228044,04	32498,09	45609	6500		8971	
6	6	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж		1	287795,93	60649,7	287796	60650	0	250308	581152
				км трубопровода		227146,23	25689,95	227146	25690		43648	
7	7	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		40	1033		41320				44626
				т							3306	
8	8	С3411-102-0104	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км		200	156		31200				33696
				т км							2496	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									7005217
			Раздел: 2. Земляные работы									
9	9	Е11-010101-0325 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		27000,28502	120,21	112,93	3245704	3049142	0	750878	4316266
				м³ грунта		7,28	31,35	196562	846459		319684	
10	10	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		574,678928,	2169,69	0	1246875	0	0	897752	2316197
				м³ грунта		2169,69	0	1246875	0		171570	
11	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		279,87252	1344,7	0	376345	0	0	270967	699096
				м³ грунта		1344,7	0	376345	0		51785	
12	12	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		23709,92906	47,25	47,25	1120294	1120294	0	268396	1499890
				м³ грунта		0	15,72	0	372720		111200	
13	13	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1409,366796	8675,09	243,41	12226384	343054	9373135	2596166	16008349
				м³ основания		1781,08	79,61	2510195	112200		1185799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	14	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Группы I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/для пересечения сущ.внж.сетями/		588,386284	2169,69	0	1276616	0	0	919165	2371444	
				$м^3$ грунта		2169,69	0	1276616	0		175663		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									27211242	
			Раздел: 3. Наружные сети водоснабжения										
15	17	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,985	1524827,82	1065094,79	1501955	1049118	0	754396	2436859	
				км трубопровода		459733,03	313887,4	452837	309179		180508		
16	18	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		744,02865	10266		7638198		7638198		8249254	Казахстан
				м							611056		
17	19	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею		0,6708	747288,79	337092,36	501281	226121	0	346204	915284	
				км трубопровода		410196,43	111123,11	275160	74541		67799		
18	20	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм		677,508	6560		4444452		4444452		4800008	Казахстан
				м							355556		
19	23	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		1,2853	613750,15	258235,77	788853	331910	0	571786	1469490	
				км трубопровода		355514,38	93844,77	456943	120619		108851		
20	24	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		817,89	2542		2079076		2079076		2245403	Казахстан
				м							166326		
21	25	С1241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм		298,152	1386		413239		413239		446298	Казахстан
				м							33059		
22	26	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		1	582978	240872,86	582978	240873	0	430112	1094137	
				км трубопровода		342105,14	92351,36	342105	92351		81047		
23	27	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		1010	857		865570		865570		934816	Казахстан
				м							69246		
24	29	С1241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		4	36967		147868		147868		159697	
				шт.							11829		
25	30	Е11-220801-0214 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении		4	6330,91	1950,06	25324	7801	0	22843	52020	
				шт.		4380,85	1387,66	17523	5551		3853		
26	31	С1241-214-0116	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		4	26135		104540		104540		112903	
				шт.							8363		
27	32	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		125	4073,51	461,92	509189	57741	0	448511	1034316	
				шт.		3611,59	12,74	451449	1593		76616		
28	33	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		75	10266		769950		769950		831546	Казахстан
				м							61596		
29	34	С1241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		50	17658		882900		882900		953532	
				шт.							70632		
30	35	Е11-220801-0210 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении		90	3545,51	372,28	319096	33505	0	283444	650743	
				шт.		3173,23	7,96	285591	716		48203		
31	36	С1241-208-0411	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		54	7796		420984		420984		454663	Казахстан
				шт.							33679		
32	37	С1241-214-0112	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		36	3414		122904		122904		132736	Казахстан
				шт.							9832		
33	41	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		437	1966,42	235,98	859326	103123	0	749328	1737346	
				шт.		1730,44	1,59	756202	695		128692		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	42	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	253	1791		453123		453123	36250	489373	Казахстан
35	43	С1241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	24	1177		28248		28248	2260	30508	Казахстан
36	44	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	105	2452		257460		257460	20597	278057	
37	45	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	16	1409		22544		22544	1804	24348	
38	46	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	210	1802,91 1657,06	145,85 0,45	378611 347983	30628 94	0	344595 57857	781063	
39	47	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	160	973		155680		155680	12455	168135	Казахстан
40	48	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	120	1018		122160		122160	9773	131933	
41	50	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	18	16627		299286		299286	23943	323229	Казахстан
42	52	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	30	2679		80370		80370	6430	86800	Казахстан
43	53	С1241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	3	1571		4713		4713	377	5090	
44	54	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	155	693		107415		107415	8593	116008	Казахстан
45	58	Е11-221201-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	10	5284,38 4701,31	265,01 22,74	52844 47013	2650 228	3181	46768 7969	107581	
46	59	С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	10	14000		140000		140000	11200	151200	
47	60	С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	14000		56000		56000	4480	60480	
48	61	Е11-221201-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	222	4274,19 3886,05	226,32 22,74	948870 862703	50243 5048	35924	859073 144635	1952578	
49	62	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	222	10240		2273280		2273280	181862	2455142	
50	63	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм/свободный/	шт.	86	10240		880640		880640	70451	951091	
51	67	Е11-221201-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	8	2104,47 1929,44	77,38 0	16836 15436	619 0	781	15281 2569	34686	
52	68	С1241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	7972		63776		63776	5102	68878	
53	69	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	328	1781,06 1630,51	69,64 0	584188 534807	22842 0	26538	529457 89091	1202736	
54	70	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	328	4249		1393672		1393672	111494	1505166	
55	71	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		164	4249		696836		696836		752583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.							55747		
56	72	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	30	1363,67	52,23	40910	1567	1841	37127	84280	
						1250,06	0	37502	0		6243		
57	73	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	30	3344		100320		100320		108346	
											8026		
58	74	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	3344		53504		53504		57784	
											4280		
59	75	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	182	932,33	34,82	169684	6337	5078	156685	352479	
						869,61	0	158269	0		26110		
60	76	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	181,9999982	2226		405132		405132		437542	
											32410		
61	77	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм свободный	шт.	136,0000008	2226		302736		302736		326955	
											24219		
62	78	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	71,999999	1980	44,49	142560	3203	11653	128048	292257	
						1773,66	22,74	127703	1637		21649		
63	79	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	71,999999	18557		1336104		1336104		1442992	
											106888		
64	80	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	14	3181,74	133,47	44544	1868	4300	38938	90161	
						2741,11	68,23	38376	955		6679		
65	81	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	14	28433		398062		398062		429907	
											31845		
66	82	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3262,36	133,47	19574	801	1843	17166	39680	
						2821,73	68,23	16930	409		2939		
67	83	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	37572		225432		225432		243466	
											18034		
68	86	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	9778,48	2778,29	39114	11113	2126	29823	74452	
						6468,63	1062,43	25875	4250		5515		
69	87	С1242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	96291		385164		385164		415977	
											30813		
70	88	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство/бетон кл В7,5	м³	8	39994,96	2425,52	319960	19404	233411	65938	416770	
						8393,11	664,34	67145	5315		30872		
71	89	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,331929	61341,21	11309,27	20361	3754	3964	9553	32307	
						38089,06	3621,07	12643	1202		2393		
72	90	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,331929	1018274		337994		337994		365034	Казахстан
											27040		
73	91	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	60	783		46980		46980		50738	Казахстан
											3758		
74	92	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,125935	203,71	4,52	1248	28	685	373	1751	
						87,33	0,89	535	5		130		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75	93	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,125935	251,11 149,43	6,17 0,89	1538 915	38 5	585	635 174	2347	
76	94	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	7852,42 6090,24	1170,21 452,49	15705 12181	2340 905	1184	14132 2387	32224	
77	95	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	5902		11804		11804	944	12748	Казахстан
78	96	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	4239,26 3463,82	276,68 133,21	8479 6928	553 266	997	7122 1248	16849	
79	97	С1244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	79867		159734		159734	12779	172513	Казахстан
80	98	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN 200	т	0,003673	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	5794 3121	2582 938	91	4018 785	10597	
81	101	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	4142401,11 612067,04	315379,7 70950,86	3314 490	253 57	2572	541 308	4163	
82	102	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка крестовина с пожарной подставкой диаметр 200.	т фасонных частей	0,023895	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	37692 20305	16796 6100	591	26141 5107	68940	
83	103	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,81	5757		4663		4663	374	5036	Казахстан
84	106	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройник диаметр 200-50.	т фасонных частей	0,01794	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	28299 15245	12610 4580	444	19627 3834	51760	
85	107	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,5	12388		6194		6194	496	6690	Казахстан
86	112	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	5757		1727		1727	138	1865	Казахстан
87	113	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,6	4879		2927		2927	234	3161	Казахстан
88	114	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	3176827,96 563630,08	279304,34 64898,03	2859 507	251 58	2101	560 274	3693	
89	118	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1801		540		540	43	583	Казахстан
90	119	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	3176827,96 563630,08	279304,34 64898,03	5401 958	474 110	3968	1058 517	6976	
91	120	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка креставина с пожарной подставкой диаметр 200.	т фасонных частей	0,04722	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	74485 40126	33192 12055	1168	51659 10092	136236	
92	121	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2	12388		24776		24776	1982	26758	Казахстан
93	122	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,6	5757		3454		3454	276	3730	Казахстан
94	123	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026	4142401,11 612067,04	315379,7 70950,86	10770 1591	820 184	8359	1758 1002	13530	
95	133	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,03558	1014872,87 401377,7	597009,75 209348,91	36109 14281	21242 7449	587	21512 4610	62231	
96	134	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,6	26379		15827		15827	1266	17093	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
97	135	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,275	12388		3407		3407		3680	Казахстан
											273		
98	136	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000875	5968776,49	404702,81	5223	354	4181	760	6462	
						785999,76	91578,54	688	80		479		
99	137	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,03103	1014872,87	597009,75	31492	18525	512	18761	54273	
						401377,7	209348,91	12455	6496		4020		
100	138	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,6	26379		15827		15827		17093	Казахстан
											1266		
101	160	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02448	1577408,48	702911,85	38615	17208	605	26781	70628	
						849768,5	255291,88	20802	6250		5232		
102	161	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,5	8689		13034		13034		14077	Казахстан
											1043		
103	162	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	3176827,96	279304,34	4765	419	3501	933	6154	
						563630,08	64898,03	845	97		456		
104	163	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06252	1577408,48	702911,85	98620	43946	1546	68397	180378	
						849768,5	255291,88	53128	15961		13361		
105	164	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	3	8689		26067		26067		28152	Казахстан
											2085		
106	174	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00582	1577408,48	702911,85	9181	4091	144	6367	16792	
						849768,5	255291,88	4946	1486		1244		
107	175	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,9	3391		3052		3052		3296	Казахстан
											244		
108	176	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	2110392,95	51609,6	1899	46	1447	403	2486	
						451344,4	409,41	406	0		184		
109	240	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,27	3391		915		915		988	Казахстан
											73		
110	241	Е11-220601-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00027	1626707,64	49050,22	439	14	305	120	604	
						449142,72	295,68	122	0		45		
111	242	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0030168	1577408,48	702911,85	4758	2120	75	3300	8703	
						849768,5	255291,88	2563	770		644		
112	243	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,36	3391		1220		1220		1319	Казахстан
											98		
113	244	Е11-220601-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00036	1626707,64	49050,22	586	18	406	160	806	
						449142,72	295,68	162	0		59		
114	245	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006034	1577408,48	702911,85	9518	4241	149	6601	17409	
						849768,5	255291,88	5128	1540		1290		
115	246	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,72	3391		2442		2442		2637	Казахстан
											195		
116	247	Е11-220601-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00072	1626707,64	49050,22	1171	35	813	320	1611	
						449142,72	295,68	323	0		120		
117	248	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03906	1577408,48	702911,85	61614	27456	966	42732	112694	
						849768,5	255291,88	33192	9972		8348		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
118	249	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3,6	4879		17564		17564		18969	Казахстан
											1405		
119	250	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	2110392,95	51609,6	7598	186	5787	1610	9944	
						451344,4	409,41	1625	2		736		
120	251	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07812	1577408,48	702911,85	123227	54911	1931	85464	225386	
						849768,5	255291,88	66384	19943		16695		
121	252	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	7,2	4879		35129		35129		37940	Казахстан
											2811		
122	253	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	2110392,95	51609,6	15195	372	11574	3220	19888	
						451344,4	409,41	3250	3		1473		
123	254	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,385717	1577408,48	702911,85	608433	271126	9538	421978	1112844	
						849768,5	255291,88	327771	98471		82433		
124	255	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	35,55	4879		173449		173449		187325	Казахстан
											13876		
125	256	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03555	2110392,95	51609,6	75025	1834	57145	15899	98198	
						451344,4	409,41	16045	14		7274		
126	257	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,380835	1577408,48	702911,85	600732	267693	9418	416637	1098759	
						849768,5	255291,88	323622	97224		81390		
127	258	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	35,1	4879		171253		171253		184953	Казахстан
											13700		
128	259	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0351	2110392,95	51609,6	74075	1812	56421	15698	96954	
						451344,4	409,41	15842	14		7182		
129	260	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,355446	1577408,48	702911,85	560684	249847	8789	388861	1025509	
						849768,5	255291,88	302047	90743		75964		
130	261	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	32,76	4879		159836		159836		172624	Казахстан
											12787		
131	262	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03276	2110392,95	51609,6	69136	1691	52660	14651	90491	
						451344,4	409,41	14786	14		6703		
132	263	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,164052	1577408,48	702911,85	258777	115314	4056	179474	473312	
						849768,5	255291,88	139406	41882		35060		
133	264	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	15,12	4879		73770		73770		79672	Казахстан
											5901		
134	265	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01512	2110392,95	51609,6	31910	780	24305	6763	41765	
						451344,4	409,41	6825	6		3093		
135	266	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008546	1577408,48	702911,85	13480	6007	212	9350	24656	
						849768,5	255291,88	7263	2182		1826		
136	267	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,45	8689		3911		3911		4224	Казахстан
											313		
137	268	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00045	3176827,96	279304,34	1429	125	1050	280	1846	
						563630,08	64898,03	254	29		137		
138	269	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,017091	1577408,48	702911,85	26960	12013	423	18698	49309	
						849768,5	255291,88	14523	4363		3652		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
139	270	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,9	8689		7820		7820	626	8446	Казахстан
140	271	Е11-220601-0305 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	3176827,96 563630,08	279304,34 64898,03	2859 508	251 59	2101	560 274	3693	
141	272	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,025636	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	40438 21785	18019 6545	634	28046 5479	73963	
142	273	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,35	8689		11731		11731	939	12669	Казахстан
143	274	Е11-220601-0305 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00135	3176827,96 563630,08	279304,34 64898,03	4289 761	377 87	3151	840 410	5539	
144	275	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0615276	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	97054 52285	43249 15708	1522	67312 13149	177515	
145	276	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	3,24	8689		28152		28152	2252	30404	Казахстан
146	277	Е11-220601-0305 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00324	3176827,96 563630,08	279304,34 64898,03	10293 1826	905 211	7562	2016 985	13294	
147	278	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,011964	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	18872 10167	8410 3055	296	13089 2557	34518	
148	279	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,63	8689		5474		5474	438	5912	Казахстан
149	280	Е11-220601-0305 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00063	3176827,96 563630,08	279304,34 64898,03	2002 356	176 41	1471	392 192	2586	
150	281	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,027346	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	43136 23237	19222 6981	676	29916 5844	78896	
151	282	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,44	8689		12512		12512	1001	13513	Казахстан
152	283	Е11-220601-0305 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00144	3176827,96 563630,08	279304,34 64898,03	4575 812	402 94	3361	896 437	5909	
153	284	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007125	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	11239 6055	5008 1819	176	7795 1523	20556	
154	285	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,27	12388		3344		3344	267	3612	Казахстан
155	286	Е11-220601-0306 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00027	4142401,11 612067,04	315379,7 70950,86	1119 166	85 19	868	183 104	1406	
156	287	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0427518	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	67437 36329	30051 10914	1058	46771 9137	123345	
157	288	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,54	12388		6690		6690	536	7225	Казахстан
158	289	Е11-220601-0306 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00054	4142401,11 612067,04	315379,7 70950,86	2237 330	171 39	1736	365 208	2810	
159	290	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,178132	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	280987 151371	125211 45476	4405	194878 38069	513935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
160	291	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6,75	12388		83619		83619		90309	Казахстан
											6690		
161	292	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00675	4142401,11	315379,7	27961	2129	21701	4564	35127	
						612067,04	70950,86	4132	479		2602		
162	293	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0570024	1577408,48	702911,85	89916	40067	1409	62361	164460	
						849768,5	255291,88	48439	14552		12182		
163	294	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,16	12388		26758		26758		28898	Казахстан
											2140		
164	295	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00216	4142401,11	315379,7	8948	681	6944	1461	11241	
						612067,04	70950,86	1322	153		833		
165	296	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,216134	1577408,48	702911,85	340932	151923	5344	236452	623575	
						849768,5	255291,88	183664	55177		46191		
166	297	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	8,19	12388		101458		101458		109574	Казахстан
											8116		
167	298	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00819	4142401,11	315379,7	33926	2583	26330	5538	42621	
						612067,04	70950,86	5013	581		3157		
168	299	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,399017	1577408,48	702911,85	629413	280473	9867	436528	1151216	
						849768,5	255291,88	339072	101866		85275		
169	300	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	15,12	12388		187306		187306		202290	Казахстан
											14984		
170	301	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01512	4142401,11	315379,7	62633	4768	48610	10224	78685	
						612067,04	70950,86	9255	1073		5828		
171	302	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003265	1577408,48	702911,85	5150	2295	81	3572	9420	
						849768,5	255291,88	2775	833		697		
172	303	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,09	20158		1814		1814		1959	Казахстан
											145		
173	304	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00009	5091708,66	365519,21	458	32	362	71	572	
						711142,64	82331,98	64	7		42		
174	305	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00653	1577408,48	702911,85	10301	4590	161	7144	18840	
						849768,5	255291,88	5549	1667		1396		
175	306	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,18	20158		3629		3629		3920	Казахстан
											291		
176	307	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00018	5091708,66	365519,21	916	66	723	141	1142	
						711142,64	82331,98	128	14		85		
177	308	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,022856	1577408,48	702911,85	36053	16066	565	25004	65942	
						849768,5	255291,88	19423	5835		4884		
178	309	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,63	20158		12700		12700		13716	Казахстан
											1016		
179	310	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00063	5091708,66	365519,21	3208	230	2530	495	3999	
						711142,64	82331,98	448	52		296		
180	311	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,104486	1577408,48	702911,85	164817	73444	2584	114309	301456	
						849768,5	255291,88	88789	26674		22330		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
181	312	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	2,88	20158		58055		58055		62699	Казахстан
											4644		
182	313	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00288	5091708,66	365519,21	14664	1052	11563	2263	18281	
						711142,64	82331,98	2048	237		1355		
183	314	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,08496	1014872,87	597009,75	86224	50722	1400	51368	148599	
						401377,7	209348,91	34101	17787		11007		
184	315	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,44	26379		37985		37985		41025	Казахстан
											3039		
185	316	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00144	5968776,49	404702,81	8595	583	6881	1251	10634	
						785999,76	91578,54	1132	132		788		
186	317	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,76655	170883,42	7184,03	1156291	48611	66623	721697	2028228	
						153853,44	721,3	1041057	4881		150239		
187	318	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	5,8859	518842		3053852		3053852		3298160	
											244308		
188	319	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,22065	356318		78622		78622		84911	
											6290		
189	353	Е11-221101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 225 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 280 мм	врезка	1	35192,08	20135,21	35192	20136	1655	20652	60311	
						13401,79	7458,42	13402	7459		4468		
190	355	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 160 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 280 мм	врезка	1	18196,73	10049,71	18197	10050	768	11061	31598	
						7379,06	3793,61	7379	3794		2341		
191	357	Е11-221101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 110 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 280 мм	врезка	4	11468,57	5931,58	45874	23727	1386	29621	81535	
						5190,46	2289,52	20762	9158		6040		
192	358	С1241-113-0228	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	4	20680		82720		82720		89337	
											6617		
193	361	Е11-221101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 63 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 280 мм	врезка	1	6786,4	3280,37	6787	3281	149	4567	12261	
						3357,02	1255,68	3357	1256		908		
194	362	С1241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	51039		102078		102078		110244	
											8166		
195	363	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 110 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 225 мм	врезка	4	18196,73	10049,71	72787	40199	3072	44244	126393	
						7379,06	3793,61	29516	15175		9363		
196	364	С1241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	4	23136		92544		92544		99948	
											7404		
197	365	Е11-221101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 63 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 225 мм	врезка	2	6786,4	3280,37	13573	6561	298	9133	24523	
						3357,02	1255,68	6714	2512		1817		
198	366	С1241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	23136		46272		46272		49974	
											3702		
199	367	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 110 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 160 мм	врезка	12	18196,73	10049,71	218361	120596	9216	132731	379179	
						7379,06	3793,61	88549	45523		28087		
200	368	С1241-113-0225	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х8,0-108х6,0 мм	шт.	12	13108		157296		157296		169880	
											12584		
201	369	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 63 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 160 мм	врезка	12	18196,73	10049,71	218361	120596	9216	132731	379179	
						7379,06	3793,61	88549	45523		28087		
202	370	С1241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	4	9735		38940		38940		42055	
											3115		
203	371	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка диаметр 225 мм.в существующию сеть водопровода диаметр 225 мм		2	24427,85	13381,91	48856	26764	2657	29156	84253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				врезка		9717,64	5007,63	19435	10015		6241		
204	372	С1241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм		2	23137		46274		46274		49976	
				шт.							3702		
205	374	Е11-220701-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		1,6558	166532,02	0	275744	0	80992	192804	506032	
				км трубопровода		117617,76	0	194751	0		37484		
206	376	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		1	110217,4	0	110217	0	12203	97035	223832	
				км трубопровода		98014,8	0	98015	0		16580		
207	377	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1	101078,43	0	101078	0	3064	97035	213962	
				км трубопровода		98014,8	0	98015	0		15849		
208	378	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,03 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка оповещовательной ленты. #Прокладка оповещавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		4	36708,36	21692,81	146833	86771	0	54652	217605	
				км кабеля		15015,55	7383,02	60062	29532		16119		
209	379	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		4000	82		328000		328000		354240	
				м							26240		
			Итого по разделу: 3. Наружные сети водоснабжения									**65012683**	
			Раздел: 4. Колодцы										
210	380	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		62,922	67138,94	13860,93	4224516	872157	1458571	2275931	7020483	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		30097,39	6438,64	1893788	405132		520036		
211	381	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		40	49697		1987880		1987880		2146910	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.							159030		
212	382	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		14	35191		492674		492674		532088	Казахстан
				шт.							39414		
213	383	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		14	35191		492674		492674		532088	Казахстан
				шт.							39414		
214	384	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		14	33402		467628		467628		505038	Казахстан
				шт.							37410		
215	385	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		14	3027		42378		42378		45768	Казахстан
				шт.							3390		
216	386	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		14	7404		103656		103656		111949	Казахстан
				шт.							8293		
217	387	С1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6		14	86700		1213800		1213800		1310904	Казахстан
				шт.							97104		
218	388	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		28	29030		812840		812840		877867	Казахстан
				комплект							65027		
219	390	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,50299	1004968		505489		505489		545928	Казахстан
				т							40439		
220	391	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство		17,7633	35353,11	8,81	627988	157	516490	104661	791260	
				м³ подстилающего слоя		6268,04	0	111341	0		58612		
221	392	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		2,33	36900,76	1408,13	85979	3281	65541	16924	111135	
				м³		7363,39	618,56	17157	1441		8232		
222	393	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		377,29	1260,93	27,11	475736	10228	286408	168158	695406	
				м² поверхности		474,7	4,55	179100	1717		51511		
223	394	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		0,88	67138,94	13860,93	59082	12198	20399	31830	98185	
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		30097,39	6438,64	26486	5666		7273		
224	395	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15		1	29359		29359		29359		31708	Казахстан
				шт.							2349		
225	396	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	24480		24480		24480		26439	Казахстан
				шт.							1959		
226	397	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	24480		24480		24480		26439	Казахстан
				шт.							1959		
227	399	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3027		3027		3027		3269	Казахстан
				шт.							242		
228	400	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	7404		14808		14808		15993	Казахстан
				шт.							1185		
229	401	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,34	1260,93	27,11	2951	63	1776	1043	4313	
				м² поверхности		474,7	4,55	1111	11		319		
230	402	Е11-221301-0304 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. в доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		32,82	90656,83	5519,6	2975357	181153	2091137	789033	4065541	
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		21421,89	2862,16	703066	93936		301151		
231	403	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		9	3027		27243		27243		29422	Казахстан
				шт.							2179		
232	404	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Бетон В 7,5 для упоров		12,14	36900,76	1408,13	447975	17095	341489	88180	579047	
				м³		7363,39	618,56	89391	7509		42892		
233	405	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Бетон В 7,5 для горловины		4,66	36900,76	1408,13	171958	6562	131082	33848	222270	
				м³		7363,39	618,56	34313	2882		16464		
234	406	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		140,8	1260,93	27,11	177539	3817	106884	62755	259517	
				м² поверхности		474,7	4,55	66838	641		19223		
			Итого по разделу: 4. Колодцы									**20588966**	
			Раздел: 5. Восстановление дорог										
235	409	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		692	4726,5	1924,84	3270738	1331989	0	2764318	6517858	
				м³ конструкции		2801,66	897,12	1938749	620807		482802		

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	410	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	6921,3	265,48 76,49	187,94 67,56	1837599 529448	1300883 467637	7268	1076824 233126	3147550
240	411	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	916,5246941	1628		1492102		1492102	119368	1611470 Казахстан
			Итого по разделу: 5. Восстановление дорог									11276878
			ИТОГО:					94960411 32831805	14381195 5106379	57674881	26423811 9710762	131094992
			ИТОГО по акту					94960411 20363608	14381195 5106379	57946770	26423811 9710762	131094992
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6%		3 408 470				134 503 462
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями территории (зимнее время)			0,33%		443 861				134 947 324
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		77 046,62				135 024 370,32
			Итого в текущих ценах на 2023 год									145 691 295,55
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						138 406 730,77
			Понижающий коэффициент К=0,949999999819			0,949999999819						
			НДС			12 %		16 608 807,69				155 015 538,46
			Итого с НДС									

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"

БИН: 070240005014

Руководитель управления

Авторский надзор:

ТОО "Redline Pro"

БИН 080140014245

Специалист авторского надзора Әлібек Ө.Ж.

Подрядчик: ТОО "НКО"

БИН 980140004365

Директор Абдуллин А.А.

Технический надзор:

ТОО "SD Проект Консалтинг"

БИН 131140014212

Эксперт технического надзора Касенов К.С.
(аттестат № KZ40VJE00085225 от 19.02 2024 г)