Приказ Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», находящаеся по адресу Республика Казахстан, г.Астана ул. Жамбыла д. 15а, БИН 040140006534 Тел.: 8 (7172)62-54-35**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуралина Рахимбека Калымжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы от ул. Кудайбердыулы, 4 до пр. Абылай хана, 3 в г. Нур-Султан (Участок от пр. Абылай хана, 11/3 до пр. Абылай хана 13/1, от пр. Абылай хана 11/3 до пр. Абылай хана 5/3)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО "Астана-Теплотранзит" В лице Заместителя Председателя правления по производству АО «Астана-Теплотразит» Сеитказиева Марата Ермаханбетовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект» проект 926-21-ТС3**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

АО «Астана-Теплотразит» приказом № № 299-ОД от 29.12.2021 года *наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

Производительность и так далее	**а измерен ия**	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети, в том числе:	м	489		489	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 300 мм. Прокладка бесканальная	м	37		37	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная	м	5		5	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 150 мм. Прокладка бесканальная	м	247		247	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 150 мм. Прокладка в канале	м	10		10	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 125 мм. Прокладка бесканальная	м	47		47	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 100 мм. Прокладка бесканальная	м	16		16	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 80 мм. Прокладка бесканальная	м	67		67	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 80 мм. Прокладка по подвалу	м	10		10	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 70 мм. Прокладка бесканальная	м	23		23	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 50 мм. Прокладка бесканальная	м	27		27	
Дренажные колодцы	шт	9		9	
Восстановление благоустройства					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *строительство тепловых сетей протяженностью 0,9866 км, в том числе труб Ст325х7/450-1-ППУ-ПЭ–0,074 км (бесканальная прокладка), труб Ст219х6/355-2-ППУ-ПЭ –0,0051км(бесканальная прокладка), труб Ст159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ– 0,4944 км(бесканальная прокладка), труб Ст159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ– 0,02 км(канальная прокладка), труб Ст133х4/225-1-ППУ-ПЭ–0,094 км(канальная прокладка), труб Ст108х4/200-2-ППУ-ПЭ–0,032км(канальная прокладка), труб Ст89х4/180-2-ППУ-ПЭ–0,1348 км(канальная прокладка), труб Ст89х4/180-2-ППУ-ПЭ–0,02 км(прокладка по подвалу), труб Ст76х3/160-2-ППУ-ПЭ–0,0458км(бесканальная прокладка), труб Ст57х3/125-1-ППУ-ПЭ–0,0355км(канальная прокладка), Ст45х3/125-1-ППУ-ПЭ–0,024км(канальная прокладка), Ст32х3/125-1-ППУ-ПЭ–0,007км(канальная прокладка), дренажных сборных железобетонных колодцев диаметром 1500мм-9шт, колодцев управления- 22 шт.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 год**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц : **3,7**

по норме или по проекту организации строительства: **3,7 месяцев;**

фактически: **6 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **90 %**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-Теплотранзит» Азбаев Б.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) *не предусмотрено проектом*;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено проектом.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква»,** считает объект: **«Реконструкция теплотрассы от ул. Кудайбердыулы, 4 до пр. Абылай хана, 3 в г. Нур-Султан (Участок от пр. Абылай хана, 11/3 до пр. Абылай хана 13/1, от пр. Абылай хана 11/3 до пр. Абылай хана 5/3)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Евростандарт-Аква» **Нуралин Р.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Место печати (при наличии)

« » 2022 г

Дата