Заказчик: ТОО "Казбайлық Астана"
Подрядчик: ТОО "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау"

Форма 2 в

Наименование стройки - Строительство ИКИ к жилому дому по ул. Алашахана 34Е г. Жезказган

АКТ

выполненных работ за Ноябрь 2020 года

на Наружные сети водопровода (6-1-3)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ В1									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	335,3	140,34	133,34	47056	44710	--	9181	60737
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	2346	10406		4499	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,4	1681,68	--	17489	--	--	12592	32488
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	17489	--		2407	
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5,8	249,30	240,62	1446	1396	--	288	1873
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	50	351		139	
4	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	10,15	603,00	--	6120	--		--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	272	13,35	13,35	3632	3632	--	1001	5004
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	1391		371	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	68	665,52	--	45255	--	--	32584	84066
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	45255	--		6227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	272	134,91 71,28	63,63 29,56	36696 19388	17307 8040	--	19748 4515	60959
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,4	2444,37 881,28	149,59 39,41	13200 4759	808 213	7633	4922 1450	19571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				170895	67853	7633	80316	271308
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89288	20400	--	20098	
		Материалы	Тенге				170895				
		Всего заработная плата	Тенге				7633				
		Транспортные расходы	Тенге					109688			
		Накладные расходы	Тенге				6120				
		Сметная прибыль	Тенге				80318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				271309				
		Сметная заработная плата	Тенге								132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					109688			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				271309				
		Сметная заработная плата	Тенге								132
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ В1						109688			
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,053	306061,38 207968,00	93259,06 25754,26	16221 11022	4943 1365	256	12263 2279	30763
10	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	53,53	1184,00 --	-- --	63380 --	-- --	63380	-- 5070	68450
11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1233,59 428,49	805,10 213,48	1234 428	805 213	--	636 150	2019
12	С123-020302-2409 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1063,00 --	-- --	1063 --	-- --	1063	-- 85	1148
13	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство (бетонный упор УН-29)** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,15	8303,37 2794,00	2472,33 743,47	1246 419	371 112	456	626 150	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (бетонный упорУН-29)** *СП - 8%*	м3	0,15	19835,00 --	-- --	2975 --	-- --	2975	-- 238	3213
15	Е11-221101-0108 1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	32092,24 9174,68	20462,59 5652,07	32092 9175	20463 5652	2454	14678 3742	50512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118210	26581	70584	28203	158126
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21045	7342	--	11714	
		Материалы	Тенге				53768				
		Всего заработная плата	Тенге				3167				
		Местные материалы	Тенге					28387			
		Накладные расходы	Тенге				2975				
		Сметная прибыль	Тенге				28204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6558				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				88529				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								24
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					28387			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64443				
		Сметная прибыль	Тенге				64443				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69598				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				158127				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								24
			Тенге					28387			
		РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ									
16	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,2	5542,00 --	-- --	1108 --	-- --	1108	-- 89	1197
17	Е11-221201-0109 1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	4337,93 3631,50	371,08 22,52	17352 14526	1484 90	1342	14470 2546	34367
18	С123-020103-0217 2302-0103-0217 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	4	13733,00 --	-- --	54932 --	-- --	54932	-- 4395	59327
19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0246	892610,48 420581,50	453219,52 126353,89	21958 10346	11149 3108	463	13320 2822	38101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-020101-0817 2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	28041,00	--	28041	--	28041	--	30284
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
21	С123-020302-8020 2302-0302-8020 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	23558,00	--	47116	--	47116	--	50885
		СП - 8%			--	--	--	--		3769	
22	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2583,98	124,95	5168	250	643	4344	10273
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	4275	113		761	
23	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	33708,00	--	33708	--	33708	--	36405
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
24	С123-040902-1024 2304-0902-1024 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	15342,00	--	15342	--	15342	--	16569
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
25	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	1	716,69	51,30	717	51	47	613	1436
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	619	--		106	
26	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2102,00	--	2102	--	2102	--	2270
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0015	892610,48	453219,52	1339	680	28	812	2323
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	631	190		172	
28	С123-020101-0719 2302-0101-0719 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1690,00	--	1690	--	1690	--	1825
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				230573	13615	186562	33559	285262
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30397	3501	--	21130	
							46534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2522				
	Всего заработная плата		Тенге					33898			
		Накладные расходы	Тенге				33559				
		Сметная прибыль	Тенге				6407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33898			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				184039				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184039				
		Сметная прибыль	Тенге				14723				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				198763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				285262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33898			
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ - 1шт									
29	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,77	32625,08 8673,94	8197,90 3172,27	90371 24027	22708 8787	43636	32486 9829	132686
30	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	34127,00 --	-- --	34127 --	-- --	34127	-- 2730	36857
31	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	22514,00 --	-- --	22514 --	-- --	22514	-- 1801	24315
32	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	27782,00 --	-- --	55564 --	-- --	55564	-- 4445	60009
33	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	36071,00 --	-- --	36071 --	-- --	36071	-- 2886	38957
34	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	4482,00 --	-- --	4482 --	-- --	4482	-- 359	4841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5695,00	--	5695	--	5695	--	6151
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
36	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18396,00	--	18396	--	18396	--	19868
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
37	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0259	521285,00	--	13501	--	13501	--	14581
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5022	138,72	3,17	208	5	137	46	275
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	66	1		20	
39	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,072	26635,87	2099,88	1918	151	1384	384	2486
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	383	29		184	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	12,5	828,67	20,09	10358	251	7171	2757	14164
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2936	28		1049	
41	СССЦ СТССЦ РК8.04-08-2017 стр.10	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,77	270,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		=== ОТМОСТКИ КОЛОДЦЕВ - 1 шт									
42	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,282	5081,37	1443,55	1433	407	974	147	1707
		НР - 108%; СП - 8%			183,38	300,85	52	85		126	
43	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,88	1201,91	2,66	2260	5	1965	315	2781
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	290	2		206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				297647	23527	246365	36135	360486
							27755	8932	--	26703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				55267				
	Всего заработная плата		Тенге					36686			
	Местные материалы		Тенге				159201				
		Накладные расходы	Тенге				36135				
		Сметная прибыль	Тенге				24151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36686			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13501				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13501				
		Сметная прибыль	Тенге				1080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14581				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18396				
		Сметная прибыль	Тенге				1472				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				360485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36686			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1075182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				168484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131576			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40174			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						511144		
		- Перевозка грузов	Тенге				6120				
		- Накладные расходы	Тенге							178213	
		- Сметная прибыль	Тенге							79645	

ИТОГО ПО АКТУ		
Итого по акту без оборудования	**Тенге**	**1 075 182,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**	**1 075 182,00**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**9 676,64**
	Тенге	**1 084 858,64**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**	**18 442,60**
ИТОГО	**Тенге**	**1 103 301,23**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**	**22 066,02**
Итого	**Тенге**	**1 125 367,26**
ИТОГО в ценах 2019 года к=1,04989615295	**Тенге**	**1 181 518,75**
НДС 12 %	**Тенге**	**141 782,25**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**1 323 301,00**
ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки подрячика	**Тенге**	**1 085 106,82**

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Подрядчик: ТОО "ЖанаАркаКурылысЖабдықтау"

8

3920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Подрядчик: ТОО "ЖаңаАркаҚұрылысЖабдықтау"

Форма 2 в

Наименование стройки - Строительство ИКИ к жилому дому по ул. Алашахана 34Е г. Жезказган

АКТ

выполненных работ за Ноябрь 2020 года

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5	1401,40 1401,40	-- --	6306 6306	-- --	--	4541 868	11715
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5	665,52 665,52	-- --	2995 2995	-- --	--	2156 412	5563
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	1,5	1285,00 --	-- --	1928 --	-- --	1928	-- 154	2082
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройствопостели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	470,50 67,56	402,94 136,43	9410 1351	8059 2729	--	2937 988	13335
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20639	8059	1928	9634	32695
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10652	2729	--	2422	
		Всего заработная плата	Тенге				9410				
		Накладные расходы	Тенге					4080			
		Сметная прибыль	Тенге				2937				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13335				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4080			
		Всего заработная плата	Тенге				11229				
		Местные материалы	Тенге					9301			
		Накладные расходы	Тенге				1928				
		Сметная прибыль	Тенге				6697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19359				
											11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13381			
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ и ТРУБЫ									
5	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	704789,97 444600,00	212684,41 68733,91	5638 3557	1701 550	380	4066 776	10480
6	С123-010101-0212 2301-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	8,032	4254,00 --	-- --	34168 --	-- --	34168	-- 2733	36902
7	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,02	124553,24 123025,00	-- --	2491 2461	-- --	30	1870 349	4710
8	С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	20	1256,00 --	-- --	25120 --	-- --	25120	-- 2010	27130
9	Ц13-100902-0407 1310-0902-0407 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	30188,94 20700,00	6365,14 2184,44	30189 20700	6365 2184	3124	16477 3733	50399
10	С123-061703-0227 2306-1703-0227 РСНБ РК 2015	**Муфты 2МПП 2/4 для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	1	6430,00 --	-- --	6430 --	-- --	6430	-- 514	6944
11	Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,025	185909,94 107388,00	48741,46 12408,52	4648 2685	1219 310	744	2156 544	7348
12	С123-060401-0528 2306-0401-0528 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2 х0,4-315 ГОСТ 31943-2012** *СП - 8%*	км	0,025	1553966,00 --	-- --	38849 --	-- --	38849	-- 3108	41957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				147533	9285	108845	24569	185870
		Стоимость монтажных работ	Тенге				29402	3045	--	13767	
		Материалы	Тенге				80116				
		Всего заработная плата	Тенге				3868				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25879			
							45279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				18633				
		Сметная прибыль	Тенге				7900				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				106649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25879			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8129				
	Материалы		Тенге				411				
	Всего заработная плата		Тенге					6567			
		Накладные расходы	Тенге				5936				
		Сметная прибыль	Тенге				1125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6567			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59288				
		Сметная прибыль	Тенге				4743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32447			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								218565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17344			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5773			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						110773		
		- Накладные расходы	Тенге							34203	
		- Сметная прибыль	Тенге							16189	

ИТОГО ПО АКТУ		
Итого по акту без оборудования	**Тенге**	**218 565,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**	**218 565,00**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 967,09**
	Тенге	**220 532,09**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**	**3 749,05**
ИТОГО	**Тенге**	**224 281,13**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**	**4 485,62**
Итого	**Тенге**	**228 766,75**
ИТОГО в ценах 2019 года к=1,04989615295	**Тенге**	**240 181,33**
НДС 12 %	**Тенге**	**28 821,76**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**269 003,09**
ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки подрячика	**Тенге**	**220 582,55**

Заказчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Подрядчик: ТОО "ЖанаАркаКұрылысЖабдықтау"

4

3960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12