"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 233 «21» 10 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» 10 **2020 г.**

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель – Князбаев Қайрат Амангелдіұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от «02» октября 2020 года, ТОО «Декор», директора Аскаров Пангерей Аскарулы, Атырауская область, город Атырау, ул.Гурьевская 5В, 43/32**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «02» октября 2020 года: ТОО "KA Building Group", директор Каналин Алтынбек Кыдыралиевич, юридический адрес : Актюбинская область, город Актобе, Кызылжар-2, 710, субподрядная организация ТОО «ТЕХНАДЗОР-2020», директор Барбосинов Ашубай Нагиметович, юридический адрес : Актюбинская область, город Актобе, с/к Каргала, 32**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: **эксперта технического надзора Куанов Хасен Ундасынович, аттестат №KZ66VJE00024423 от 30.03.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «02» октября 2020 года: ТОО «Amanat Story KZ» директор – Калиакпаров Дамир Ерланович, юридический адрес Павлодарская область, город Павлодар , ул.Камзина 51, 307**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице : **представителя авторского надзора Мустафа Марал Жаншаулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Декор»** к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт автомобильной дорог возле вокзала, улицы Айтеке би от вокзала до улицы Желтоксан, улица Желтоксана, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шыманулы города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **автомобильная дорога возле вокзала, улицы Айтеке би от вокзала до улицы Желтоксан, улица Желтоксана, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шыманулы города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" № KZ 51REA 00177461 от 03.06.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Amanat Story KZ» № 12-АД-2018**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного) **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" приказ № 90 от 01.04.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 г.**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт автомобильной дороги	м2	4600,37		4600,37	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на **«Капитальный ремонт автомобильной дорог возле вокзала, улицы Айтеке би от вокзала до улицы Желтоксан, улица Желтоксана, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шыманулы города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»** выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы:

Подготовительные работы

- Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, I категории сложности (км)
- Закрепление трассы для стоительства железной или автомобильной дороги, I категории сложности (км)

Демонтажные работы

- Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм с погрузкой на автосамосвалы. (м2 покрытия)
- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (т)
- Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. (м)
- Грунты 1 группы (ЩПС). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. (м3)
- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (т)

Устройство дорожной одежды

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС, древесы. Устроиство (м3 материала основание в плотном теле)
- Основания и покрытия из ПГС или ЩПС однослойные толщиной 10 см. Устроиство из смеси (м2 основания или покрытия)
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100 (т)
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство (м2 покрытия)
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 7 см (м2 покрытия)
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100 (т)
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство (м2 покрытия)
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, битуме БНД 70/100. Устройство . Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см (м2 покрытия)

Устройство тратуаров

- Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 80х200мм, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 (м бортового камня)
- Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.

- Основания из щебня М1200 фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство

Устройство примыканий дорожная одежда

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
- Основания и покрытия песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см.
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 7 см
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, битуме БНД 70/100. Устройство . Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см

Укрепление обочины

- Обочины. Укрепление (ЩПС-50 %, фрезереованный материал- 50%) общей толщиной 12,5 см, материал от разборки.(м2 основании)

Установка дорожных знаков

- Основание под фунтаменты щебеночное М1200 фр 20-40 мм. Устроиство-В15.(м3 основании)
- Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устроиство- В15.(м3)
- Знаки дорожные на металических стойках. Установка в т.ч землянные работы (шт)
- Стойка круглая металическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 (шт)
- Знаки дорожные односторонние треугольные, световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)
- Знаки дорожные односторонные квадратные световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)
- Знаки дорожные односторонные круглые световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)
- Знаки дорожные односторонные прямоугольные световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)

Разметка проезжей части

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:1 (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочих символов. (м2 разметки).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **70987,763** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **66527,9** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге, прочие расходы **2900,6** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **68653,7** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **66080,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге, прочие расходы **2573.442** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: объект **«Капитальный ремонт автомобильной дорог возле вокзала, улицы Айтеке би от вокзала до улицы Желтоксан, улица Желтоксана, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шыманулы города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Князбаев Қайрат Амангелдіұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ **Барбосинов Ашубай Нагиметович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____ **Мұстафа Марал Жаншаұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Асқаров Пангерей Асқарұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	М2	4600,37		
2	Ширина проезжей части	М	7		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	-		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
руководитель Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

Авторский надзор:
ТОО «Amanat Story KZ» **представитель Мұстафа Марал Жаншаұлы**